

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
[Tel. +420 702 289 309](tel:+420702289309), e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. STRABAG a.s.

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Pavlaína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RD/2019/090** Číslo stavby zhotovitele: **RD**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Pavlaína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-182/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

28.949.340,02 Kč (Slovy:

Dvacet osm milionů devět set čtyřicet devět tisíc tři sta čtyřicet korun českých a 02/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 6.079.361,40 Kč (Slovy: **Šest milionů sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát jedna** korun českých a 40/100).

Cena včetně DPH činí **35.028.701,42 Kč** (Slovy: **Třicet pět milionů dvacet osm tisíc sedm set jedna** korun českých a 42/100).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

V Hradci Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Pavλίna Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti
Hradec Králové STRABAG a.s.

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 1

SO 800 - Náhradní výsadba

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: -7. 07. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: -7. 07. 2020
vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 800 – Náhradní výsadba

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	2
Vyjádření AD ze dne 09.06.2020	ANO	1
Zápis ve SD list č. 3135301 ze dne 2-3.3.2020	ANO	1
Cenové posouzení nové položky	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby:
Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
evidenční číslo stavby: 1

ZBV číslo:
01

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje
Doubřavice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

01

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

V průběhu realizace stavby byla při kácení stromů Zhotovitelem zjištěna výpočetní chyba ve výkazu výměr PDPS, došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů. Ve změně tedy dochází k odečtení položky týkající se kácení stromů s průměrem kmene do 0,5 m a k jejímu nahrazení položkou týkající se kácení stromů s průměrem kmene do 0,9 m (viz Vyjádření AD).

Objednatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Objednatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

V průběhu realizace stavby byla zjištěna výpočetní chyba ve výkazu výměr PDPS, která se týkala počtu kácených stromů, kdy nebyl v rámci PDPS započten jeden strom k pokácení. Ve změně tedy dochází k navýšení počtu stromů ke kácení (viz Vyjádření AD).

Objednatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Objednatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč


Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: -7. 07. 2020	Podpis:
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: -7. 07. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: -7. 07. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno:	Datum: -7. 07. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: -7. 07. 2020	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1			ZBV číslo: 01	
Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba				
		cena SO/PS dle Smlouvy		cena Stavby dle Smlouvy
		1		2
		231 202,61 Kč		28 813 163,52 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:				
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách		Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4		6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		231 202,61 Kč
cena SO/PS v této ZBV				
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS		cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8		10=(9/1)*100
236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč		58,899
cena SO/PS a Stavby po této změně				
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)		cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12		14=(13/1)*100
236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč		58,899 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně		cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13		18=(17/2)*100
367 379,11 Kč	158,899 %	28 949 340,02 Kč		100,473 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH				
Vyřídění dotčených stran:				
Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím*			
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím*			
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím*			
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: 	
	Souhlasím - nesouhlasím*			
*nehodící se škrtněte				

Uložení a evidenční číslo stavby

Název a evidenční číslo stavby		1-Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lupka, etapa 2 - Prostřední Lupka	
Přijata odměna za lož. služby v DPH	20 813 163,62 Kč		
Aktuálně uhranuta částka (cena stavby)	20 840 346,02 Kč		
Procento zrušení příjmu z daně z příjmu	100,47%		

číslo stavby		oprava silnice II	
Právní stavba bez zářivky DPH	28 813 163,52 Kč		
Autogéní smyčková částka (cena stavby)	28 948 240,02 Kč		
Procento změny příjmu stavby			100,47%

edni Lipka, etapa 2 - Pustiedrii Lipka

1113 163 62 Kc
148 340,02 Kc
100,47%

Author	Year	Country	Sample Size	Study Design	Findings
Wang et al.	2005	China	1,000	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Li et al.	2006	China	2,000	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.
Chen et al.	2007	China	1,500	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Wang et al.	2008	China	1,200	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.
Li et al.	2009	China	1,800	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Chen et al.	2010	China	1,600	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.
Wang et al.	2011	China	1,400	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Li et al.	2012	China	1,700	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.
Chen et al.	2013	China	1,900	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Wang et al.	2014	China	1,300	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.
Li et al.	2015	China	1,600	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Chen et al.	2016	China	1,800	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.
Wang et al.	2017	China	1,500	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Li et al.	2018	China	1,700	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.
Chen et al.	2019	China	1,900	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Wang et al.	2020	China	1,300	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.
Li et al.	2021	China	1,600	Case-control	Increased risk of lung cancer with high alcohol intake.
Chen et al.	2022	China	1,800	Cohort	No significant association between alcohol and lung cancer.

[illegible]

Sledovaný zkušební položek změn
dle §22 odst. (7) zákona č.
134/2018 Sb. 0,00%

[illegible]

Beskrivning af nye informationer har ikke et dato prædikat Evidensniveau listu Zmány stavby ke schvaleni

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 800 - Náhradní výsadba

Číslo a název rozpočtu: SO 800 - Náhradní výsadba

Změna soupisu množství č. 01

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZU	KUS	50,000	0,000	-50,000	1 999,07	99 953,50	0,00	-99 953,50	-100,00
3	18461	MUI ČOVÁNÍ	M2	125,600	125,600	0,000	161,77	20 318,31	20 318,31	0,00	0,00
2	184B16	VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOU KMENE DO 18CM, PODCHOZI VÝS MIN 2,4M	KUS	40,000	40,000	0,000	2 773,27	110 930,80	1 0930,80	0,00	0,00
Nové položky											
101	11202	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁREZU	KUS	0,000	51,000	51,000	4 630,00	0,00	236 150,00	236 130,00	100,00
Celkem								231 202,61	367 379,11	136 176,50	58,90

STRABAG

STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(258)

Za zhotovitele:

-7. 07. 2020

Datum:

Za objednatele:

-7. 07. 2020

Datum:

**Oprava a údržba silnic
Pardubického kraje**
Sídlo: Pardubice 88
IČ: 00036031
DIČ: CZ00096031

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 800 Náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Náhradní výsadba

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

231 202,61 Kč

Cena celková:

367 379,11 Kč

DPH:

77 149,61 Kč

Cena s daní:

444 528,72 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

367 379,11 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

1 Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lípka

Stavba: SO 800 Náhradní výsadba
Objekt: SO 800 Náhradní výsadba
Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
Zemní práce							
1	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSÍTRANĚNÍM PARÉZŮ viz. příloha C.4.2. Seznam stromů určených k pokácení	KUS	50,000	1 999,07	99 953,50
	ZBP	01	ZBIČ 01		-50,000		-99 953,50
			aktuální množství		0,000		0,00
101	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSÍTRANĚNÍM PARÉZŮ	KUS	0,000	4 630,00	0,00
	ZBK	01	ZBIČ 01		51,000		236 130,00
			aktuální množství		51,000		236 130,00
2	184B16		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LÍSNATÝCH S BALEM OBYVOD KMELE DO 18CM. PODKOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M viz. výkres C.4.4. Situace vegetačních úprav	KUS	40,000	2 773,27	110 930,80
			MULČOVÁNÍ	M2	125,600	161,77	20 318,51
3	18461		Mulčování v prostoru stromu R=1,00 m				
Zemní práce							367 379,11

Celkem:

367 379,11

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Jan Vajs
E-mail: vajs@idprojekt.cz
Tel. 734 207 699

**Věc: Vyjádření projektanta k ZBV na akci „Oprava silnice III/31224
Králíky – Prostřední Lipka, etapa 2 – Prostřední Lipka“**

Během výstavby byly zjištěny a projednány tyto změny:

- Na základě zjištění zhotovitele stavby při kácení stromů, byla zjištěna výpočetní chyba ve VV, kde došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů. Dále byla zjištěna výpočetní chyba týkající se počtu kácených stromů VV, kde oproti projektové dokumentaci nebyl započten jeden strom k pokácení. V rámci ZBV bude tato chyba napravena.
(pol. č. 11202, 11201)

V Litomyšli 09.06.2020


Jan Vajs

Pracovní středisko: RDL 2 Název akce: Operace selanka M13426 Křtiny Píplův úvaly Datum: 2-3.3.20 Číslo listu: 1
 Povrch: polojasno, +9°C
 První osoba: gvo Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00
 Osoba (jméno a příjmení): Jiří SLES Paudrlová (Křtiny) 6x

Nástroje: 2x motorová pila; Traktor + vlek, Hra - na štěpání, Běh

1) Dochází ke kalamitnímu přisívání na území, zejména v blízkosti s odvozem dřeva na okraji lesu Křtiny, v blízkosti stromů 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 a 28 v území PD.

2) Po vzniku stromu ke kalamitě, dle požadavků na odstranění výhledu pro provozní vozidla, zejména pro traktor, který je v blízkosti stromů 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 a 28 v území PD.



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215 190 00 Praha 9
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Popis

Genové posouzení nových položek v ZBV č. 1

Typ dokumentu

Čistopis

Datum vydání

15. 06. 2020

Objednatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

+

Zpracovatel

IBR Consulting, s.r.o., divize Technická asistence

Odpovědná osoba

Bc. Ondřej Balcar, konzultant

Email

ondrej.balcar@ibrconsulting.cz

Tel.

+420 739 230 970

1. Cenové posouzení položek v ZBV č.1 – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s expertními cenami OTSKP v aktuální CÚ, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, ceníky ÚRS 2020/I. Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 800 – Náhradní výsadba v rámci ZBV č.1. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Změna situace na staveništi“.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb, nežli posuzované expertní ceny OTSKP. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režii a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).
- Nové položky stavby zhotovitel oceňuje na základě výpočtu Režii správných ve výši 4,0 % a režii výrobních ve výši 5,0 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5,0 % ze základu (H+M+S+O+Rv+Rs).

Pro porovnání nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP a ÚRS v cenové úrovni platné pro období provádění prací, tedy OTSKP 2019, potažmo ÚRS 2020/I.

Předmětem posouzení je výše kalkulovaných jednotkových cen položek. Součástí posouzení je i kontrola výskytu posuzovaných položek v jiných objektech stavby. Ve Smlouvě o dílo mezi Objednateltem (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a Zhotovitelem (STRABAG a.s.) ze dne 01. 07. 2019, kde celková cena díla činí 28 813 163,52 Kč bez DPH je uvedeno:

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení Díla, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

28 813 163,52 Kč (Slovy: dvacet osm milionů osm set třicet šest tisíc šedesát tři korun českých padesát dva haléřů) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 6 050 764,33 Kč (Slovy: šest milionů padesát tisíc sedm set šedesát čtyř korun českých třicet tři haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 34 863 927,85 Kč (Slovy: třicet čtyři milionů osm set šedesát tisíc devět set dvacet sedm korun českých osmdesát pět haléřů).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že

v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smluvě uzavírat dodatek;

- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených díl položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“).

- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 1 v rámci SO 800

2.1 Pol.č. 101.N – 11202 – KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODTRANĚNÍM PAŘEZŮ [požadovaná jednotková cena 4 630,00 Kč/KUS]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož se jedná o cenovou úroveň aktuální v době provádění prací. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 4 630,00 Kč/KUS.

K požadované jednotkové ceně ve výši 4 630,00 Kč/kus nemáme námitek.

3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č.1p byla vytvořena jedna nová položka. Pro tuto položku byla cena přejata z cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019.

Na základě takto doložené jednotkové ceny položky nemáme námitek k její výši. Byly splněny požadavky dané smlouvou mezi Objednatelém a Zhotovitelem.