

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE č. SMLO-110/1073/200/20/2020

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupený: Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové
Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickým vedoucím oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: michal.konecny03@strabag.com

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 602 188 868, e-mail: radek.novotny@strabag.com)

Pavlina Jiříčková - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 730 162 222, e-mail: pavlina.jirickova@strabag.com)

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Marek Hurych, asistent stavbyvedoucího
(tel. 603 890 074, marek.hurych@strabag.com)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RC/2020/036** Číslo stavby zhotovitele: **RCRH**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-110/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 124 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli (předpoklad dokončení nejpozději do 31.10.2020).

2.Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

Odůvodnění: z důvodu navýšení objemu stavebních prací (kanalizace, sanace, kácení stromů).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je žádost o posunutí termínu dokončení díla.

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný

technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Pavλίna Jiříčková

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast HRADEC KRÁLOVÉ



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Ing. Zdeněk Kaška,
Tel. 731 549 496

29.9.2020

Předmět: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme Vás o prodloužení termínu na akci o 29 kalendářních dnů, z důvodu navýšení objemu prací (kanalizace, sanace, kácení stromů)

S přátelským pozdravem

Ing. Zdeněk Kaška
Vedoucí PJ Vysoké Mýto



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(277)