

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-118/1073/600/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Obnova mostu ev. č. 36311-2 Brněnec – Březová nad Svitavou“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném soudem v Hradci Králové, oddíl B, značka 1441
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 8010-0308211883/0300
E-mail: info@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Miloslav Bulušek

Tel: +420 602 173 081, e-mail: miloslav.bulusek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Petr Jelínek, Dis.

Tel: +420 724 966 148, e-mail: petr.jelinek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Jelínek, Dis.

Tel: +420 724 966 148, e-mail: petr.jelinek@cht-pce.cz

SOD č. 2020/1012/0251

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-118/1073/600/20/2020, na zhotovení díla „Obnova mostu ev. č. 36311-2 Brněnec – Březová nad Svitavou“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

29.074.359,31 Kč (Slovy:

Dvacet devět milionů sedmdesát čtyři tisíc tři sta padesát devět korun českých a 31/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 6.105.615,46 Kč (Slovy: **Šest milionů jedno sto pět tisíc šest set patnáct korun českých a 46/100**).

Cena včetně DPH činí **35.179.974,77 Kč** (Slovy: **Třicet pět milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc devět set sedmdesát čtyři** korun českých a 77/100).

Ostatní body článku **III. Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **190 kalendářních dnů** (navýšení o 20 kalendářních dnů) od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní body článku **IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 4 vč. odůvodnění a aktualizovaný HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Pardubice dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



CH&T PARDUBICE

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Správa a údržba silnic Pardubického
kraje
Doubravice 98
Pardubice
533 53

Váš dopis/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Jelínek 724 966 148

Pardubice dne
02. 11. 2020

Věc: „Obnova mostu ev. č. 36311-2 Brněnec- Březová nad Svitavou“ – Žádost
o prodloužení termínu a změna ceny díla

Vážení obchodní přátelé,

jako zhotovitel máme s Vámi uzavřenou Smlouvu o dílo (číslo smlouvy
objednatele SMLO- 118/1073/600/20/2020 a číslo smlouvy zhotovitele
2020/1012/0251) na výše uvedenou stavbu s termínem dokončení stavby do 10. 11.
2020.

Z důvodu nepředvídatelných změn v průběhu výstavby (viz. ZBV 1 –4) Vás
žádáme o posun **termínu dokončení do 30. 11. 2020**. Nepředvídatelné změny
zároveň vyvolaly i změnu celkové ceny díla (viz. ZBV 1-4).

ZBV 01 Obnova opěrné zdi, ZBV 02 Štětové stěny, ZBV 03 Přeložka kanalizace, ZBV
04 Odbahnění koryta pro zřízení kamenného záhozu. **Aktuální navýšená smluvní
částka činí 29 074 359,31 Kč bez DPH.**

**Žádáme investora o zpracování dodatku SOD, který bude zahrnovat nový
termín dokončení a změnu ceny díla.**

V Pardubicích dne 02. 11. 2020

S pozdravem


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

OBNOVA MOSTU EV.Č. 36311-2 BRNĚNEC – BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

ZBV 1

SO 201

Obnova opěrné zdi

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem Pardubice, Doubravice 98
PSČ 533 53



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou - SMLO-118/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 36311-2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Nové Položky	1 / 6	
Zápisy ve SD - list č. 4, 5, 7, 14, 20, 22, 27, 30	9 / 7	
Fotodokumentace	4 / 16	
Vyjádření AD ze dne 08.10.2020	1 / 20	
Vyjádření TDS ze dne 27.10.2020	1 / 21	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou - SMLO-118/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 36311-2	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.05.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po provedení demoličních prací stávajícího mostního objektu ev.č. 36311-2, konkrétně nosné konstrukce, opěry O1 a části nábrežní zdi, byl odhalen rozsáhlý kořenový systém káceného stromu. Dle předpokladu PDPS měla být opěrná zeď obnovena pouze v rozsahu dotčeném demoličními pracemi, nicméně kořenový systém významným způsobem narušuje statiku zbytku opěrné zdi. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úplnou demolicí opěrné zdi v délce cca 18 m, spolu se souvisejícím rozebráním zpevněných ploch v areálu Mlýna Brněnec společnosti PENAM, a.s. a prodloužením pažící stěny.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	2 491 432,62 Kč	2 491 432,62 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 10. 2020	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Martin Hyřš	datum: 29. 10. 2020	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 30. 10. 2020	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Petr Jelinek, DiS.	datum: 30. 10. 2020	podpis: 
		Číslo paré:	



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Želene Předmostí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ225253361
tel. 466 791 111 www.cht-pce.cz

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: SMLO-118/2020 - Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou

Číslo a název SOPS: SO 201 - Most ev.č. 36311-2

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 36311-2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOPS)

č.01

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporná v Kč	Změny kladná v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	603,13	740,93	137,80	226,00 Kč	135 074,25 Kč	0,00 Kč	31 004,78 Kč	165 709,03 Kč	31 004,78 Kč	22,80%
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	453,08	603,03	149,95	271,64 Kč	123 074,85 Kč	0,00 Kč	40 731,06 Kč	163 805,91 Kč	40 731,06 Kč	33,10%
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,00	1,00	0,00	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,00	1,00	0,00	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	11201	KÁČENÍ STROMŮ D. KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	1,00	1,00	0,00	3 805,30 Kč	3 805,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	11202	KÁČENÍ STROMŮ D. KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	1,00	1,00	0,00	5 977,98 Kč	5 977,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	11372	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	19,20	19,20	0,00	1 021,26 Kč	19 608,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 608,19 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	12473	VÝKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	102,72	102,72	0,00	2 566,77 Kč	263 658,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	263 658,61 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	12573	VÝKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3	579,68	579,68	0,00	132,55 Kč	76 836,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	76 836,58 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	13173	HLoubení jam zapáž. tnepaž. tr. I	M3	817,69	955,49	137,80	438,82 Kč	358 818,73 Kč	0,00 Kč	60 468,96 Kč	419 287,69 Kč	60 468,96 Kč	16,90%
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 080,09	1 217,89	137,80	21,35 Kč	23 059,92 Kč	0,00 Kč	2 942,01 Kč	26 001,93 Kč	2 942,01 Kč	12,80%
12	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 221,26	1 221,26	0,00	423,53 Kč	517 240,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	517 240,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	102,72	102,72	0,00	1 603,83 Kč	164 745,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	164 745,42 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENAŽNÍHO)	M3	9,35	9,35	0,00	8 072,66 Kč	75 479,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 479,37 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,32	0,32	0,00	156 626,65 Kč	50 120,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 120,53 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	159,58	159,58	0,00	4 000,00 Kč	638 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	638 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI B500B	T	17,56	17,56	0,00	25 000,00 Kč	439 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	439 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	22694	ZAPOROVÉ PÁŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	28,43	28,43	0,00	7 110,00 Kč	202 137,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	202 137,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	22695	VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PÁŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	46,72	46,72	0,00	4 410,00 Kč	206 035,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	206 035,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	26123	VRSTVY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POUVRCHU TR. II D. DO 150MM	M	210,00	210,00	0,00	261,00 Kč	54 810,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 810,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	264215	VRSTVY PRO PILOTY TR. II D. DO 300MM	M	657,20	657,20	0,00	441,00 Kč	289 825,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	289 825,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	264241	VRSTVY PRO PILOTY TR. II D. DO 1000MM	M	349,70	349,70	0,00	1 228,08 Kč	429 459,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	429 459,58 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	272314	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,44	3,44	0,00	15 834,10 Kč	54 469,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 469,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,16	17,16	0,00	9 173,84 Kč	157 457,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	157 457,41 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI B500B	T	3,00	3,00	0,00	25 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	285366	KOTVENÍ NA POUVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M	KUS	28,00	28,00	0,00	9 600,00 Kč	268 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	268 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	289971	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	238,00	238,00	0,00	79,93 Kč	19 023,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 023,34 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	28999	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	119,00	119,00	0,00	201,01 Kč	23 920,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 920,19 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY	KG	528,00	528,00	0,00	149,21 Kč	78 782,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	78 782,88 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	25,06	25,06	0,00	24 252,78 Kč	607 774,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	607 774,67 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI B500B	T	3,13	3,13	0,00	27 000,00 Kč	84 510,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	84 510,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLÁ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	29,76	29,76	0,00	23 125,54 Kč	688 216,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	688 216,07 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI B500B	T	5,95	5,95	0,00	25 000,00 Kč	148 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	148 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	274,78	274,78	0,00	17 922,54 Kč	4 924 755,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 924 755,54 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B	T	58,51	58,51	0,00	23 500,00 Kč	1 374 985,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 374 985,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	43,65	74,18	30,53	5 598,84 Kč	244 389,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	415 298,56 Kč	170 910,19 Kč	69,90%
40	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	23,96	45,96	22,00	5 976,84 Kč	143 205,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	274 695,57 Kč	131 490,48 Kč	91,80%
41	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	35,70	35,70	0,00	1 124,96 Kč	40 150,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 150,36 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDÍMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	47,04	135,77	88,73	1 212,58 Kč	57 039,76 Kč	0,00 Kč	108 803,59 Kč	165 843,35 Kč	108 803,59 Kč	190,80%
43	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDÍMI Z MEZEROVITĚHO BETONU	M3	27,23	27,23	0,00	5 358,84 Kč	145 921,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	145 921,21 Kč	0,00 Kč	0,00%
44	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	21,44	21,44	0,00	8 853,78 Kč	189 396,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	189 396,24 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	46131A	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	6,39	6,39	0,00	10 505,10 Kč	67 127,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 127,59 Kč	0,00 Kč	0,00%
46	46251	ZAHŮZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	158,70	158,70	0,00	2 055,47 Kč	326 203,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	326 203,09 Kč	0,00 Kč	0,00%
47	465512	DÍLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M2	39,94	39,94	0,00	9 923,08 Kč	396 327,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	396 327,82 Kč	0,00 Kč	0,00%
48	572213	SPJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	192,00	192,00	0,00	18,00 Kč	3 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	192,00	192,00	0,00	350,00 Kč	67 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

50	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL, 40MM	M2	192,00	192,00	0,00	725,00 Kč	139 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	192,00	192,00	0,00	22,00 Kč	4 224,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
52	582611	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,51	9,51	0,00	677,34 Kč	6 441,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
53	58261A	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,50	3,50	0,00	1 283,37 Kč	4 491,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
54	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	210,00	210,00	0,00	506,03 Kč	106 266,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
55	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	276,00	276,00	0,00	810,56 Kč	223 711,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
56	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	44,83	44,83	0,00	331,21 Kč	14 848,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
57	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	289,61	289,61	0,00	172,51 Kč	49 960,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
58	76795	OPLOČENÍ Z OCELI PROFILŮ	M2	15,85	15,85	0,00	7 341,12 Kč	116 356,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
59	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	24,95	24,95	0,00	345,22 Kč	8 513,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
60	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	135,15	135,15	0,00	576,16 Kč	77 870,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
61	87533	POTŘEBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	69,00	69,00	0,00	458,53 Kč	31 638,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
62	87627	CHRAŇKÝ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	198,57	198,57	0,00	148,21 Kč	29 430,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
63	89536	DRENAŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	2,00	2,00	0,00	12 932,43 Kč	25 864,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
64	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	57,00	57,00	0,00	6 710,00 Kč	382 470,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
65	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00	2,00	0,00	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
66	91710	OBURUBY Z BETONOVÝCH PALISAD	M3	1,53	1,53	0,00	26 740,00 Kč	40 912,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
67	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBURUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,40	10,40	0,00	560,28 Kč	5 826,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
68	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBURUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,80	10,80	0,00	602,53 Kč	6 507,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
69	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZŮVEK TL DO 50MM	M	42,30	42,30	0,00	75,00 Kč	3 172,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
70	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,12	0,12	0,00	150 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
71	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRÝŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	56,57	56,57	0,00	100,00 Kč	5 657,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
72	936532	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	1,00	1,00	0,00	18 078,33 Kč	18 078,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
73	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	8,00	8,00	0,00	1 827,88 Kč	14 623,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
74	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	188,58	188,58	0,00	2 686,98 Kč	452 971,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
75	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	26,14	39,14	13,00	4 904,63 Kč	128 207,03 Kč	63 760,19 Kč	63 760,19 Kč	49,70%
76	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	38,55	38,55	0,00	6 003,78 Kč	231 445,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
77	027411 a	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	DUBČ	1,00	1,00	0,00	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
78	027413 a	PROVIZORNÍ MOSTY DEMONTÁŽ	DUBČ	1,00	1,00	0,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
79	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,70	46,27	43,57	35 943,46 Kč	97 047,34 Kč	1 566 020,61 Kč	1 566 020,61 Kč	1613,70%
80	327356	VÝTZUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z OCELI	T	0,41	7,52	7,11	25 000,00 Kč	10 250,00 Kč	177 750,00 Kč	177 750,00 Kč	1734,10%
81	184B11 a	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMĚNE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M	KUS	4,00	4,00	0,00	1 750,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								16 848 564,84 Kč	0,00 Kč	2 353 881,87 Kč	14,00%
Nové položky											
101	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	3,60	3,60	1 080,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 816,00 Kč	100,00%
102	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	46,28	46,28	2 890,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	133 734,75 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	137 550,75 Kč	200,00%
Celkem za všechny položky								16 848 564,84 Kč	0,00 Kč	2 491 432,62 Kč	15,00%

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatel

Datum:

30. 10. 2020




Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou, SMLO-118/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Most ev.č. 36311-2
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 201/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	3,600	1 060,00 Kč	3 816,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.
966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	46,275	2 890,00 Kč	133 734,75 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.

Za zhotovitele:
Podpis:


 (164)
 Čbátek a Tůma, Pardubice a.s.
 Pardubice - Zelené Předměstí,
 K Vapence 3677, PSČ 530 02
 IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
 +420 466 791 111 www.cbt-ptec.cz

Za objednatele:
Podpis:

30. 10. 2020

 Správa a údržba silnic
 Pardubického kraje
 Březová 98
 530 02 Pardubice
 IČO: 00000001
 DIČ: CZ00000001

OBNOVA MOSTU EV.Č. 36311-2 BRNĚNEC – BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

ZBV 2

SO 201

Štětové stěny

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem Pardubice, Doubravice 98
PSČ 533 53



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ 530 02



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou - SMLO-118/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 36311-2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Nové Položky	1 / 6	
Zápisy ve SD - list č. 4, 5, 7, 14, 20, 22, 27, 30	9 / 7	
Fotodokumentace	2 / 16	
Vyjádření AD ze dne 08.10.2020	1 / 18	
Vyjádření TDS ze dne 27.10.2020	1 / 19	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou - SMLO-118/2020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 36311-2

Číslo SO/PS /
/ číslo Změn SO / PS:

SO 201 / 02

Číslo ZBV:

02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.05.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po provedení demoličních prací stávajícího mostního objektu ev.č. 36311-2, konkrétně nosné konstrukce, opěry O1 a části nábrežní zdi, byly provedenou sondou zjištěny bahnitě a jílovitě náplavy v mocnosti 2,0 - 2,5 m. Dle vyjádření geologa jsou jílovitě náplavy tuhé až měkké konzistence a jsou trvale umístěny pod hladinou spodní vody. V rámci PDPS bylo předpokládáno provedení záporového pažení vyplněného výdřevou, a to na základě geotechnického průzkumu provedeného na předmostích. Průzkum proto nemohl odhalit rozdíl mezi geologickým profilem na předmostí a profilem v korytě vodního toku. Na základě výše uvedeného je nutné předpokládané řešení nahradit hnaným pažením ze štětovnic, které bude provedeno jak v korytě vodního toku, tak v prostoru za oběma opěrami.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-984 395,40 Kč	4 913 481,60 Kč	3 929 086,20 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno:

datum:

podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Projektant

jméno: Ing. Martin Hyrš

datum: 23. 10. 2020

podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, 134/2016 Sb. (11)
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatel dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Milan Skýba

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Zhotovitel

jméno: Petr Jelínek, DiS.

datum: 30. 10. 2020

podpis:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: SML0-118/2020 - Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Brezová nad Svitavou

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 36311-2

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 36311-2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

c.02

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	603.13	603.13	0.00	225.00 Kč	135 704.25 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	135 704.25 Kč	0.00 Kč	0.00%
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	453.08	453.08	0.00	271.64 Kč	123 074.65 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	123 074.65 Kč	0.00 Kč	0.00%
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1.00	1.00	0.00	175 000.00 Kč	175 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	175 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
4	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1.00	1.00	0.00	125 000.00 Kč	125 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	125 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
5	11201	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0.5M S OODSTRANĚNÍM PÁŘEZU	KUS	1.00	1.00	0.00	3 805.30 Kč	3 805.30 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	3 805.30 Kč	0.00 Kč	0.00%
6	11202	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0.9M S OODSTRANĚNÍM PÁŘEZU	KUS	1.00	1.00	0.00	5 977.98 Kč	5 977.98 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	5 977.98 Kč	0.00 Kč	0.00%
7	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	19.20	19.20	0.00	1 021.28 Kč	19 608.19 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	19 608.19 Kč	0.00 Kč	0.00%
8	12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	102.72	102.72	0.00	2 566.77 Kč	263 658.61 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	263 658.61 Kč	0.00 Kč	0.00%
9	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMLIN A SKLADK TR. I	M3	579.68	579.68	0.00	132.55 Kč	76 836.58 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	76 836.58 Kč	0.00 Kč	0.00%
10	13173	HLoubení jam zapáž i nepáž tr. i	M3	817.69	817.69	0.00	438.82 Kč	358 818.73 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	358 818.73 Kč	0.00 Kč	0.00%
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 080.09	1 080.09	0.00	21.35 Kč	23 059.92 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	23 059.92 Kč	0.00 Kč	0.00%
12	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 221.26	1 221.26	0.00	423.53 Kč	517 240.25 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	517 240.25 Kč	0.00 Kč	0.00%
13	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	102.72	102.72	0.00	1 603.83 Kč	164 745.42 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	164 745.42 Kč	0.00 Kč	0.00%
14	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	9.35	9.35	0.00	8 072.66 Kč	75 479.37 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	75 479.37 Kč	0.00 Kč	0.00%
15	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0.32	0.32	0.00	156 626.65 Kč	50 120.53 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	50 120.53 Kč	0.00 Kč	0.00%
16	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	159.68	159.68	0.00	4 000.00 Kč	638 720.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	638 720.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
17	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI B500B	T	17.56	17.56	0.00	25 000.00 Kč	439 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	439 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
18	22884	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	28.43	1.93	-26.50	7 110.00 Kč	202 137.30 Kč	-188 415.00 Kč	0.00 Kč	13 722.30 Kč	-188 415.00 Kč	-93.20%
19	22885	VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNĚ (KUBATURA)	M3	46.72	0.00	-46.72	4 410.00 Kč	205 035.20 Kč	-206 035.20 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-206 035.20 Kč	-100.00%
20	26123	VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM	M	210.00	90.00	-120.00	261.00 Kč	54 810.00 Kč	-31 320.00 Kč	0.00 Kč	23 490.00 Kč	-31 320.00 Kč	-57.10%
21	264241	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 300MM	M	657.20	0.00	-657.20	441.00 Kč	289 825.20 Kč	-289 825.20 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-289 825.20 Kč	-100.00%
22	264241	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	349.70	349.70	0.00	1 228.08 Kč	429 459.58 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	429 459.58 Kč	0.00 Kč	0.00%
24	272314	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3.44	3.44	0.00	15 834.10 Kč	54 469.30 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	54 469.30 Kč	0.00 Kč	0.00%
26	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17.16	17.16	0.00	9 175.84 Kč	157 457.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	157 457.41 Kč	0.00 Kč	0.00%
27	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI B500B	T	3.00	3.00	0.00	25 000.00 Kč	75 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	75 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
28	285386	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE DL DO 8M	KUS	28.00	0.00	-28.00	9 600.00 Kč	268 800.00 Kč	-268 800.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-268 800.00 Kč	-100.00%
29	285971	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	238.00	238.00	0.00	79.93 Kč	19 023.34 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	19 023.34 Kč	0.00 Kč	0.00%
30	28999	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	119.00	119.00	0.00	201.01 Kč	23 920.19 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	23 920.19 Kč	0.00 Kč	0.00%
31	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	528.00	528.00	0.00	149.21 Kč	78 782.88 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	78 782.88 Kč	0.00 Kč	0.00%
32	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	25.06	25.06	0.00	24 252.78 Kč	607 774.67 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	607 774.67 Kč	0.00 Kč	0.00%
33	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B	T	3.13	3.13	0.00	27 000.00 Kč	84 510.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	84 510.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
35	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	29.78	29.78	0.00	23 125.54 Kč	688 216.07 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	688 216.07 Kč	0.00 Kč	0.00%
36	333385	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B	T	5.95	5.95	0.00	25 000.00 Kč	148 750.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	148 750.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
37	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	274.78	274.78	0.00	17 932.54 Kč	4 924 755.54 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	4 924 755.54 Kč	0.00 Kč	0.00%
38	389385	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B	T	58.51	58.51	0.00	23 500.00 Kč	1 374 985.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	1 374 985.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
39	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	43.65	43.65	0.00	5 598.84 Kč	244 389.37 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	244 389.37 Kč	0.00 Kč	0.00%
40	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	23.96	23.96	0.00	5 976.84 Kč	143 205.09 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	143 205.09 Kč	0.00 Kč	0.00%
41	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	35.70	35.70	0.00	1 124.66 Kč	40 150.36 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	40 150.36 Kč	0.00 Kč	0.00%
42	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA DRGENCEHO	M3	47.04	47.04	0.00	1 212.58 Kč	57 039.76 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	57 039.76 Kč	0.00 Kč	0.00%
43	45960	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z MEZEROVITĚHO BETONU	M3	27.23	27.23	0.00	5 358.84 Kč	145 921.21 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	145 921.21 Kč	0.00 Kč	0.00%
44	46131A	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	21.44	0.00	-21.44	8 633.78 Kč	189 356.24 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	189 356.24 Kč	0.00 Kč	0.00%
45	46131A	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	6.39	6.39	0.00	10 505.10 Kč	67 127.59 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	67 127.59 Kč	0.00 Kč	0.00%
46	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	158.70	158.70	0.00	2 055.47 Kč	326 203.09 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	326 203.09 Kč	0.00 Kč	0.00%
47	465512	DLÁŽEB Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	39.94	39.94	0.00	9 923.08 Kč	396 327.82 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	396 327.82 Kč	0.00 Kč	0.00%
48	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULJE DO 0.5KG/M2	M2	192.00	192.00	0.00	18.00 Kč	3 456.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	3 456.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
49	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	192.00	192.00	0.00	350.00 Kč	67 200.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	67 200.00 Kč	0.00 Kč	0.00%

50	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM	M2	192,00	192,00	0,00	725,00 Kč	139 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
51	57621	POSTÝP KAMENIVEM DŘENÝM 5KG/M2	M2	192,00	192,00	0,00	22,00 Kč	4 224,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
52	582611	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,51	9,51	0,00	677,34 Kč	6 441,50 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
53	58261A	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,50	3,50	0,00	1 283,37 Kč	4 491,80 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
54	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	210,00	210,00	0,00	506,03 Kč	106 266,30 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
55	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	276,00	276,00	0,00	810,55 Kč	223 711,80 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
56	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVrchU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	44,83	44,83	0,00	331,21 Kč	14 848,14 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
57	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVrchU TEXTILU	M2	289,61	289,61	0,00	172,51 Kč	49 960,62 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
58	76795	OPLOČENÍ Z OCELI PROFILU	M2	15,85	15,85	0,00	7 341,12 Kč	116 356,75 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
59	76382	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	24,95	24,95	0,00	345,22 Kč	8 613,24 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
60	76383	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	135,15	135,15	0,00	576,18 Kč	77 870,73 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
61	87533	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	69,00	69,00	0,00	458,53 Kč	31 638,57 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
62	87627	CHODNÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	198,57	198,57	0,00	148,21 Kč	29 430,06 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
63	88536	DŘENAŽNÍ VÝUŠT Z PROST. BETONU	KUS	2,00	2,00	0,00	12 932,43 Kč	25 864,86 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
64	911281	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	M	57,00	57,00	0,00	6 710,00 Kč	382 470,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
65	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00	2,00	0,00	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
66	91710	OBŘUBKY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,53	1,53	0,00	26 740,00 Kč	40 912,20 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
67	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBŘUBKY Z BETONOVÝCH OBŘUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,40	10,40	0,00	560,28 Kč	5 826,91 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
68	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBŘUBKY Z BETONOVÝCH OBŘUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,80	10,80	0,00	602,53 Kč	6 507,32 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
69	919111	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	42,90	42,90	0,00	75,00 Kč	3 217,50 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
70	93132	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,12	0,12	0,00	150 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
71	93135	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR PRÝŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	56,57	56,57	0,00	100,00 Kč	5 657,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
72	936532	MOSTNÍ ODVOĐNOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	1,00	1,00	0,00	18 078,33 Kč	18 078,33 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
73	936541	MOSTNÍ ODVOĐNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	8,00	8,00	0,00	1 827,86 Kč	14 623,04 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
74	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	168,58	168,58	0,00	2 686,98 Kč	452 971,09 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
75	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	26,14	26,14	0,00	4 904,63 Kč	128 207,03 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
76	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	38,55	38,55	0,00	6 003,78 Kč	231 445,72 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
77	027411.a	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	SOUBOR	1,00	1,00	0,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
78	027413.a	PROVIZORNÍ MOSTY DEMONTÁŽ	SOUBOR	1,00	1,00	0,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
79	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,70	2,70	0,00	35 943,46 Kč	97 047,34 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
80	32736	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEŽ Z OCELI	T	0,41	0,41	0,00	25 000,00 Kč	10 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
81	184B11.a	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMEŇE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M	KUS	4,00	4,00	0,00	1 750,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								16 848 554,84 Kč	-984 395,40 Kč	-5,84%	15 864 159,44 Kč	-6,00%
Nové položky												
201	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,00	2 880,00	2 880,00	80,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	230 400,00 Kč	100,00%
202	23217A	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	0,00	1 526,40	1 526,40	2 220,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	3 388 608,00 Kč	100,00%
203	23717A	ODSTRANĚNÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	0,00	1 526,40	1 526,40	749,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	1 143 273,60 Kč	100,00%
204	285376	KOTVENÍ NA PVRCHU Z PŘEPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M	KUS	0,00	12,00	12,00	12 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%	151 200,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								16 848 554,84 Kč	-984 395,40 Kč	-5,84%	4 913 481,60 Kč	-400,00%
Celkem za všechny položky								16 848 554,84 Kč	-984 395,40 Kč	-5,84%	20 777 651,04 Kč	23,00%

Za Zhotovitele:

30.10.2020

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum:


Za Objednatel:

30.10.2020

Datum:



Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vapence 2677, PSC 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 31 www.cht-pd.cz



530 03 Pardubice
IČO: 00085001
DIČ: CZ00085001


Přehled nových položek

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo stavby:	Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou, SMLO-118/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Most ev.č. 36311-2
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 201/02

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	2 880,000	80,00 Kč	230 400,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.
23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	1 526,400	2 220,00 Kč	3 388 608,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.
23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	1 526,400	749,00 Kč	1 143 273,60 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.
285376	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M	KUS	12,000	12 600,00 Kč	151 200,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele: **30. 10. 2020**
Podpis:



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou - SMLO-118/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka kanalizace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 341/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Nové Položky	2 / 6	
Fotodokumentace	3 / 8	
Individuální kalkulace	4 / 11	
Vyjádření AD ze dne 08.10.2020	1 / 15	
Vyjádření TDS ze dne 27.10.2020	1 / 16	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou - SMLO-118/2020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka kanalizace

Číslo SO/PS /
/ číslo Změn SO / PS:

SO 341 / 01

Číslo ZBV:

03

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.05.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění stavebních prací na předmětném stavebním objektu byla odhalena stávající splašková kanalizace v prostoru navrženého výběhového křídla. Zjištěná poloha kanalizace se liší od předpokladu PDPS, který byl stanoven na základě dodaných podkladů od správce sítě. Na základě skutečně odhalené polohy splaškové kanalizace bylo zjištěno, že nedochází k předpokládané kolizi s navrhovaným výběhovým křídlem ani s navrhovaným pažením, a nebude tak nutné měnit její polohu. V souvislosti s tímto zjištěním byla provedena tlaková zkouška a kanalizace byla zpětně zakryta hutným násypem.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvidat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-1 125 709,58 Kč	0,00 Kč	-1 125 709,58 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno:

datum:

podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Projektant

jméno: Ing. Martin Hyrš

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatel dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Milan Skýba

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Zhotovitel

jméno: Petr Jelínek, DiS.

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Číslo paré:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Pardubice - Zelený Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název stavby: SML0-118/2020 - Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Břežová nad Svitavou
Číslo a název SOPS: SO 341 - Ploščka kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 341 - Ploščka kanalizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOPS)
č.01

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdlu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	87400	PŘELOŽKA KANALIZACE	KPL	1.00	1.00	0.00	1 402 308.84 Kč	1 402 308.84 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	1 402 308.84 Kč	0.00 Kč	0.00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou													
Nové položky													
1	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	M	0.00	-80.00	-80.00	485.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-38 800.00 Kč	-38 800.00 Kč	100.00%
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	0.00	-720.00	-720.00	70.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-50 400.00 Kč	-50 400.00 Kč	100.00%
3	11510-R01	Uložení stávajícího kanalizačního potrubí DN 300 v šachtě (připrava pro přečerpávání) - zřízení a odstranění	KPL	0.00	-2.00	-2.00	2 500.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-5 000.00 Kč	-5 000.00 Kč	100.00%
4	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	0.00	-249.18	-249.18	480.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-119 604.00 Kč	-119 604.00 Kč	100.00%
5	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0.00	-74.75	-74.75	85.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-6 353.92 Kč	-6 353.92 Kč	100.00%
6	151811132	Osezení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2.5 m	M2	0.00	-294.23	-294.23	160.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-47 077.12 Kč	-47 077.12 Kč	100.00%
7	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2.5 m	M2	0.00	-294.23	-294.23	80.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-23 538.56 Kč	-23 538.56 Kč	100.00%
8	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	0.00	-249.18	-249.18	145.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-36 130.38 Kč	-36 130.38 Kč	100.00%
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	0.00	-249.18	-249.18	200.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-49 835.00 Kč	-49 835.00 Kč	100.00%
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0.00	-2 491.75	-2 491.75	20.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-49 834.96 Kč	-49 834.96 Kč	100.00%
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	0.00	-448.52	-448.52	220.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-98 673.30 Kč	-98 673.30 Kč	100.00%
12	174101101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	M3	0.00	-182.93	-182.93	125.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-22 866.00 Kč	-22 866.00 Kč	100.00%
15	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sitem, uloženo do 3 m	M3	0.00	-68.88	-68.88	405.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-27 896.81 Kč	-27 896.81 Kč	100.00%
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopsku	M3	0.00	-16.00	-16.00	860.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-13 758.28 Kč	-13 758.28 Kč	100.00%
19	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	M3	0.00	-0.23	-0.23	2 940.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-661.50 Kč	-661.50 Kč	100.00%
20	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	M	0.00	-72.00	-72.00	420.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-30 240.00 Kč	-30 240.00 Kč	100.00%
21	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	M	0.00	-71.10	-71.10	530.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-37 683.00 Kč	-37 683.00 Kč	100.00%
24	890331811	Bourání šacht ze ZB ručně obestavěného prostoru do 3 m3	M3	0.00	-2.00	-2.00	5 500.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-11 000.00 Kč	-11 000.00 Kč	100.00%
25	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	0.00	-2.00	-2.00	3 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-6 000.00 Kč	-6 000.00 Kč	100.00%
26	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	M	0.00	-71.10	-71.10	80.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-5 688.00 Kč	-5 688.00 Kč	100.00%
27	894138001	Příplatek ZKD 0.60 m výšky vstupu na stokách	KUS	0.00	-3.00	-3.00	1 640.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-4 920.00 Kč	-4 920.00 Kč	100.00%
28	894411121	Zřízení šacht kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	KUS	0.00	-1.00	-1.00	6 500.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-6 500.00 Kč	-6 500.00 Kč	100.00%
106	987221511	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0.00	-12.36	-12.36	165.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-2 039.40 Kč	-2 039.40 Kč	100.00%
106	988275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	0.00	-162.08	-162.08	480.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-77 796.48 Kč	-77 796.48 Kč	100.00%
106	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	0.00	-1.00	-1.00	600.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-600.00 Kč	-600.00 Kč	100.00%
106	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 170 101	T	0.00	-1.20	-1.20	650.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-780.00 Kč	-780.00 Kč	100.00%
109	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu keramického kódu odpadu 170 103	T	0.00	-11.16	-11.16	260.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-2 901.60 Kč	-2 901.60 Kč	100.00%
111	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	T	0.00	-12.36	-12.36	140.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-1 730.40 Kč	-1 730.40 Kč	100.00%
112	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	T	0.00	-234.84	-234.84	25.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-5 871.00 Kč	-5 871.00 Kč	100.00%
302	58344171	Štěrkořť frakce 0/32	T	0.00	-345.73	-345.73	420.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-145 208.28 Kč	-145 208.28 Kč	100.00%
303	58337303	Štěrkořť frakce 0/8	T	0.00	-130.19	-130.19	380.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-49 470.30 Kč	-49 470.30 Kč	100.00%
304	59710707	Trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2.50m spojovací systém C	M	0.00	-72.17	-72.17	1 858.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-134 086.29 Kč	-134 086.29 Kč	100.00%
305	59224337R2	Dno betonové šachty kanalizační 100x55cm tl. 15 m	KUS	0.00	-1.00	-1.00	5 738.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-5 738.00 Kč	-5 738.00 Kč	100.00%
306	59224162	Skrutň kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	KUS	0.00	-1.00	-1.00	1 739.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-1 739.00 Kč	-1 739.00 Kč	100.00%
307	59224161	Skrutň kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	KUS	0.00	-1.00	-1.00	1 448.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-1 448.00 Kč	-1 448.00 Kč	100.00%
308	59224312	Kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	KUS	0.00	-1.00	-1.00	1 252.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-1 252.00 Kč	-1 252.00 Kč	100.00%
309	59224348	Těsnění elastomerní pro spojení šachetních dílů DN 1000	KUS	0.00	-3.00	-3.00	158.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-474.00 Kč	-474.00 Kč	100.00%
310	59224660	Poklop šachtový betonový vyplňovací 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání	KUS	0.00	-1.00	-1.00	2 114.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-2 114.00 Kč	-2 114.00 Kč	100.00%

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	03
Název a evidenční číslo stavby:	Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou, SML0-118/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Přeložka kanalizace
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 341/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
115001102	Převezení vody potrubím DN do 150	M	-80,000	485,00 Kč	-38 800,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	-720,000	70,00 Kč	-50 400,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
11510-R01	Utěsnění stávajícího kanalizačního potrubí DN 300 v šachtě (příprava pro přečerpávání) - zřízení a odstranění	KPL.	-2,000	2 500,00 Kč	-5 000,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	-249,175	480,00 Kč	-119 604,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-74,752	85,00 Kč	-6 353,92 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	M2	-294,232	160,00 Kč	-47 077,12 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	M2	-294,232	80,00 Kč	-23 538,56 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	-249,175	145,00 Kč	-36 130,38 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-249,175	200,00 Kč	-49 835,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	-2 491,748	20,00 Kč	-49 834,96 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	-448,515	220,00 Kč	-98 673,30 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	-182,928	125,00 Kč	-22 866,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	M3	-68,881	405,00 Kč	-27 896,81 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	-15,998	860,00 Kč	-13 758,28 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	M3	-0,225	2 940,00 Kč	-661,50 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	T	-130,185	380,00 Kč	-49 470,30 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	T	-345,734	420,00 Kč	-145 208,28 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
59224161	Skrůž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	KUS	-1,000	1 448,00 Kč	-1 448,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
59224162	Skrůž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	KUS	-1,000	1 739,00 Kč	-1 739,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.

59224312	Kónus šachetní betonový kapsový plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	KUS	-1,000	1 252,00 Kč	-1 252,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
59224337R2	Dno betonové šachty kanalizační 100x55cm tl. 15 m	KUS	-1,000	5 738,00 Kč	-5 738,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	KUS	-3,000	158,00 Kč	-474,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
59224660	Poklop šachťový betonová výplň+lítina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání	KUS	-1,000	2 114,00 Kč	-2 114,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
59710707	Trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	M	-72,167	1 858,00 Kč	-134 086,29 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	M	-72,000	420,00 Kč	-30 240,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	M	-71,100	530,00 Kč	-37 683,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
890331811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 3 m3	M3	-2,000	5 500,00 Kč	-11 000,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	-2,000	3 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	M	-71,100	80,00 Kč	-5 688,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	KUS	-3,000	1 640,00 Kč	-4 920,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	KUS	-1,000	6 500,00 Kč	-6 500,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	-1,000	600,00 Kč	-600,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	T	-1,200	650,00 Kč	-780,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	T	-11,160	260,00 Kč	-2 901,60 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	-12,360	140,00 Kč	-1 730,40 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	-234,840	25,00 Kč	-5 871,00 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	-12,360	165,00 Kč	-2 039,40 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-162,076	480,00 Kč	-77 796,48 Kč	Cena byla stanovena na základě individuální kalkulace.

30.10.2020

Za objednatel:
Podpis:

Za zhotovitele:
Podpis:

Chiadek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 257/II, SC 530 02
IČO: 25253561 DIČ: CZ25253561
+420 465 931 111 www.cnt-pce.cz



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 88
530 03 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

(11)

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo Stavby:	Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou - SMLO-118/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 36311-2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201/03

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Nové Položky	1 / 6	
Vytyčovací protokol	1 / 7	
Geodetické zaměření ze dne 15.09.2020	2 / 8	
Zápisy ve SD - list č. 4, 5, 7, 14, 20, 22, 27, 30	9 / 10	
Fotodokumentace	2 / 19	
Vyjádření AD ze dne 08.10.2020	1 / 21	
Vyjádření TDS ze dne 27.10.2020	1 / 22	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou - SMLO-118/2020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 36311-2

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

SO 201 / 03

Číslo ZBV:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.05.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě požadavku třetí strany, Povodí Moravy s.p. provoz Blansko, došlo k odstranění sedimentu do hloubky cca 1,0 m v korytě vodního toku v návaznosti na navrhovaný průtočný profil mostu. Mocnost sedimentů byla stanovena na základě geotechnikem provedené sondy ve vodním toku tak, aby bylo možné realizovat těžký kamenný zához dle předpokladu PDPS.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	983 578,96 Kč	983 578,96 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno:

datum:

podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Projektant

jméno: Ing. Martin Hyř

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatel dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Milan Skýba

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Zhotovitel

jméno: Petr Jelínek, DiS.

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Číslo paré:



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Želiezovická ul. 175
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 79 111 www.cht-pce.cz

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č.03													
Por. č. pol	Kód položky	Název položky	m.j	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POP-ATKY ZA SKLADKU	M3	603.13	916.13	313.00	225.00 Kč	135 704.25 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	206 129.25 Kč	70 425.00 Kč	51.90%
2	014102	POP-ATKY ZA SKLADKU	T	453.08	453.08	0.00	271.64 Kč	123 074.65 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	123 074.65 Kč	0.00 Kč	0.00%
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LÍSTU	KUS	1.00	1.00	0.00	175 000.00 Kč	175 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	175 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
4	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1.00	1.00	0.00	125 000.00 Kč	125 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	125 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
5	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU	KUS	1.00	1.00	0.00	3 805.30 Kč	3 805.30 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	3 805.30 Kč	0.00 Kč	0.00%
6	11202	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU	KUS	1.00	1.00	0.00	5 977.98 Kč	5 977.98 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	5 977.98 Kč	0.00 Kč	0.00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	19.20	19.20	0.00	1 021.26 Kč	19 608.19 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	19 608.19 Kč	0.00 Kč	0.00%
8	12473	VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR I	M3	102.72	415.72	313.00	2 566.77 Kč	263 658.61 Kč	0.00 Kč	803 399.01 Kč	1 067 057.62 Kč	803 399.01 Kč	304.70%
9	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR I	M3	579.68	579.68	0.00	132.55 Kč	76 836.58 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	76 836.58 Kč	0.00 Kč	0.00%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZŮ NEPAŽŮ TR I	M3	817.69	817.69	0.00	438.82 Kč	358 818.73 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	358 818.73 Kč	0.00 Kč	0.00%
11	17120	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 080.09	1 393.09	313.00	21.35 Kč	23 059.92 Kč	0.00 Kč	6 682.55 Kč	29 742.47 Kč	6 682.55 Kč	29.00%
12	17411	ZÁSVYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 221.26	1 221.26	0.00	423.53 Kč	517 240.25 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	517 240.25 Kč	0.00 Kč	0.00%
13	17710	ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	102.72	102.72	0.00	1 603.83 Kč	164 745.42 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	164 745.42 Kč	0.00 Kč	0.00%
14	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	9.35	9.35	0.00	8 072.66 Kč	75 479.37 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	75 479.37 Kč	0.00 Kč	0.00%
15	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0.32	0.32	0.00	156 626.65 Kč	50 120.53 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	50 120.53 Kč	0.00 Kč	0.00%
16	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	159.68	159.68	0.00	4 000.00 Kč	638 720.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	638 720.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
17	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI B500B	T	17.56	17.56	0.00	25 000.00 Kč	439 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	439 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
18	22694	ZAPOROVÉ PÁŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	28.43	28.43	0.00	7 110.00 Kč	202 137.30 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	202 137.30 Kč	0.00 Kč	0.00%
19	22695	VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PÁŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	46.72	46.72	0.00	4 410.00 Kč	206 035.20 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	206 035.20 Kč	0.00 Kč	0.00%
20	26123	VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVROCHU TR II DO 150MM	M	210.00	210.00	0.00	261.00 Kč	54 810.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	54 810.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
21	264215	VRTY PRO PILOTY TR II DO 300MM	M	657.20	657.20	0.00	441.00 Kč	289 825.20 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	289 825.20 Kč	0.00 Kč	0.00%
22	264241	VRTY PRO PILOTY TR II DO 1000MM	M	349.70	349.70	0.00	1 228.08 Kč	429 459.58 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	429 459.58 Kč	0.00 Kč	0.00%
24	272314	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3.44	3.44	0.00	15 834.10 Kč	54 469.30 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	54 469.30 Kč	0.00 Kč	0.00%
26	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17.16	17.16	0.00	9 175.84 Kč	157 457.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	157 457.41 Kč	0.00 Kč	0.00%
27	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADY Z OCELI B500B	T	3.00	3.00	0.00	25 000.00 Kč	75 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	75 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
28	285366	KOTVENÍ NA POVROCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL DO 8M	KUS	28.00	28.00	0.00	9 600.00 Kč	268 800.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	268 800.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
29	289971	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	239.00	238.00	0.00	79.93 Kč	19 023.34 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	19 023.34 Kč	0.00 Kč	0.00%
30	28999	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	119.00	119.00	0.00	201.01 Kč	23 920.19 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	23 920.19 Kč	0.00 Kč	0.00%
31	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	528.00	528.00	0.00	149.21 Kč	78 782.88 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	78 782.88 Kč	0.00 Kč	0.00%
32	31717	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	25.06	25.06	0.00	24 252.78 Kč	607 774.67 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	607 774.67 Kč	0.00 Kč	0.00%
33	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B	T	3.13	3.13	0.00	27 000.00 Kč	84 510.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	84 510.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
35	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	29.76	29.76	0.00	23 125.54 Kč	688 216.07 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	688 216.07 Kč	0.00 Kč	0.00%
36	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B	T	5.95	5.95	0.00	25 000.00 Kč	148 750.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	148 750.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
37	389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	274.78	274.78	0.00	17 922.54 Kč	4 924 755.54 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	4 924 755.54 Kč	0.00 Kč	0.00%
38	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B	T	58.51	58.51	0.00	23 500.00 Kč	1 374 985.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	1 374 985.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
39	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	43.65	43.65	0.00	5 598.84 Kč	244 389.37 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	244 389.37 Kč	0.00 Kč	0.00%
40	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	23.96	23.96	0.00	5 976.84 Kč	143 205.09 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	143 205.09 Kč	0.00 Kč	0.00%
41	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	35.70	35.70	0.00	1 124.66 Kč	40 150.36 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	40 150.36 Kč	0.00 Kč	0.00%
42	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ŽDÍMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	47.04	47.04	0.00	1 212.58 Kč	57 036.76 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	57 036.76 Kč	0.00 Kč	0.00%
43	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ŽDÍMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	27.23	27.23	0.00	5 358.84 Kč	145 921.21 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	145 921.21 Kč	0.00 Kč	0.00%
44	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	21.44	21.44	0.00	8 833.78 Kč	189 396.24 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	189 396.24 Kč	0.00 Kč	0.00%
45	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	6.39	6.39	0.00	10 505.10 Kč	67 127.59 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	67 127.59 Kč	0.00 Kč	0.00%
46	46251	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	158.70	158.70	0.00	2 055.47 Kč	326 203.09 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	326 203.09 Kč	0.00 Kč	0.00%
47	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	39.94	39.94	0.00	9 923.08 Kč	396 327.82 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	396 327.82 Kč	0.00 Kč	0.00%
48	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	192.00	192.00	0.00	18.00 Kč	3 456.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	3 456.00 Kč	0.00 Kč	0.00%
49	574434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	192.00	192.00	0.00	350.00 Kč	67 200.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	67 200.00 Kč	0.00 Kč	0.00%


50	575053	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM	M2	192,00	192,00	0,00	725,00 Kč	139 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	139 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	192,00	192,00	0,00	22,00 Kč	4 224,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 224,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
52	582611	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,51	9,51	0,00	677,34 Kč	6 441,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 441,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
53	58261A	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,50	3,50	0,00	1 283,37 Kč	4 491,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 491,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
54	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	210,00	210,00	0,00	506,03 Kč	106 266,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	106 266,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
55	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	276,00	276,00	0,00	810,55 Kč	223 711,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	223 711,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
56	711502	OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	44,83	44,83	0,00	331,21 Kč	14 848,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 848,14 Kč	0,00 Kč	0,00%
57	711509	OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILÍ	M2	289,61	289,61	0,00	172,51 Kč	49 960,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	49 960,62 Kč	0,00 Kč	0,00%
58	76795	OPLOČENÍ Z OCEL PROFILŮ	M2	15,85	15,85	0,00	7 341,12 Kč	116 356,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 356,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
59	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	24,95	24,95	0,00	345,22 Kč	8 613,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 613,24 Kč	0,00 Kč	0,00%
60	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	135,15	135,15	0,00	576,18 Kč	77 870,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	77 870,73 Kč	0,00 Kč	0,00%
61	87533	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	69,00	69,00	0,00	458,53 Kč	31 638,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31 638,57 Kč	0,00 Kč	0,00%
62	87627	CHRNÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	198,57	198,57	0,00	148,21 Kč	29 430,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 430,06 Kč	0,00 Kč	0,00%
63	89536	DŘEVAŽNÍ VYUŠT Z PROST BETONU	KUS	2,00	2,00	0,00	12 932,43 Kč	25 864,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 864,86 Kč	0,00 Kč	0,00%
64	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	57,00	57,00	0,00	6 710,00 Kč	382 470,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	382 470,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
65	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00	2,00	0,00	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
66	91710	OBVRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,53	1,53	0,00	26 740,00 Kč	40 912,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 912,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
67	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBVRUBY Z BETONOVÝCH OBVRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,40	10,40	0,00	560,28 Kč	5 826,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 826,91 Kč	0,00 Kč	0,00%
68	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBVRUBY Z BETONOVÝCH OBVRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,80	10,80	0,00	602,53 Kč	6 507,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 507,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
69	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	42,30	42,30	0,00	75,00 Kč	3 172,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 172,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
70	93132	TĚSNĚNÍ DILTAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,12	0,12	0,00	150 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
71	93135	TĚSNĚNÍ DILTAČ SPAR PRÝŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	56,57	56,57	0,00	100,00 Kč	5 657,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 657,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
72	936532	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	1,00	1,00	0,00	18 078,33 Kč	18 078,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 078,33 Kč	0,00 Kč	0,00%
73	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	8,00	8,00	0,00	1 827,88 Kč	14 623,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 623,04 Kč	0,00 Kč	0,00%
74	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTĚHO BETONU	M3	168,58	168,58	0,00	2 686,98 Kč	452 971,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	452 971,09 Kč	0,00 Kč	0,00%
75	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	26,14	26,14	0,00	4 904,63 Kč	128 207,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	128 207,03 Kč	0,00 Kč	0,00%
76	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	38,55	38,55	0,00	6 003,78 Kč	231 445,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	231 445,72 Kč	0,00 Kč	0,00%
77	027411 a	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	SOUBOR	1,00	1,00	0,00	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
78	027413 a	PROVIZORNÍ MOSTY DEMONTÁŽ	SOUBOR	1,00	1,00	0,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
79	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,70	2,70	0,00	35 943,46 Kč	97 047,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	97 047,34 Kč	0,00 Kč	0,00%
80	32736	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z OCELI	T	0,41	0,41	0,00	25 000,00 Kč	10 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
81	184B11 a	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMIĚNE DO 8CM VÝŠ DO 12M	KUS	4,00	4,00	0,00	1 750,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								16 848 564,84 Kč	0,00 Kč	880 506,56 Kč	17 729 071,40 Kč	880 506,56 Kč	5,00%
Nové položky													
301	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	154,30	154,30	668,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	103 072,40 Kč	103 072,40 Kč	103 072,40 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	103 072,40 Kč	103 072,40 Kč	100,00%	
Celkem za všechny položky								16 848 564,84 Kč	0,00 Kč	983 578,96 Kč	17 832 143,80 Kč	983 578,96 Kč	5,00%

30. 10. 2020

Za Objednatel:
Datum:

Za Zhotovitele: *30.10.2020*
Datum: *10.10.*

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Želenské Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ CZ25253361
+420 466 791 110 www.cht-ptce.cz



Přehled nových položek

Číslo ZBV:	04
Název a evidenční číslo stavby:	Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou, SMLO-118/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Most ev.č. 36311-2
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 201/03

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	154,300	668,00 Kč	103 072,40 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.

Za zhotovitele:

Podpis:


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice - Zúžená Předměstí,
 K Vápenici 577, PSČ 530 02
 IČO: 2523361 DIČ: CZ2523361
 Tel: 466 101 111 www.cht-pce.cz

Za objednatele: **30. 10. 2020**

Podpis:


Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Doubravice 96
 535 63 Pardubice
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031



Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec – Březová nad Svitavou

Chládek a Tintěra Pardubice
K Vápence 2677, PSČ 530 02

25.05.2020

30.11.2020 prodloužení na základě ZBV o 20 dní

170 kalendářních dnů

[illegible]

Chládek a Tintěra Pardubice

30.10.2020