

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/366 Svitavy - Hotel U Jelena - SMLO-268/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace km 0,000 00 - 0,890 00	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.08.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice		
Přílohy změnového listu:	Paré č.:	Příjemce:
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Dle předpokladu PDPS měl být vyfrézovaný materiál odvezen na deponii SÚS Svitavy. Po odebrání vzorků vyfrézovaného materiálu bylo provedeno posouzení kvalitativních tříd znovuzískané asfaltové směsi, na základě kterého byl tento materiál zařazen do kategorie ZAS T3 (viz dopis Vyhodnocení kritérií znovuzískané asfaltové směsi ze dne 31.08.2020, který je součástí dokumentace ZBV). Vzhledem k této skutečnosti musel být vyfrézovaný materiál odvezen a uložen na skládku, čímž dále vzrostla předpokládaná odvozdová vzdálenost materiálu o 21,7 km. Oproti předpokladu PDPS dochází dále k navýšení sanací. Tyto byly stanoveny na základě pochůzky po vyfrézovaném povrchu vozovky, kdy byly zjištěny rozsáhlé trhliny převážně v místě krajnic vozovky, které bylo nutné vyspravit s ohledem na zvýšení kvality a životnosti díla (viz zápis ve stavebním deníku - list č. 3104754, který je přílohou dokumentace ZBV). V rámci předpokladu PDPS mělo být realizováno osvětlené místo pro přecházení chodců. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zajistit majetkoprávní vztahy k přilehlému pozemku, nemohlo být místo pro přecházení realizováno (viz zápis ve stavebním deníku - list č. 3104752). Předmětem tohoto ZBV je tak odpočet příslušných položek soupisu prací pro vodorovné dopravní značení předmětného místa pro přecházení. V rámci provádění stavebních prací dále dochází na stavbě k méněpracem, které nebyly provedeny v souvislosti se skutečně zjištěnou situací v době realizace stavby. Tyto méněpráce jsou zohledněny v odpočtu příslušných položek soupisu prací. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-170 296,93 Kč	1 202 589,85 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		1 032 292,92 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno:	datum: podpis:
	Ing. Jiří Synek	22. 09. 2020
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno:	datum: podpis:
	Bc. Vít Abraham	22. 09. 2020
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno:	datum: podpis:
	Ing. Jiří Synek	22. 09. 2020
Zhotovitel	jméno:	datum: podpis:
	Ing. Radek Novotný	22. 09. 2020
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)

č.01

Evidenční číslo a název stavby: SML0-268/2020 - Oprava silnice III/366 Svitavy - Hotel U Jelená

Číslo a název SOIPS: SO 101 - Komunikace km 0,000 00 - 0,890 00
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace km 0,000 00 - 0,890 00

Por. č. pol	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014121	POPULATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	152,10	152,10	0,00	513,15 Kč	78 050,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	78 050,12 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	014131	POPULATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	175,10	1 042,39	867,29	513,15 Kč	89 851,54 Kč	0,00 Kč	445 050,89 Kč	534 802,43 Kč	445 050,89 Kč	485,30%
3	11202	KÁČENÍ STROMU D KAMENE DO 0,9M S ODSTRAZENÍM PAŘEZŮ	KUS	2,00	0,00	-2,00	2 736,01 Kč	5 472,02 Kč	-5 472,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-5 472,02 Kč	-100,00%
4	11332	ODSTRAZENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA	M3	33,60	32,12	-1,49	194,47 Kč	6 534,19 Kč	-288,79 Kč	0,00 Kč	6 245,40 Kč	-288,79 Kč	-4,40%
5	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 005,09	1 069,32	64,23	812,28 Kč	816 414,51 Kč	0,00 Kč	52 172,74 Kč	868 587,25 Kč	52 172,74 Kč	6,40%
6	12922	ČISTĚNÍ KRAJINČ OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	1 296,00	1 296,00	0,00	81,48 Kč	105 598,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 598,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	45,00	45,00	0,00	148,13 Kč	6 665,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 665,85 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ	KUS	1,00	1,00	0,00	898,01 Kč	898,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	898,01 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	129846	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	70,00	70,00	0,00	422,35 Kč	29 564,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 564,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	129958	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	11,00	11,00	0,00	422,35 Kč	4 645,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 645,85 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	143,00	143,00	0,00	30,30 Kč	4 332,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 332,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	18130	UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	86,00	86,00	0,00	27,23 Kč	2 341,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 341,78 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	86,00	86,00	0,00	40,84 Kč	3 512,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 512,24 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	86,00	86,00	0,00	8,79 Kč	755,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	755,94 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	18247	OSEBÍROVÁNÍ TRAVNIKU	M2	86,00	86,00	0,00	10,78 Kč	927,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	927,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	465612	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,50	2,50	0,00	8 259,31 Kč	20 648,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 648,28 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKORTU	M3	15,20	12,57	-2,63	882,15 Kč	13 104,88 Kč	-2 267,45 Kč	0,00 Kč	10 837,23 Kč	-2 267,45 Kč	-17,30%
18	56662	ZPEVNĚNÍ KRAJINČ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 296,00	1 296,00	0,00	65,94 Kč	85 458,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 458,24 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	16 332,00	16 332,00	0,00	9,39 Kč	153 357,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	153 357,48 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	574334	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	8 174,00	8 174,00	0,00	175,26 Kč	1 432 575,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 432 575,24 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	574D66	TL 70MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACI 16+, 16S	M2	8 158,00	8 158,00	0,00	322,63 Kč	2 632 015,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 632 015,54 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	574E98	100MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL	M2	799,90	1 442,20	642,30	334,34 Kč	267 438,57 Kč	0,00 Kč	214 746,58 Kč	482 185,15 Kč	214 746,58 Kč	80,30%
23	582611	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	59,00	55,97	-3,03	460,05 Kč	27 142,95 Kč	-1 393,95 Kč	0,00 Kč	25 749,00 Kč	-1 393,95 Kč	-5,10%
24	582614	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,00	4,00	0,00	676,71 Kč	2 706,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 706,84 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	58261A	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,00	2,08	-1,92	676,71 Kč	2 706,84 Kč	-1 299,28 Kč	0,00 Kč	1 407,56 Kč	-1 299,28 Kč	-48,00%
26	587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	13,00	13,00	0,00	548,21 Kč	7 126,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 126,73 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	58920	VYPLNĚNÍ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	995,00	995,00	0,00	114,30 Kč	113 728,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	113 728,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,50	2,50	0,00	2 280,66 Kč	5 701,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 701,65 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	9113A1	SVOJDÍLO OCELI SILNIČNÍ JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	266,00	266,00	0,00	935,07 Kč	248 728,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	248 728,62 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	91228	SMĚROVÉ STOLUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODPRAZNEHO PASUKU	KUS	40,00	40,00	0,00	330,70 Kč	13 228,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 228,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR. 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,00	12,00	0,00	1,14 Kč	13,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	914313	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNŠ. VEL. OCELI - DEMONTÁŽ STOLUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI - TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,00	9,00	0,00	290,78 Kč	2 617,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 617,02 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	914921	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	KUS	9,00	9,00	0,00	1,14 Kč	10,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10,26 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	915111	A POKLADKA	M2	543,49	538,09	-5,40	96,93 Kč	52 680,00 Kč	-523,42 Kč	0,00 Kč	52 156,58 Kč	-523,42 Kč	-1,00%
35	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	543,49	0,00	-543,49	279,38 Kč	151 838,84 Kč	-151 838,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-151 838,84 Kč	-100,00%
36	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ. 80MM	M	41,00	32,90	-8,10	376,08 Kč	15 419,28 Kč	-3 046,25 Kč	0,00 Kč	12 373,03 Kč	-3 046,25 Kč	-19,80%
37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ. 150MM	M	52,00	41,50	-10,50	396,85 Kč	20 636,20 Kč	-4 166,93 Kč	0,00 Kč	16 469,27 Kč	-4 166,93 Kč	-20,20%
38	91725	NÁSTUPNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	14,00	14,00	0,00	396,85 Kč	5 555,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 555,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKEK TL DO 50MM	M	995,00	995,00	0,00	38,27 Kč	38 078,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 078,65 Kč	0,00 Kč	0,00%

Nové položky		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou												
						6 468 082,60 Kč	-170 296,93 Kč	711 970,21 Kč	7 009 755,88 Kč	541 673,28 Kč	8,00%			
40	11372B	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	0,00	40 884,97	40 884,97	12,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	490 619,64 Kč	490 619,64 Kč	490 619,64 Kč	100,00%	
		Celkem za nové položky				0,00 Kč	0,00 Kč		490 619,64 Kč	490 619,64 Kč	490 619,64 Kč	100,00%		
		Celkem za všechny položky				6 468 082,60 Kč	-170 296,93 Kč	711 970,21 Kč	7 009 755,88 Kč	541 673,28 Kč	8,00%			
Za Zhotovitele:														
Datum: 22. 09. 2020														
Za Objednatel:														
Datum: 22. 09. 2020														

STRABAG

STRABAG a.s.
Odběratel: závod Praha
Obec: Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(274)



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
535 53 Pardubice
IČ: 07065031
DIČ: CZ00085031

(54)

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA – ZBV STAVBY OPRAVA SILNICE II/366 SVITAVY – HOTEL U JELENA

- Zatřídění frézovaného materiálu do kategorie ZAS – T3 – Souhlasíme se závěry průzkumu PAU, který byl pořízen v rámci stavby. Při zpracování PD ještě neexistovala vyhláška o stanovování PAU, proto bylo prováděno až nyní při stavbě. Doloženo protokolem laboratorní zkoušky.
- K navýšení sanací podkladních vrstev se nemůžeme vyjadřovat, neboť jsme nebyli účastní kontrolních dnů či prohlídek stavby.
- Změna v podobě nerealizace místa pro přecházení je způsobena blokováním přilehlého pozemku ze strany majitele (nedání souhlasu, napadání řízení. Z toho důvodu bude vypuštěno provedení místa pro přecházení a jeho nasvícení 2 ks nižších přechodových stožárů.

Autorský dozor s výše uvedenými změnami souhlasí.

Vypracoval: Bc. Vít Abraham
Kontakt: Prodin a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice
tel. +420 724 390 951
vit.abraham@prodin.cz

Oprava silnice III/366 Svitavy – Hotel U Jelena

Vyjádření TDS k ZBV č. 01 (SO 101)

V rámci provádění stavebních prací na Stavbě byly zastiženy následující nepředvídané okolnosti:


- 1) Po odebrání vzorků vyfrézovaného materiálu bylo provedeno posouzení kvalitativních tříd znovuzískané asfaltové směsi. Materiál byl na základě tohoto posouzení zařazen do kategorie ZAS T3 a nemohl tak být uložen dle předpokladu na deponii SÚS Svitavy, ale odvezen a uložen na skládku. Tato skutečnost se promítla také do odvozové vzdálenosti materiálu, která se navýšila o 21,7 km.
- 2) Na základě pochůzky po vyfrézovaném povrchu vozovky byly zjištěny rozsáhlé trhliny převážně v místě krajnic vozovky, které bylo nutné sanovat nad rámec předpokladu PDPS.
- 3) Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zajistit majetkoprávní vztahy k přilehlému pozemku, nemohlo být realizováno osvětlené místo pro přecházení. Práce související s VDZ v místě přechodu pro chodce nebyly provedeny.
- 4) V rámci provádění stavebních prací dále dochází na stavbě k méněpracím, které vycházejí ze skutečnosti zastižené na stavbě.

Ve tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne

Ing. Jiří Synek
TDS



§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/366 Svitavy - Hotel U Jelena - SMLO-268/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 401 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.08.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice Přílohy změnového listu:		
Paré č. Příjemce		
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci předpokladu PDPS mělo být realizováno osvětlené místo pro přecházení chodců. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zajistit majetkoprávní vztahy k přilehlému pozemku, nemohlo být místo pro přecházení realizováno (viz zápis ve stavebním deníku - list č. 3104752). Předmětem tohoto ZBV je tak odpočet příslušných položek soupisu prací pro osvětlení předmětného místa pro přecházení. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-41 185,50 Kč	0,00 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-41 185,50 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno:	datum:
		podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 22. 09. 2020
		podpis:
Projektant	jméno: Bc. Vít Abraham	datum: 22. 09. 2020
		podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 22. 09. 2020
		podpis:
Zhotovitel	jméno: Ing. Radek Novotný	datum: 22. 09. 2020
		podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.01

Evidenční číslo a název stavby: SML 0-268/2020 - Oprava silnice III/366 Svitavy - Hotel U Jeleny
Číslo a název SO/PS: SO 401 - VO
Číslo a název rozpočtu: SO 401 - VO

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m1	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m1 v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	TRUBKA OHEBNÁ 40	4	20,00	20,00	0,00	43,83 Kč	876,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	101	Uprava stávajícího zařízení	HOD	4,00	4,00	0,00	262,28 Kč	1 049,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	301	Kabeleové vedení v zastavěném prostoru	KM	0,50	0,50	0,00	9 122,65 Kč	4 561,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	401	děrotační práce	KPL	1,00	1,00	0,00	101 003,25 Kč	101 003,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	301 1	zámková dlažba	M2	18,75	18,75	0,00	62,72 Kč	1 166,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	201 1	Náprava na stávající zařízení	HOD	4,00	4,00	0,00	262,28 Kč	1 049,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	101 1	TRUBKA OHEBNÁ 110	M	10,00	10,00	0,00	75,66 Kč	756,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	101 2	TRUBKA PEVNÁ 110	M	100,00	100,00	0,00	132,15 Kč	13 215,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	201 2	Zabezpečení pracoviště	HOD	8,00	8,00	0,00	262,28 Kč	2 098,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	301 2	Přemíst materiálu na místo odvozu	M3	3,75	3,75	0,00	1 151,74 Kč	4 319,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	301 3	Zemina třídy 3 a více	M3	15,00	15,00	0,00	399,12 Kč	5 986,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	201 3	Strobový jeřáb	HOD	10,00	10,00	0,00	855,25 Kč	8 552,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	101 3	CYKY-J 3x1 5, povrch	M	90,00	90,00	0,00	32,93 Kč	2 963,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	101 4	CYKY-J 4x16, volně	M	580,00	580,00	0,00	178,35 Kč	103 443,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	201 4	Strobový montážní plošný	HOD	10,00	10,00	0,00	399,12 Kč	3 991,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	301 4	V zemina třídy 3-4	M3	7,50	7,50	0,00	285,08 Kč	2 138,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	301 5	Do vrstvy zeminy bez nečistot	M3	2,00	2,00	0,00	2 692,78 Kč	5 385,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	201 5	započítání a zhoubání	HOD	4,00	4,00	0,00	319,29 Kč	1 277,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	101 5	Do 16 mm ²	KS	110,00	110,00	0,00	19,73 Kč	2 170,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	101 6	Fačn-D10 (0,62kg/m), volně	M	540,00	540,00	0,00	24 251,40 Kč	24 251,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	201 6	Revizní technik	HOD	16,00	16,00	0,00	478,94 Kč	7 663,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	301 6	D 350x1000 mm	KS	10,00	10,00	0,00	558,78 Kč	5 587,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	301 7	Zemina třídy 3, šíře 350mm hloubka 800mm	M	415,00	415,00	0,00	86,95 Kč	36 914,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	201 7	Speciální práce s revizí technikem	HOD	8,00	8,00	0,00	2 098,24 Kč	2 098,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	101 7	SP přípojevné	KS	10,00	10,00	0,00	95,25 Kč	952,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	101 8	SS spojovací	KS	42,00	42,00	0,00	94,12 Kč	3 953,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	301 8	Zemina třídy 3, šíře 650mm hloubka 1200mm	M	10,00	10,00	0,00	267,88 Kč	2 678,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	301 9	Z kopečkové práce, bez zakrytí šíře do 55cm hloubka 10+10cm	M	415,00	415,00	0,00	57,02 Kč	23 863,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	101 9	SP 350/1000 stávkové pouzdro	KS	10,00	10,00	0,00	641,09 Kč	6 410,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	101 10	3st. - 159/133/14 - 6+1m	KS	1,00	1,00	0,00	7 915,73 Kč	7 915,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	301 10	Do šírky 20cm	M	415,00	415,00	0,00	13,68 Kč	5 677,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	301 11	Světlost do 15 cm	M	20,00	20,00	0,00	285,08 Kč	5 701,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	101 11	3st. - 159/108/9 - 8+1m	KS	7,00	7,00	0,00	8 491,26 Kč	59 438,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	301 12	Položení chranidly ve zakrytí	KS	3,00	3,00	0,00	364,91 Kč	1 094,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	101 12	3st. - 159/133/14 - 6+1m	KS	2,00	2,00	0,00	7 555,50 Kč	15 111,00 Kč	-15 111,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-15 111,00 Kč	-100,00%
36	301 13	Zemina třídy 3, šíře 350mm hloubka 800mm	M	415,00	415,00	0,00	68,42 Kč	28 384,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	101 13	ochranná manžeta plastová OM159	KS	10,00	10,00	-2,00	677,86 Kč	6 778,60 Kč	-1 354,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 354,72 Kč	-20,00%
38	301 14	Zemina třídy 3, šíře 650mm hloubka 1200mm	M	10,00	10,00	0,00	171,05 Kč	1 710,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	101 14	J1-2000 vyl. od jed. ul. Závoze zinkovaný	KS	1,00	1,00	0,00	1 933,89 Kč	1 933,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
40	301 15	protlak do 20m, pr. 200mm	M	18,00	18,00	0,00	2 850,83 Kč	51 314,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
41	101 15	D1-2000 vyl. rovných ul. Závoze zinkovaný	KS	1,00	1,00	0,00	2 392,19 Kč	2 392,19 Kč	-2 392,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 392,19 Kč	-100,00%
42	301 16	stávkové práce pro protlak	KS	1,00	1,00	0,00	3 991,16 Kč	3 991,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
43	101 16	D1-2500 vyl. rovných ul. Závoze zinkovaný	KS	1,00	1,00	-1,00	2 286,59 Kč	2 286,59 Kč	-2 286,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 286,59 Kč	-100,00%
44	301 17	cihlová jáma pro protlak	KS	1,00	1,00	0,00	3 991,16 Kč	3 991,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	101 17	SR 481-27/14/2/CU st. vč. 1E27/14/4x40x35mm ²	KS	10,00	10,00	2,00	665,44 Kč	6 654,40 Kč	-1 330,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 330,08 Kč	-20,00%
46	301 18	Do vzdálenosti 1 km	M3	38,50	38,50	0,00	11,67 Kč	449,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
47	101 18	6A, 3ha normální	KS	10,00	10,00	-2,00	30,97 Kč	309,70 Kč	-61,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-61,94 Kč	-20,00%
48	301 19	Ze šírky 10cm	M2	18,75	18,75	0,00	148,24 Kč	2 779,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	101 19	A - silnicí, optika DW10, 3000K, 10500lm, IP66, IK09	KS	1,00	1,00	0,00	7 563,91 Kč	7 563,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
50	101 20	B - silnicí, optika DM1, 3000K, 8500lm, IP66, IK09	KS	7,00	7,00	0,00	53 577,37 Kč	375 041,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	301 20	Výruba betonu 20cm	M2	18,75	18,75	0,00	775,43 Kč	14 539,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
52	301 21	zámková dlažba	M2	18,75	18,75	0,00	205,26 Kč	3 848,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
53	101 21	P - přechodové optika DPPT 3000K, 9000lm, IP66, IK09	KS	2,00	2,00	-2,00	9 315,94 Kč	18 631,88 Kč	-18 631,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-18 631,88 Kč	-100,00%
54	101 22	příslušenství na rozptyl	KS	10,00	10,00	0,00	8,55 Kč	85,50 Kč	-17,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-17,10 Kč	-20,00%
55	301 22	Provozovní správa betonu v zemina třídy 3	KS	195,00	195,00	0,00	28,51 Kč	5 559,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky za Smlouvy dotčené Změnou								691 870,55 Kč	-41 185,50 Kč	0,00 Kč	650 685,05 Kč	-41 185,50 Kč	-6,00%

Za Zhotovitele

Datum

22. 09. 2020

STRABAG

Za Objednatel

Datum

22. 09. 2020

STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082



Správa a údržba silnic
Státní ústřední úřad
Dobruška 38
IC: 00085034
DIČ: CZ00065031

(54)

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 12:25 02 July 2015

Year	Number of subjects	Number of subjects with a positive result	Number of subjects with a positive result and a positive result	Number of subjects with a positive result and a positive result
1995	100	10	10	10
1996	100	10	10	10
1997	100	10	10	10
1998	100	10	10	10
1999	100	10	10	10
2000	100	10	10	10
2001	100	10	10	10
2002	100	10	10	10
2003	100	10	10	10
2004	100	10	10	10
2005	100	10	10	10
2006	100	10	10	10
2007	100	10	10	10
2008	100	10	10	10
2009	100	10	10	10
2010	100	10	10	10
2011	100	10	10	10
2012	100	10	10	10
2013	100	10	10	10
2014	100	10	10	10
2015	100	10	10	10
2016	100	10	10	10
2017	100	10	10	10
2018	100	10	10	10
2019	100	10	10	10
2020	100	10	10	10
2021	100	10	10	10
2022	100	10	10	10
2023	100	10	10	10
2024	100	10	10	10
2025	100	10	10	10
2026	100	10	10	10
2027	100	10	10	10
2028	100	10	10	10
2029	100	10	10	10
2030	100	10	10	10
2031	100	10	10	10
2032	100	10	10	10
2033	100	10	10	10
2034	100	10	10	10
2035	100	10	10	10
2036	100	10	10	10
2037	100	10	10	10
2038	100	10	10	10
2039	100	10	10	10
2040	100	10	10	10
2041	100	10	10	10
2042	100	10	10	10
2043	100	10	10	10
2044	100	10	10	10
2045	100	10	10	10
2046	100	10	10	10
2047	100	10	10	10
2048	100	10	10	10
2049	100	10	10	10
2050	100	10	10	10
2051	100	10	10	10
2052	100	10	10	10
2053	100	10	10	10
2054	100	10	10	10
2055	100	10	10	10
2056	100	10	10	10
2057	100	10	10	10
2058	100	10	10	10
2059	100	10	10	10
2060	100	10	10	10
2061	100	10	10	10
2062	100	10	10	10
2063	100	10	10	10
2064	100	10	10	10
2065	100	10	10	10
2066	100	10	10	10
2067	100	10	10	10
2068	100	10	10	10
2069	100	10	10	10
2070	100	10	10	10
2071	100	10	10	10
2072	100	10	10	10
2073	100	10	10	10
2074	100	10	10	10
2075	100	10	10	10

Fractal and non fractal geometry, C. P. J. van den Broek, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673,

**VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA – ZBV STAVBY
OPRAVA SILNICE II/366 SVITAVY – HOTEL U JELENA**

- Zatřídění frézovaného materiálu do kategorie ZAS – T3 – Souhlasíme se závěry průzkumu PAU, který byl pořízen v rámci stavby. Při zpracování PD ještě neexistovala vyhláška o stanovování PAU, proto bylo prováděno až nyní při stavbě. Doloženo protokolem laboratorní zkoušky.
- K navýšení sanací podkladních vrstev se nemůžeme vyjadřovat, neboť jsme nebyli účastni kontrolních dnů či prohlídek stavby.
- Změna v podobě nerealizace místa pro přecházení je způsobena blokováním přilehlého pozemku ze strany majitele (nedání souhlasu, napadání řízení. Z toho důvodu bude vypuštěno provedení místa pro přecházení a jeho nasvícení 2 ks nižších přechodových stožárů.

Autorský dozor s výše uvedenými změnami souhlasí.



Vypracoval: Bc. Vít Abraham
Kontakt: Prodín a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice
tel. +420 724 390 951
vit.abraham@prodin.cz

Oprava silnice III/366 Svitavy – Hotel U Jelena

Vyjádření TDS k ZBV č. 02 (SO 401)

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zajistit majetkoprávní vztahy k přilehlému pozemku, nemohlo být realizováno osvětlené místo pro přecházení. Práce související s provedením sloupů veřejného osvětlení v místě přechodu pro chodce nebyly realizovány.

Ve tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne

Ing. Jiří Synek
TDS



Faint official stamp of the Pardubice Region, containing text such as 'Pardubice', 'Středočeský územní úřad', and 'Územní úřad Pardubice'.