

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-287/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát – vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát – vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel. +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice

Zastoupená: Zdeňkem Havlem,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Kontaktní adresou: Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 430201005/2700

E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-287/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

28.030.251,58 Kč (Slovy: **Dvacet osm milionů třicet tisíc dvě stě padesát jedna** korun českých a 58/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21 % 5.886.352,83 Kč (Slovy: **Tři miliony osm set devadesát sedm tisíc pět set dvacet dva** korun českých a 83/100).

Cena včetně DPH činí **33.916.604,41 Kč** (Slovy: **Třicet tři milionů devět set šestnáct tisíc šest set čtyři** korun českých a 41/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1, 2 a 3.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 13.11.2020
Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(54)

Chrudim dne: 13.11.2020
Za Zhotovitele:



Ing. Martin Lukeš
ředitel

Oblast Pardubice

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: MS2019 - Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky
Varianta: ZŘ -

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		28 030 251,58
		OC + DPH [Kč]		33 916 604,41
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101	1. část	4 177 443,82	877 263,20	5 054 707,02
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV 1	Změna dle zaměřené skutečnosti	326 968,65	68 663,42	395 632,07
SO 102	2. část	12 429 019,68	2 610 094,13	15 039 113,81
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV 2	Změna dle zaměřené skutečnosti	1 035 187,02	217 389,27	1 252 576,29
SO 103	3. část	11 281 499,58	2 369 114,91	13 650 614,49
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV 3	Změna dle zaměřené skutečnosti	782 160,30	164 253,66	946 413,96
SO 181	1. část - DIO	68 464,90	14 377,63	82 842,53
SO 182	2. část - DIO	5 358,70	1 125,33	6 484,03
SO 183	3. část - DIO	68 464,90	14 377,63	82 842,53

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky - SMLO-287/2020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1. část

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

SO 101 / 01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.09.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Dopravní stavby VÝCHOD

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po provedení sanace zemní pláně dle předpokladu PDPS v tl. 300 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa dle PDPS (viz protokol č. 298/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 332/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).


Na základě výsledku provedené zkoušky únosnosti zemní pláně byl stanoven AD a TDS další postup. Sanace pláně byla provedena v tl. 600 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm. Po provedení sanace zemní pláně byly provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou, které dosáhly požadavku únosnosti zemní pláně dle PDPS (viz protokol č. 299/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 333/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	326 968,65 Kč	326 968,65 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2020	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2020	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Michal Hornýš	datum: 12. 11. 2020	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2020	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lukáš Jančárek	datum: 12. 11. 2020	podpis: 
		Číslo paré:	

Evidenční číslo a název stavby: SML0-287/2020 - Oprava silnice III/3587 Tř Bubby - Řestoky										Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)										č.01									
Číslo a název SO/PS: SO 101 - 1. část										Číslo a název rozpočtu: SO 101 - 1. část																													
Pol. č.	Kód položky	Název položky								m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %																			
1	2	3								4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																			
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S.I.O. (INERTNÍ ODPAD)								M3	1 762,75	2 451,25	688,50	83,00 Kč	146 308,25 Kč	0,00 Kč	57 145,50 Kč	203 453,75 Kč	0,00 Kč	14																			
2	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKOUŠENOU ZHOTOVITELE								KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	38,10%																				
3	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠENOU POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZA JISTŮ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ								KPL	1,00	1,00	0,00	41 860,50 Kč	41 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 860,50 Kč	0,00%																				
4	02730	PRŮKLUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ								KPL	1,00	1,00	0,00	11 627,90 Kč	11 627,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 627,90 Kč	0,00%																				
5	02852	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ								KPL	3,00	3,00	0,00	823,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00%																				
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ								HM	15,50	15,50	0,00	2 325,50 Kč	36 045,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 046,80 Kč	0,00%																				
8	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE								KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00%																				
9	02946	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZU DEMONTÁŽ								KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00%																				
10	03100	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA								KPL	1,00	1,00	0,00	7 790,70 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 790,70 Kč	0,00%																				
11	11332	NESTMELENEHO								M3	1 032,75	1 032,75	0,00	73,10 Kč	75 494,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 494,03 Kč	0,00%																				
12	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY								M2	3 670,00	3 670,00	0,00	4,80 Kč	17 616,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 616,00 Kč	0,00%																				
13	11372E	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE								M3	15,60	15,60	0,00	1 603,40 Kč	25 013,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 013,04 Kč	0,00%																				
14	11376S	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE								M	20,00	20,00	0,00	83,70 Kč	1 674,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 674,00 Kč	0,00%																				
15	12932	ČISTENÍ PŘIKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M								M	1 460,00	1 460,00	0,00	111,90 Kč	163 374,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	163 374,00 Kč	0,00%																				
16	21450	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA								M3	688,50	1 377,00	688,50	132,40 Kč	91 157,40 Kč	0,00 Kč	91 157,40 Kč	182 314,80 Kč	100,00%																				
17	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I								M2	2 295,00	2 295,00	0,00	2,70 Kč	6 196,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 196,50 Kč	0,00%																				
18	18243	ZALOŽENÍ TRANVIK HYDROOSEVEM NA HLUSINU								M2	730,00	730,00	0,00	35,50 Kč	25 915,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 915,00 Kč	0,00%																				
19	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2								M2	2 295,00	2 295,00	0,00	7,90 Kč	18 130,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 130,50 Kč	0,00%																				
20	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOKORTI								M3	352,90	352,90	0,00	680,60 Kč	240 183,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	240 183,74 Kč	0,00%																				
21	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO -50MM								M2	68,00	68,00	0,00	89,50 Kč	6 086,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 086,00 Kč	0,00%																				
22	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 150MM								M2	4 129,00	4 129,00	0,00	215,10 Kč	888 147,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	888 147,90 Kč	0,00%																				
23	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM								M2	730,00	730,00	0,00	89,50 Kč	65 335,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 335,00 Kč	0,00%																				
24	572123	INFIL TRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2								M2	4 129,00	4 129,00	0,00	14,00 Kč	57 806,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 806,00 Kč	0,00%																				
25	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2								M2	3 792,00	3 792,00	0,00	9,30 Kč	35 265,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 265,60 Kč	0,00%																				
26	574A34A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM								M2	3 670,00	3 670,00	0,00	179,40 Kč	658 398,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	658 398,00 Kč	0,00%																				
27	574A44.B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM								M2	342,00	342,00	0,00	224,50 Kč	76 779,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	76 779,00 Kč	0,00%																				
28	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL 60MM								M2	3 963,00	3 963,00	0,00	248,90 Kč	986 390,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	986 390,70 Kč	0,00%																				
29	91228	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNÉHO PÁSKU								KUS	36,00	36,00	0,00	377,90 Kč	13 604,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 604,40 Kč	0,00%																				
30	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ								KUS	18,00	18,00	0,00	1 278,10 Kč	23 005,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 005,80 Kč	0,00%																				
31	914931	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ								KUS	8,00	8,00	0,00	2 031,40 Kč	16 251,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 251,20 Kč	0,00%																				
32	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA								M2	188,13	188,13	0,00	122,10 Kč	22 970,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 970,06 Kč	0,00%																				
33	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA								M2	188,13	188,13	0,00	337,20 Kč	63 435,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 435,75 Kč	0,00%																				
34	931325	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2								M	20,00	20,00	0,00	145,40 Kč	2 908,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 908,00 Kč	0,00%																				
43	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN								M2	80,00	80,00	0,00	28,80 Kč	2 304,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 304,00 Kč	0,00%																				
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou														3 850 475,17 Kč	148 302,90 Kč	0,00 Kč	148 302,90 Kč	148 302,90 Kč	4,00%																				
Nové položky																																							
44	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I								M3	0,00	688,50	688,50	259,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	178 665,75 Kč	178 665,75 Kč	100,00%																				
Celkem za nové položky														0,00 Kč	178 665,75 Kč	178 665,75 Kč	178 665,75 Kč	100,00%																					
Celkem za všechny položky														3 850 475,17 Kč	326 968,65 Kč	4 177 443,82 Kč	326 968,65 Kč	8,00%																					
Za Zhotovitele:										Za Objednatelce:										Datum: 12. 11. 2020																			
Datum:										SWIETELSKÝ										Správa a údržba silnic pardubického kraje																			

SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.

odštěpný závod - dopravní stavby, VYCHOD, oblast Pardubice
CR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za Objednatelce:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085061
DIČ: CZ00085031

Za Zhotovitele:

SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.

17. 11. 2020

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice III/3587 Tří Bubny - Řestoky, SMLO-287/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	1. část
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	688,500	259,50 Kč	178 665,75 Kč	Jednotková cena je převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě.

Za zhotovitele:
Podpis:


SNETELSKÝ
 stavební s.r.o.
 soukromý závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
 ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za objednatele:
Podpis:


**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dopravní stavby VÝCHOD oblastní
závod Pardubice
Tovární 209
537 01 Chrudim
Mob: +420 601090551

E-mail: m.lukas@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

V Chrudimi, dne 5.10.2020

Vyřádění ke změně předmětu díla

**Stavba: Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky
SMLO-287/1073/200/20/2020**

Po provedení sanace zemní pláně dle PD v tl. 300 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa dle PD, protokol číslo 298/20/ZL ze dne 5.10.2020 a protokol číslo 332/20/ZL ze dne 26.10.2020

Na základě výsledku provedené zkoušky únosnosti zemní pláně byl stanoven AD a TDI další postup. Sanace pláně bude provedena v tl. 600 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm. Po provedené sanaci zemní pláně budou provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou.

Souhlasíme s výše uvedenou změnou.

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SWIETELSKY stavební s.r.o.



ICO: 25292161
DIČ: CZ25292161

Prodín a.s.
www.prodín.cz

zodpovědný projektant

✓
PRODÍN a. s.
K Vápence 2745
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

{24}

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

(19)

správce stavby

Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky

Vyjádření TDS k ZBV č. 01 (SO 101)

11

V rámci provádění stavebních prací na Stavbě byly zastiženy nepředvídané okolnosti, které spočívaly v nevyhovujících výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (dále jen „SZZ“) po provedení sanace zemní pláně v tl. 300 mm dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla provedena rozšířená sanace zemní pláně v tl. 600 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm a provedeny opakované SZZ, jejichž výsledky potvrdily dostatečnou únosnost zemní pláně dle požadavku PDPS (45 MPa).

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

19

V Pardubicích dne 10.10.2020

Ing. Jiří Synek
TDS

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3587 Tři Bubny - Řestoky - SMLO-287/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2. část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.09.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice Dopravní stavby VÝCHOD		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Po provedení sanace zemní pláň dle předpokladu PDPS v tl. 300 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláň statickou zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláň nedosáhla požadavku 45 MPa dle PDPS (viz protokol č. 298/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 332/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV). Na základě výsledku provedené zkoušky únosnosti zemní pláň byl stanoven AD a TDS další postup. Sanace pláň byla provedena v tl. 600 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm. Po provedené sanaci zemní pláň byly provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláň statickou zatěžovací deskou, které dosáhly požadavku únosnosti zemní pláň dle PDPS (viz protokol č. 299/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 333/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 1 035 187,02 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 1 035 187,02 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2020 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2020 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Michal Hornýš	datum: 12. 11. 2020 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2020 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lukáš Jančárek	datum: 12. 11. 2020 podpis: 
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: SML O-287/2020 - Oprava silnice III/3587 Trávníky - Restoký

Číslo a název SOPS: SO 102 - 2. část

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - 2. část

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOPS)

č.01

Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	5 622,93	7 802,73	2 179,80	83,00 Kč	466 702,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	180 923,40 Kč	180 923,40 Kč	38,90%
2	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELÉ	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,00	1,00	0,00	38 372,10 Kč	38 372,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	11 627,90 Kč	11 627,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	02852	PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	3,00	3,00	0,00	823,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	48,44	48,44	0,00	2 325,60 Kč	112 652,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	112 652,06 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	02944	DIGIT FORMÉ	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	7 790,70 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	11120	CDSTRANĚNÍ KROVÍN	M2	50,00	50,00	0,00	28,80 Kč	1 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	11241	UPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	30,00	30,00	0,00	6 101,80 Kč	183 054,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	183 054,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	11332	CDSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENEHO	M3	3 274,43	3 274,43	0,00	73,10 Kč	239 360,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	239 360,47 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	10 913,00	10 913,00	0,00	4,80 Kč	52 382,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	52 382,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	18,15	18,15	0,00	1 545,80 Kč	28 056,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 056,27 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	11376S	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	30,00	30,00	0,00	83,70 Kč	2 511,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 511,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	12932	ČISTĚNÍ PRIKOPŮ OD NANOSŮ DO 0,5M3/M	M	4 697,00	4 697,00	0,00	111,90 Kč	525 594,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	525 594,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	21450	SANACIÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	2 182,95	4 362,75	2 179,80	132,40 Kč	289 022,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	288 605,52 Kč	288 605,52 Kč	99,90%
19	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1	M2	7 276,50	7 276,50	0,00	2,70 Kč	19 646,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 646,55 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU	M2	2 348,50	2 348,50	0,00	35,50 Kč	83 371,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	83 371,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	21481C	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	7 276,50	7 276,50	0,00	7,90 Kč	57 484,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 484,35 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 115,98	1 115,98	0,00	680,60 Kč	759 535,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	759 535,99 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	99,00	99,00	0,00	89,50 Kč	8 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	12 368,00	12 368,00	0,00	215,10 Kč	2 660 356,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 660 356,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	2 348,50	2 348,50	0,00	89,50 Kč	210 190,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210 190,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12 368,00	12 368,00	0,00	14,00 Kč	173 152,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	173 152,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	11 301,00	11 301,00	0,00	9,30 Kč	105 099,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 099,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	574434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	10 913,00	10 913,00	0,00	179,40 Kč	1 957 792,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 957 792,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	403,00	403,00	0,00	224,50 Kč	90 473,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	90 473,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S TL 60MM	M2	11 503,00	11 503,00	0,00	248,90 Kč	2 863 096,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 863 096,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU	KUS	120,00	120,00	0,00	377,90 Kč	45 348,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	45 348,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,00	2,00	0,00	8 683,70 Kč	17 367,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 367,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,00	21,00	0,00	1 284,70 Kč	26 978,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 978,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	914261	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,00	5,00	0,00	3 273,30 Kč	16 366,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 366,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	914931	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	15,00	15,00	0,00	2 031,40 Kč	30 471,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 471,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	605,81	605,81	0,00	122,10 Kč	73 969,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	73 969,77 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁŠTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	605,81	605,81	0,00	337,20 Kč	204 280,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	204 280,14 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	91551	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,00	2,00	0,00	1 831,40 Kč	3 662,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 662,80 Kč	0,00 Kč	0,00%

39	931325	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DČ	M	30,00	30,00	0,00	145,40 Kč	4 362,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
		800MM2											
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						11 393 832,66 Kč	0,00 Kč	469 528,92 Kč	11 863 361,58 Kč	469 528,92 Kč	4,00%
45	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I	M3	0,00	2 179,80	2 179,80	259,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	565 658,10 Kč	565 658,10 Kč	565 658,10 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	565 658,10 Kč	565 658,10 Kč	565 658,10 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						11 393 832,66 Kč	0,00 Kč	1 035 187,02 Kč	12 429 019,68 Kč	1 035 187,02 Kč	9,00%

Za Zhotovitele:

12.11.2020

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

12.11.2020



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod, Dopravní stavby VYCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 000850271
DIČ: CZ00085031

19

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice III/3587 Tř Bubby - Řestoky, SMLO-287/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	2. část
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 102/01


Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	2 179,800	259,50 Kč	565 658,10 Kč	Jednotková cena je převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě.

Za zhotovitele:
Podpis:



SWITELSKY®
STAVBY s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOZ, oblast Pardubice
 ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za objednatele:
Podpis:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085037
 DIČ: CZ00085031

(19)

Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky

Vyjádření TDS k ZBV č. 02 (SO 102)

12

V rámci provádění stavebních prací na Stavbě byly zastiženy nepředvídané okolnosti, které spočívaly v nevyhovujících výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (dále jen „SZZ“) po provedení sanace zemní pláně v tl. 300 mm dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla provedena rozšířená sanace zemní pláně v tl. 600 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm a provedeny opakované SZZ, jejichž výsledky potvrdily dostatečnou únosnost zemní pláně dle požadavku PDPS (45 MPa).

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(19)

V Pardubicích dne 10.10.2020

Ing. Jiří Synek
TDS

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:
Oprava silnice III/3587 Tří Bubny - Řestoky - SMLO-287/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
3. část

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

SO 103 / 01

03

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01.09.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Dopravní služby VYCHOD

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po provedení sanace zemní pláně dle předpokladu PDPS v tl. 300 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm, byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa dle PDPS (viz protokol č. 298/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 332/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Na základě výsledku provedené zkoušky únosnosti zemní pláň byl stanoven AD a TDS další postup. Sanace pláň byla provedena v tl. 600 mm z drčeného kameniva fr. 0-125 mm. Po provedení sanaci zemní pláň byly provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláň statickou zatěžovací deskou, které dosáhly požadavku únosnosti zemní pláň dle PDPS (viz protokol č. 299/20/ZL ze dne 12.10.2020 a protokol č. 333/20/ZL ze dne 02.11.2020, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	782 160,30 Kč	782 160,30 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 12. 11. 2020 podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 12. 11. 2020 podpis:

Projektant

jméno: Ing. Michal Hornýš

datum: _____ podpis: _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň zápisem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 12. 11. 2020 podpis:

Zhotovitel

jméno: Lukáš Jančárek

datum: 12. 11. 2020 podpis:

Číslo paré:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdlu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O (INERTNÍ ODPAD)	M3	4 690,33	6 337,33	1 647,00	83,00 Kč	389 296,98 Kč	0,00 Kč	136 701,00 Kč	525 997,98 Kč	136 701,00 Kč	35,10%
2	02510	ZKOUSENÍ MATERIÁLU ZKOUSĚBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	02620	ZKOUSĚNÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUSĚBNOU	KPL	1,00	1,00	0,00	41 860,50 Kč	41 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 860,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	02730	POMOČ PRÁCE PRÍZ NEBO ZAJISTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	11 627,90 Kč	11 627,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 627,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	02852	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI V PODZEMÍ	KPL	3,00	3,00	0,00	823,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	02911	ČISTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	45,56	45,56	0,00	2 325,60 Kč	105 954,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 954,34 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	02944	DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	02946	ČISTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	6 976,80 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 976,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	03100	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	7 790,70 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 790,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2 469,83	2 469,83	0,00	73,10 Kč	180 544,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	180 544,21 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	11360	ROZŘÍZENÍ VOZOVKY	M2	10 306,00	10 306,00	0,00	4,80 Kč	49 468,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	49 468,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	11372C	PREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2	M3	128,40	128,40	0,00	656,20 Kč	84 256,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	84 256,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	11376S	FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	90,00	90,00	0,00	83,70 Kč	7 533,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 533,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	4 371,00	4 371,00	0,00	111,90 Kč	489 114,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	489 114,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	21450	SANACIÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 640,55	3 293,55	1 647,00	132,40 Kč	218 093,22 Kč	0,00 Kč	218 062,80 Kč	436 366,02 Kč	218 062,80 Kč	100,00%
19	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 488,50	5 488,50	0,00	2,70 Kč	14 818,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 818,95 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU	M2	2 185,50	2 185,50	0,00	35,50 Kč	77 585,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	77 585,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	5 488,50	5 488,50	0,00	7,90 Kč	43 359,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 359,15 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	886,72	886,72	0,00	680,60 Kč	603 501,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	603 501,63 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	66,00	66,00	0,00	89,50 Kč	5 907,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 907,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR REČKY ZA STUD ĆEM A ASF ĆM TL DO 150MM	M2	11 672,00	11 672,00	0,00	215,10 Kč	2 510 647,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 510 647,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNÍC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	2 185,50	2 185,50	0,00	89,50 Kč	195 602,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	195 602,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11 672,00	11 672,00	0,00	14,00 Kč	163 408,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	163 408,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	10 670,00	10 670,00	0,00	9,30 Kč	99 231,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 231,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	10 306,00	10 306,00	0,00	179,40 Kč	1 848 896,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 848 896,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	533,00	533,00	0,00	224,50 Kč	119 658,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 658,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	10 937,00	10 937,00	0,00	248,90 Kč	2 722 219,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 722 219,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	9111A1	ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,00	6,00	0,00	10 465,10 Kč	62 790,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	62 790,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	9111A3	ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM PÁSKU	M	6,00	6,00	0,00	523,30 Kč	3 139,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 139,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	112,00	112,00	0,00	377,90 Kč	42 324,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 324,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	91297	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	2,00	0,00	8 663,70 Kč	17 367,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 367,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,00	16,00	0,00	1 285,20 Kč	20 563,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 563,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	914261	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	1,00	0,00	3 273,30 Kč	3 273,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 273,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	914931	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	14,00	14,00	0,00	2 031,40 Kč	28 439,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 439,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	579,75	579,75	0,00	122,10 Kč	70 787,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 787,48 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	567,31	567,31	0,00	337,20 Kč	191 297,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	191 297,94 Kč	0,00 Kč	0,00%

40	931325	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	90,00	90,00	0,00	145,40 Kč	13 086,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 386,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
41	91772	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	60,00	60,00	0,00	334,10 Kč	20 046,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 346,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	35,00	1 682,00	1 647,00	259,50 Kč	9 082,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	436 479,00 Kč	427 396,50 Kč	4705,70%
43	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	120,00	120,00	0,00	28,80 Kč	3 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						10 499 339,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 281 495,58 Kč	782 160,30 Kč	7,00%

Za Zhotovitele:

12.11.2020

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

12.11.2020




SMIETELSKÝ s.r.o.

odborný servis dopravního výhledu, ul. Východ, ul. Pardubice

ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČ: 00085631

DIČ: CZ00085031

19

PREHLAD ZMEN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)									
Úprava síťové infrastruktury 16 kVůlův - Rumburk - RMLC-2077020									
Název a evidenční číslo stavby									
1. Plocha uceleného (celkové bez rozptýlené a DPH)									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									
5+10+10+20									
16 kV s příjmem odstavce 16 kV									
2+1+10+20									
1-20+10+20									
4+10+10+20									

Oprava silnice III/3587 Tři Bubny – Řestoky

Vyjádření TDS k ZBV č. 03 (SO 103)

11

V rámci provádění stavebních prací na Stavbě byly zastiženy nepředvídané okolnosti, které spočívaly v nevyhovujících výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek (dále jen „SZZ“) po provedení sanace zemní pláně v tl. 300 mm dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla provedena rozšířená sanace zemní pláně v tl. 600 mm z drceného kameniva fr. 0-125 mm a provedeny opakované SZZ, jejichž výsledky potvrdily dostatečnou únosnost zemní pláně dle požadavku PDPS (45 MPa).

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

19

V Pardubicích dne 10.10.2020

Ing. Jiří Synek
TDS
