

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-93/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „Zhotovitel“)

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 19-8575810297/0100
E-mail: priprava@madosmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Pelc

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Lukáš Pelc

Druhý společník: GRANO Skuteč spol. s.r.o.

Zastoupený: Ing. Vlastimil Nešetřil, jednatel společnosti
Ing. Tomáš Nešetřil, prokurista společnosti
Se sídlem: Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč
IČO: 60913088
DIČ: CZ60913088

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 26544362/0300
E-mail: grano@grano.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Nešetřil, prokurista

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Tomáš Nešetřil

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Tomáš Nešetřil

Třetí společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupený: Bc. Libor Kabele, člen představenstva

Ing. Irena Andršová, člen představenstva

Se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČO: 25274104

DIČ: CZ25274104

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 29702591/0100

E- mail: sam@lit.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele, člen představenstva

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Bc. Libor Kabele

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bc. Libor Kabele

I.

Smluvní strany uzavřely dne 22.4.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-93/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

7 755 815,43 Kč (Slovy:

Sedm milionů sedm set padesát pět tisíc osm set patnáct korun českých a 43/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 628 721,24 Kč (Slovy: **Jeden milion šest set dvacet osm tisíc sedm set dvacet jedna korun českých a 24/100**).

Cena včetně DPH činí **9 384 536,67 Kč** (Slovy: **Devět milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc pět set třicet šest korun českých a 67/100**).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: **20. 11. 2020**
Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



20. 11. 2020
Lupenice dne:
Za Zhotovitele: **MADOS MT s.r.o.**
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899 12



Ing. Ivo Muthsam

jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.,
vedoucí společník Společnosti Jablonné
nad Orlicí – Nádražní ulice

GRANO Skuteč
spol. s.r.o. - 4 -

Zvěřinova 1020, 539 73, Skuteč
IČ: 60913088, DIČ: CZ60913088

Vlastimil Nešetřil
jednatel společnosti GRANO Skuteč spol. s r.o.
druhý společník Společnosti Jablonné nad Orlicí
- Nádražní ulice



Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104, DIČ: CZ25274104
tel: 461 842 315, 461 842 316



Ing. Irena Andršová
člen představenstva SaM silnice a mosty
Litomyšl a.s., třetí společník Společnosti
Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - SMLO-93/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/311
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	2 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Nové položky	1 / 9	
Individuální kalkulace položky č. 89911K.R	3 / 10	
Mapa s odvozovou vzdáleností ze stavby na místo určení (pol. č. 967168)	1 / 13	
Žádost o změnu technologie kanalizačních poklopů ze dne 01.04.2020	1 / 14	
Zápis ve SD, list č. 16 ze dne 07.08.2020	1 / 15	
MÚ Žamberk - rozhodnutí o předčasném užívání ze dne 19.11.2020	3 / 16	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 19	
Vyjádření TDS ke Změně	1 / 20	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - SMLO-93/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/311	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.04.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: Společnost Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci PDPS bylo předpokládáno použití technologie klasických kanalizačních poklopů. Na základě požadavku Objednatel, který vychází z dopisu SÚS Pardubického kraje (č. j.: SÚSPK/3440/2020), bylo přistoupeno k úpravě předpokládané technologie za technologii speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů. Touto Změnou dochází k úspoře nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po předmětné komunikaci. Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	70 859,90 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem		
70 859,90 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno:	datum:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 20. 11. 2020
Projektant	jméno: Ing. Petr Novotný, Ph.D.	datum: 20. 11. 2020
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 20. 11. 2020
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: 20. 11. 2020
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č.01													
Skupina Změn: \$222. odst. (4)													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	88923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU	KUS	18.00	19.00	1.00	900.00 Kč	16 200.00 Kč	0.00 Kč	900.00 Kč	17 100.00 Kč	900.00 Kč	5.60%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou													
Nové položky													
60	89911K.R	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0.00	19.00	19.00	3 682.10 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	69 959.90 Kč	69 959.90 Kč	69 959.90 Kč	100.00%
Celkem za nové položky													
Celkem za všechny položky													
Za Objednatele:													
Datum:													
Za Zhotovitele:													
Datum:													

20.11.2020

20.11.2020

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - SMLO-93/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/311	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.04.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: Společnost Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci provádění stavebních prací na předmětném Díle bylo zjištěno, že sklepní prostory přilehlé soukromé nemovitosti č. p. 135 zasahují do části konstrukce vozovky. S ohledem na zajištění požadované funkčnosti a životnosti Díla bylo na základě domluvy AD, TDS a zástupce vlastníka nemovitosti dohodnuto odbourání stropu sklepních prostor s následným zásypem těchto prostor. Skutečné umístění sklepních prostor nemohlo být v rámci zpracování PDPS předpokládáno. Na základě dodatečného požadavku třetí strany, MÚ Žamberk ze dne 19.11.2020 (č. j.: MUZBK-25359/2020/SPDO-5), bylo rozhodnuto o povolení předčasného užívání předmětného stavebního objektu. V souladu s čl. II, odst. 7, bod e) bylo nutné dodatečně instalovat dopravní značku IS 10c "Návěst změny směru jízdy před překážkou". Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 69 229,07 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 69 229,07 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno:	datum:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 20. 11. 2020
Projektant	jméno: Ing. Petr Novotný, Ph.D.	datum: 20. 11. 2020
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 20. 11. 2020
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: 20. 11. 2020
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-93/2020 - Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/311													
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/311													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č.01													
Skupina Změn: \$222. odst. (6)													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S.OO (OSTATNÍ ODPAD) SUT A OSTATNÍ ODPAD NA VEŘEJNÉ SKLADCE	T	5,67	13,57	7,90	2 450,00 Kč	13 896,40 Kč	0,00 Kč	19 350,10 Kč	33 246,50 Kč	19 350,10 Kč	139,20%
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládkách	M3	780,85	784,44	3,59	13,20 Kč	10 307,21 Kč	0,00 Kč	47,39 Kč	10 354,60 Kč	47,39 Kč	0,50%
42	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	9,00	1,00	1 100,00 Kč	8 800,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	9 900,00 Kč	1 100,00 Kč	12,50%
		Celkem za položky ze Smlouvy dočtené Změnou						33 003,61 Kč	0,00 Kč	20 497,49 Kč	53 501,10 Kč	20 497,49 Kč	62,00%
Nové položky													
57	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	9,00	9,00	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč	100,00%
58	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,00	5,08	5,08	3 420,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 775,50 Kč	20 775,50 Kč	20 775,50 Kč	100,00%
59	967168	VYBOURÁNÍ ČASŤÍ KONS TRUKCI ZELEZO BET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	3,59	3,59	5 910,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 205,08 Kč	21 205,08 Kč	21 205,08 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	48 731,58 Kč	48 731,58 Kč	48 731,58 Kč	300,00%
		Celkem za všechny položky						33 003,61 Kč	0,00 Kč	69 229,07 Kč	102 232,68 Kč	69 229,07 Kč	210,00%
Za Objednatel:													
Datum:													

Za Objednatel:

Datum:

20.11.2020

20.11.2020

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-93/2020 - Jablonné nad Orlicí - Nadražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/311													
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/311													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.01													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O (INERTNÍ ODPAD)	M3	840,28	840,28	0,00	227,00 Kč	190 742,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	190 742,43 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) SUT A OSTATNÍ ODPAD NA VEŘEJNÉ SKLADCE	T	5,67	13,57	7,90	2 450,00 Kč	13 896,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 246,50 Kč	19 350,10 Kč	139,20%
3	113337	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM PODKLAD POD DLAŽBOU VOZOVKY, TL CCA 100 MM NA SKLADKU INVESTORA BEZ POPLATKU	M3	197,48	197,48	0,00	347,60 Kč	68 645,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 645,09 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	113377	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM NA SKLADKU INVESTORA BEZ POPLATKU	M3	197,48	197,48	0,00	547,60 Kč	108 141,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	108 141,69 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM NA SKLADKU INVESTORA BEZ POPLATKU	M	30,61	30,61	0,00	117,70 Kč	3 602,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 602,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA NA SKLADKU INVESTORA NAVÍC 10 KM	TKM	66,96	66,96	0,00	19,80 Kč	1 325,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 325,79 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM NA SKLADKU INVESTORA BEZ POPLATKU	M	262,12	262,12	0,00	133,10 Kč	34 888,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 888,17 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA NA SKLADKU INVESTORA DALŠÍCH 10KM	TKM	596,32	596,32	0,00	19,80 Kč	11 807,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 807,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM NA SKLADKU INVESTORA BEZ POPLATKU	M3	99,79	99,79	0,00	1 029,40 Kč	102 723,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	102 723,83 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY II.100 mm, na mezikládku pro budoucí ohumsování	M3	1,95	1,95	0,00	385,00 Kč	748,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	748,83 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM na trvalou skládku	M3	777,17	777,17	0,00	453,00 Kč	352 058,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	352 058,01 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	123739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY celkem navíc 10 km	M3	15 543,40	15 543,40	0,00	0,55 Kč	8 548,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 548,87 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I omíče k ohumsování	M3	1,95	1,95	0,00	209,00 Kč	406,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	406,51 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM rýha pro obrubu, na trvalou skládku	M3	1,73	1,73	0,00	508,20 Kč	881,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	881,22 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 10 km	M3	34,68	34,68	0,00	0,55 Kč	19,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19,07 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládkách	M3	780,85	784,44	3,59	13,20 Kč	10 307,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 354,60 Kč	47,39 Kč	0,50%
17	18110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 935,09	1 935,09	0,00	28,00 Kč	54 182,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 182,52 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	18214	UPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM UZEMÍ Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	19,45	19,45	0,00	47,30 Kč	919,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	919,99 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1,95	1,95	0,00	47,30 Kč	92,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	92,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	19,45	19,45	0,00	17,60 Kč	342,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	342,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	18247	OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	19,45	19,45	0,00	6,60 Kč	128,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	128,37 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	19,45	19,45	0,00	4,40 Kč	85,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85,58 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm	M2	8,00	8,00	0,00	319,00 Kč	2 552,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 552,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVOVNŮVACÍCH ZEBER Z GEOTEKTILIE	M2	720,87	720,87	0,00	47,00 Kč	33 880,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 880,94 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR. I	M	389,66	389,66	0,00	346,00 Kč	134 822,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	134 822,36 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	27157	POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňnáním povrchu ze štěrkovisku netříděného	M3	0,69	0,69	0,00	1 510,00 Kč	1 047,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 047,94 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM C 8/10, TL 140 MM	M3	10,44	10,44	0,00	1 910,00 Kč	19 934,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 934,67 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	604,62	604,62	0,00	872,00 Kč	527 229,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	527 229,51 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	572211	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,50 KG/M2	M2	1 705,00	1 705,00	0,00	20,00 Kč	34 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	572221	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,70 KG/M2	M2	1 698,62	1 698,62	0,00	26,00 Kč	44 164,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 164,12 Kč	0,00 Kč	0,00%

31	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+	M2	1 705,00	1 705,00	0,00	241,00 Kč	410 905,00 Kč	0,00 Kč	410 905,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL 60MM ACO 16 S	M2	1 698,62	1 698,62	0,00	308,00 Kč	523 174,96 Kč	0,00 Kč	523 174,96 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S ACP 22+, TL 50 MM	M3	84,77	84,77	0,00	5 125,00 Kč	434 456,50 Kč	0,00 Kč	434 456,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	58221	DLAŽEBNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	6,37	6,37	0,00	1 257,12 Kč	8 007,85 Kč	0,00 Kč	8 007,85 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	58222	DLAŽEBNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	74,55	74,55	0,00	1 429,92 Kč	106 600,54 Kč	0,00 Kč	106 600,54 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,09	1,09	0,00	573,30 Kč	623,75 Kč	0,00 Kč	623,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,04	2,04	0,00	573,30 Kč	1 169,53 Kč	0,00 Kč	1 169,53 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,23	3,23	0,00	622,50 Kč	2 007,56 Kč	0,00 Kč	2 007,56 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	89922	VÝSKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,00	3,00	0,00	1 450,00 Kč	4 350,00 Kč	0,00 Kč	4 350,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
40	89923	VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	18,00	19,00	1,00	900,00 Kč	16 200,00 Kč	0,00 Kč	17 100,00 Kč	900,00 Kč	5,60%
41	91298	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ KOMPLETU PRÁCE VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADU INVESTORA DO 15 KM. BEZ POPLATKU	KUS	2,00	2,00	0,00	300,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	9,00	1,00	1 100,00 Kč	8 800,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	12,50%
43	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ NA SKLADU INVESTORA BEZ POPLATKU	KUS	20,00	20,00	0,00	100,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
44	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 0,4/1,2	KUS	3,00	3,00	0,00	1 100,00 Kč	3 300,00 Kč	0,00 Kč	3 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	914921	SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	8,00	0,00	1 980,00 Kč	15 840,00 Kč	0,00 Kč	15 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
46	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ NA SKLADU INVESTORA BEZ POPLATKU	KUS	4,00	4,00	0,00	185,00 Kč	740,00 Kč	0,00 Kč	740,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
47	915211	VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VČ. PŘEDZNAČENÍ	M2	45,28	45,28	0,00	290,00 Kč	13 130,62 Kč	0,00 Kč	13 130,62 Kč	0,00 Kč	0,00%
48	915402	VODOR DOPRAV ZNAČ. BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ VODICI PROUŽKY - NA TRVALOU SKLÁDKU	M2	11,34	11,34	0,00	1 652,00 Kč	18 738,64 Kč	0,00 Kč	18 738,64 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ. - PÍSMENA BUS	KUS	6,00	6,00	0,00	750,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
50	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM STOJATÉ	M	27,74	27,74	0,00	423,28 Kč	11 741,79 Kč	0,00 Kč	11 741,79 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	917224.1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Osazení a dodání betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm uložená šířka do 400 mm	M	31,00	31,00	0,00	3 992,49 Kč	123 767,19 Kč	0,00 Kč	123 767,19 Kč	0,00 Kč	0,00%
52	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM stojaté	M	525,96	525,96	0,00	1 446,12 Kč	760 601,28 Kč	0,00 Kč	760 601,28 Kč	0,00 Kč	0,00%
53	917428	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ KAMENNÝ PRVEK 500/500/250 MM, R500	KUS	4,00	4,00	0,00	5 734,80 Kč	22 939,20 Kč	0,00 Kč	22 939,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
54	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	55,00	55,00	0,00	483,84 Kč	26 611,20 Kč	0,00 Kč	26 611,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
55	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	1 449,53	1 449,53	0,00	450,36 Kč	652 810,33 Kč	0,00 Kč	652 810,33 Kč	0,00 Kč	0,00%
56	931317	TESNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 1000MM/2 PŘEDPOKLADANÝ ROZMĚR DRÁŽKY 20/50MM	M	12,76	12,76	0,00	105,00 Kč	1 339,80 Kč	0,00 Kč	1 339,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou					4 937 181,18 Kč			21 397,49 Kč	21 397,49 Kč	4 958 578,67 Kč	21 397,49 Kč	0,00%
Nové položky												
57	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	9,00	9,00	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč	100,00%
58	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,00	6,08	6,08	3 420,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 776,50 Kč	20 776,50 Kč	100,00%
59	967168	VÝBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	3,59	3,59	5 910,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 205,08 Kč	21 205,08 Kč	100,00%
60	89911K R	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0,00	19,00	19,00	3 682,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	69 959,90 Kč	69 959,90 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	118 691,48 Kč	118 691,48 Kč	400,00%
Celkem za všechny položky								4 937 181,18 Kč	140 088,97 Kč	5 077 270,15 Kč	140 088,97 Kč	3,03%

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

20. 11. 2020

20. 11. 2020

Přehled nových položek

Číslo ZBV:		01			
Název a evidenční číslo stavby:		Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, SMLO-93/2020			
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):		Silnice II/311			
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:		SO 101/01			

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,000	750,00 Kč	6 750,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.
272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	6,075	3 420,00 Kč	20 776,50 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.
89911K.R	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	19,000	3 682,10 Kč	69 959,90 Kč	Cena byla stanovena na základě Zhotovitelem předložené individuální kalkulace.
967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,588	5 910,00 Kč	21 205,08 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2019.

Za zhotovitele:
Podpis:



20. 11. 2020

Za objednatele:
Podpis:



20. 11. 2020

Rozbor ceny položky 89911K.R

SAMONIVELAČNÍ POKLOP

TOV 000

TOV 000

MJ KUS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy		0,00
3	Odvody	34 % z mezd	0,00
4	Stroje		0,00
5	Ostatní přímé náklady		3 347,36
6	Příme zpracovací náklady [2] až [5]		3 347,36
7	Nekalkulované náklady		0,00
	Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]		3 347,36
8	režie výrobní	5,0 % z [1] + [6]	167,37
9	režie správní	5,0 % z [1] + [6]	167,37
	Nepřímé náklady [8] + [9]		334,74
	Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]		3 682,10
10	Zisk	0,0 % z [1] + [6] + [7]	0,00
	Celkem [1] + [6] až [10]		3 682,10
	Jednotková cena		3 682,10

Hmotnost	0.000000
Normohodiny	0,0

P. Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	O		Nabídka POKLOPSYSTEM - uVPF	KUS	1.00000	3 347,36	3 347,36
	O		pouze dodávka materiálu				0,00
	O						0,00

3 347,36

Dodavatel:

POKLOPSYSTEM s.r.o.

Hradec 161
33211 Hradec
Česka republika
IČ: 61172375
DIČ: CZ61172375



Odběratel:

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51
517 41 Lupenice
Česká republika
IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilímek
420 605 357 656
vilimek@poklopsystem.cz

Kontaktní osoba:

Lukáš Pelc
603 157 922
pelc@madostmt.cz

Vystaveno: 3.11.2020

Poznámka pro zákazníka: **AKCE Jablonné n.O. uložení poklopů s finišerem**

Tímto protokolem zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přebírá.
Objednatel potvrzuje, že na dodávku díla a materiálu je možné vystavit fakturu.

Záruka na dílo 60.měsíců

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
uKMDF - uložení samonivelačního poklopu za finišerem -včetně dodávky	8	10 085,00 Kč	80 680,00 Kč	21 %	97 622,80 Kč
uVPF - uložení přípojkového samonivelačního poklopu za	19	4 200,00 Kč	79 800,00 Kč	21 %	96 558,00 Kč
oH - sleva na uložení poklopů	27	-100,00 Kč	-2 700,00 Kč	21 %	-3 267,00 Kč

Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21 %	157 780,00 Kč	33 133,80 Kč

Konečná cena: 157 780,00 Kč
Konečná cena vč. daně: 190 913,80 Kč

Lukáš Pelc



202687 2020

Faktura - daňový doklad

69720

Dodavatel:  POKLOPSYSTEM s.r.o. Hradec 161 33211 Hradec Česká republika IČ: 61172375, DIČ: CZ61172375. Telefon: Fax: Mobil: +420 602 197 730 E-mail: info@poklopsystem.cz WWW: www.poklopsystem.cz		Odběratel - sídlo: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Lupenice Česká republika IČ: 25297899, DIČ: CZ25297899	
Banka: Česká spořitelna, a.s. Bankovní účet: 2379633329 / 0800 IBAN: CZ86080000000002379633329 BIC: GIBACZPX Var. sym.: 69720 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Poštovní adresa: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Lupenice Česká republika	
Forma úhrady: Způsob dopravy:		Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: VIL Objednávka: SOD 2020-SU-73	
QR platba 		Vystaveno: 13.11.2020 Datum splatnosti: 17.12.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 03.11.2020	

Fakturujeme Vám:

Akce: Jabloně n.O. uložení poklopů s finišerem

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
Označení						
uložení samonivelačního poklopu za finišerem -včetně dodávky poklopu KDM65 nebo KDM63	8,00	10 085,00	0,00	80 680,00	0,00	80 680,00
UKMDF						
uložení přípojkového samonivelačního poklopu za finišerem	19,00	4 200,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00
UVPF						
sleva na uložení poklopů	27,00	-100,00	0,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
OH						
Práce vč. dodaného materiálu	1,00 KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VČ						
Odpočet zálohy VZ20021	1,00	0,00	0,00	-51 816,00	0,00	-51 816,00
		Celkem:		105 964,00	0,00	105 964,00

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v Kč

Přenesená daňová povinnost	157 780,00
Celkem základ	0,00
Celkem DPH	0,00

Celkem k úhradě	157 780,00
Zálohy	51 816,00
Zbývá uhradit [Kč]	105 964,00

Registrace:

C 5507 vedená u Krajského soudu v Plzni



Razítko a podpis

Vytiskeno systémem ABRA FlexiBee.

Vytiskl: Bláha David, tel. 602 233 875
Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

10.11.2020



- 6 - 04 - 2020

Ing.
Ludmila
Rádková

Digitalizováno
podpisem Ing.
Ludmila Rádková
Datum:
2020 04 01
13:30:15 -0200



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



úsek majetkové správy

V Pardubicích dne 01. 04. 2020
Č. j.: SÚSPK/3440/2020

Vážení,

při pravidelných prohlídkách silnic II. a III. třídy se stále častěji setkáváme se závadami ve sjízdnosti, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými poklopy kanalizačních revizních šachet a uličních vpustí, popř. jiných zařízení.

V návaznosti na rozvoj těchto technologií Vás žádáme, abyste při opravách, rekonstrukcích a osazování nových zařízení začali používat technologie, které nabízejí samonivelační typy výše popsaných zařízení.

Jedná se současně o úsporu celospolečenských nákladů, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a rázů vyvolaných pojezdem vozidly přes umístěná zařízení.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Ludmila Rádková
náměstkyně majetkové správy

Obdrželi:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Vodárenská společnost Česká Třebová, s. r. o.
TEPVOS, spol. s r. o.
Vodovody a kanalizace Žamberk, v. o. s.
VENCL SERVIS – Vodovody a kanalizace, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
VHOS, a. s.
VS Chrudim, a. s.
VODOVODY spol. s r. o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Vodárenská Svitavy s. r. o.
Skupinový vodovod Moravskotřebovská
Svazek obcí Vodovody Poličsko
SO "TEPLICE"
Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná



Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 720
fax: +420 466 052 734

e-mail: ludmila.radkova@suspk.cz

POUJASNO: +28°C

ZAP.: Třída 8x, CSC 5x, Vak 10x

MCH.: 4x 100, Liebherr, 4x T25, 2x T25, VD

PRAC. DOBA: 6³⁰ - 18⁰⁰SO 301 - UŽÍVÁNÍ RTH PRO DATOVÁNÍ
SNODY

- DODATKOVÉ UŽÍVÁNÍ NA SKLADU

- PRÁCE S DOK. SNODY

- POUŽITÍ KANAL. POTRUBÍ

VĚ. PODSTUP, OBSTUP

- ZÁSTUP RTH VĚ. HUTNĚNÍ

GO 401 - POUŽITÍ KANAL. CHRAŇIČEK

VĚ. KABELU + DATOVÉ KABELY

VAK - UŽÍVÁNÍ SRAV. VODNOD. PÉFOSK


- DODATKOVÉ UŽÍVÁNÍ NA SKLADU

- UŽÍVÁNÍ SRAV. SOUPAT A NAVR-
TAJEC

- ZÁSTUP UŽÍVÁNÍ VĚ. HUTNĚNÍ

- DODATKOVÉ OBSTUP. A ZÁSTUP. MA-
TERIÁL

- ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ



DODATKOVÉ DOK. PROJEKTU MÍSTNÍ SČ-

TĚRUI VĚ. VĚ. SRAV. 20 135

PRAKTIČNÍ DO ZÁSTUPU VĚ. TĚRUI

OBJEKTEM. TO DOKONČE ZÁSTUPU VLAST-

NÍDA P. MÍSTNÍ; PRAKTIČNÍ ING.

NOVOTNÝ A TĚ. ING. KĚRUEK, IHO

DOKONČENO, ŽE BUDE K ODPOVĚDÍ

STROJU SRAV. O POUŽITÍ OCA

40 CM - 4x4 M. POUŽITÍ S ZÁSTUP O


MOUDROST 400x400x320. VLASTNÍ SI ZÁ-

JISTÍ ZÁSTUPU VSTUPU DO SKLADU VĚ.

ZAJIŠTĚNÍ KANAL. A VODNOD. TĚRUI

DO 31/8/20

MÍSTNÍ/gle



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Čj.: MUZBK-25359/2020/SPDO-5
Spisová značka: MUZBK-25359/2020/SPDO
Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 V5
Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0

Vyřizuje: Bc. Drahoslava Vašková
Telefon: 465 670 296
E-mail: d.vaskova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu

Datum: 19.11.2020

5 0
31/12/2020

ROZHODNUTÍ
PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), projednal podle § 123 stavebního zákona žádost o předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením, kterou dne 09.11.2020 podal

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice – Staré město, 53002 Pardubice zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto projednání:

I. Podle § 123 odst. 1 stavebního zákona

povoluje předčasné užívání

stavby

„Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“ stavební objekt SO 101

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 629/22,369/1, 639/3 v katastrálním území Jablonné nad Orlicí před jejím úplným dokončením.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 - silnice II/311** - jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/311 v délce 290,00 m, základní šířka vozovky je 6,00 - 8,75 m. Základní přčný sklon vozovky proměnlivý, v závislosti na proměnlivých podmínkách podélného sklonu a napojení obslužných komunikací. Komunikace je dvoupruhová obousměrná. Vozovka komunikace je z asfaltobetonu upnuta do kamenných obrub a kamenné dvoulinky. Autobusové zastávky zářivové a v jízdním pruhu jsou situovány pro oba směry. Délka zastávek je zkrácena na 11,0 m, šířka zastávek je 3,00 m. Nájezdový klín zastávky vlevo ve směru staniční je 6,35 m a výjezdový 13,00 m. Zastávka vpravo je v jízdním pruhu. Povrch zastávek je z kamenné dlažby. Dělicí ostrůvek přechodu pro chodce má celkovou délku 9,35 m, délka čel je 3,20 a 3,65 m z technologické dlažby, šířka je proměnná 0,5 - 2,50 m. Šířka pochozí plochy je 2,50 m ze zámkové dlažby. Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je do nových prvků odvodnění, které je podrobně řešeno v SO 301 dešťová kanalizace, která není předmětem tohoto povolení. Zemní plán je odvodněn v 3% sklonu do trativodů DN 150, které budou napojeny do uličních vpustí.

II. Stanoví podmínky pro předčasné užívání stavby:

1. Předčasné užívání se povoluje **od 23.11.2020 do kolaudace stavby, nejpozději do 31.01.2021.**
2. Stavební objekt je téměř dokončen, nedodělky nebrání bezpečnému užívání stavby a budou odstraněny.
3. V průběhu předčasného užívání stavby musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu i pracovníků na stavbě tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob. Stavební dokončovací práce budou probíhat za provozu, dopravní omezení budou zajištěna přenosným dopravním značením dle stanovení přechodné úpravy provozu.
4. Na stavbě budou ponechány informační tabule upozorňující na stavbu.
5. Běžnou údržbu silnice bude na stavbě provádět Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
6. Stavebník je povinen nejpozději do 15 dnů po dokončení a převzetí prací na stavbě podat speciálnímu stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby podle § 122 stavebního zákona.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-85633-1/ČJ-2020-171106 ze dne 18. listopadu 2020
 - a) Před místem provádění stavby budou do kolaudace umístěny dopravní značky IP 22 – „Pozor, projíždíte stavbou“ a rychlost jízdy bude snížena na 30 km/h.
 - b) Na komunikaci se nesmí nacházet žádný výkop ani složený stavební materiál, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 - c) Bude doplněné vodorovné dopravní značení dle doloženého a upraveného DIO dne 18.11.2020. Vodorovné dopravní značení bude vyznačené také v místě pro přecházení – značením V 7b (naproti vlakovému nádraží).
 - d) Na středovém ostrůvku v místě pro přecházení budou doplněna odrazová světla do betonových obrub, pro bezpečné vedení řidičů.
 - e) Bude doplněná dopravní značka IS 10c „Návěst změny směru jízdy před překážkou“
 - f) Před kolaudací bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnání odsouhlasené situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací a dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě provádění stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice zastoupený
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Odůvodnění

Stavebník požádal o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením. Speciální stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení č.j.: MUZBK-22942/2018/SPDO 6 dne 31.10.2018, které nabylo právní moci dne 28.11.2018.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18. 11 2020, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavebník k žádosti připojil dohodu se zhotovitelem stavby obsahující sjednané podmínky předčasného užívání ze dne 18.11.2020. Dále stavebník doložil souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Shlédl situaci na staveništi, přešetřil stavebně technický stav předmětné stavby na místním šetření dne 18.11.2020.

Z předložených dokladů speciální stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na užitelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Drahoslava Vašková
referent (oprávněná úřední osoba)



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 8 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Obdrží:

účastníci (doručenky):

Město Jablonné nad Orlicí, IDDS: m5kb6ds

sídlo: Náměstí 5. května č.p. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP, IDDS: m5kb6ds

sídlo: Náměstí 5. května č.p. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

ostatní:

MADOS MT s.r.o., IDDS: 77vjqp

sídlo: Lupenice č.p. 51, Lupenice, 517 41 Kostelec nad Orlicí



MADOS MT s.r.o.
Lukáš Pelc
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Vyjádření projektanta ke změnám v PD (podklad pro ZBV)

Na základě dopisu SÚS Pk, Č.J.: SÚSPK/3440/2020 ze dne 01. 04. 2020, který informoval o tom, že při pravidelných prohlídkách silnic II. a III. třídy se stále častěji setkávají se závadami ve sjízdnosti, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými poklopy kanalizačních revizních šachet a uličních vpustí, žádají při opravách, rekonstrukcích a osazování nových zařízení používat technologie, které nabízejí samonivelační typy těchto zařízení.

Jde současně o úsporu celospolečenských nákladů, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a rázů vyvolaných pojezdem vozidly přes umístěná zařízení.

Vyjádření AD:

Vzhledem k této žádosti s osazením samonivelačních poklopů **SOUHLASÍM**. Jedná se o progresivní technologii, která přináší výše uvedené benefity.

S pozdravem

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
projektant dopravních staveb

**062-2-18 Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy**

- Vzhledem ke zjištění, že sklepní prostory přilehlé nemovitosti čp. 135, zasahují do části konstrukce vozovky, kdy tato skutečnost nešla v průběhu zpracování PDPS - DZS předvídat, bylo nutné po dohodě s majitelem nemovitosti, projektantem a TDI přistoupit k realizaci "stavebních úprav" sklepních prostor, (stavební deník ze dne 7/8/2020).
- Na základě dodatečného požadavku v rámci Rozhodnutí o předčasném užívání pod č.j. MUZZBK-25359/2020/SPDO-5 ze dne 19.11.2020, byl zhotovitel v souladu s odst. II. Stanovení podmínek pro předčasné užívání stavby, písmena e), dodatečně instalovat DZ IS 10c "Návěst změny směru jízdy před překážkou".
- S odkazem na dopis Správce stavby SÚS Pardubického kraje, ze dne 1.4.2020 vedeného pod č.j. SÚSPK/3440/2020, bylo na základě požadavku objednatele přistoupeno k částečnému nahrazení, v PD ve stupni PDPS-DZS, použité technologie klasických poklopů, a to za technologii speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů.

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222.

Ing. Křenek Petr

TDI



Manifold Group s.r.o.
Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Ing. Petr Křenek
technický dozor investora
IČSK: 602 610 616, Tel.: 377 321 193

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - SMLO-93/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace - kanalizace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 301/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Nové položky	1 / 6	
Individuální kalkulace položky č. 89911G.R	3 / 7	
Žádost o změnu technologie kanalizačních poklopů ze dne 01.04.2020	1 / 10	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 11	
Vyjádření TDS ke Změně	1 / 12	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Jablonec nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - SMLO-93/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace - kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 301 / 01	Číslo ZBV: 02
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.04.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: Společnost Jablonec nad Orlicí - Nádražní ulice Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS bylo předpokládáno použití technologie klasických kanalizačních poklopů. Na základě požadavku Objednatel, který vychází z dopisu SÚS Pardubického kraje (č. j.: SÚSPK/3440/2020), bylo přistoupeno k částečnému nahrazení předpokládané technologie za technologii speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů. Touto Změnou dochází k úspoře nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po předemtné komunikaci. Původně zamýšlené ocelové poklopy D400 byly použity v dlážděných plochách, kde není předpokládána významná degradace zařízení, případně byly použity pro výměnu stávajících poškozených poklopů splaškové kanalizace. V rámci této Změny tak dochází k odpočtu 6 kusů kanalizačních poklopů, které nebyly během realizace stavebních prací využity.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-25 004,70 Kč	92 782,00 Kč	67 777,30 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 20. 11. 2020	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Petr Novotný, Ph.D.	datum: 20. 11. 2020	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 20. 11. 2020	podpis:
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: 20. 11. 2020	podpis:
Číslo paré:			

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)													
č.01													
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-93/2020 - Jablonné nad Orlicí - Nadražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy													
Číslo a název SOIPS: SO 301 - Dešťová kanalizace - kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: SO 301 - B - Dešťová kanalizace - neuznatelné náklady													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-HO (INERTNÍ ODPAD) ZEMINA	M3	977,60	977,60	0,00	238 14 Kč	232 804,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	232 804,95 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) BET, KÁMEN, SUT	M3	0,30	0,30	0,00	555,66 Kč	166,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	166 70 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	02730.2	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 v DL 9+9M	KPL	1,00	1,00	0,00	4 762,80 Kč	4 762,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 762 80 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	02730.3	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati z 6 volně ložených kabeľů, DL 22M	KPL	1,00	1,00	0,00	5 424,30 Kč	5 424,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 424 30 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	02760	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ JIMKY, STAV JAMY A ŠACHTY Plechová lávka délky do 2 m (5 kusů) včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení + odstranění, výstražné pásky atd.	KPL	1,00	1,00	0,00	10 861,83 Kč	10 861 83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 861 83 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	02811	PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU VÝKOPOVÉ PRÁCE (HLOUBENÍ 40 KUSŮ ŠACHET HL.1,6M PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VČETNĚ POTŘEBNÉHO VYHODNOCENÍ, ZAJIŠTĚNÍ A PŘÍPADNÉHO VRÁCENÍ DO PŮVODNÍH.	KPL	1,00	1,00	0,00	59 535,00 Kč	59 535,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	59 535 00 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	125958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM NA TRVALOU SKLÁDKU	M	330,00	330,00	0,00	63 50 Kč	20 955,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 955 00 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. II. ODVOZ DO 20KM NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	67,43	67,43	0,00	330 75 Kč	22 302,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 302 80 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	131839	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY NAVÍC VZDÁLENOST DALŠÍCH 20 KM	M3	1 348,62	1 348,62	0,00	6 62 Kč	8 927,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 927 86 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. II. ODVOZ DO 20KM NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	877,17	877,17	0,00	396 90 Kč	348 146,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	348 146 79 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	132839.1	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY DALŠÍCH 20 KM	M3	17 543,30	17 543,30	0,00	6 62 Kč	116 136,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 136 65 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	133838.1	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. II. ODVOZ DO 20KM VÝKOPOVÉ PRÁCE (HLOUBENÍ 40 KUSŮ ŠACHET HL.1,6M PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VČETNĚ POTŘEBNÉHO VYHODNOCENÍ, ZAJIŠTĚNÍ A PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH	M3	64,00	64,00	0,00	423 36 Kč	27 095,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 095 04 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	17120.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA SKLÁDCE	M3	944,60	944,60	0,00	15 88 Kč	15 000 20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000 20 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZASYP KONTROLNÍCH ŠACHET PRO ZJIŠTĚNÍ INŽ. SÍTÍ, STÁVAJÍCÍ ZEMINOU	M3	64,00	64,00	0,00	165,38 Kč	10 584,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 584 32 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 16/32	M3	631,50	631,50	0,00	648 27 Kč	409 380 56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	409 380 56 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	17581	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ FR 0/4	M3	158,80	158,80	0,00	608 58 Kč	96 642 50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 642 50 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	18120	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	862,00	862,00	0,00	15 88 Kč	13 588 56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 588 56 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	451322	PODKL. A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15	M3	2 58	2 58	0,00	4 101 30 Kč	10 585 46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 585 46 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITÍ	T	0 04	0 04	0,00	33 075 00 Kč	1 455 30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 455 30 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD - LOŽE POD POTRUBÍ	M3	3 77	3 77	0,00	895 67 Kč	3 373 99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 373 99 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	45157.1	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP - LOŽE POD POTRUBÍ	M3	50 67	50 67	0,00	740 88 Kč	37 540 39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	37 540 39 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	72124	LAPACE STŘESNÍCH SPLAVENIN lapace sítešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	KUS	11 00	11 00	0,00	410 13 Kč	4 511 43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 511 43 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	87134.1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM DN 160 + DN 200, KOMPLET VČ. VŠECH TVAROVEK, ODBOČEK ATD.	M	125 00	125 00	0,00	463 05 Kč	57 881 25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 881 25 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	87144	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM DN 250, KOMPLET VČ. VŠECH TVAROVEK, ODBOČEK ATD.	M	248 00	248 00	0,00	863 34 Kč	211 628 32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	211 628 32 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	87146	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM DN 400, KOMPLET VČ. VŠECH TVAROVEK, ODBOČEK ATD.	M	50 00	50 00	0,00	1 918 35 Kč	95 917 50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	95 917 50 Kč	0,00 Kč	0,00%

26	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM DN 600. KOMPLET VČ. VŠECH TVAROVEK, ODBOČEK A.T.D.	M	24,00	24,00	0,00	6 495,93 Kč	155 902,32 Kč	0,00 Kč	155 902,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	891334	MONTAŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM	KUS	1,00	1,00	0,00	542,43 Kč	542,43 Kč	0,00 Kč	542,43 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	891344	MONTAŽNÍ VLOŽKY DN DO 250MM	KUS	1,00	1,00	0,00	555,66 Kč	555,66 Kč	0,00 Kč	555,66 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	892382	JIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT. PRŮT DO 20L/SEC	KUS	1,00	1,00	0,00	109 147,50 Kč	109 147,50 Kč	0,00 Kč	109 147,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	894145	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	10,00	10,00	0,00	15 214,50 Kč	152 145,00 Kč	0,00 Kč	152 145,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	894146	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,00	1,00	0,00	19 183,50 Kč	19 183,50 Kč	0,00 Kč	19 183,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	894158	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	2,00	2,00	0,00	21 829,50 Kč	43 659,00 Kč	0,00 Kč	43 659,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	896445	SPADISTÉ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,00	1,00	0,00	29 767,50 Kč	29 767,50 Kč	0,00 Kč	29 767,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	6,00	6,00	0,00	10 848,60 Kč	65 091,60 Kč	0,00 Kč	65 091,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	897541	VPUST PRO ODVOD PLASTOVÝ ŽLAB Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	KUS	1,00	1,00	0,00	6 416,55 Kč	6 416,55 Kč	0,00 Kč	6 416,55 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	89911K	OCELOVÝ POKLOP D400	KUS	15,00	9,00	-6,00	4 167,45 Kč	62 511,75 Kč	-25 004,70 Kč	37 507,05 Kč	-25 004,70 Kč	-40,00%
37	89918	DOPLŇKY TRUB VEDENÍ Regulator průtoku plastový T DN 200 - D+M	KUS	1,00	1,00	0,00	20 903,40 Kč	20 903,40 Kč	0,00 Kč	20 903,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	89944.1	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Vyriznutí a uřešení otvoru ve stěně šachty DN 160 (odvodnění pláňe do LV)	KUS	26,00	26,00	0,00	410,13 Kč	10 663,38 Kč	0,00 Kč	10 663,38 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	89980	TELEVNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ MONITORING	M	330,00	330,00	0,00	130,98 Kč	43 223,40 Kč	0,00 Kč	43 223,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
40	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Jádrové vřty diamantovými korunkami do D 250 mm a do 350 mm do stavebních materiálů (napojení kanalizace do zatrubení)	KUS	15,00	15,00	0,00	2 579,85 Kč	38 697,75 Kč	0,00 Kč	38 697,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
41	935A30	ODVODNOVACÍ PLASTOVÝ ŽLAB PRO ZATÍŽENÍ D400 VNITŘNÍ š 150 MM S ROŠTEM MÍSTKOVÝM Z LITINY	M	4,70	4,70	0,00	5 424,30 Kč	25 494,21 Kč	0,00 Kč	25 494,21 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	967138	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC (strop klenby pro revizní šachtu na zatrubení)	M3	0,30	0,30	0,00	5 040,63 Kč	1 512,19 Kč	0,00 Kč	1 512,19 Kč	0,00 Kč	0,00%
43	96713B	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KAMENNÝCH NA MC - DOPRAVA NAVIC 20 KM	TKM	15,60	15,60	0,00	2,65 Kč	41,34 Kč	0,00 Kč	41,34 Kč	0,00 Kč	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dočtené Změnou					2 610 767,98 Kč	2 610 767,98 Kč	-25 004,70 Kč	2 585 763,28 Kč	-25 004,70 Kč	-1,00%
Nové položky												
61	89911G R	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,00	8,00	8,00	11 597,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	92 782,00 Kč	92 782,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	92 782,00 Kč	92 782,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky					2 610 767,98 Kč	2 610 767,98 Kč	-25 004,70 Kč	2 578 545,28 Kč	67 777,30 Kč	3,00%

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatelē:

Datum:

20. 11. 2020


20. 11. 2020

Přehled nových položek

Číslo ZBV:		02	
Název a evidenční číslo stavby:		Jablonské nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, SMLO-93/2020	
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):		Dešťová kanalizace - kanalizace	
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:		SO 301/01	

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
89911G.R	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	8,000	11 597,75 Kč	92 782,00 Kč	Cena byla stanovena na základě Zhotovitelem předložené individuální kalkulace.

Za zhotovitele:
Podpis:



20. 11. 2020

Za objednatele:
Podpis:



20. 11. 2020

Rozbor ceny položky 89911G.R

SAMONIVELAČNÍ POKLOP

TOV 000

TOV 000

MJ KUS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy		0,00
3	Odvody	34 % z mezd	0,00
4	Stroje		0,00
5	Ostatní přímé náklady		10 085,00
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]		10 085,00
7	Nekalkulované náklady		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			10 085,00
8	režie výrobní	5,0 % z [1] + [6]	504,25
9	režie správní	5,0 % z [1] + [6]	504,25
Nepřímé náklady [8] + [9]			1 008,50
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			11 093,50
10	Zisk	5,0 % z [1] + [6] + [7]	504,25
Celkem [1] + [6] až [10]			11 597,75
Jednotková cena			11 597,75

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P. Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	O		Nabídka POKLOPSYSTEM - uKMDF	KUS	1,00000	10 085,00	10 085,00
	O		kompletní dodávka vč. Uložení				0,00
	O						0,00

10 085,00

Dodavatel:

POKLOPSYSTEM s.r.o.

Hradec 161

33211 Hradec

Česká republika

IČ: 61172375

DIČ: CZ61172375



Odběratel:

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Lupenice

Česká republika

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Vilímek

420 605 357 656

vilimek@poklopsystem.cz

Kontaktní osoba:

Lukáš Pelc

603 157 922

pelc@madostmt.cz

Vystaveno: 3.11.2020

Vy: Poznámka pro zákazníka: **AKCE Jablonné n.O. uložení poklopů s finišerem**

Tímto protokolem zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přebírá.

Objednatel potvrzuje, že na dodávku díla a materiálu je možné vystavit fakturu.

Záruka na dílo 60.měsíců


Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
uKMDF - uložení samonivelačního poklopu za finišerem -včetně dodávky	8	10 085,00 Kč	80 680,00 Kč	21 %	97 622,80 Kč
uVPF - uložení přípojkového samonivelačního poklopu za	19	4 200,00 Kč	79 800,00 Kč	21 %	96 558,00 Kč
oH - sleva na uložení poklopů	27	-100,00 Kč	-2 700,00 Kč	21 %	-3 267,00 Kč

Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21 %	157 780,00 Kč	33 133,80 Kč

Konečná cena: 157 780,00 Kč
Konečná cena vč. daně: 190 913,80 Kč

Lukáš Pelc



David Bláha 602 233 875 email: blaha@poklopsystem.cz
Jan Nidl 728 574 887 email: nidl.jan@poklopsystem.cz

Faktura - daňový doklad

69720

Dodavatel:  POKLOPSYSTEM s.r.o. Hradec 161 33211 Hradec Česká republika IČ: 61172375, DIČ: CZ61172375, Telefon: Fax: Mobil: +420 602 197 730 E-mail: info@poklopsystem.cz WWW: www.poklopsystem.cz		Odběratel - sídlo: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Lupenice Česká republika IČ: 25297899, DIČ: CZ25297899
Banka: Česká spořitelna, a.s. Bankovní účet: 2379633329 / 0800 IBAN: CZ86080000000002379633329 BIC: GIBACZPX Var. sym.: 69720 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Poštovní adresa: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Lupenice Česká republika
Forma úhrady: Způsob dopravy:		Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: VIL Objednávka: SOD 2020-SU-73
QR platba		Vystaveno: 13.11.2020 Datum splatnosti: 17.12.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 03.11.2020

Fakturujeme Vám:

Akce: Jablonné n.O. uložení poklopů s finišerem

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
Označení						
uložení samonivelačního poklopu za finišerem -včetně dodávky poklopu KDM65 nebo KDM63	8,00	10 085,00	0,00	80 680,00	0,00	80 680,00
UKMDF						
uložení přípojkového samonivelačního poklopu za finišerem	19,00	4 200,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00
UVPF						
sleva na uložení poklopů	27,00	-100,00	0,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
OH						
Práce vč. dodaného materiálu	1,00 KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VČ						
Odpočet zálohy VZ20021	1,00	0,00	0,00	-51 816,00	0,00	-51 816,00
Celkem:				105 964,00	0,00	105 964,00

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v Kč

Přenesená daňová povinnost	157 780,00
Celkem základ	0,00
Celkem DPH	0,00

Celkem k úhradě	157 780,00
Zálohy	51 816,00
Zbývá uhradit [Kč]	105 964,00

Registrace:

C 5507 vedená u Krajského soudu v Plzni



Razítko a podpis

Vytisknuto systémem ABRA FlexiBee.

Vytiskl: Bláha David, tel. 602 233 875

13. 11. 2020

- 6 - 04 - 2020

Ing.
Ludmila
Rádková

Digitální
podpis Ing.
Ludmila Rádková
Datum:
2020 04 01
13:30:15 -0200



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



úsek majetkové správy

V Pardubicích dne 01. 04. 2020
Č. j.: SÚSPK/3440/2020

Vážení,

při pravidelných prohlídkách silnic II. a III. třídy se stále častěji setkáváme se závadami ve sjízdnosti, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými poklopy kanalizačních revizních šachet a uličních vpustí, popř. jiných zařízení.

V návaznosti na rozvoj těchto technologií Vás žádáme, abyste při opravách, rekonstrukcích a osazování nových zařízení začali používat technologie, které nabízejí samonivelační typy výše popsaných zařízení.

Jedná se současně o úsporu celospolečenských nákladů, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a rázů vyvolaných jezdem vozidly přes umístěná zařízení.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Ludmila Rádková
náměstkyně majetkové správy

Obdrželi:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Vodárenská společnost Česká Třebová, s. r. o.
TEPVOS, spol. s r. o.
Vodovody a kanalizace Žamberk, v. o. s.
VENCL SERVIS – Vodovody a kanalizace, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
VHOS, a. s.
VS Chrudim, a. s.
VODOVODY spol. s r. o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Vodárenská Svitavy s. r. o.
Skupinový vodovod Moravskotřebovsko
Svazek obcí Vodovody Poličsko
SO "TEPLICE"
Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná



Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 720
fax: +420 466 052 734

e-mail: ludmila.radkova@suspk.cz



MADOS MT s.r.o.
Lukáš Pelc
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Vyjádření projektanta ke změnám v PD (podklad pro ZBV)

Na základě dopisu SÚS Pk, Č.J.: SÚSPK/3440/2020 ze dne 01. 04. 2020, který informoval o tom, že při pravidelných prohlídkách silnic II. a III. třídy se stále častěji setkávají se závadami ve sjízdnosti, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými poklopy kanalizačních revizních šachet a uličních vpustí, žádají při opravách, rekonstrukcích a osazování nových zařízení používat technologie, které nabízejí samonivelační typy těchto zařízení.

Jde současně o úsporu celospolečenských nákladů, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a rázů vyvolaných pojezdem vozidly přes umístěná zařízení.

Vyjádření AD:

Vzhledem k této žádosti s osazením samonivelačních poklopů **SOUHLASÍM**. Jedná se o progresivní technologii, která přináší výše uvedené benefity.

S pozdravem

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
projektant dopravních staveb

**062-2-18 Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy**

- Vzhledem ke zjištění, že sklepní prostory přilehlé nemovitosti čp. 135, zasahují do části konstrukce vozovky, kdy tato skutečnost nešla v průběhu zpracování PDPS - DZS předvídat, bylo nutné po dohodě s majitelem nemovitosti, projektantem a TDI přistoupit k realizaci "stavebních úprav" sklepních prostor, (stavební deník ze dne 7/8/2020).
- Na základě dodatečného požadavku v rámci Rozhodnutí o předčasném užívání pod č.j. MUZZBK-25359/2020/SPDO-5 ze dne 19.11.2020, byl zhotovitel v souladu s odst. II. Stanovení podmínek pro předčasné užívání stavby, písmena e), dodatečně instalovat DZ IS 10c "Návěst změny směru jízdy před překážkou".
- S odkazem na dopis Správce stavby SÚS Pardubického kraje, ze dne 1.4.2020 vedeného pod č.j. SÚSPK/3440/2020, bylo na základě požadavku objednatele přistoupeno k částečnému nahrazení, v PD ve stupni PDPS-DZS, použité technologie klasických poklopů, a to za technologii speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů.

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222.

Ing. Křenek Petr

TDI



Manifold Group s.r.o.
Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Ing. Petr Křenek
technický dozor investora
IČS: 622 510 519, Tel.: 377 321 193