

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	23
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 142/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Rozbor položky R02.N	1 / 5	
Veřejná vyhláška Silničního správního úřadu ze dne 18.12.2019	3 / 6	
Zápis z KD č. 5 ze dne 10.01.2020	6 / 9	
Zápis z KD č. 6 ze dne 07.02.2020	6 / 15	
Fotodokumentace	6 / 21	
Vyjádření SÚS Pardubického kraje ze dne 05.08.2019	2 / 27	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 142 / 02	Číslo ZBV: 23
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Na základě Veřejné vyhlášky Silničního správního úřadu ze dne 18.12.2019 stanovující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích byla v období od 21.12.2019 do 31.09.2020 zajištěna instalace a pravidelná kontrola svislého dopravního značení týkajícího se objízdné trasy pro část stavby v km 0,000 - 4,125 pro vozidla nad 3,5t vedené po silnici II/360 a III/36018. Vlivem zimního počasí a zvýšené dopravy na silnici II/360 (objízdná trasa) zde vznikalo mnoho výtluků, které byly zhotovitelem pravidelně odstraňovány na základě výzvy SÚS PK. V zápisu z KD č. 5 je uvedeno vyjádření zástupce města Litomyšl týkající se objízdných tras během zimní přestávky. V rámci KD č. 6 Zhotovitel hlásil provádění oprav výtluků. Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	60 662,63 Kč
		60 662,63 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 142 - Dopravně inženýrské opatření Číslo a název rozpočtu: SO 142.1b - Dopravně inženýrské opatření - II. etapa							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.02 Skupina Změn: §222, odst. (4)						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nové položky													
138	R02.N	Vrstvy pro obnovu a opravu studenou asfaltovou směsí	M3	0,00	0,53	0,53	114 027,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						0,00 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	0,00%
Za Zhotovitele:							Za Objednatele:						
Datum:							Datum:						

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)																																																																										
Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b																																																																										
1 Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH		148 047 801,14 Kč		6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		5 980 565,34 Kč		bez ABS		9=(32/1)*100		Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)		0,00%		limit nepřekročen																																																								
2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)		154 475 848,62 Kč		7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		4,04%		limit nepřekročen		10=(36/1)*100		Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)		4,45%		limit nepřekročen																																																								
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky		104,34%		8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		44 414 340,34 Kč				11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		74 023 900,57 Kč																																																										
4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ		0,00%																																																																								
5=(39/1)*100 Sledování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		0,00%																																																																								
15 % z Přijaté smluvní částky		22 207 170,17 Kč																																																																								
Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)															Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ															Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ															Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ															Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ														
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných																																														
16	17	18			19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25+26	29	30	31=29+30	32=(29+30	33	34	35=33+34	36=(33+34	37	38	39=37+38																																																	
					-302 299,50 Kč	6 730 346,98 Kč	6 428 047,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	447 482,14 Kč	0,30%	447 482,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-302 299,50 Kč	6 282 864,84 Kč	5 980 565,34 Kč	6 585 164,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																														
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací			0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kamenné obrubvy			0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kanalizační přípojky			0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / vodící proužky			0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / uliční vpusti			0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / sanace klenby			0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 111	7	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / podkladní vrstvy u kabelu CETIN			-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	372 051,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / sanace podloží v km 0,197-0,560			0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / obrubvy ve vnitřním oblouku v km 0,780-0,855			0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / vrstvy pod OŽK			0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 142.1a	11.1	Dopravné inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO 101a			0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 142.2	11.2	Dopravné inženýrské opatření - IV. etapa / úprava DIO SO 102			0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 111	12	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / změna chodníku VK Jeřába 123			0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / separační geotextilie			0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 102	14	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / odvodnění pod viaduktem			0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	15	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / vyrovnávací vrstvy			0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	16	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / odvodnění vjezdu km 0,071			0,00 Kč	119 613,94 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	17	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / ČEZ km 0,25-0,3			-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	379 905,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	18.1	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče			0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 111	18.2	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče			0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	19	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / Sanace podloží 0,366-0,774			0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 102	20	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / špatný výpočet odstranění kons. vrstev z PDPS			0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 101a	21	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / geotextilie			0,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 142.1b	22	Dopravné inženýrské opatření - II. etapa / DIO zima			0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
SO 142.1b	23	Dopravné inženýrské opatření - II. etapa / opravy objízdných tras			0,00 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																																													
OK v limitu																																																																										
Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.																																																																										

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	23
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 142/02

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
R02.N	Vrstvy pro obnovu a opravu studenou asfaltovou směsí	M3	0,532	114 027,50 Kč	60 662,63 Kč	viz. individuální kalkulace pol. R02

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Rozbor ceny	
-------------	--

so

902

88 326,14

13 248,93

114 027,50

Celková cena	60 662,63
---------------------	------------------

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena MJ	JC (M)
			Vlastní práce				88 326,14
1	P	000001	Dělník - živičář	Nh	170,00000	160,00	27 200,00
			Dělník - řízení dopravy	Nh	68,00000	138,60	9 424,80
			Profese				36 624,80
2	S	000002	Vibrační deska	Nh	34,00000	255,00	8 670,00
3	S	000003	Nakladač smykový	Nh	34,00000	550,00	18 700,00
			Stroje				27 370,00
			Ostatní				0,00
5	D	000005	Nákladní automobil 5T	tkm	1 931,70000	4,00	7 726,80
			Doprava				7 726,80
6	M	000006	Studená asfaltová směs (25kg/bal)	t	2,35000	7 065,76	16 604,54
			Material				16 604,54

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor místního a silničního hospodářství

Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333

Č.j.: **MěÚ Litomyšl 110689/2019**

Vyřizuje: Ing. Miloslav Cink

Tel.: 461 653 365, 724 385 499

E-mail: miloslav.cink@litomysl.cz

Datum: 18.12.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností dle § 77 odst. 1 písm. c) a dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), jako příslušný silniční správní úřad na základě žádosti spol. **M-SILNICE a.s., (IČ: 421 96 868), Husova 1697, 530 03 Pardubice** po projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Policií ČR, dopravním inspektorátem Svitavy pod č.j. KRPE-98110-1/ČJ-2019-170906 ze dne 16.12.2019 podle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

pro omezení dopravy na silnici II/358 v obci Litomyšl umístěním přechodného dopravního značení dle příloh (schéma č. 11 a 12), která jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.

Platnost úpravy: 21.12.2019 – 31.3.2020.

Důvod dopravního omezení: opatření pro zimní období při přerušení prací na akci: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Č. Třebová.

Přechodná úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

1. Přenosné dopravní značení musí být umístěno přesně dle přiložených schémat.
2. Dopravní značky musí být v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Budou dodrženy rozměry a provedení dle příslušné ČSN EN 12899-1.
3. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
4. Dopravní značky musí být osazeny na červenobíle pruhovaných sloupcích s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a dbáno o jejich neporušenost, úplnost a viditelnost. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad vozovkou.
5. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 65 (zásady pro DZ na PK).

Za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení zodpovídá:

odpovědná organizace: **MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

odpovědná osoba: **Roman Fišer, TM 603 153 228**

Odůvodnění:

Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Na pozemních komunikacích budou rozmístěny přenosné svislé dopravní značky dle schémat č. 11 a 12, která jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Důvodem je přerušení prací na modernizaci silnice II/358 v intravilánu obce Litomyšl a opatření pro zimní období. Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s Policií ČR, dopravním inspektorátem Svitavy dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. V souladu s § 77 odst. 5 tohoto zákona nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Cink
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Obdrží:

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice (žadatel)
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

K vyvěšení písemnosti a podání zprávy MěÚ Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství:

Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní, Brí Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl

Dotčený orgán:

Policie ČR, dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy

Na vědomí:

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl
- Město Litomyšl, Brí Šťastných 1000, 570 20 Litomy
- Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice (*těž k vyvěšení na úřední desce*)



ZÁPIS z kontrolního dne č. 5 konaného dne 10.01.2020

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: MěÚ Litomyšl

Účast: [viz prezenční listina]

Program:

- 1/ Konstatování současného stavu stavby
- 2/ Kontrola kvality
- 3/ Stav BOZP a PO
- 4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
- 5/ Vyjádření a připomínky účastníků
- 6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby

Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
4.10	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu vjezdu do garáže na Jiráskově náměstí č. p. 2	Dne 05.12.2019 byla obdržena stížnost občana na provedení napojení v případě garáže u Jiráskova náměstí č. p. 2 na komunikaci. Výška obruby a sklon dodláždění podle občana neodpovídá technickým normám, navíc je provedení neestetické. Proběhlo místní šetření, na kterém byla ze strany TDS a projektanta navržena úprava sklonu včetně předláždění napojení. Vjezd ke garáži byl Zhotovitelem předlážděn.
4.13	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu napojení ulice Rektora Stříteského na silnici II/358	Na žádost občana bude s projektantem projednána změna napojení místní komunikace a navazujícího chodníku u objektu č. p. 217 v ulici Rektora Stříteského. Důvodem je obava vlastníka z hrozících škod na nemovitosti způsobených vodou tekoucí po komunikaci při příválových deštích. Dne 06.12.2019 proběhlo místní šetření, na kterém byla ze strany TDS a projektanta navržena úprava napojení komunikace i chodníku. Napojení ulice bylo Zhotovitelem upraveno.

5.1	Požadavek občanky Litomyšle	Poškození plotu	Dne 09.12.2019 byla Správci stavby doručena stížnost občanky na poškození plotu (podezdívka, pletivo), ke kterému podle ní mělo dojít při provádění Díla. Nebylo uvedeno č.p. objektu. Správce stavby vyzval Zhotovitele, aby dotýčnou kontaktoval. Zhotovitel se spojil s občankou a domluvil další postup v jarních měsících.
5.2	Variace č. 21	Změna rampy a schodiště u Jiráskova náměstí	V rámci pochůzky na Stavbě během KD č. 4 dne 06.12.2019 byly navrženy změny v provedení rampy a schodiště u Jiráskova náměstí. Správce stavby vyzval Zhotovitele dne 17.12.2019 k předložení návrhu Variace. Rampa je upravena a bude provedeno její zadláždění.
5.3	Požadavek města Litomyšle na Zhotovitele	Rozšíření chodníku v ulici V. K. Jeřábka	Město Litomyšl požádalo Zhotovitele o provedení rozšíření chodníku v ulici V. K. Jeřábka až k oplocení objektu č. p. 215 s tím, že uhradí náklady. Zhotovitel předloží městu Litomyšl cenovou nabídku na rozšíření. Nadále bude věc řešena bez účasti Objednatele a Správce stavby.
5.4	Požadavek občana Litomyšle	Výškové uspořádání chodníku před objekty č. p. 291 a 290 v ulici Zámecká	Občan dne 12.12.2019 požádal o odstranění výškového rozdílu a srovnání komunikace do jedné roviny s napojením nemovitosti. Podle Zhotovitele je napojení v souladu s PDPS a technickými předpisy. Během pochůzky na Stavbě v rámci KD č. 5 byla navržena úprava nivelety chodníku a obrub před objekty č. p. 291 a 290. AD byl ze strany TDS požádán, aby prověřil tento detail, vč. způsobu odvodnění plochy, a to před KD č. 6, kdy bude věc dořešena.
5.5	Požadavky TDS po Zhotoviteli	Chodník a napojení objektu LDN a poloha UV 34 v ulici Zámecká v Litomyšli, nesoulad v uloženém množství dlažebních kostek a frézinku	Během pochůzky na Stavbě v rámci KD č. 5 byly dále řešeny následující body: • Zhotovitel byl ze strany TDS požádán o zaměření napojení objektu LDN na nový chodník v ulici Zámecká a o poslání současných bodů před KD č. 6, AD byl ze strany TDS požádán o vypracování detailu napojení, vč. zádlahy až ke vchodu, a o detail odvodnění této plochy, rovněž před KD č. 6. • Zhotovitel byl ze strany TDS požádán o zdůvodnění posunutí nové UV 34 v ulici Zámecká

			směrem do silnice, a to před KD č. 6. Pokud došlo k posunutí z důvodu existence inženýrských sítí, tak TDS navrhuje nahradit mříž UV buď plným víkem, nebo její zrušení a zadláždění. Pokud je posunutí chybou na straně Zhotovitele, TDS navrhuje posunout UV do správné polohy podle PDPS. TDS upozornil Zhotovitele na nesoulad v množství dlažebních kostek a frézinku, které byly ukládány na cestmistrovství v Ústí n. Orlicí. TDS požádal Zhotovitele, aby vytvořil porovnání mezi výkazem výměr, skutečností a fakturací, a to před KD č. 6.
--	--	--	---

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	SO 101a, SO 111, SO 401, SO 801 - Litomyšl - km 0,000 – 0,197 - dokončený úsek - km 0,197 – 0,400 - dokončeny práce na pokládce chodníků a sjezdů - km 0,400 – 0,590 - provedení konstrukčních vrstev komunikace včetně stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 - kompletní zadláždění komunikace žulovou kostkou - dokončení elektromontážních prací na veřejném osvětlení - km 0,590 – 0,774 - dokončený úsek - km 0,774 – 1,366 - dokončeny práce na pokládce chodníků a sjezdů - pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy v rámci napojení všech bočních ulic - osazení dopravního značení pro provádění zimní údržby - dokončení elektromontážních prací na veřejném osvětlení SO 102, SO 113, SO 403, SO 803 - Česká Třebová Stavební objekty dokončeny. SO 142 - Dopravně inženýrská opatření Od 21.12.2019 bylo dopravní značení upraveno na zimní přestávku tak, aby bylo umožněno provádění zimní údržby ve všech úsecích stavby. Během zimní přestávky zůstala zachována jedna objízdná trasa ve směru Česká Třebová – Litomyšl, kdy je nákladní doprava svedena v obci Němčice na silnici č. II/360.
b) finanční plnění	-
c) předávání RDS	Na stavební objekty prováděné v rámci I. etapy – v kalendářním roce 2019 Zhotovitel nezpracovával RDS.
d) fotodokumentace	Předložena Zhotovitelem Správci stavby.

2. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.
--	--

3. Stav BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá k průběhu výstavby připomínky.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1	viz bod 5.4			
1.2	viz bod 5.5			

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby připomněl Zhotoviteli povinnost předložit Souhrnnou závěrečnou zprávu pro SO 102 do 25.01.2020.
Zástupce Objednatele	Zhotovitel se na dotaz zástupce Objednatele zavázal opravit výtluky objízdných tras a osadit přechodné dopravní značení do 13.01.2020.
Zástupce města Litomyšl	V týdnu od 09.12.2019 bude svoláno jednání se starostou obce Němčice ohledně trvání objízdných tras po dobu zimní technologické přestávky. Doprava nad 3,5 t byla v obci Němčice svedena na komunikaci II/360, ostatní dopravní omezení na objízdných trasách byla odstraněna.
Zástupce Objednatele	Zástupce Objednatele vyzval AD k urychlenému dodání všech potřebných dokladů, aby bylo možné pokračovat ve společném řízení a nedošlo ke zdržení postupu prací z důvodu chybějících stavebních povolení. Dále zástupce Objednatele předal AD PDPS.

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	07.02.2020
Čas konání příštího KD	10:00
Místo konání příštího KD	MěÚ Litomyšl

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno



Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina


Rozdělovník


viz. Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 5 konaný dne 10.01.2020

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	
		matuska@manifold.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	
		habrovec@geodrom.cz	
SUSPK CD Litomyšl	Ing. David Jasko	728 359607	
		david.jasko@suspk.cz	
Mek Litomyšl	Miloslav Cink		
		miloslav.cink@litomysl.cz	
MADOS MT	ROUS PETR	722487170	
		ROUS@MADOSMT.CZ	
MADOS MT	STRAŇSKÝ Zdeněk	702 235024	
		stransky@madosmt.cz	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
M-SILNICE	OPDŘEŠ ŠTOL	602 465 782	
9-SILNICE a.s.	Luboš Mikulecký	602 288 258	
Hasbaniy DMV	Michal Jonkš	602 218 638	

ZÁPIS z kontrolního dne č. 6 konaného dne 07.02.2020

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: MěÚ Litomyšl

Účast: [viz prezenční listina]

Program:

- 1/ Konstatování současného stavu stavby
- 2/ Kontrola kvality
- 3/ Stav BOZP a PO
- 4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
- 5/ Vyjádření a připomínky účastníků
- 6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby

Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
5.4	Požadavek občana Litomyšle	Výškové uspořádání chodníku před objekty č. p. 291 a 290 v ulici Zámecká	Občan dne 12.12.2019 požádal o odstranění výškového rozdílu a srovnání komunikace do jedné roviny s napojením nemovitosti. Podle Zhotovitele je napojení v souladu s PDPS a technickými předpisy. Během pochůzky na Stavbě v rámci KD č. 5 byla navržena úprava nivelety chodníku a obrub před objekty č. p. 291 a 290. AD byl ze strany TDS požádán, aby prověřil tento detail, vč. způsobu odvodnění plochy, a to před KD č. 6, kdy bude věc dořešena. AD připraví do 21.02.2020 dní návrh úpravy nivelety a předá ho Zhotoviteli.
5.5	Požadavky TDS po Zhotoviteli	Chodník a napojení objektu LDN a poloha UV 34 v ulici Zámecká v Litomyšli, nesoulad v uloženém množství dlažebních kostek a frézinku	Během pochůzky na Stavbě v rámci KD č. 5 byly dále řešeny následující body: Zhotovitel byl ze strany TDS požádán o zaměření napojení objektu LDN na nový chodník v ulici Zámecká a o poslání současných bodů před KD č. 6, AD byl ze strany TDS požádán o vypracování detailu napojení, vč. zádlahy až ke vchodu, a o detail odvodnění této plochy, rovněž před KD č. 6.

			Zhotovitel zaměřil místo napojení objektu a AD připraví detail napojení, který předá Zhotoviteli. - Zhotovitel byl ze strany TDS požádán o zdůvodnění posunutí nové UV 34 v ulici Zámecká směrem do silnice, a to před KD č. 6. Pokud došlo k posunutí z důvodu existence inženýrských sítí, tak TDS navrhuje nahradit mříž UV buď plným víkem, nebo její zrušení a zadláždění. Pokud je posunutí chybou na straně Zhotovitele, TDS navrhuje posunout UV do správné polohy podle PDPS. Po konzultaci s TDS bylo rozhodnuto, že UV 34 bude pro svoji neúčelnost zrušena. - TDS upozornil Zhotovitele na nesoulad v množství dlažebních kostek a frézinku, které byly ukládány na cestmistrovství v Ústí n. Orlicí. TDS požádal Zhotovitele, aby vytvořil porovnání mezi výkazem výměr, skutečností a fakturací, a to před KD č. 6. Správce stavby připraví ve spolupráci se Zhotovitelem návrh řešení tohoto nesouladu, který předloží Objednateli.
6.1	Dotaz starosty Litomyšle	VDZ v Litomyšli	Starosta města Litomyšl vznesl dotaz, kdy bude v intravilánu provedeno VDZ, zejména na přechodech. Podle Zhotovitele se VDZ na přechodech neprovádělo, protože je doplněno červeným zdršňujícím nátěrem a ten již nebylo možné s ohledem na počasí provést. Podle Zhotovitele nelze provést pouze část VDZ, protože v případě dopravní nehody by odpovědnost nesl Zhotovitel. Místa, kde budou namalovány přechody v současné době fungují jako místa pro přecházení, kde chodci nemají před projíždějícími vozidly přednost. VDZ bude provedeno na jaře, jakmile bude celodenní teplotní průměr alespoň +10°C.
6.2	Dotaz Zhotovitele	Svodidla – dotaz na AD	Zhotovitel požádal e-mailem ze dne 21.01.2020 AD o odpověď na dotazy týkající se provedení svodidel. Konkrétně délky náběhů a svodnic a rozdílu

			v zádržnosti svodidla a zábradlí u Končinského potoka. AD reagoval na dotaz e-mailem dne 23.01.2020 a věc byla se Zhotovitelem vyřešena.
--	--	--	--

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	SO 142 - Dopravně inženýrská opatření Osazené přechodné dopravní značení je průběžně minimálně jednou za týden kontrolováno a upravováno. Během zimní přestávky zůstala zachována jedna objízdná trasa ve směru Česká Třebová – Litomyšl, kdy je doprava svedena v obci Němčice na silnici II/360. V rámci objízdné trasy byla provedena oprava výtluků.
b) finanční plnění	-
c) předávání RDS	RDS na stavební objekty prováděné v roce 2020 dosud nebyly předány Správci stavby.
d) fotodokumentace	Předložena Zhotovitelem Správci stavby.

2. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.
--	--

3. Stav BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá k průběhu výstavby připomínky.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1				
1.2				

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby připomněl Zhotoviteli povinnost předložit Souhrnnou závěrečnou zprávu pro SO 102 do 25.01.2020. Zhotovitel ke dni 07.02.2020 povinnost nesplnil. Správce stavby vyzval Zhotovitele k předložení SZZ v náhradním termínu, a to do 29.02.2020. Správce stavby vyzval Zhotovitele k předložení TePř a RDS pro SO prováděné po zimní technologické přestávce v roce 2020. Zhotovitel se je zavázal předložit do 21.02.2020. Zhotovitel předložil TePř e-mailem dne 17.02.2020.
Zástupce Objednatele	Zhotovitel se na dotaz zástupce Objednatele zavázal opravit výtluky objízdných tras a osadit přechodné dopravní značení do 13.01.2020. Podle vyjádření Zhotovitele byly výtluky v průběhu ledna opraveny.

Zástupce města Litomyšl	Zástupce města Litomyšl požádal Zhotovitele, aby do konce února vyřídil ve spolupráci se silničním správním úřadem uzavírky potřebné pro provádění prací v jarních měsících. Zhotovitel se zavázal do 15.02.2020 iniciovat projednání.
Zástupce Objednatele	Zástupce Objednatele vyzval AD k urychlenému dodání všech potřebných dokladů, aby bylo možné pokračovat ve společném řízení a nedošlo ke zdržení postupu prací z důvodu chybějících stavebních povolení. Dále zástupce Objednatele předal AD PDPS. Společné řízení pro další SO bylo zahájeno. Pravomocné stavební povolení bude vydáno do konce března.

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	06.03.2020
Čas konání příštího KD	10:00
Místo konání příštího KD	MěÚ Litomyšl

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno



Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina



Rozdělovník

viz. Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č. 6 konaného dne 07.02.2020

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	
		matuska@manifold.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	
		habrovec@geodrom.cz	
SUSPIL	Ing. David Jasko	728 334607 david.jasko@suspk.cz	
MěÚ Litomyšl	Miloslav Cink	miloslav.cink@litomyse.cz	
Habrový DHV	Ing. M. Jonáš	michel.jonas@dhv.com	
MADOS HT s.r.o.	Ing. ROUS PETR	722 487 170 ROUS@MADOS HT - CZ	

[illegible]















Váš dopis zn./ze dne: (e-mail) / 13.08.2019

Naše značka: SUSPK/7387/2019

Vyřizuje: Bc. Radek Kladivo (*uzav_19.doc 32, 33*)

Tel.: 461 615 195, 602 478 898

E-mail.: radek.kladivo@suspk.cz

V Litomyšli dne: 05.08.2019

Roman Fišer

(fiser@madosmt.cz)

Uzavírka silnice II/358 v Litomyšli

Místo uzavírky: silnice II/358 v Litomyšli v úseku od křiž. se silnicí I/35 – konec obce směr Česká Třebová
Důvod uzavírky: rekonstrukce pozemní komunikace
Termín omezení: **27. 8. 2019 – 30. 11. 2019**
Rozsah omezení: úplná uzavírka
Žadatel o uzavírku: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
Objízdná trasa: do 3,5 t obousměrně po silnicích III/36018 (Němčice), II/360 (Němčice – Litomyšl) a I/35 (Litomyšl)
nad 3,5 t obousměrně po silnicích I/14 (Č. Třebová – křiž. s I/43), I/43 (křiž. s I/14 – křiž. s I/35) a I/35 (křiž. s I/43 – Litomyšl)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění vydává ve smyslu § 24 odst. (2) písm. a) výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

Požadujeme splnění podmínek:

1. Příslušným silničním správním úřadem bude vydáno rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížděky.
2. Uzavírka a objížděka bude projednána s Policií České republiky.
3. Uzavírka a objížděka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečí žadatel o uzavírku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
4. Případné úpravy silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství nutné z důvodu objížděky provede žadatel o uzavírku na svůj náklad.
5. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel o uzavírku zdokumentování stavu objízdné trasy (především silnice III/36018), které předá Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. Po skončení uzavírky bude provedeno porovnání stavu objízdné trasy před a po uzavírce. Případné vzniklé škody na objízdné trase budou odstraněny na náklad žadatele o uzavírku v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
6. Žadatel neprodleně odstraní případné závady ve sjízdnosti vzniklé na objížděce během trvání uzavírky. Pokud to nebude možné, označí místo závady příslušnou dopravní značkou.

7. Termín uzavírky zasahuje do zimního období (1.11. – 31.3.). Po dobu uzavírky v zimním období je třeba provést soulad s Plánem zimní údržby silnic v Pardubickém kraji – bude projednáno a odsouhlaseno SÚS Pk, cestmistrovstvím v Litomyšli, kontaktní osoba Ing. Jaška, tel.: 461 618 609, mob.: 728 339 407, e-mail: david.jaska@suspk.cz.

Bc. Antonín Havlík
vedoucí oddělení MS Litomyšl

Na vědomí: SÚS Pk, cestm. Litomyšl (e-mail)
SÚS Pk, MS Ústí nad Orlicí (e-mail)