

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	26.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Kalkulace položky R04.N včetně faktury za třídění	2 / 5	
Zápis z KD č. 8 ze dne 03.04.2020	10 / 7	
Fotodokumentace třídění frézovaného materiálu	2 / 17	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/358, km 0,000 - 8,060	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 26.3	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Vzhledem k chybějící položce č. 56932 - zpevnění krajnic ze štěrkodrti tl. do 100mm v soupisu prací na SO 101d byl Zhotovitel Objednatelům vyzván k záměně materiálu krajnic ze štěrkodrti za frézovaný asfaltobeton získaný v rámci odstraňování obrusné vrstvy vozovky. Záměnou nedojde k výraznému navýšení ceny, krejnice budou materiálově sjednoceny ve všech třech úsecích (SO 101b, 101c a 101d) a navíc dojde recyklaci materiálu ze stavby. Aby bylo možné materiál použít, musel být odvezen na deponii, kde bylo provedeno jeho třídění. Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR "změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	65 454,75 Kč	65 454,75 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum:	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis:
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/358, km 0,000 - 8,060 Číslo a název rozpočtu: SO 101d - Silnice II/358, km 1,366 - 4,125_II. etapa_úsek km 2,237 - 2,899								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.01 Skupina Změn: §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nové položky													
143	56962.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	0,00	662,00	662,00	80,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	52 960,00 Kč	52 960,00 Kč	52 960,00 Kč	100,00%
178	R04.N	Třídění frézinku	DEN	0,00	0,50	0,50	24 989,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 494,75 Kč	12 494,75 Kč	12 494,75 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	65 454,75 Kč	65 454,75 Kč	65 454,75 Kč	200,00%
		Celkem za všechny položky						0,00 Kč	0,00 Kč	65 454,75 Kč	65 454,75 Kč	65 454,75 Kč	0,00%
Za Zhotovitele:								Za Objednatele:					
Datum:								Datum:					

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	6 068 166,67 Kč	bez ABS	9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	154 631 528,82 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4,10%	limit nepřekročen	10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	4,51%	limit nepřekročen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky	104,45%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	44 414 340,34 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	74 023 900,57 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4=(24/1)*100		Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5=(39/1)*100		Sledování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15 % z Přijaté smluvní částky			22 207 170,17 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OK v limitu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25+26	29	30	31=29+30	32=(29+30	33	34	35=33+34	36=(33+34	37	38	39=37+38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			-628 147,54 Kč	7 211 875,22 Kč	6 583 727,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-325 848,04 Kč	841 409,05 Kč	0,79%	1 167 257,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-302 299,50 Kč	6 370 466,17 Kč	6 068 166,67 Kč	6 672 765,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,0

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	26.3
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
56962.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	662,000	80,00 Kč	52 960,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
R04.N	Třídění frézinku	DEN	0,500	24 989,50 Kč	12 494,75 Kč	Cena stanovena individuální kalkulací viz. Rozbor položky R04.N

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Rozbor ceny

Stavba

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

SO

KP

R04

Třídění frézinku

MNOŽSTVÍ

3,00

MJ

DEN

POLOŽKA

939

Celkem náklady zhotivitele

21 730,00

R1	Režie - Výrobní	5,00 %	CC	3 259,50 Kč	1 086,50
R2	Režie - Správní	5,00 %	CC	3 259,50 Kč	1 086,50
Z	Zisk	5,00 %	CC	3 259,50 Kč	1 086,50
PM	Přímé mzdy				0,00
OM	Odvody ze mzdy	34,00 %			0,00

Nepřímé náklady

[R1] + [R2] + [R3]

3 259,50

Náklady celkem zhotivitele

24 989,50

Jednotková cena	24 989,50
Celková cena	74 968,50

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena MJ	JC (M)
			Vlastní práce				21 730,00
1	S	SUB	Třídění frézinku	den	1,00000	15 730,00	15 730,00
			Subdodávka				15 730,00
1	S	s01	Nakladač traktorbagr	hod	8,00000	750,00	6 000,00
			Stroje				6 000,00

Faktura - daňový doklad č. 00004/2020

Dodavatel: Martin Knichal Třebořov 262 569 33 Třebořov Telefon: 734542820 E-mail: Knichal.M@seznam.cz Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 000000 - 2716990133 / 0800 IČ: 03551865 DIČ: CZ9207123772		Odběratel: M-SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868 Konečný příjemce:																																											
Datum zdanitelného plnění: 07.07.2020 Datum fakturace: 07.07.2020 Datum splatnosti: 22.07.2020		Způsob úhrady: Převodem na účet Číslo účtu: 000000 - 2716990133 / 0800 Variabilní symbol: 000042020																																											
Fakturuji Vám za následující položky:																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dodané zboží / služby</th> <th>Cena ks</th> <th>Počet</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH %</th> <th>DPH</th> <th>Včetně DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doprava</td> <td>12 000,00</td> <td>1</td> <td>12 000,00</td> <td>21,00</td> <td>2 520,00</td> <td>14 520,00</td> </tr> <tr> <td>Třídění frézinku</td> <td>9 000,00</td> <td>3</td> <td>27 000,00</td> <td>21,00</td> <td>5 670,00</td> <td>32 670,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem (Kč):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47 190,00</td> </tr> <tr> <td>Uhrazeno (Kč):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zbývá k úhradě (Kč):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47 190,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH	Doprava	12 000,00	1	12 000,00	21,00	2 520,00	14 520,00	Třídění frézinku	9 000,00	3	27 000,00	21,00	5 670,00	32 670,00	Celkem (Kč):						47 190,00	Uhrazeno (Kč):						0,00	Zbývá k úhradě (Kč):						47 190,00
Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH																																							
Doprava	12 000,00	1	12 000,00	21,00	2 520,00	14 520,00																																							
Třídění frézinku	9 000,00	3	27 000,00	21,00	5 670,00	32 670,00																																							
Celkem (Kč):						47 190,00																																							
Uhrazeno (Kč):						0,00																																							
Zbývá k úhradě (Kč):						47 190,00																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulace DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Včetně DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zboží a služby 21,00 %</td> <td>39 000,00</td> <td>8 190,00</td> <td>47 190,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem (Kč):</td> <td>39 000,00</td> <td>8 190,00</td> <td>47 190,00</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Zboží a služby 21,00 %	39 000,00	8 190,00	47 190,00	Celkem (Kč):	39 000,00	8 190,00	47 190,00	Otisk razítka, podpis Martin Knichal 569 33 Třebořov 262, Mob. 734 542 820 E-mail: knichal.m@seznam.cz IČ: 03 55 18 65 DIČ: CZ 92 07 12 37 72																													
Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH																																										
Zboží a služby 21,00 %	39 000,00	8 190,00	47 190,00																																										
Celkem (Kč):	39 000,00	8 190,00	47 190,00																																										

Děkuji za Váš nákup!

Přemal : JIRÍ POKORNY

Dne: 3.7.2020



M - SILNICE a.s. ⑦
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

ZÁPIS z kontrolního dne č. 8 konaného dne 03.04.2020

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: distančně elektronickou formou

Účast: [viz prezenční listina]

Program:
 1/ Konstatování současného stavu stavby
 2/ Kontrola kvality
 3/ Stav BOZP a PO
 4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
 5/ Vyjádření a připomínky účastníků
 6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby			
Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
7.5	Požadavek Zhotovitele	Požadavek Zhotovitele na zástupce města Litomyšl	Zhotovitel požádal zástupce města Litomyšl o sdělení, jaký typ přístřešku má být použit pro autobusovou zastávku. Zhotovitel zaslal Objednateli navrhovaný typ přístřešku, ke kterému se dne 08.04.2020 vyjádřil architekt.
7.6	Požadavek města Litomyšl	Požadavek zástupce města Litomyšl na Objednatele	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na úpravu chodníku v ulici V. K. Jeřábka v okolí autobusové zastávky u Prokopa v úseku od křižovatky s ulicí Peciny do konce obce.
7.7	Požadavek města Litomyšl	Požadavek zástupce města Litomyšl na Objednatele	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na zřízení přechodu pro chodce spojující chodník v ul. Zámecká a v ul. Rektora Stříteckého. Zřízení přechodu v tomto místě není možné z důvodu absence osvětlení a z důvodu vyššího náslapu nově provedených obrub (za účelem odvodu dešťové vody). Vzdálenost k nejbližšímu přechodu pro chodce před ZŠ je 75 m.
7.8	Požadavek města Litomyšl	Požadavek zástupce města Litomyšl na Objednatele	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na provedení úpravy ostrůvku v křižovatce ulic Zámecká a Lidická. Úprava má spočívat v provedení záhonů. Ostrůvek je podle PDPS navržen jako pojížděný. Požadavek města Litomyšl je

			proto bezpředmětný. Tento bod se vypouští.
8.1	Námítka vlastníka dotčené nemovitosti	Námítka vlastníka dotčené nemovitosti k PDPS	Vlastník dotčené nemovitosti podal dne 10.02.2020 námitku proti řešení podle PDPS v km 5,65, k. ú. Němčice. Je podle něj dotčeno vlastnické právo k parcelám č. 807 a 811 následujícím způsobem: • podle PDPS je na parcele č. 807 zakreslen obslužný vjezd na silnici II/358, toto řešení vlastník odmítá; • podle PDPS má být na parcelu č. 811 zamezen přístup ze silnice II/358 nepřerušeným úsekem svodidel. Na základě posouzení situace a odsouhlasení technického řešení s AD dojde k zachování stávajícího sjezdu na parcelu č. 811. Přesné umístění přerušení svodidel bude dohodnuto v průběhu jejich instalace.
8.2	Požadavek obce Němčice	Požadavek obce Němčice na Zhotovitele a Objednatele	Starosta obce požádal dne 25.03.2020 o zvážení možnosti provést realizaci šachty a překopu silnice II/358 na křižovatce se silnicí III/36018 tak, aby byl umožněn průjezd autobusů z objížďky po III/36018 na "točnu", a byla tak zachována dopravní obslužnost alespoň ve všední dny i v termínu od 01.05.2020 do 30.06.2020. Podle vyjádření Zhotovitele ze dne 31.03.2020 bude provádění dešťové kanalizace přizpůsobeno tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost autobusy po celou dobu provádění Stavby. Podle vyjádření AD ze dne 01.04.2020 je možné souhlasit s náhradou monolitických šachet za šachty prefabrikované, pokud budou dodrženy technické kvalitativní požadavky a pokud to nenavýší cenu.
8.3	Dotaz Zhotovitele	Dotaz Zhotovitele – reprofilace příkopů	Podle dotazu Zhotovitele ze dne 30.03.2020 má být v rámci SO 101b, 101c, 101d provedena reprofilace příkopů. Odpovídající položky však v soupisu prací na jednotlivých stavebních objektech obsaženy nejsou. Pro stanovení rozsahu položek, Zhotovitel potřebuje znát množství m³ odkopávek a skládkovné. Rovněž v soupisu prací podle dotazu Zhotovitele ze dne 31.03.2020 chybí u SO 101d položky na provedení krajnic.

			Správce stavby požádal dne 30.03.2020 AD o vyjádření a předložení návrhu řešení. Podle vyjádření AD ze dne 03.04.2020 jsou veškeré zemní práce, tedy i ty spojené s úpravami příkopů, v rozsahu dle příloh č. 3 technických zpráv řádně vykázány v položkách spojených se zemními pracemi vč. položky skládkovného. Podle Zhotovitele nelze tvrzení AD ověřit, neboť nemá k dispozici výpočet kubatur odkopávek příkopů, ale pouze výsledek. Podle výpočtů Zhotovitele by měly být odkopávky příkopů vyšší. Dále podle názoru Zhotovitele nesedí výpočet kubatury odkopů zeminy dle přílohy č.3 technické zprávy. Zhotovitel potřebuje od AD doložit způsob výpočtu odkopávek příkopů a dále odkopávek nestmelených vrstev komunikace SO 101b, SO101c a 101d. V případě chybějící položky krajnic na SO 101d TDS v rámci místního šetření dne 03.04.2020 požádal Zhotovitele o nacenění krajnic u SO 101b, kdy namísto ŠD 0/32 jako materiál krajnic bude použit vyzisk – frézovaný asfalt, a dále bude dopočítána položka krajnic. Dojde tedy k ponížení výzisků frézovaného materiálu. Z důvodů finanční úspory bylo dohodnuta záměna materiálu na krajnicích na všech objektech z ŠD 0-32 na vyfrézovaný materiál. Správce stavby požádá Zhotovitele o předložení návrhu Variace.
8.4	Dotaz Zhotovitele	Dotaz Zhotovitele – sloup NN	Při zpracování RDS pro SO +210 byla Zhotovitelem zjištěna komplikace se zajištěním sloupu NN. V PDPS je chybně zakreslený a nachází se v jiné poloze. Nové výkopové schéma RDS řeší zajištění pomocí pažení a 4 ks vrtaných zemních kotev. Jedním z řešení je podle TDS i přeložka sloupu. Věc byla projednána dne 03.04.2020 při prohlídce Stavby, viz Zápis z místního šetření.
8.5	Požadavek obce Němčice	Požadavek zástupce obce Němčice na Zhotovitele a Objednatele	Dne 03.4.2020 obdržel Správce stavby od starosty obce následující požadavky na provedení Díla: Napojit do vybudované šachty na křižovatce II/358 a MK směr

			Vlčkov krom dešťové kanalizace v MK od Vlčkova i podélně uložené potrubí se silnicí II/358 (levá strana směrem na Č. Třebovou) pro odvod vody z pozemku a studánky za č. p. 35 na Člupku; • Zřídit sjezd k vodojemu mezi Němčicemi a Člupkem o šíři 5 m; • Možnost rozšíření VO SO 402 v Němčicích; • Možnost rozšíření VO SO 402 na Člupku; • Upřesnit typ svítidel VO v Němčicích a Člupku; • Průběžně informovat občany o možnosti nebo zamezení přístupu do jejich nemovitostí (krátkodobě z důvodu prováděných stavebních prací); • Předané sítě (vodovod, 2x kabely pro napájení ČS vodovodu, kanalizace) nejprve pomocí ručně provedených sond vyhledat před započítáním prací a zabezpečit proti poškození; • Zvážit dle okolností v případě potřeby umístit semaforey na výjezdu ze Člupku směr Vlčkov, úzká MK s nepřehlednou zatáčkou, kde mají i osobní vozidla problém; • Úprava nivelety obrubníku v Němčicích pro budoucí přechody, bude upřesněno dodatečně dle zpracovávaného projektu na výstavbu chodníků v této části obce.
8.6	Připomínka vlastníka dotčené nemovitosti	Provedení chodníku u č.p. 1 na Jiráskově náměstí.	Správce stavby obdržel dne 03.04.2020 následující připomínku. Vlastník objektu č. p. 1 na Jiráskově náměstí se obává, že zvýšení chodníku, začínající před vchodem do objektu, společně s vybudováním objezdu dvou malých schodišť o tři domy výše, povede k tomu, že při mírných přívalových deštích poteče těsně kolem objektu voda, která bude ohrožovat základy objektu, zatopí sklep a namočí základy. Podle názoru vlastníka úpravy chodníku zvednou hladinu protékající vody a dostane se tak do objektu. Během pochůzky po stavbě bylo konstatováno, že se voda ze silnice na chodník nedostane, neboť došlo k přidání dvou uličních vpustí na komunikaci, kde

			jsou celkem 4 uliční vpusti. Zhotovitel přislíbil, že vlastníkově situaci objasní.
8.7	Místní šetření	Místní šetření na stavbě dne 03.04.2020	Dne 03.04.2020 proběhlo místní šetření na stavbě, ze kterého byl učiněn zápis. Předmětem šetření byly následující body: • SO 111 - Přejezd u ZŠ km 0,425 – sloup VO, vodící linie pro nevidomé; • SO 101a – zastávka v km 0,575; • SO 202 – snížení výzisků, geodetická značka, náletové dřeviny, prohloubení základové spáry gabionů; • SO 101d – chybějící položka krajnic, • změna materiálu krajnic, viz bod 8.3. tohoto zápisu; • SO 101c – křižovatka v km 4,135 se silnicí III/36018 – chybějící položka svodidel, silniční obruby, přítomnost kabelu CETIN, napojení svodu dešťové vody; • SO +210 – sloup NN; • SO 203 – svodidla v místě opěrné zdi; • oprava mostu 358-021, který je ve špatném technickém stavu. Blíže viz Zápis z místního šetření.

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	V průběhu března probíhaly práce na těchto stavebních objektech: - SO 101a Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 - SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 - SO 111 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - SO 142 Dopravně inženýrská opatření - SO 141 Definitivní dopravní značení SO 101a, SO 111 - Litomyšl - km 0,000 – 0,300 - spárování kamenných obrub - terénní úpravy - výšková úprava uličních vpustí - km 0,300 – 0,420 - předláždění stávajícího chodníku ze zámkové dlažby - výšková úprava dvou kanalizačních šachet - km 0,420 – 0,500 - provedení sjezdů v km 0,420P; 0,475P a 0,500P - terénní úpravy - km 0,750 – 1,366 - dokončovací dlaždičské práce na chodnících - terénní úpravy SO 101b, 101c - km 1,366 – 8,060 - vytyčení inženýrských sítí - geodetické zaměření osy komunikace a vytyčení příčných profilů SO 142 - Dopravně inženýrská opatření Osazené přechodné dopravní značení je průběžně minimálně jednou za týden kontrolováno a upravováno.
b) finanční plnění	-
c) předávání RDS	Viz níže.
d) fotodokumentace	Je součástí zprávy o postupu prací.

2. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.
--	--

3. Stav BOZP a PO

Dne 24.03.2020 proběhla v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 aktualizace plánu BOZP.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1				
1.2				

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby vyzval Zhotovitele k předložení RDS pro SO prováděné v roce 2020. Zhotovitel se zavázal předložit koncept RDS pro SO 202, SO 203 a SO 210 do 20.03.2020. Pro provedení zbylých SO bude podle Zhotovitele dostatečná projektová dokumentace ve stupni PDPS.

	Zhotovitel předložil koncept RDS pro SO +210 dne 27.03.2020 Správce stavby vyzval Zhotovitele dopisem ze dne 26.02.2020 k předložení aktualizovaného HMG, který bude reflektovat změny Díla a postupu prací od října 2019, a to s termínem do 20.03.2020. Zhotovitel předložil dne 19.03.2020 aktualizaci harmonogramu. Správce stavby zaslal Zhotoviteli dne 30.03.2020 odpověď s připomínkami k harmonogramu a požádal o jejich vypořádání do dne 14.04.2020.
Zástupce města Litomyšl	Zástupce města Litomyšl požádal Zhotovitele, aby konce února vyřídil ve spolupráci se silničním správním úřadem uzavírky potřebné pro provádění prací v jarních měsících. Zhotovitel se zavázal do 15.02.2020 iniciovat projednání. Zhotovitel předložil silničnímu správnímu úřadu návrh uzavírek. Ze strany úřadu bude svoláno 13.03.2020 jednání ohledně uzavírek po celou dobu realizace, tj. od 06.04.2020 do 30.11.2020. Výsledek jednání dne 13.03.2020 na MěÚ Litomyšl ohledně uzavírek a umístění přechodného dopravního značení v termínu od 6.4.2020 do 30.09.2020 je následující: • stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích formou opatřením obecné povahy (veřejná vyhláška) bylo vydáno dne 30.3.2020 pod č.j. MěÚ Litomyšl 22734/2020; • rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/358 bylo vydáno dne 01.04.2020 pod č.j. MěÚ Litomyšl 22742/2020; • DIO začíná od 6.4.2020, kdy se začne frézovat úsek od km 1,366; • Od 6.4.2020 bude na celou Stavbu do 30.11.2020 zřízeno pracovní místo (řízení na semafor nebo dopravním značením); • Od 6.4.2020 do 30.9.2020 bude pro část Stavby (Zhoř – odbočka na Pazuchu) zavedena objízdná trasa; • Od 16.4.2020 do 19.4.2020 bude dokončena pokládka obrusné vrstvy v intravilánu Litomyšle; • 05-06 / 2020 bude uzavřena část obce Němčice z důvodu pokládky dešťové kanalizace.
Zástupce Objednatele	Zástupce Objednatele avizoval dodání pravomocného stavebního povolení k datu 06.04.2020. Tento termín podle informací Objednatele platí.
Zhotovitel	Zhotovitel vznesl dotaz na Objednatele, jak má nakládat s výzisky (frézink). Dotaz byl ve spolupráci s Objednatelem vyřešen. Výzisky budou odváženy na cestmistrovství do Ústí nad Orlicí nebo Litomyšle. Objednatel stanovil jednotná pravidla pro přejímku výzisků na obou cestmistrovstvích.
Zástupce města Česká Třebová	Zástupce města vznesl dne 13. 03. 2020 e-mailem dotaz ohledně veřejného osvětlení. U odbočky II/358-BILLA stále není odstraněno původní osvětlení přechodu (2 sloupy). Zhotovitel reagoval na dotaz e-mailem ze dne 15. 03. 2020, ve kterém uvedl, že odstranění starého osvětlení není součástí PDPS. Dále uvedl, že se Podzhotovitel domluvil se správcem veřejného osvětlení z České Třebové, jak by měla finální úprava po odstranění starého nasvětlení vypadat. Nacenění bude součástí návrhu ZBV, které Zhotovitel předloží Správci stavby k odsouhlasení. Zhotovitel dosud nepředložil Správci stavby návrh ZBV.
Zástupce obce Němčice	Dne 03.4.2020 obdržel Správce stavby od starosty obce následující připomínky:

	• způsob prokazování oprávněnosti vjezdu do uzavírky (do Němčic, Člupku a Zhoře) pro trvale bydlící obyvatele (občanské nebo jiné průkazy), pro dojíždějící do zaměstnání do obce (vedoucí prodejny, obsluha čerpací stanice PHM), zásobování pro firmy a občany (Konzum, Lodreko, dodací list, objednávka apod.); • přístup, příjezd na čerpací stanici PHM v obci v době uzavírky od 6.4. do 30.9.2020, 1.5. – 30.6.2020; • Umístění dočasné zastávky na Člupku směrem na Litomyšl (Vičkov).

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	Bude upřesněno.
Čas konání příštího KD	Bude upřesněno.
Místo konání příštího KD	Bude upřesněno.

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno



Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

viz Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 8 konaný elektronicky distanční formou dne 03.04.2020

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	Převzal koncept zápisu.
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	Převzal koncept zápisu.
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	Převzal koncept zápisu.
		opelka@cmanagement.cz	
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	Ing. Michal Jonáš	+420 602 218 638	Převzal koncept zápisu.
		michal.jonas@rhdhv.com	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	Převzal koncept zápisu.
		altmann@cmanagement.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	Převzal koncept zápisu.
		habrovec@geodrom.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	Převzal koncept zápisu.
		matuska@manifold.cz	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Kristýna Malinská	+420 724 946 065	Převzala koncept zápisu.
		kristyna.malinska@suspk.cz	
MěÚ Litomyšl	Rostislav Simon	viz Prezenční listina KD č. 7	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
		dtto	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
MADOS MT	Petr Rous	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
Obec Némčice	Ing. Josef Racek	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
MěÚ Litomyšl	Miloslav Cink	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
MADOS MT	Zdeněk Stránský	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	David Jaška	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
Policie ČR, DI Svitavy	por. Bc. Martin Pavliš	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
MěÚ Česká Třebová	Karel Švercl	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	



