

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	28
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 111/04

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Rozbor ceny 58210.R	1 / 5	
Zápis z KD č. 4 ze dne 06.12.2019	11 / 6	
Fotodokumentace	2 / 17	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 111 / 04	Číslo ZBV: 28	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Na základě požadavku vlastníka domu Jiráskovo náměstí č.p. 2 došlo ke snížení žulových obrubníků a předláždění vjezdu. Důvod opravy bylo poškození podvozku osobního automobilu při nájezdu do garáže. Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	19 361,24 Kč	19 361,24 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum:	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis:
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.04 Skupina Změn: §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	37,80	38,70	0,90	221,00 Kč	8 353,36 Kč	0,00 Kč	198,90 Kč	8 552,26 Kč	198,90 Kč	2,40%
12	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	521,97	525,97	4,00	55,00 Kč	28 708,35 Kč	0,00 Kč	220,00 Kč	28 928,35 Kč	220,00 Kč	0,80%
14	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	283,14	288,14	5,00	71,00 Kč	20 102,94 Kč	0,00 Kč	355,00 Kč	20 457,94 Kč	355,00 Kč	1,80%
59	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	482,52	486,52	4,00	454,00 Kč	219 064,08 Kč	0,00 Kč	1 816,00 Kč	220 880,08 Kč	1 816,00 Kč	0,80%
60	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	1 096,75	1 101,75	5,00	2 133,00 Kč	2 339 367,75 Kč	0,00 Kč	10 665,00 Kč	2 350 032,75 Kč	10 665,00 Kč	0,50%
64	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	857,00	862,00	5,00	400,00 Kč	342 800,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	344 800,00 Kč	2 000,00 Kč	0,60%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						2 958 396,48 Kč	0,00 Kč	15 254,90 Kč	2 973 651,38 Kč	15 254,90 Kč	1,00%
Nové položky													
179	58210.R	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK BEZ DODÁVKY	M2	0,00	6,00	6,00	684,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 106,34 Kč	4 106,34 Kč	4 106,34 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	4 106,34 Kč	4 106,34 Kč	4 106,34 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						2 958 396,48 Kč	0,00 Kč	19 361,24 Kč	2 977 757,72 Kč	19 361,24 Kč	1,00%
Za Zhotovitele:								Za Objednatele:					
Datum:								Datum:					

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)																														
Název a evidenční číslo Stavby:					Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b																									
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH		148 047 801,14 Kč	6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		6 108 891,97 Kč	bez ABS		9=(32/1)*100		Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)		0,00%	limit nepřekročen		12=(28/1)*100		Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)		0,80%	limit nepřekročen						
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)		154 691 615,36 Kč	7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		4,13%	limit nepřekročen		10=(36/1)*100		Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)		4,53%	limit nepřekročen		13=28		Sledování čerpání limitu (ABS)		22 207 170,17 Kč	1 186 618,33 Kč	limit nepřekročen					
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky		104,49%	8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		44 414 340,34 Kč			11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		74 023 900,57 Kč			14=149224000-28		Zbývá do vyčerpání limitu		22 207 170,17 Kč	21 020 551,84 Kč	OK v limitu					
4=(24/1)*100		Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ		0,00%																										
5=(39/1)*100		Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		0,00%																										
15 % z Přijaté smluvní částky				22 207 170,17 Kč			Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)				Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných		
16	17	18		19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25+26	29	30	31=29+30	32=(29+30	33	34	35=33+34	36=(33+34	37	38	39=37+38						
				-628 147,54 Kč	7 271 961,76 Kč	6 643 814,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-325 848,04 Kč	860 770,29 Kč	0,80%	1 186 618,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-302 299,50 Kč	6 411 191,47 Kč	6 108 891,97 Kč	6 713 490,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis		0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kamenné obrubry		0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kanalizační přípojky		0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / vodící proužky		0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / uliční vpusti		0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / sanace klenby		0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 111	7	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / podkladní vrstvy u kabelu CETIN		-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	372 051,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / sanace podloží v km 0,197-0,560		0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / obrubry ve vnitřním oblouku v km 0,780-0,855		0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / vrstvy pod OŽK		0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 142.1a	11.1	Dopravné inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO 101a		0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.2	11.2	Dopravné inženýrské opatření - IV. etapa / úprava DIO SO 102		0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	12	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / změna chodníku VK Jerába 123		0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / separační geotextilie		0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	14	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / odvodnění pod viaduktem		0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	15	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / vyrovnávací vrstvy		0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	16	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / odvodnění vjezdu km 0,071		0,00 Kč	119 613,94 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	17	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / ČEZ km 0,25-0,3		-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	379 905,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	18.1	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče		0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	18.2	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče		0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	19	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / Sanace podloží 0,366-0,774		0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	20	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / špatný výpočet odstranění kons. vrstev z PDPS		0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	21	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 .I. etapa / geotextilie		0,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.1b	22	Dopravné inženýrské opatření - II. etapa / DIO zima		0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.1b	23	Dopravné inženýrské opatření - II. etapa / opravy objízdných tras		0,00 Kč	60 662,63 Kč																									

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	28
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 111/04

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
58210.R	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK BEZ DODÁVKY	M2	6,000	684,39 Kč	4 106,34 Kč	Cena stanovena individuální kalkulací (viz. rozpad položky 58210.R)

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Rozbor ceny	
-------------	--

Stavba		Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová						SO	111
KP	58210.R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ DODÁVKY	MNOŽSTVÍ	6,00	MJ	M2	POLOŽKA	940	

Celkem náklady zhotivitele					512,33
R1	Režie - Výrobní	5,00 %	CC	153,72 Kč	25,62
R2	Režie - Správní	5,00 %	CC	153,72 Kč	25,62
Z	Zisk	5,00 %	CC	153,72 Kč	25,62
PM	Přímé mzdy				280,00
OM	Odvody ze mzdy	34,00 %			95,20
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]					76,86
Náklady celkem zhotivitele					684,39
Jednotková cena					684,39
Celková cena					4 106,36

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena MJ	JC (M)
			Vlastní práce				512,33
1	P	000001	Dlaždič - velké kostky	M2	1,00000	280,00	280,00
			Profese				280,00
2	S	000002	Nakladač malý - UNC	Nh	0,10000	550,00	55,00
			Stroje				55,00
3	D	000003	Nákladní automobil 14 T - časová sazba (doprava stávajících kostek na stavenišťě)	Nh	0,10000	600,00	60,00
4	D	000004	Nákladní automobil 14 T	tkm	6,58000	2,22	14,61
5	D	000005	Nákladní automobil 14 T - čekačka	15 min	0,02650	50,00	1,33
			Doprava				75,93
6	M	000006	Cementová mazanina CM12	M3	0,06000	1 690,00	101,40
			Material				101,40

ZÁPIS z kontrolního dne č. 4 konaného dne 06.12.2019

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: MěÚ Litomyšl

Účast: [viz prezenční listina]

Program:

- 1/ Konstatování současného stavu stavby
- 2/ Kontrola kvality
- 3/ Stav BOZP a PO
- 4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
- 5/ Vyjádření a připomínky účastníků
- 6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby

Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
1.13	Odvodnění vjezdu	Odvodnění sjezdu vpravo u světelné křižovatky v km 0,075.	Během pochůzky v místě stavby bylo rozhodnuto, že nebude nutné sjezd odvodňovat samostatným žlabem. Dostačujícím opatřením bude obnovení funkčnosti kanalizační vpusti v tomto místě. Zhotovitel tuto vpust' pročistí, zhodnotí stav a bude informovat TDS, případně Správce stavby. AD předložil návrh řešení. Zhotovitel byl vyzván k předložení návrhu Variace. Dále viz bod 4.1.
3.2	Snížení obruby před objekty č. p. 217 a 216	Změna provedení chodníku č. 2 v Litomyšli	Zhotovitel navrhnul změnu v provedení chodníku a obrub v ulici Zámecké před objekty č. p. 217 a 216 v úseku km 0,315 – 0,330. Obruby měly být v souladu s projektovou dokumentací sníženy izolovaně pro účely dvou samostatných vjezdů k výše uvedeným objektům. Oproti PDPS má dojít z důvodu zajištění větší životnosti Díla ke spojení obou vjezdů do jednoho společného Správce stavby s návrhem souhlasí a dne 04.11.2019 požádal silniční správní úřad o stanovisko k této změně. Silniční správní úřad se k této změně souhlasně vyjádřil dne 08.11.2019.

			Zhotovitel v souvislosti s touto změnou nevyčíslil žádné Náklady ani nepředložil časové nároky. Změna tudíž nebyla předmětem Variace.
3.3	Stížnost	Stížnost na nasazení nízkého počtu Personálu Zhotovitele v Litomyšli	Opětovná stížnost veřejnosti na nasazení nízkého počtu personálu na Stavbě (bod zařazen na přání starosty města). Veškeré realizovatelné úseky se provádějí a domluvené termíny jsou zatím dodržovány. Tento bod se vypouští.
3.4	Požadavek města Litomyšl	Oprava účelové komunikace kolem tzv. Staré plovárny a chodníku mezi ulicemi Mařákova – Tyršova v Litomyšli	Město Litomyšl vzneslo požadavek na následující práce nad rámec PDPS, které mají spočívat v opravách: • účelových komunikací kolem tzv. Staré plovárny, tyto komunikace odlehčovali provoz po silnici II/358 i po jeho místních komunikacích. Na jaře letošního roku investovalo Město Litomyšl do oprav frézovanou drtí cca 200 000 Kč, • chodníku na křižovatce ulic Mařákova - Tyršova. Po dohodě se stavbou tady byl dočasně zřízen jediný možný příjezd do ulice Tyršova, chodník je tímto značně poničen. Objednatel s opravou objízdných tras souhlasí za předpokladu, že jsou trasy součástí DIO v rámci přechodné úpravy provozu. Silniční správní úřad se zavázal aktualizovat OOP na základě změn provedených během realizace Stavby v přechodné úpravě silničního provozu. Ze strany silničního správního úřadu došlo k aktualizaci objízdných tras.
3.5	Žádost o finanční kompenzaci	Salon Blanka a Pavla v Litomyšli žádá náhradu škody (způsobenou poklesem tržeb)	Žádost o náhradu škody, která měla vzniknout v důsledku poklesu tržeb, které mají podle žadatelky souviset s uzavírkami v intravilánu Litomyšle. Správce stavby vyjádřil pochopení, nicméně s odkazem na § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížděky“ celou věc bez dalšího uzavřel. Tento bod se vypouští.

3.6	Propad podkladní vrstvy	V ulici Zámecká na SO 101a došlo k propadu podkladní vrstvy vozovky	K propadu došlo zřejmě v důsledku přítomnosti sklepních prostor po zaniklé zástavbě v blízkosti zámku. Zhotovitel sdělil, že bude v souvislosti s tím kontaktovat archeologický dohled. Došlo k zajištění propadu. Tento bod se vypouští.
3.7	Poškození veřejné zeleně v České Třebové	V lokalitě U Besedy v České Třebové byla poničena plocha veřejné zeleně	Podle vyjádření Zhotovitele byla veřejná zeleň poničena jedním z Podzhotovitelů. Do konce listopadu Zhotovitel přislíbil obnovení veřejné zeleně. Věc bude komunikována mezi odborem životního prostředí a konkrétním Podzhotovitelem. Zhotovitel se zavázal obnovit poničené záhony se zelení v roce 2020, a to ve spolupráci s odborem životního prostředí.
4.1	Variace č. 13, 14, 15, 16	Pokyny k provedení Variací	Dne 11.11.2019 Zhotovitel předložil návrh Variací č. 13, 14, 15 a 16: - Variace č. 13 spočívá v pokládce separační geotextilie na SO 101a v km 0,775-1,100; - Variace č. 14 spočívá v odvodnění podjezdu pod viaduktem v rámci SO 102 v km 11,446-11,460; - Variace č. 15 spočívá v provedení vyrovnávací vrstvy asfaltobetonu v rámci SO 101a v km 0,000 – 0,200; - Variace č. 16 spočívá v odvodnění vjezdu v rámci SO 101a v km 0,071. K provedení všech výše uvedených Variací byl dne 12.11.2019 vydán ze strany Správce stavby pokyn.
4.2	Variace č. 17	Pokyn k provedení Variace	Zhotovitel dne 14.11.2019 oznámil Správci stavby přerušení prací v rámci SO101a v km 0,250-0,300, a to z důvodu zjištění kabelů, které jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Tyto kabely, které nebyly PDPS předpokládány, měly podle Zhotovitele nedostatečné krytí, nebyly položeny do pískového lože a nebyly obsypány ani opatřeny výstražnou páskou. Variace č. 17 spočívá v provedení dostatečné ochrany a v zakrytí zjištěných kabelů. Správce stavby vydal dne 15.11.2019 pokyn k provedení Variace č. 17.
4.3	Požadavek občana Litomyšle	Úprava chodníku před domem Zámecká č. p. 216	Občan si stěžuje, že v důsledku zvýšení nivelety komunikace a chodníku se jeho pozemek nachází pod její úrovní, což může způsobit zaplavení pozemku vodou, která poteče po komunikaci a překročí výšku obruby. Občan požaduje navrácení stavu nivelet do původního stavu.

			Požadavek byly ze strany Správce stavby na osobním jednání s občanem vypořádán.
4.4	Odmítnutí řemeslného zpracování v České Třebové	Odmítnutí řemeslného zpracování patek SDZ v České Třebové	Na podnět TDS ze dne 22.11.2019 došlo ze strany Správce stavby k odmítnutí řemeslného zpracování patek SDZ, které byly provedeny neesteticky a pod úrovní okolního terénu. Řemeslné zpracování patek SDZ bylo Zhotovitelem opraveno a je v souladu se Smlouvou.
4.5	Připomínka města Litomyšl	Zvýšený průjezd nákladních vozidel po místních komunikacích	V souvislosti se zásobováním Stavby došlo podle zástupce města Litomyšl v týdnu od 18.11.2019 ke zvýšenému průjezdu nákladních vozidel po místních komunikacích ve vlastnictví města. Zástupce města upozorňuje, že pokud městu vzniknou škody na jeho majetku, bude nárokovat jejich náhradu. Zároveň žádá, aby byl návoz materiálu na Stavbu přednostně veden prostorem Stavby.
4.6	Požadavek města Litomyšl	Změny v napojení místních komunikací v ulicích P. Bezruče a T. Novákové na silnici II/358	Zástupci města Litomyšl požádali o provedení úprav v napojení ulic P. Bezruče a T. Novákové oproti projektové dokumentaci. V případě úpravy u ulice P. Bezruče má dojít k rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku s chodníkem přibližně o 1 m směrem doleva (směrem do parku). V případě úpravy u ulice T. Novákové má dojít k rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku na levé straně, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu. K této změně se souhlasně vyjádřil silniční správní úřad, AD i Objednatel. Následně byl Správcem stavby dne 28.11.2019 vydán pokyn k provedení Variace č. 18.
4.7	Stížnost města Litomyšl	Omezení v obousměrném provozu ulicí V. K. Jeřábka	Zástupce města Litomyšl vytýká emailem ze dne 02.12.2019 Zhotoviteli, že v obousměrně průjezdné ulici V. K. Jeřábka nadále dochází k provádění prací v takovém rozsahu, že znemožňují průjezd osobních vozidel a autobusů. Na tuto stížnost reagoval téhož dne Zástupce zhotovitele emailem, kde uvádí, že ačkoli měl na tuto ulici stále platnou objízdnou trasu, snažil se ji pro rezidenty a autobusovou dopravu otevřít pro průjezd dříve. Zhotovitel je toho názoru, že je lepší rezidenty omezit dokončovacími pracemi za provozu než jim průjezd zamezit zcela.

			Tento bod se vypouští.
4.8	Požadavek města Litomyšl	Požadavek na opravu chodníku mezi ulicemi Lidická a Prkenná	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na opravu chodníku mezi ulicemi Lidická a Prkenná. Chodník podle něj těsně přiléhá k rekonstruovanému úseku silnice a byl jednoznačně poničen při provádění prací, zejména skládáním materiálu a stavební technikou. Proběhla zde pasportizace. Zhotovitel se zavázal na své náklady chodník opravit, ačkoli nesouhlasí s tím, že odpovídá za poničení chodníku.
4.9	Požadavek města Litomyšl	Požadavek na opravu spojovací komunikace ulic Prokešova a Lidická	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na opravu spojovací komunikace ulic Prokešova a Lidická. podle něj byl průjezd touto komunikací jedinou možností zajištění dopravní obslužnosti dané lokality. Při průjezdu došlo k celkovému poškození komunikace i obrub. Bude provedena oprava všech komunikací, které byly vedeny jako objízdné trasy.
4.10	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu vjezdu do garáže na Jiráskově náměstí č. p. 2	Dne 05.12.2019 byla obdržena stížnost občana na provedení napojení v případě garáže u Jiráskova náměstí č. p. 2 na komunikaci. Výška obruby a sklon dodláždění podle občana neodpovídá technickým normám, navíc je provedení neestetické. Proběhlo místní šetření, na kterém byla ze strany TDS a projektanta navržena úprava sklonu včetně předláždění napojení.
4.11	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu odvodnění prostoru před objektem na Jiráskově náměstí č. p. 6.	Podle názoru občana doručeném emailem dne 03.12.2019 dojde v důsledku provedení retardéru v místě křížení ulic V. K. Jeřábka s M. Kuděje a v důsledku změny umístění kanalizační vpusti k vytvoření prostoru, kde se bude v případě přívalových dešťů držet voda, čímž dojde k poškození obvodové zdi a zatopení nemovitosti. Proběhlo místní šetření, na kterém bylo konstatováno, že v dané lokalitě není vhodně vyřešeno odvodnění místní komunikace v ulici M. Kuděje. Občan byl seznámen s tím, že je nezbytná úprava kanalizace, která ale není záležitostí předmětné modernizace komunikace II/358 a bude tak řešena samostatně městem Litomyšl.

4.12	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na náhradu škody způsobené silničním provozem na objektu na Jiráskově náměstí č. p. 6.	Občan nárokuje emailem ze dne 21.11.2019 náhradu škody, která podle něj vznikla v důsledku povolení obousměrného provozu v ulici M. Kuděje. Na obvodové zdi nemovitosti došlo podle občana k odření omítky, utržení rohu a okapu. Proběhlo místní šetření, na kterém byl občan seznámen s tím, že Objednatel ani Zhotovitel nenese odpovědnost za škody na nemovitosti způsobené 3. osobou.
4.13	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu napojení ulice Rektora Stříteského na silnici II/358	Na žádost občana bude s projektantem projednána změna napojení místní komunikace a navazujícího chodníku v ulici Rektora Stříteského. Důvodem je obava vlastníka z hrozících škod na nemovitosti způsobených vodou tekoucí po komunikaci při přívalových deštích. Proběhlo místní šetření, na kterém byla ze strany TDS a projektanta navržena úprava napojení komunikace i chodníku.
4.14	Vady Díla ve městě Česká Třebová	Upozornění na vady Díla v ulici Litomyšlská	Zástupce města Česká Třebová zaslal dne 05.12.2019 Správci stavby fotodokumentaci částí Díla v ulici Litomyšlská, která nepovažuje za řádně provedenou. Konkrétně: • propadlá dlažba ve vjezdu u bývalé restaurace Beseda; • chybějící obrubník v nově vzniklém ostrůvku u Besedy; • neupravený překop po pokládce kabelu k VO na přechodu pro chodce; • nadbytečná původní lampa VO osvětlující přechod v zeleném pásu. S vytknutými vadami byl seznámen TDS. Vady budou po domluvě se Zhotovitelem odstraněny po skončení zimní technologické přestávky.
4.15	Variace č. 19, 20	Pokyny k provedení Variací	Dne 04.12.2019 Zhotovitel předložil návrhy Variací č. 19 a 20: • Variace č. 19 spočívá v provedení sanační vrstvy v rámci objektu SO 101a v km 0,774 – 0,366 z důvodu zjištění nedosažených hodnot, které stanovuje PDPS; • Variace č. 20 spočívá v odstranění asfaltobetonových ploch a nestmelených vrstev v rámci SO 102, a to z důvodu nesprávných výpočtů, které byly použity při odstraňování konstrukčních vrstev stávající komunikace.

K provedení všech výše uvedených Variací byl dne 09.12.2019 vydán ze strany Správce stavby pokyn.

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	<u>SO 101a, SO 111, SO 401 - Litomyšl</u> - km 0,000 – 0,197 - dokončovací práce na chodnících - km 0,197 – 0,400 - dokončení konstrukčních vrstev komunikace včetně vrstvy SC 0/32 C8/10 - pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu v pravé polovině jízdního pruhu ve směru na Českou Třebovou (směsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70 mm) - pokládka obrusné vrstvy v celé ploše úseku (směs SMA 8 NH 45/80-65 v tl. 30 mm) - km 0,400 – 0,590 - provedení konstrukčních vrstev komunikace včetně stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 před vjezdem do provozovny Kubík - km 0,774 – 1,366 - dokončení všech konstrukčních vrstev komunikace včetně všech sanací a vrstvy SC 0/32 C8/10 - pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70 mm) <u>SO 102, SO 113, SO 403 - Česká Třebová</u> - km 11,470 – 11,968 - pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70 mm) - pokládka obrusné vrstvy v celé ploše úseku (směs SMA 8 NH 45/80-65 v tl. 30 mm) - provedení svislého a vodorovného dopravního značení mimo zdrsňovacího nátěru u přechodů pro chodce - provedení veřejné osvětlení - provedení kompletních zahradních úprav
b) finanční plnění	-
c) předávání RDS	Na stavební objekty prováděné v rámci I. etapy – v kalendářním roce 2019 nebude zhotovitel z časových důvodů zpracovávat RDS.
d) fotodokumentace	Předložena Zhotovitelem Správci stavby.

2. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.
--	--

3. Stav BOZP a PO

Koordinátor BOZP požádal Zhotovitele o sdělení bezpečnostního režimu pro zajištění Staveniště od 20.12.2019 do konce zimní technologické přestávky. Dále koordinátor BOZP připomněl Zhotoviteli povinnost kontrolovat stav DIO v týdenních intervalech.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby požádal Zhotovitele o předložení Souhrnné závěrečné zprávy pro SO 102. Zhotovitel se ji zavázal předložit do 25.01.2020.
Zástupce města Litomyšl	Podle zástupce města Litomyšl chybí na zprůjezdněných úsecích od světelné křižovatky dostatečné osazení SDZ. Podle Zhotovitele jde nadále o stavbu, nikoli o zkolaudovanou komunikaci a řidiči tomu musí přizpůsobit svoji jízdu.
Zástupce města Litomyšl	Zástupce města Litomyšl vznesl otázku na zimní údržbu zprovozněných úseků. Zhotovitel se zavázal, že po dobu provádění prací před zimní technologickou přestávkou v intravilánu Litomyšle bude zimní údržbu komunikace na Staveništi zajišťovat on. Bude uzavřena dohoda mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zimní údržbě.
Zástupce města Litomyšl	V týdnu od 09.12.2019 bude svoláno jednání se starostou obce Němčice ohledně trvání objízdných tras po dobu zimní technologické přestávky.

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	10.01.2020
Čas konání příštího KD	10:00
Místo konání příštího KD	MěÚ Litomyšl

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno



Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina


Rozdělovník





viz. Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 4 konaný dne 06.12.2019

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	Ing. Michal Jonáš	+420 602 218 638	
		michal.jonas@rhdhv.com	
M-SILNICE, a.s.	Josef Řezníček	+420 602 381 345	
		josef.reznicek@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	
		habrovec@geodrom.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	
		matuska@manifold.cz	
CONTRACT MANAGEMENT	PETR KOPECKÝ	604 478 235	
		KOPECKY@CMANAGEMENT.CZ	
SUSPK	Dávid Jáska	728 33 940 7	
		david.jaska@suspk.cz	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Město Litomyšl DMA SH	Miloslav Cink	miloslav.cink@litomysele.cz	
Město Litomyšl	Pavel Jiránek	pavel.jirane@litomysele.cz	
- II -	ROSTISLAV ŠIMON	rostislav.simon@litomysele.cz	
- II -	VOJÁČEK J.	Michale.Vojacek@litomysele.cz	
II-SILNICE a.s.	LUKÁŠ HORČÍK	Lukas.horcik@msilnice.cz	
- II -	Luboš Mikulecký	luboš.mikulecky@msilnice.cz	
Město Čáslav STŘEŽBINA	LORENT SVERCH	laur.sverch@cska-tuzova.cz	
MADOS MT s.r.o.	ROUS PETR	ROUS@MADOS.MT.CZ	

[illegible]



