

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	29
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 111/05

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Fotodokumentace před opravou	4 / 5	
Fotodokumentace po opravě	3 / 9	
Vyjádření správce komunikace ze dne 27.11.2019	1 / 12	
Vyjádření AD ze dne 28.11.2019	1 / 13	
Žádost města Litomyšl ze dne 25.11.2019	1 / 14	
Vyjádření silničního a správního úřadu ze dne 27.11.2019	1 / 15	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 111 / 05	Číslo ZBV: 29
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019		
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: M-SILNICE	Doubravice 98533 53 Pardubice Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí	
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele a vlastníka domu Jiráskovo nám. č.p. 6 došlo k úpravě zadláždění chodníku a opravě a zvýšení poštu schodišťových stupňů pro zajištění bezpečnosti chodců při přecházení ulice M. Kuděje, dále také došlo k úpravě poloměru oblouku a úpravě dotčeného chodníku včetně prostoru u přecházení v ulici P. Bezruče také pro zajištění bezpečnosti chodců při přecházení.

Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	88 911,09 Kč	88 911,09 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a zápisu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum:	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň zápisem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis:
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č.05					
								Skupina Změn: §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	0141023	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÝ ODPAD	T	111,58	114,55	2,97	297,00 Kč	33 139,85 Kč	0,00 Kč	882,09 Kč	34 021,94 Kč	882,09 Kč	2,70%
12	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	521,97	562,47	40,50	55,00 Kč	28 708,35 Kč	0,00 Kč	2 227,50 Kč	30 935,85 Kč	2 227,50 Kč	7,80%
40	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	958,90	1 005,90	47,00	635,00 Kč	608 901,50 Kč	0,00 Kč	29 845,00 Kč	638 746,50 Kč	29 845,00 Kč	4,90%
43	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	61,50	108,50	47,00	949,00 Kč	58 363,50 Kč	0,00 Kč	44 603,00 Kč	102 966,50 Kč	44 603,00 Kč	76,40%
58	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	171,99	177,99	6,00	331,00 Kč	56 928,69 Kč	0,00 Kč	1 986,00 Kč	58 914,69 Kč	1 986,00 Kč	3,50%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou							786 041,89 Kč	0,00 Kč	79 543,59 Kč	865 585,48 Kč	79 543,59 Kč	10,00%	
Nové položky													
173	45131A.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,00	0,50	0,50	2 760,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč	100,00%
174	43119.N	SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	0,00	0,38	0,38	18 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 787,50 Kč	6 787,50 Kč	6 787,50 Kč	100,00%
175	96712B.N	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKcí KAMENNÝCH NA SUCHO - DOPRAVA	TKM	0,00	100,00	100,00	12,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky							0,00 Kč	0,00 Kč	9 367,50 Kč	9 367,50 Kč	9 367,50 Kč	9 367,50 Kč	300,00%
Celkem za všechny položky							786 041,89 Kč	0,00 Kč	88 911,09 Kč	874 952,98 Kč	88 911,09 Kč	11,00%	
Za Zhotovitele:							Za Objednatele:						
Datum:							Datum:						

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24/1900066										Sledování limitu pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,86% limit nepřekročen										
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	6 108 891,97 Kč	bez ABS	9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen	12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,86% limit nepřekročen											
2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)	154 780 526,45 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4,13%	limit nepřekročen	10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	4,53%	limit nepřekročen	13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	22 207 170,17 Kč	1 275 529,42 Kč limit nepřekročen										
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky	104,55%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	44 414 340,34 Kč		11=11+0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	74 023 900,57 Kč		14=149224000+28	Zbylá do vyčerpání limitu	22 207 170,17 Kč	20 931 640,75 Kč										
4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%												OK v limitu										
5=(39/1)*100 Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%																						
15 % z Přijaté smluvní částky		22 207 170,17 Kč																					
Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Domérky)																							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zádavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zádavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zádavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zádavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných									
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=25+26	29	30	31=29+30	32=29+30	33	34	35=33+34	36=33+34	37	38	39=37+38
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kanalizační pípkoky	-628 147,54 Kč	7 360 872,85 Kč	6 732 725,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-325 848,04 Kč	949 681,38 Kč	0,86%	1 275 529,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-302 299,50 Kč	6 411 191,47 Kč	6 108 891,97 Kč	6 713 490,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kanalizační pípkoky	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kanalizační pípkoky	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / vodicí proužky	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / uliční vpusť	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / sanace chodníku	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 111	7	Upřavý místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / podkladní vrstvy u kabelu CETIN	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	372 051,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / sanace podkladní v km 0,197-0,560	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / obrubové vnitřním obroučku v km 0,780-0,855	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / vrstvy pod OŽK	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 142,1a	11.1	Dopravně inženýrské opravení - I. etapa / Úprava DIO SO 101a	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 142,2	11.2	Dopravně inženýrské opravení - IV. etapa / úprava DIO SO 102	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 111	12	Upřavý místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / zmena chodníku VK Jefába 123	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / separační geotextile	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 102	14	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / odvodnění pod viaduktem	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	15	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / výrovnávací vrstvy	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	16	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 I. etapa / odvodnění vjezdu km 0,071	0,00 Kč	119 613,94 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 101a	17	Silnice II																					

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	29
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 111/05

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
43119.N	SCHODIŠ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	0,375	18 100,00 Kč	6 787,50 Kč	převzato z OTSKP 2019
45131A.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,500	2 760,00 Kč	1 380,00 Kč	převzato z OTSKP 2019
96712B.N	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO - DOPRAVA	TKM	100,000	12,00 Kč	1 200,00 Kč	převzato z OTSKP 2019

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:















Contract Management
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SUSPK/2019

Vyřizuje
Skýba

V Pardubicích dne
27. 11. 2019

Věc: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákove a P. Bezruče

Město Litomyšl uplatnilo u Správce stavby II/358 Litomyšl – Česká Třebová prostřednictvím Vedoucího odboru místního a silničního hospodářství Ing. Pavla Jiráně dne 25. listopadu 2019 následující požadavky na úpravu prostorového vedení stavby:

- v ulici P. Bezruče požadujeme oproti projektové dokumentaci provést rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku s chodníkem přibližně o 1 m směrem doleva (směrem do parku), než jak bylo původně předpokládáno PDPS;
- u ulice T. Novákove požadujeme oproti projektové dokumentace provedení rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku na levé straně, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu.

Správce komunikace II/358 Správa a údržba silnic Pardubického kraje souhlasí s výše uvedenými úpravami stavby. Místní komunikace jsou ve správě Města Litomyšl a daná úprava je vyvolána požadavky na jejich obslužnost.

S pozdravem

Ing. Milan Skýba
Digitálně podepsal
Ing. Milan Skýba
Datum: 2019.11.27
14:13:59 +01'00'

Ing. Milan Skýba, TDS
Vedoucí oddělení inženýrského
příspěvkových a dotačních programů SÚS Pk

Předmět: FW: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče
Datum: čtvrtok 28. listopadu 2019 16:37:05 Středoevropský standardní čas
Od: Tomáš Opelka
Přílohy: image001.png, image002.png

From: Michal Jonás <michal.jonas@rhdhv.com>
Sent: Monday, November 25, 2019 1:12 PM
To: Martin Altmann <altmann@cmanagement.cz>
Subject: RE: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Dobrý den,

za AD projektanta souhlasím s provedením změn.

S pozdravem M. Jonáš, DHV

Ing. Michal JONÁŠ
projektový konzultant

T +420 545 425 233 | M +420 602 218 638 | michal.jonas@rhdhv.com | www.royalhaskoningdhv.cz
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. | Kancelář Černopolní 39, 613 00 Brno



From: Martin Altmann [<mailto:altmann@cmanagement.cz>]
Sent: Monday, November 25, 2019 12:46 PM
To: Michal Jonás
Cc: Tomáš Opelka
Subject: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Dobrý den,

chtěl bych vás touto cestou požádat o stanovisko AD k níže popsaným úpravám napojení MK v ulicích P. Bezruče a T. Novákové na silnici II/358.

S pozdravem

MGR. et MGR. MARTIN ALTMANN
Konzultant – právník



- ▶ [+420 603 814 379](tel:+420603814379)
- ▶ altmann@cmanagement.cz
- ▶ www.contractmanagement.cz

Předmět: FW: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Datum: čtvrtok 28. listopadu 2019 16:37:59 Středoevropský standardní čas

Od: Tomáš Opelka

Přílohy: image001.png

From: Jiran Pavel, Město Litomysl <pavel.jiran@litomysl.cz>

Sent: Monday, November 25, 2019 10:52 AM

To: Martin Altmann <altmann@cmanagement.cz>

Cc: Brýdl, Daniel <daniel.brydl@litomysl.cz>; Kaspar <radomil.kaspar@litomysl.cz>; Michal Kortyš <michal.kortys@pardubickykraj.cz>; Jiří Synek <jiri.synek@suspk.cz>

Subject: Re: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Dobrý den,

Město Litomyšl požaduje provedení níže uvedených úprav napojení MK v ulicích P. Bezruče a T. Novákové na silnici II/358 proti projektové dokumentaci v rámci současně prováděné rekonstrukce :

- v případě úpravy u ulici P. Bezruče požadujeme oproti projektové dokumentaci provést rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku s chodníkem přibližně o 1 m směrem doleva (směrem do parku), než jak bylo původně předpokládáno PDPS;
- v případě úpravy u ulice T. Novákové požadujeme oproti projektové dokumentace provedení rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku na levé straně, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu.

Důvody požadavků na změny jsou popsány výše. Děkujeme za vyřízení uvedených požadavků.

S pozdravem

Ing. Pavel Jiráň

vedoucí odboru

Odbor místního a silničního hospodářství

Město Litomyšl

Městský úřad Litomyšl

Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20

461 653 360

775 653 306

pavel.jiran@litomysl.cz

Dobrý den,

píši ohledně požadavku na úpravy napojení ulic T. Novákové a P. Bezruče na komunikaci II/358 na Jiráskově náměstí, který byl zmíněn během jednání minulý týden ve čtvrtek 21.11.2019.

Abychom mohli tyto změny oproti projektové dokumentaci rádně administrovat, je nutné, aby byla ze strany města Litomyšl podána Správci stavby oficiální žádost o změny napojení.

Předmět: Re: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče
Datum: středa 27. listopadu 2019 16:42:03 Středoevropský standardní čas
Od: Cink Miloslav, Město Litomysl
To: Martin Altmann
Kopie: Tomáš Opelka
Přílohy: image001.png

Vyjádření.
Silniční správní úřad Litomyšl souhlasí

- s úpravou napojení ul. P. Bezruče na silnici II/358, která spočívá v rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku s chodníkem přibližně o 1 m směrem doleva (směrem do parku); rozdíl s projektovou dokumentací
- s úpravou napojení ul. T. Novákové na silnici II/358, která spočívá v rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku na levé straně, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu; rozdíl s projektovou dokumentací.

Ing. Miloslav Cink

referent

Odbor místního a silničního hospodářství
Městský úřad Litomyšl

Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20

461 653 365

724 385 499

miloslav.cink@litomysl.cz

Odesílatel: Martin Altmann (altmann@cmanagement.cz)

Datum: 25.11.2019 12:41

Příjemce: miloslav.cink@litomysl.cz

Kopie: Tomáš Opelka (opelka@cmanagement.cz)

Předmět: II/358 Litomyšl - Česká Třebová - úprava napojení ul. T. Novákové a P. Bezruče

Dobrý den,

chtěl bych vás touto cestou požádat o stanovisko silničního správního úřadu k níže popsaným úpravám napojení MK v ulicích P. Bezruče a T. Novákové na silnici II/358 oproti projektové dokumentaci, které požaduje Město Litomyšl.

Děkuji.

S pozdravem

MGR. et MGR. MARTIN ALTMANN