

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	30
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 111/06

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Zápis z KD č. 5 ze dne 10.01.2020	6 / 5	
Fotodokumentace	2 / 11	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 111 / 06	Číslo ZBV: 30	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Po realizaci chodníku podél komunikace v rámci SO 111 v úseku stavby v km 0,525 - 0,550 bylo zjištěno, že chodník navazující ke vschodu LDN je v niveletě o 0,1 - 0,15m nižší než nový chodník podél komunikace. Vzhledem k tomu, že by došlo ke vzniku nebezpečného místa pro chodce - shod a dále by byl problém s odvodem srážkových vod bylo potřeba prodloužení chodníku až ke vstupu do LDN tak, aby uvedené vady eliminoval. Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 16 729,23 Kč	
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 16 729,23 Kč	
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum:	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis:
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.06 Skupina Změn: §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	0141023	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÝ ODPAD	T	111,58	114,08	2,50	297,00 Kč	33 139,85 Kč	0,00 Kč	741,31 Kč	33 881,16 Kč	741,31 Kč	2,20%
25	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 321,58	2 331,98	10,40	181,00 Kč	420 205,98 Kč	0,00 Kč	1 882,40 Kč	422 088,38 Kč	1 882,40 Kč	0,40%
36	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	645,34	655,74	10,40	1 192,00 Kč	769 245,28 Kč	0,00 Kč	12 396,80 Kč	781 642,08 Kč	12 396,80 Kč	1,60%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 222 591,11 Kč	0,00 Kč	15 020,51 Kč	1 237 611,62 Kč	15 020,51 Kč	1,00%
Nové položky													
146	11314.N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	0,00	1,04	1,04	1 643,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 708,72 Kč	1 708,72 Kč	1 708,72 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	1 708,72 Kč	1 708,72 Kč	1 708,72 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						1 222 591,11 Kč	0,00 Kč	16 729,23 Kč	1 239 320,34 Kč	16 729,23 Kč	1,00%
Za Zhotovitele:								Za Objednatele:					
Datum:								Datum:					

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)																																									
Název a evidenční číslo Stavby:			Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b																																						
2=1+19+20 3=(2/1)*100 4=(24/1)*100 5=(39/1)*100	1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč	6=30*34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ			6 108 891,97 Kč	bez ABS	9=(32/1)*100		Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)			0,00%	limit nepřekročen	12=(28/1)*100		Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)			0,87%	limit nepřekročen																	
		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	154 797 255,68 Kč	7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ			4,13%	limit nepřekročen	10=(36/1)*100		Sledování limitu 50 % pro Změny nepředpávané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)			4,53%	limit nepřekročen	13=28		Sledování čerpání limitu (ABS)			22 207 170,17 Kč	1 292 258,65 Kč	limit nepřekročen																
		Procento změny Přijaté smluvní částky	104,56%	8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ			44 414 340,34 Kč		11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ			74 023 900,57 Kč		14=149224000-28		Zbývá do vyčerpání limitu			22 207 170,17 Kč	20 914 911,52 Kč	OK v limitu																
		Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%																																						
		Sledování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%																																						
15 % z Přijaté smluvní částky			22 207 170,17 Kč																																						
						Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ					Změny nepředpávané dle § 222 odst. (6) ZZVZ					Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ																			
SO	ZBV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných														
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25+26	29	30	31=29+30	32=(29+30	33	34	35=33+34	36=(33+34	37	38	39=37+38																		
			-628 147,54 Kč	7 377 602,08 Kč	6 749 454,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-325 848,04 Kč	966 410,61 Kč	0,87%	1 292 258,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-302 299,50 Kč	6 411 191,47 Kč	6 108 891,97 Kč	6 713 490,97 Kč	0,00 Kč</																				

Poznámka	Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
----------	--

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	30
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 111/06

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
11314.N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	1,040	1 643,00 Kč	1 708,72 Kč	převzato z SO 121

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

ZÁPIS z kontrolního dne č. 5 konaného dne 10.01.2020

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: MěÚ Litomyšl

Účast: [viz prezenční listina]

Program:

- 1/ Konstatování současného stavu stavby
- 2/ Kontrola kvality
- 3/ Stav BOZP a PO
- 4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
- 5/ Vyjádření a připomínky účastníků
- 6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby

Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
4.10	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu vjezdu do garáže na Jiráskově náměstí č. p. 2	Dne 05.12.2019 byla obdržena stížnost občana na provedení napojení v případě garáže u Jiráskova náměstí č. p. 2 na komunikaci. Výška obruby a sklon dodláždění podle občana neodpovídá technickým normám, navíc je provedení neestetické. Proběhlo místní šetření, na kterém byla ze strany TDS a projektanta navržena úprava sklonu včetně předláždění napojení. Vjezd ke garáži byl Zhotovitelem předlážděn.
4.13	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu napojení ulice Rektora Stříteského na silnici II/358	Na žádost občana bude s projektantem projednána změna napojení místní komunikace a navazujícího chodníku u objektu č. p. 217 v ulici Rektora Stříteského. Důvodem je obava vlastníka z hrozících škod na nemovitosti způsobených vodou tekoucí po komunikaci při přívalových deštích. Dne 06.12.2019 proběhlo místní šetření, na kterém byla ze strany TDS a projektanta navržena úprava napojení komunikace i chodníku. Napojení ulice bylo Zhotovitelem upraveno.

5.1	Požadavek občanky Litomyše	Poškození plotu	Dne 09.12.2019 byla Správci stavby doručena stížnost občanky na poškození plotu (podezdívka, pletivo), ke kterému podle ní mělo dojít při provádění Díla. Nebylo uvedeno č.p. objektu. Správce stavby vyzval Zhotovitele, aby dotýčnou kontaktoval. Zhotovitel se spojil s občankou a domluvil další postup v jarních měsících.
5.2	Variace č. 21	Změna rampy a schodiště u Jiráskova náměstí	V rámci pochůzky na Stavbě během KD č. 4 dne 06.12.2019 byly navrženy změny v provedení rampy a schodiště u Jiráskova náměstí. Správce stavby vyzval Zhotovitele dne 17.12.2019 k předložení návrhu Variace. Rampa je upravena a bude provedeno její zdláždění.
5.3	Požadavek města Litomyše na Zhotovitele	Rozšíření chodníku v ulici V. K. Jeřábka	Město Litomyšl požádalo Zhotovitele o provedení rozšíření chodníku v ulici V. K. Jeřábka až k oplocení objektu č. p. 215 s tím, že uhradí náklady. Zhotovitel předloží městu Litomyšl cenovou nabídku na rozšíření. Nadále bude věc řešena bez účasti Objednatele a Správce stavby.
5.4	Požadavek občana Litomyše	Výškové uspořádání chodníku před objekty č. p. 291 a 290 v ulici Zámecká	Občan dne 12.12.2019 požádal o odstranění výškového rozdílu a srovnání komunikace do jedné roviny s napojením nemovitosti. Podle Zhotovitele je napojení v souladu s PDPS a technickými předpisy. Během pochůzky na Stavbě v rámci KD č. 5 byla navržena úprava nivelety chodníku a obrub před objekty č. p. 291 a 290. AD byl ze strany TDS požádán, aby prověřil tento detail, vč. způsobu odvodnění plochy, a to před KD č. 6, kdy bude věc dořešena.
5.5	Požadavky TDS po Zhotoviteli	Chodník a napojení objektu LDN a poloha UV 34 v ulici Zámecká v Litomyšli, nesoulad v uloženém množství dlažebních kostek a frézinku	Během pochůzky na Stavbě v rámci KD č. 5 byly dále řešeny následující body: - Zhotovitel byl ze strany TDS požádán o zaměření napojení objektu LDN na nový chodník v ulici Zámecká a o poslání současných bodů před KD č. 6, AD byl ze strany TDS požádán o vypracování detailu napojení, vč. zdláždění až ke vchodu, a o detail odvodnění této plochy, rovněž před KD č. 6. - Zhotovitel byl ze strany TDS požádán o zdůvodnění posunutí nové UV 34 v ulici Zámecká

			směrem do silnice, a to před KD č. 6. Pokud došlo k posunutí z důvodu existence inženýrských sítí, tak TDS navrhuje nahradit mříž UV buď plným víkem, nebo její zrušení a zadláždění. Pokud je posunutí chybou na straně Zhotovitele, TDS navrhuje posunout UV do správné polohy podle PDPS. TDS upozornil Zhotovitele na nesoulad v množství dlažebních kostek a frézinku, které byly ukládány na cestmistrovství v Ústí n. Orlicí. TDS požádal Zhotovitele, aby vytvořil porovnání mezi výkazem výměr, skutečností a fakturací, a to před KD č. 6.
--	--	--	---

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	SO 101a, SO 111, SO 401, SO 801 - Litomyšl - km 0,000 – 0,197 - dokončený úsek - km 0,197 – 0,400 - dokončeny práce na pokládce chodníků a sjezdů - km 0,400 – 0,590 - provedení konstrukčních vrstev komunikace včetně stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 - kompletní zadláždění komunikace žulovou kostkou - dokončení elektromontážních prací na veřejném osvětlení - km 0,590 – 0,774 - dokončený úsek - km 0,774 – 1,366 - dokončeny práce na pokládce chodníků a sjezdů - pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy v rámci napojení všech bočních ulic - osazení dopravního značení pro provádění zimní údržby - dokončení elektromontážních prací na veřejném osvětlení SO 102, SO 113, SO 403, SO 803 - Česká Třebová Stavební objekty dokončeny. SO 142 - Dopravně inženýrská opatření Od 21.12.2019 bylo dopravní značení upraveno na zimní přestávku tak, aby bylo umožněno provádění zimní údržby ve všech úsecích stavby. Během zimní přestávky zůstala zachována jedna objízdná trasa ve směru Česká Třebová – Litomyšl, kdy je nákladní doprava svedena v obci Němčice na silnici č. II/360.
b) finanční plnění	-
c) předávání RDS	Na stavební objekty prováděné v rámci I. etapy – v kalendářním roce 2019 Zhotovitel nezpracovával RDS.
d) fotodokumentace	Předložena Zhotovitelem Správci stavby.

2. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.
--	--

3. Stav BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá k průběhu výstavby připomínky.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1	viz bod 5.4			
1.2	viz bod 5.5			

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby připomněl Zhotoviteli povinnost předložit Souhrnnou závěrečnou zprávu pro SO 102 do 25.01.2020.
Zástupce Objednatele	Zhotovitel se na dotaz zástupce Objednatele zavázal opravit výtluky objízdných tras a osadit přechodné dopravní značení do 13.01.2020.
Zástupce města Litomyšl	V týdnu od 09.12.2019 bude svoláno jednání se starostou obce Němčice ohledně trvání objízdných tras po dobu zimní technologické přestávky. Doprava nad 3,5 t byla v obci Němčice svedena na komunikaci II/360, ostatní dopravní omezení na objízdných trasách byla odstraněna.
Zástupce Objednatele	Zástupce Objednatele vyzval AD k urychlenému dodání všech potřebných dokladů, aby bylo možné pokračovat ve společném řízení a nedošlo ke zdržení postupu prací z důvodu chybějících stavebních povolení. Dále zástupce Objednatele předal AD PDPS.

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	07.02.2020
Čas konání příštího KD	10:00
Místo konání příštího KD	MěÚ Litomyšl

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno



Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina


Rozdělovník


viz. Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 5 konaný dne 10.01.2020

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	
		matuska@manifold.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	
		habrovec@geodrom.cz	
SUSPK CD Litomyšl	Ing. David Jasko	728 359607	
		david.jasko@suspk.cz	
Mek Litomyšl	Miloslav Cink		
		miloslav.cink@litomysl.cz	
MADOS MT	ROUS PETR	722487170	
		ROUS@MADOSMT.CZ	
MADOS MT	STRAŇSKÝ Zdeněk	702 235024	
		stransky@madosmt.cz	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
M-SILNICE	OPDŘEŠ ŠTOL	602 465 782	
9-SILNICE a.s.	Luboš Mikulecký	602 288 258	
Hasbaniy DMV	Michal Jonkš	602 218 638	



