

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	34
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 111/07

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Kalkulační rozpad pol. R03.N	1 / 5	
Vyjádření arch. Vydrové	5 / 6	
Požadavek/Souhlas města Litomyšl	2 / 11	
Pokyn Správce stavby ze dne 17.04.2020	2 / 13	
Fotodokumentace	2 / 15	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 111 / 07	Číslo ZBV: 34
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci realizace mobiliáře – zastávkového přístřešku v km 0,575 si zhotovitel nechal odsouhlasit vzhled, tvar a barevnost zastávkového přístřešku od zástupce města Litomyšl – Ing. arch. Zdeňky Vydrové. Zástupce města Litomyšl požadoval navíc oproti projektové dokumentaci prosklení bočních stran přístřešku. Zástupce města Litomyšl odsouhlasil typový přístřešek s bočním zasklením, který je o cca 0,8m kratší než požadovala projektová dokumentace. Z důvodu zkrácení přístřešku nedošlo navýšením požadavku na boční zasklení ke zvýšení celkové ceny za zastávkový přístřešek. Zhotovitel však při osazování přístřešku zjistil, že v místě kotvení přístřešku do betonových patek se nachází podzemní kabelové vedení (ČEZ Distribuce a.s. a optický kabel) s nedostatečným krytím, které způsobilo vyšší pracnost při zemních a betonářských pracích souvisejících s ukotvením zastávkového přístřešku (muselo být vyhledáno vhodné místo pro zabetonování patek). Vzhledem k výše uvedenému se jedná o dodatečný požadavek třetí strany, tudíž nebylo možné tuto skutečnost odhalit během přípravy. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	18 780,63 Kč
		18 780,63 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis: Tomáš Opelka Digitálně podepsal Tomáš Opelka Datum: 2020.11.03 17:14:07 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis: Ing. Martin Krejčí Digitálně podepsal Ing. Martin Krejčí Datum: 2020.11.03 15:32:10 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis: Mgr. Jiří Pokorný Digitálně podepsal Mgr. Jiří Pokorný Datum: 2020.11.03 13:10:41 +01'00'
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07													
Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)									
Číslo a název SOIPS: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl				č.07									
Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací				Skupina Změn: §222, odst. (6)									
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
152	R03.N	Příplatek za zřízení montáže zastávkového přístřešku v blízkosti inženýrských sítí	KS	0,00	1,00	1,00	18 780,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 780,63 Kč	18 780,63 Kč	18 780,63 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	18 780,63 Kč	18 780,63 Kč	18 780,63 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						0,00 Kč	0,00 Kč	18 780,63 Kč	18 780,63 Kč	18 780,63 Kč	0,00%
Za Zhotovitele: Mgr. Jiří Pokorný Datum: 15.12.2020 11:03 Digitalně podepsal Mgr. Jiří Pokorný Datum: 2020.11.03 15:12:39 -0100 Za Objednatelce: Datum:													

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	34
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 111/07

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
R03.N	Příplatek za zřízení montáže zastávkového přístřešku v blízkosti inženýrských sítí	KS	1,000	18 780,63 Kč	18 780,63 Kč	viz. individuální kalkulace položky R03

Za zhotovitele: **Mgr. Jiří Pokorný**
Podpis: 
Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Pokorný
Datum: 2020.11.03
132050 +01'00'

Za objednatele:
Podpis: