

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	41
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Zápis z výrobního výboru ze dne 14.05.2020	1 / 5	
Stanovisko geotechnika ze dne 19.05.2020	2 / 6	
Zápis z výrobního výboru ze dne 21.05.2020	2 / 8	
Návrh řešení zpracovaný AD ze dne 26.05.2020 - emailová komunikace + vzorový řez	5 / 10	
Statické zkoušky nevyhovující	10 / 15	
Statické zkoušky vyhovující	6 / 25	
Zaměření sanací	3 / 31	
Fotodokumentace	26 / 34	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/358, km 0,000 - 8,060	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 41
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Zhotovitel v rámci provádění stavebního objektu SO 101c Silnice II/358, km 4,125 – 8,060 po provedení statických zatěžovacích zkoušek dne 13.05.2020 (viz. Výsledky statických zatěžovacích zkoušek ze dne 13.05.2020) zjistil, že původní konstrukční vrstvy komunikace nedosahují předepsaných hodnot podle PDPS. Na toto konto byl svolán Výrobní výbor, který proběhl dne 14.05.2020. Na výrobním výboru bylo domluveno, že návrh řešení předloží AD v závislosti na výsledcích přízvaného geotechnika (viz. Zápis z Výrobního výboru ze dne 14.05.2020). Závěrem posouzení geotechnika byla nutná sanace aktivní zóny v krajích komunikace bez štětu a to v minimální tloušťce aktivní zóny tj. 0,5m a to větší frakcí 0-125 mm). Následovat by měla podkladní vrstva šterkodrtě frakce 0-63. Horní podkladní vrstvu geotechnik doporučuje provést vrstvou SC (viz. Stanovisko geotechnika ze dne 19.05.2020). Autorský dozor následně zpracoval vzorový příčný řez, který respektoval doporučení geotechnika a tedy extravilán mezi obcemi Zhoř a Němčice-Člupek byl proveden dle tohoto vzorového řezu se zachováním původní štětové vrstvy. Sanace byly geodeticky zaměřeny a jejich celková plocha činí 4 682 m ² . Intravilány obcí Zhoř, Němčice a Němčice-Člupek byly provedeny dle sanací navržených v projektové dokumentaci odkopáním 0,3m pod úroveň zemní pláně a doplněním vrstvy šterkodrtě oddělené separační geotextilií. Objem sanací navržených v projektu takéž nestačil realitě. Provedené sanace byly geodeticky zaměřeny a celková plocha činí 2 226 m ² . Celková plocha sanací na SO 101c tedy činí 6 908m ² . Sanacemi došlo k zajištění stability konstrukcí komunikace tak, aby nedocházelo k plošným rozpadům ložné a obrusné vrstvy asfaltobetonu. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že nebylo možné tuto skutečnost odhalit během přípravy, kde byl rozsah sanací stanoven na základě provedených průzkumů. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 14 659 840,96 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 14 659 840,96 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis: Ing. Martin Krejčí
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis: Mgr. Jiří Pokorný
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/358, km 0,000 - 8,060								6.02					
Číslo a název rozpočtu: SO 101c - Silnice II/358, km 4,125 - 8,060, III. etapa								Skupina Změn: \$222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	T	4 488,23	10 746,83	6 258,60	263,00 Kč	1 180 404,23 Kč	0,00 Kč	1 646 011,80 Kč	2 826 416,03 Kč	1 646 011,80 Kč	139,40%
2	0141022	POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALTOVÝ ODPAD	T	7 139,50	8 884,24	1 744,74	291,00 Kč	2 077 594,79 Kč	0,00 Kč	507 719,34 Kč	2 585 314,13 Kč	507 719,34 Kč	24,40%
3	0141023	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÝ ODPAD	T	5,99	85,19	79,20	297,00 Kč	1 777,84 Kč	0,00 Kč	23 522,40 Kč	25 300,24 Kč	23 522,40 Kč	1323,10%
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1 493,46	2 286,52	793,06	259,00 Kč	386 805,10 Kč	0,00 Kč	205 402,54 Kč	592 207,64 Kč	205 402,54 Kč	53,10%
13	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	2 113,94	5 590,94	3 477,00	151,00 Kč	319 204,94 Kč	0,00 Kč	525 027,00 Kč	844 231,94 Kč	525 027,00 Kč	164,50%
24	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM	M2	9 956,37	19 703,57	9 747,20	314,00 Kč	3 126 300,18 Kč	0,00 Kč	3 080 620,80 Kč	6 186 920,98 Kč	3 080 620,80 Kč	97,90%
26	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	216,00	4 562,25	4 346,25	1 176,00 Kč	254 016,00 Kč	0,00 Kč	5 111 190,00 Kč	5 365 206,00 Kč	5 111 190,00 Kč	2012,20%
30	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	9 956,37	19 703,57	9 747,20	16,00 Kč	159 301,92 Kč	0,00 Kč	155 955,20 Kč	315 257,12 Kč	155 955,20 Kč	97,90%
31	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	25 285,19	34 727,79	9 442,60	14,00 Kč	353 992,66 Kč	0,00 Kč	132 196,40 Kč	486 189,06 Kč	132 196,40 Kč	37,30%
35	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK. ACP 22+, 22S	M3	550,26	1 098,54	548,28	4 391,00 Kč	2 416 204,83 Kč	0,00 Kč	2 407 497,48 Kč	4 823 702,31 Kč	2 407 497,48 Kč	99,60%
52	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM	M	3 043,08	3 403,08	360,00	454,00 Kč	1 381 558,32 Kč	0,00 Kč	163 440,00 Kč	1 544 998,32 Kč	163 440,00 Kč	11,80%
57	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	22,16	3 068,16	3 046,00	67,00 Kč	1 484,72 Kč	0,00 Kč	204 082,00 Kč	205 566,72 Kč	204 082,00 Kč	13745,50%
65	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKU BETONOVÝCH	M	141,79	501,79	360,00	55,00 Kč	7 798,45 Kč	0,00 Kč	19 800,00 Kč	27 598,45 Kč	19 800,00 Kč	253,90%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								11 666 443,98 Kč	0,00 Kč	14 162 464,96 Kč	25 828 908,94 Kč	14 162 464,96 Kč	121,00%
Nové položky													
183	28997,N	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	0,00	6 908,00	6 908,00	72,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	497 376,00 Kč	497 376,00 Kč	497 376,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	497 376,00 Kč	497 376,00 Kč	497 376,00 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								11 666 443,98 Kč	0,00 Kč	14 659 840,96 Kč	26 326 284,94 Kč	14 659 840,96 Kč	126,00%
Za Zhotovitele: Mgr. Jiří Pokorný Datum:										Za Objednatelce: Datum:			

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)									
Název a evidenční číslo stavby									
Modernizace ulice B. Litvínov - Česká Třebová - 1424100000									
Právní účinnost: Zákon bez rezervy a DPH									
142 007 001,14 Kč									
693934									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
30 376 039,79 Kč									
bez ADS									
0,00%									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
20,02%									
Beit registration									
1/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
44 414 340,34 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									
21/11/2017									
Suma Změn kladných a Změn záporných § 222 odst.1) a 3) ZVZ									
14 033 960,57 Kč									
Beit registration									

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	41
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/02

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
28997.N	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	6 908,000	72,00 Kč	497 376,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019

Za zhotovitele: **Mgr. Jiří Pokorný**
 Podpis:  Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Pokorný
Datum: 2020.12.03
07:23:11 +01'00'

Za objednatele:
 Podpis: