

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	55
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 142/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Rozhodnutí o povolení uzavírky ze dne 01.04.2020	9 / 5	
Sdělení k rozhodnutí - prodloužení uzavírky ze dne 18.09.2020	4 / 14	
Sdělení k rozhodnutí - prodloužení uzavírky ze dne 05.10.2020	1 / 18	
Výzva k odstranění závad ve sjízdnosti na objíždce ze dne 28.05.2020	2 / 19	
Fotodokumentace	11 / 21	
Potvrzení cestmistrovství	1 / 32	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 142 / 01	Číslo ZBV: 55
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Zhotovitel provedl na základě požadavku objednatele opravu objízdných tras vedených od křižovatky silnice č. II/358 směrem na obec Pazucha přes obec Semaním do České Třebové III/35846 (viz. emailová korespondence ze dne 28.05.2020). Místa provádění oprav byla odsouhlasena SUS PK, cestmistrovství Litomyšl. V místech největších poruch byly provedeny dvě vrstvy asfaltobetonu a to ACL 16+ v tl. 60 mm a ACO 11+ v tl. 40 mm. V místech, kde byly zjištěny poruchy v obrusné vrstvě komunikace byla položena jedna vrstva asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Jedná se o opravu oficiální objízdné trasy v rámci Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice ze dne 01.04.2020. Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 1 974 159,00 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 1 974 159,00 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis: Ing. Martin Krejčí
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis: Mgr. Jiří Pokorný
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 142 - Dopravně inženýrské opatření								€ 01					
Číslo a název rozpočtu: SO 142.1c - Dopravně inženýrské opatření - III. etapa								Skupina Změn: \$222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nové položky													
285	11372,N	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,00	35,70	35,70	330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 781,00 Kč	11 781,00 Kč	11 781,00 Kč	100,00%
286	572222,N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,00	5 100,00	5 100,00	20,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	100,00%
287	574D06,N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	0,00	102,00	102,00	5 039,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	513 978,00 Kč	513 978,00 Kč	513 978,00 Kč	100,00%
288	574B04,N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	0,00	255,00	255,00	5 280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 346 400,00 Kč	1 346 400,00 Kč	1 346 400,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	1 974 159,00 Kč	1 974 159,00 Kč	1 974 159,00 Kč	400,00%
Celkem za všechny položky								0,00 Kč	0,00 Kč	1 974 159,00 Kč	1 974 159,00 Kč	1 974 159,00 Kč	0,00%
Za Zhotovitele: Mgr. Jiří Pokorný								Za Objednatelě:					
Datum: 2020.12.03 12:58:01 +01'00'								Datum:					

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	55
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 142/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
11372.N	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	35,700	330,00 Kč	11 781,00 Kč	Převzato z SO 113
572222.N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	5 100,000	20,00 Kč	102 000,00 Kč	Převzato z SO 101a
574B04.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	255,000	5 280,00 Kč	1 346 400,00 Kč	Převzato z SO 101d
574D06.N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	102,000	5 039,00 Kč	513 978,00 Kč	Převzato z SO 101d

Za zhotovitele:
Podpis:

Mgr. Jiří
Pokorný

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Pokorný
Datum: 2020.12.03
12:59:14 +01'00'

Za objednatele:
Podpis: