

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	53
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší rozpočtové náklady
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 000/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Výzva Správce stavby k akceleraci a vyčíslení Nákladů ze dne 23.08.2020	2 / 5	
Výzva k uzavření Dohody podle Pod-čl. 3.5 OP/ZP ze dne 04.11.2020	2 / 7	
Dohoda Smluvních stran podle Pod-čl. 3.5 OP/ZP ze dne 19.11.2020	3 / 9	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 000 / 01	Číslo ZBV: 53
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	-----------------------

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V zadávací dokumentaci stavby Objednatel rozfázoval postup výstavby na 4 úseky v celkové době trvání 21 týdnů. Zamýšlený postup výstavby však Zhotovitel nemohl využít, neboť před zahájením stavby byl Zhotovitel požádán o zkrácení celkového termínu provádění prací tak, aby byl průjezdní úsek Litomyšle proveden do 30. 11. 2019. Od zahájení prací byla výstavba komplikována tak, že úsek, který měl být podle zadávací dokumentace prováděn za plné uzavírky, musel být prováděn po polovinách vozovky. Na základě této skutečnosti Správce stavby vyzval Zhotovitele a Objednatel k uzavření dohody o akceleraci a stanovení Nákladů akcelerace a způsobu jejich úhrady dopisem ze dne 23.08.2019. Kromě zkrácení uzavírky docházelo k mnoha omezením během realizace (např. pokládka chrániček ČEZ Distribuce, nedostatečné krytí kabelů ČEZ Distribuce a CETIN apod.) Na základě těchto skutečností byl Zhotovitel v rámci projednávání dopadů vyzván k vyčíslení nákladů vzniklých jak zkrácením uzavírek, tak ztíženým podmínkám vzniklým jak částečnou uzavírkou, tak jednotlivými událostmi na stavbě. Pro posouzení oprávněnosti těchto nároků byl zpracován Znalecký posudek č. 25/10/2020 vydaného dne 30.10.2020 (není přílohou ZBV, ale uložen u Objednatel, Správce stavby a Zhotovitele). Výsledkem tohoto znaleckého posudku je, že zvýšené náklady Zhotovitele stavby nárokovatelné v souvislosti s akcelerací stavby a ztíženými podmínkami výstavby v srpnu až listopadu 2019 akceptovatelné jako v místě a čase obvyklé byly vyčísleny na celkovou částku 6.009.989,- Kč bez DPH. Správce stavby představil výsledky posudku a vyzval smluvní strany k dohodě dopisem ze dne 04.11.2020. Smluvní strany podepsaly dohodu dne 19.11.2020.

Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	6 009 989,00 Kč	6 009 989,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis:

	Číslo paré:
--	-------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady - Soutěž prací							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.01 Skupina Změn: §222, odst. (4)						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nové položky													
293	01.N	Kompenzace akcelerace a ztížených podmínek	KPL	0,00	1,00	1,00	6 009 989,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 009 989,00 Kč	6 009 989,00 Kč	6 009 989,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	6 009 989,00 Kč	6 009 989,00 Kč	6 009 989,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						0,00 Kč	0,00 Kč	6 009 989,00 Kč	6 009 989,00 Kč	6 009 989,00 Kč	0,00%
Za Zhotovitele:							Za Objednatele:						
Datum:							Datum:						

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

[illegible]

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	53
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Vedlejší rozpočtové náklady
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 000/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
01.N	Kompenzace akcelerace a ztížených podmínek	KPL	1,000	6 009 989,00 Kč	6 009 989,00 Kč	Stanoveno Znaleckým posudkem č. 25/10/2020

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2019/Ope/021.1

V Praze dne
23.08.2019

**Související
korespondence:** -

Věc: Zrychlení postupu prací v intravilánu města Litomyšl

Dobrý den,

reaguji tímto na opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Litomyšl, odborem místního a silničního hospodářství, ze dne 22.08.2019, č.j. MěÚ Litomyšl 71978/2019 (dále jen „OOP“), kterým byla na základě Zhotovitelem předložené žádosti stanovena přechodná úprava provozu silnice II/358 v intravilánu města Litomyšl v období od 28.08.2019 do 30.11.2019. Přechodná úprava provozu spočívá v úplné uzavírcce v úseku km 0 - 1,336.

Ve své žádosti o úplnou uzavírku, jejíž součástí byl návrh DIO, byl Zhotovitel nucen zohlednit hrozící riziko, že část Díla nebude dokončena a zprovozněna před začátkem klimaticky nepříznivého zimního období, které neumožňuje řádně dodržovat některé technologické postupy při provádění Díla. Tato skutečnost si vyžádá ze strany Zhotovitele také změnu etapizace provádění prací během stavební sezony S1a, než jakou předpokládaly zásady organizace výstavby, jež jsou součástí zadávací dokumentace. V souvislosti s novou etapizací bude Zhotovitel nucen zrychlit postup prací v intravilánu města Litomyšl (dále jen „akcelerace“), což povede ke vzniku dodatečných Nákladů Zhotovitele.

Přerušení prací na této části Díla po dobu zimního období by vedlo ke vzniku dodatečných Nákladů na zajištění Díla před klimatickými vlivy, ke zpoždění navazujících prací naplánovaných po skončení zimního období a rovněž by byla nadále omezena dopravní obslužnost v intravilánu Litomyšle.

Protože lze důvody akcelerace z pohledu Smlouvy označit za důvody náležející do rizika Objednatele, chtěl bych vás touto cestou vyzvat k uzavření dohody o akceleraci, o stanovení Nákladů akcelerace a způsobu jejich úhrady (dále jen „dohoda“).

Pro dosažení dohody je nutné, aby Zhotovitel předložil Správci stavby ke schválení návrh opatření k urychlení postupu výstavby. Tento návrh musí obsahovat:

- popis opatření k urychlení postupu výstavby,
- popis revidovaných postupů realizace jednotlivých činností,
- odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele pro provádění těchto činností včetně porovnání s přiměřeným odhadem přiloženým k počátečnímu harmonogramu,
- podrobný rozpad nákladů na tento Personál a Vybavení zhotovitele,
- odhad celkových Nákladů na akceleraci.

V souvislosti s tím současně navrhuji uspořádat jednání mezi Správcem stavby, Objednatelům a Zhotovitelem k bližšímu dohodnutí obsahu dohody.

S pozdravem

CM 5
Contract Management
Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035
www.contractmanagement.cz



Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

1

-

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Náše sp. zn.: CM2020/Ope/099

V Praze dne
04.11.2020

Související
korespondence: -

Věc: Výzva k uzavření Dohody podle Pod-čl. 3.5 OP/ZP o akceleraci

Dobrý den,

reaguji tímto na dosavadní korespondenci Smluvních stran ve věci kompenzace Nákladů, za zrychlený postup prací Zhotovitele v intravilánu města Litomyšl, který byl s ohledem na zajištění nezbytné dopravní obslužnosti prováděn za ztížených podmínek (dále jen „**Akcelerace**“).

Dopisem sp. zn. CM2019/Ope/021.1 ze dne 23.08.2019 jste byli z mé strany vyzváni k předložení ocenění Akcelerace pro účely jeho posouzení Objednatelem. Na tuto výzvu jste reagovali dopisem ze dne 07.10.2019, ve kterém jste předložili Objednateli prvotní návrh na ocenění Akcelerace (dále jen „**ocenění Akcelerace**“) které bylo následně v průběhu projednávání na osobních schůzkách doplňováno. Ocenění akcelerace se týkalo SO 101a a SO 111.

Vámi předložené ocenění Akcelerace bylo předmětem znaleckého posudku č. 25/10/2020 ze dne 30.10.2020 zadaného mnou na vyžádání Objednatele (dále jen „**Znalecký posudek**“). Znaleckým posudkem byly celkové Náklady Akcelerace vyčísleny na částku **6 009 989,00 Kč bez DPH** (dále jen „**Náklady Akcelerace**“). Náklady Akcelerace podle Znaleckého posudku odpovídají tržní úrovni cen stavebních prací, resp. nákladům na provedené stavební práce v místě a čase obvyklým.

Na základě výše uvedeného bych Vás chtěl tímto vyzvat k uzavření dohody Smluvních stran podle Pod-čl. 3.5 OP/ZP o zrychleném postupu prací a ztížených podmínkách při provádění Díla (dále jen „Dohoda“), kterou dojde k vypořádání finančního nároku Zhotovitele za Akceleraci ve výši 6 009 989,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s tím současně navrhuji uspořádat jednání mezi Správcem stavby, Objednatelem a Zhotovitelem za účelem uzavření Dohody.

S pozdravem

CM.
Contract Management, a.s.
Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035 | DIČ: CZ05306035



Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

-
- | | |
|---|---|
| 1 | „Dohoda Smluvních stran podle Pod-čl. 3.5 OP/ZP o zrychleném postupu prací a ztížených podmínkách při provádění Díla“ (koncept) |
|---|---|
-

Dohoda Smluvních stran

podle Pod-čl. 3.5 OP/ZP o zrychleném postupu prací a ztížených podmínkách při provádění Díla
(dále jen „Dohoda“)

mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
IČO: 000 85 031,
zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem,
osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec, ředitel,
Ing. Antonín Jalůvka, jmenovaný zástupce statut. orgánu,
Mgr. Josef Neumann, LL.M., jmenovaný zástupce
statutárního orgánu,
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek, technický náměstek,
Ing. Radim Malát, vedoucí oddělení přípravy staveb,
Správce stavby: Tomáš Opelka, Contract management, a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČO: 421 96 868,
zastoupená: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,
Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva,
osoba oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Jiří Pokorný, zástupce zhotovitele,
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Josef Řezníček, výrobní náměstek,

(dále jen „Zhotovitel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 08.07.2019 smlouvu o dílo č. Objednatele SMLO-180/1073/200/20/2019 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „*Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová*“ (dále jen „**Dílo**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- (B) Opatřením obecné povahy vydaným Městským úřadem Litomyšl, odborem místního a silničního hospodářství, ze dne 22.08.2019, č.j. MěÚ Litomyšl 71978/2019, byla na základě Zhotovitelem předložené žádosti stanovena přechodná úprava provozu silnice II/358 v intravilánu města Litomyšl v období od 28.08.2019 do 30.11.2019. Přechodná úprava provozu spočívá v úplné uzavírcce v úseku km 0 - 1,336.

- (C) Ve své žádosti o úplnou uzavírku silnice II/358 v úseku km 0 - 1,336, jejíž součástí byl návrh dopravně inženýrských opatření (dále jen „**DIO**“), byl Zhotovitel nucen zohlednit hrozící riziko, že část Díla nebude dokončena a zprovozněna před začátkem klimaticky nepříznivého zimního období, které neumožňuje řádně dodržovat některé technologické postupy při provádění Díla. V neposlední řadě byl Zhotovitel nucen ve své žádosti rovněž zohlednit zajištění nezbytné dopravní obslužnosti v intravilánu města Litomyšl (dále jen „**Skutečnost**“).
- (D) Tato Skutečnost si vyžádala ze strany Zhotovitele změnu etapizace provádění prací během stavební sezony S1a, než jakou předpokládaly zásady organizace výstavby, jež jsou součástí zadávací dokumentace. V souvislosti se Skutečností byl Zhotovitel nucen zrychlit postup prací v intravilánu města Litomyšl, přičemž tyto práce byly s ohledem na zajištění nezbytné dopravní obslužnosti prováděny za ztížených podmínek (dále jen „**Akcelerate**“), což dohromady vedlo ke vzniku dodatečných Nákladů Zhotovitele.
- (E) Z pohledu Smlouvy lze v souladu s Pod-čl. 13.1 písm. f) OP/ZP Akceleraci označit jako Variaci spočívající ve změně v posloupnosti a načasování provádění Díla. V souvislosti s touto Variací tak vznikl Zhotoviteli nárok na platbu Nákladů spojených s Akcelerací. Při ocenění Variace je postupováno v souladu s Pod-čl. 12.3 písm. d) OP/ZP.
- (F) Dopisem sp. zn. CM2019/Ope/021.1 ze dne 23.08.2019 byl Zhotovitel ze strany Správce stavby vyzván k předložení ocenění Akcelerate Objednateli k posouzení. Na tuto výzvu Zhotovitel reagoval dopisem ze dne 07.10.2019, ve kterém předložil Objednateli návrh na ocenění Akcelerate (dále jen „**ocenění Akcelerate**“), které bylo následně v průběhu projednávání na osobních schůzkách doplňováno. Podle Zhotovitele jsou předmětem Akcelerate tyto stavební objekty (dále jen „**SO**“): SO 101a, SO 111.
- (G) Zhotovitelem předložené ocenění Akcelerate bylo předmětem znaleckého posudku č. 25/10/2020 ze dne 30.10.2020 zadaného na vyžádání Objednatele Správcem stavby (dále jen „**Znalecký posudek**“). Znaleckým posudkem byly celkové Náklady Akcelerate vyčísleny na částku 6 009 989,00 Kč bez DPH (dále jen „**Náklady Akcelerate**“), která odpovídá tržní úrovni cen stavebních prací, resp. nákladům v místě a čase obvyklým. S ohledem na závěry znaleckého posudku lze Náklady Akcelerate považovat v souladu s Pod-čl. 1.1.4.3 OP/ZP za výdaje, které byly Zhotovitelem vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně.
- (H) Dopisem sp. zn. CM2020/Ope/099 ze dne 04.11.2020 Správce stavby seznámil Zhotovitele se závěrem Znaleckého posudku a současně ho ve vztahu k Nákladům Akcelerate vyzval k uzavření této Dohody podle Pod-čl. 3.5 OP/ZP.
- (I) Účelem této Dohody je vypořádat nárok Zhotovitele na úhradu Nákladů Akcelerate, určit způsob úhrady, a rovněž vypořádat veškeré případné smluvní kompenzační nároky Zhotovitele, které Zhotoviteli mohly nebo mohou v souvislosti s Akcelerací vzniknout.

Předmět Dohody

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I.

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli Náklady Akcelerate ve výši **6 009 989,00 Kč bez DPH**.

II.

Za účelem posílení právní jistoty Smluvních stran a s cílem vyhnout se případným sporům souvisejícím s Akcelerací, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele:

- (i) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Akcelerací.
- (ii) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých finančních nároků na dodatečnou platbu Nákladů spojených s Akcelerací, vyjma Nákladů Akcelerace.
- (iii) Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v této Dohodě vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu této Dohody, a že tak ani následně neučiní.

III.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1).

IV.

Na důkaz toho, že Smluvní strany souhlasí s obsahem této Dohody, rozumí mu a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a současně prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Pardubicích dne:


19. 11. 2020

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

19. 11. 2020

M – SILNICE a.s.

Podpis: 

Jméno: Ing. Miroslav Němec

Funkce: ředitel

Podpis: 

Jméno: Ing. Zdeněk Babka

Funkce: místopředseda představenstva

Podpis: 

Jméno: Mgr. Michal Kropáč

Funkce: člen představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 110
IČ: 421 96 868 • DIČ: C242180368
ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové