

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev. č. 30527-1 Domoradice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
[Tel. +420 702 289 309](tel:+420702289309), e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIC: CZ25297899

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

E-mail: priprava@madosmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Marek Mazura

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Marek Mazura

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.5.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-137/1073/600/20/2020, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev. č. 30527-1 Domoradice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

8 913 237,24 Kč (Slovy:

Osm milionů devět set třináct tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a 24/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 871 779,82 Kč (Slovy: **Jeden milion osm set sedmdesát jedna tisíc sedm set sedmdesát devět** korun českých a 82/100).

Cena včetně DPH činí **10 785 017,06 Kč** (Slovy: **Deset milionů sedm set osmdesát pět tisíc sedmnáct** korun českých a 6/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 – 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Lupenice dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel
MADOS MT s.r.o.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. 30527-1 Domoradice SMLO-137/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Příprava území a bourací práce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	5 / 5	
Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 06.09.2021	3 / 10	
Zápis ve stavebním deníku, list č. 3	1 / 13	
Vyjádření projektanta RDS k provedení výkopu	1 / 14	
Výkopové schema – záporové pažení	1 / 15	
Fotodokumentace – záporové pažení	2 / 16	
Vyjádření AD ke změně ze dne 20.10.2021	1 / 18	
Vyjádření TDS ke změně ze dne 29.10.2021	1 / 19	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č.30527-1 Domoradice - SMLO-137/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území a bourací práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 001 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.05.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě dostupných podkladů v době zpracování PDPS bylo možné určit pouze přibližnou polohu a hloubku uložení vedení vodovodního potrubí. V rámci dopracování projektové dokumentace do stupně RDS bylo projektantem této dokumentace navrženo provedení záporového pažení profily HEB 140 s dřevěnou výplní pro zajištění svahu výkopu stavební jámy. Toto řešení zároveň zabraňuje případné kolizi vedení vodovodního potrubí s výkopem stavební jámy (viz "Vyjádření projektanta RDS k provedení výkopu" a "Zápis z KD č. 1 ze dne 06.09.2021", které jsou součástí dokumentace ZBV). Detail zobrazení navrženého záporového pažení je doložen výkopovým schématem, které je součástí dokumentace ZBV.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 22594 (ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ), č. 22595A (VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)), č. 22694 (ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ), č. 22695A (VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)), č. 26135 (VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 300MM) a č. 26145 (VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací a v rámci dopracování projektové dokumentace do stupně RDS, která je zpracována ve větší podrobnosti než PDPS. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.


Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	334 834,03 Kč	334 834,03 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Správce stavby jméno: Ing. Milan Skýba datum: 2. 11. 2021 podpis: 

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: Ing. Milan Skýba datum: 2. 11. 2021 podpis: 

Projektant jméno: Ing. Ivan Šír datum: 2. 11. 2021 podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS) jméno: Ing. Jiří Synek datum: 2. 11. 2021 podpis: 

Zhotovitel jméno: Ing. Ivo Muthsam datum: 2. 11. 2021 podpis: 

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název Stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. 30527-1 Domoradice SMLO-137/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace III/30527
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	5 / 5	
Vyjádření AD ke změně ze dne 20.10.2021	1 / 10	
Vyjádření TDS ke změně ze dne 29.10.2021	1 / 11	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (5)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č.30527-1 Domoradice - SMLO-137/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/30527	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.05.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci zadávání výkazu výměr zpracovatelem soupisu prací omylem došlo k duplicitnímu zadání položek pro trvalé dopravně inženýrské opatření (dále jen "DIO"). Došlo tedy k situaci, kdy vlivem chybného zadání byly dotčené položky pro DIO zohledněny jak v předmětném stavebním objektu SO 101 (Komunikace III/30527), tak ve stavebním objektu SO 191 (Trvalé dopravní značení). Z tohoto důvodu dochází v rámci této ZBV 02 k odpočtu duplicitních položek soupisu prací č. 91355 (EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU), č. 914131 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 914921 (SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) v celém rozsahu. Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 5 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-20 418,86 Kč	0,00 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-20 418,86 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Ivan Šír	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název Stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. 30527-1 Domoradice SMLO-137/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 30527-1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek – pro celé ZBV	2 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Soupis prací	7 / 9	
Nové položky	1 / 16	
Zápis z KD č. 1 ze dne 06.09.2021	3 / 17	
Zápis ve SD, list č. 6	1 / 20	
Vyjádření projektanta RDS k základové spáře	1 / 21	
Vyjádření geotechnika Zhotovitele k základové spáře ze dne 01.07.2021	1 / 22	
Výkres půdorysu mostu – RDS	1 / 23	
Fotodokumentace – sanace podloží	1 / 24	
Fotodokumentace – doplnění obrub na koncích mostních říms	1 / 25	
Vyjádření AD ke změně ze dne 20.10.2021	1 / 26	
Vyjádření TDS ke změně ze dne 29.10.2021	1 / 27	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č.30527-1 Domoradice - SMLO-137/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 30527-1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.05.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: 1) Dle předpokladu PDPS měla být na koncích mostních říms realizována dlažba v betonové loži. V rámci dopracování projektové dokumentace do stupně RDS bylo projektantem této dokumentace navrženo doplnění obrub šíře 10 cm v celkové délce 10,5 m pro ohraničení této dlažby. Změna je zohledněna přidáním nové položky soupisu prací č. 917223 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM). Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto Změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 3 895,50 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 3 895,50 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Ivan Šír	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
		Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č.30527-1 Domoradice - SMLO-137/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 30527-1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.05.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: 2) Dle předpokladu PDPS, který vycházel z provedeného inženýrsko-geologického průzkumu z listopadu 2019, je základová spára mostu (dále jen "ZS") tvořena zvětralým křídovým masivem tvořeným vápnitofilovitým jemnozrnným pískovcem. V rámci realizace stavebních prací byla provedena vizuální kontrola ZS, která potvrdila předpoklad PDPS. Vlivem silných přítoků podzemní vody byla však tato ZS zvodnělá, rozbrědlá a tím pádem neúnosná. V souvislosti s touto skutečností byl přizván geotechnik Zhotovitele, který navrhl sanaci podloží na úrovni ZS, která spočívala ve výměně nevhodného materiálu za hrubozrnný materiál (vrstva drčeného kameniva) v mocnosti 1,0 m (viz "Vyjádření geotechnika k základové spáře" ze dne 01.07.2021). Pod touto úrovní bylo již podloží tvořeno méně zvětralou skalní horninou bez známek degradace a založení mostu tak bylo provedeno až na skalní horizont. Po provedení doporučené sanace, kterou bylo dosaženo dostatečné únosnosti ZS, byly další práce realizovány dle předpokladu PDPS. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)), č. 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 21452 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO) a č. 451315 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37) Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejich zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 110 926,57 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 110 926,57 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Ivan Šír	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: 12. 11. 2021 podpis: 
		Číslo paré: