

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 31610-3 Koldín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva a.s.,
na základě písemného pověření představenstvem
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ 42196868
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
Oddíl B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
E-mail: mosty@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Šebek, výrobní náměstek

Tel.: +420 606 682 701, e-mail: ladislav.sebek@msilnice.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ladislav Šebek, tel.: +420 606 682 701, e-mail: ladislav.sebek@msilnice.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ladislav Šebek, tel.: +420 606 682 701, e-mail: ladislav.sebek@msilnice.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-134/1073/600/20/2021, na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostu ev.č. 31610-3 Koldín**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

10 415 372,42 Kč (Slovy:

Deset milionů čtyři sta patnáct tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých a 42/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2 187 228,21 Kč (Slovy: **Dva miliony jedno sto osmdesát sedm tisíc dvě stě dvacet osm** korun českých a 21/100).

Cena včetně DPH činí **12 602 600,63 Kč** (Slovy: **Dvanáct milionů šest set dva tisíc šest set** korun českých a 63/100).

Ostatní body článku **III. Cena díla a platební podmínky** Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 – 5 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho el. originál.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Hradec Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.
na základě písemného pověření představenstvem

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 31610-3 Koldín - SMLO-134/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území a bourací práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 001 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.06.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
1) V rámci zpracování PDPS byly výměry skrytých betonových konstrukcí mostu ev. č. 31610-3 odvozeny z archivní dokumentace, případně byly projektantem PDPS odhadnuty na základě zkušeností s tímto typem konstrukce. Při realizaci demoličních prací stávajícího mostního objektu byly zastiženy větší kubatury skrytých konstrukcí než předpokládala PDPS (více viz výkopové schéma, které je součástí dokumentace ZBV). Tyto skryté konstrukce bylo nutné pro pokračování navazujících stavebních prací dle předpokladu PDPS vybourat.		
Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)), č. 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 13183 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II) a č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ).		
2) S ohledem na stav základové spáry mostu, která byla vlivem podzemní vody v nevyhovujícím stavu, bylo nutné provést sanaci podloží ve větším rozsahu než předpokládala PDPS. V souvislosti s provedenou sanací bylo nutné realizovat také rozšíření výkopové jámy pro základy mostu. Tato změna je řešena v navazujícím ZBV č. 04 stavebního objektu SO 201.		
V rámci ZBV č. 01 stavebního objektu SO 001 bylo na základě výše uvedené změny nutné provést zajištění svahu výkopové jámy záporovým pažením ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v PDPS.		
Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 22594 (ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ), č. 22595A (VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)), č. 22694 (ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ), č. 22695A (VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)), č. 26135 (VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 30MM) a č. 26145 (VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 30MM).		
Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož skryté konstrukce stávajícího mostu nebylo možné předem změřit a odhad jejich kubatur byl projektantem PDPS stanoven na základě archivní dokumentace dostupné v době zpracování PDPS a také dle odborného odhadu projektanta. Ke zjištění jejich přesných výměr tak mohlo dojít až v průběhu provádění demoličních prací. Nutné rozšíření výkopové jámy, a s tím související rozšíření záporového pažení pro zajištění svahu výkopové jámy, nebylo možné předvídat, jelikož takto významný vliv spodní vody na základovou spáru mostu mohl být zjištěn až po provedení výkopových prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	468 784,95 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		468 784,95 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: - 3. 12. 2021 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: - 3. 12. 2021 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Ivan Šír	datum: - 3. 12. 2021 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: - 3. 12. 2021 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ladislav Šebek	datum: - 3. 12. 2021 podpis: 
		Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 31610-3 Koldín - SMLO-134/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/30527	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.06.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V průběhu provádění stavebních prací byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace ve stupni PDPS s výkazem výměr. V rámci zadávání výkazu výměr v soupisu prací došlo k chybnému započítání délky ocelových svodidel s úrovní zádržnosti H1. Došlo tedy k situaci, kdy vlivem chybného zadání nebyl automaticky generovaný výpočet korektní. Délka svodidel, které bylo nutné osadit mimo mostní objekt, byla ve skutečnosti 80,000 m. Dle chybného výpočtu bylo však předpokládáno provedení pouze 40,000 m. Tato skutečnost ovlivnila výsledek celkem o 100,00 %, čímž došlo k úpravě množství stávající položky soupisu prací č. 9113B1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1-DODÁVKA A MONTÁŽ). Chybějící výměra byla doplněna v rámci zpracování RDS, a to v souladu s PDPS. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Změna vyplývá ze skutečně zjištěného stavu (místní šetření v rámci RDS), tudíž vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 56 560,00 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 56 560,00 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: - 3. 12. 2021 podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: - 3. 12. 2021 podpis:
Projektant	jméno: Ing. Ivan Šír	datum: - 3. 12. 2021 podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: - 3. 12. 2021 podpis:
Zhotovitel	jméno: Ladislav Šebek	datum: - 3. 12. 2021 podpis:
		Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 31610-3 Koldín - SMLO-134/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přechodné dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 180 / 01	Číslo ZBV: 03
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 31610-3 byla v rámci PDPS uvažována pouze částečná uzavírka silnice III/31610 v obci Koldín. S ohledem na stav základové spáry mostu, která byla vlivem podzemní vody v nevyhovujícím stavu, bylo nutné provést sanaci podloží ve větším rozsahu než předpokládala PDPS. Tato změna je řešena v navazujícím ZBV č. 04 stavebního objektu SO 201. V souvislosti s navýšením rozsahu sanací bylo nutné provést úplnou uzavírku silnice III/31610, a to v termínu od 22.11.2021 do 05.12.2021. V rámci úplné uzavírky byl, kromě výše uvedených sanací, proveden také zásyp přechodové oblasti mostu včetně následného položení asfaltových vrstev na stavebních objektech SO 101 a SO 201. K plánované uzavírce se svým dopisem ze dne 05.11.2021 vyjádřil Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, ve kterém jeho zástupce vyjádřil souhlas s výše uvedenou úplnou uzavírkou. Jako podmínku však uvedl požadavek na zajištění náhradní kyvadlové autobusové dopravy (dále jen "Náhradní doprava") v době této uzavírky (více viz "Vyjádření KÚ PK k úplné uzavírce mostu ev. č. 31610-3 Koldín ze dne 05.11.2021", které je součástí dokumentace ZBV). Náhradní doprava zajišťovala svoz cestujících z obce Chocně do Vrchoviny a opačně v době úplné uzavírky silnice III/31610.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 02720.1 (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY).

2) Dle PDPS bylo předpokládáno osazení betonových svodidel na provizorní komunikaci. V průběhu realizace stavby bylo Objednatelům dne 09.09.2021 požádáno o vydání kolaudačního souhlasu Policie ČR (dále jen "PČR") k provizorní komunikaci. Dle stanoviska PČR bylo nutné doplnit betonová svodidla na další místa v rámci této provizorní komunikace, konkrétně pak oboustranně před provizorní most ve směru od obce Chocně a po pravé straně za provizorním mostem (více viz "Stanovisko Policie ČR k vydání kolaudačního souhlasu, č. j. MUVM/067439/2021/02 ze dne 15.09.2021", které je součástí dokumentace ZBV).

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 911FC2 (SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)), č. 911FC3 (SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM) a č. 911FC9 (SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejich vzniku došlo na základě dodatečných požadavků třetích stran, konkrétně pak Krajského úřadu Pardubického kraje a PČR. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	358 348,00 Kč	358 348,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: - 3. 12. 2021	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: - 3. 12. 2021	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Ivan Šír	datum: - 3. 12. 2021	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: - 3. 12. 2021	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ladislav Šebek	datum: - 3. 12. 2021	podpis: 
			Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce mostu ev.č. 31610-3 Koldín - SMLO-134/2021

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 30527-1

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

SO 201 / 01

Číslo ZBV:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V rámci zpracování PDPS byly výměry skrytých betonových konstrukcí mostu ev. č. 31610-3 odvozeny z archivní dokumentace, případně byly projektantem PDPS odhadnuty na základě zkušeností s tímto typem konstrukce. Při realizaci demoličních prací stávajícího mostního objektu byly zastíženy větší kubatury skrytých konstrukcí než předpokládala PDPS (více viz výkopové schéma, které je součástí dokumentace ZBV). Tyto skryté konstrukce bylo nutné pro pokračování navazujících stavebních prací dle předpokladu PDPS vybourat.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 96613 (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC) a č. 96616 (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU).

2) Po provedení demoličních prací stávajícího mostu bylo na úrovni základové spáry mostu zjištěno, že vlivem vysoké hladiny podzemní vody je materiál základové spáry nevyhovující pro pokračování stavebních prací dle předpokladu PDPS. Přítomnost podzemní vody byla v rámci PDPS předpokládána, nicméně tak významný vliv na materiál základové spáry a vydatnost jejího přítoku do stavební jámy nebylo možné objektivně předvídat. V návaznosti na tuto skutečnost bylo v rámci dopracování projektové dokumentace do stupně RDS navrženo řešení dané situace provedením sanace ve smyslu výměny stávajícího podloží za vrstvu drceného kameniva v tloušťce cca 1 m. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody bylo dále nutné při realizaci výkopů, zakládání mostu a následných zásypů nutné odčerpávat vodu ze stavební jámy ve větší míře, než bylo v rámci PDPS předpokládáno.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 21452 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO) a č. 11512 (ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN).

3) V průběhu provádění stavebních prací byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace ve stupni PDPS s výkazem výměr. V rámci zadávání výkazu výměr v soupisu prací došlo k chybnému započítání délky ocelových svodidel s úrovní zádržnosti H2. Došlo tedy k situaci, kdy vlivem chybného zadání nebyl automaticky generovaný výpočet korektní. Délka svodidel, které bylo nutné osadit mimo mostní objekt, byla ve skutečnosti 24,000 m. Dle chybného výpočtu bylo však předpokládáno provedení pouze 18,000 m. Tato skutečnost ovlivnila výsledek celkem o 33,33 %, čímž došlo k úpravě množství stávající položky soupisu prací č. 9117C1 (SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ). Chybějící výměra byla doplněna v rámci zpracování RDS, a to v souladu s PDPS.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož skryté konstrukce stávajícího mostu nebylo možné předem změřit a odhad jejich kubatur byl projektantem PDPS stanoven na základě archivní dokumentace dostupné v době zpracování PDPS a také dle odborného odhadu projektanta. Ke zjištění jejich přesných výměr tak mohlo dojít až v průběhu provádění demoličních prací. Nutné provedení sanace na úrovni základové spáry nebylo možné objektivně předvídat, jelikož vliv spodní vody na základovou spáru mostu mohl být zjištěn až po provedení výkopových prací. Změna ve smyslu doplnění chybějícího zádržného systému vyplývá ze skutečně zjištěného stavu (místní šetření v rámci RDS), tudíž vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	355 728,99 Kč	355 728,99 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 3. 12. 2021	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 3. 12. 2021	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Ivan Šír	datum: 3. 12. 2021	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 3. 12. 2021	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ladislav Šebek	datum: 3. 12. 2021	podpis: 
			Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 31610-3 Koldín - SMLO-134/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 901 / 01	Číslo ZBV: 05
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.06.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Dle PDPS bylo předpokládáno osazení betonových svodidel a betonových panelů na provizorní komunikaci. V průběhu realizace stavby bylo Objednatelům dne 09.09.2021 požádáno o vydání kolaudačního souhlasu Policie ČR (dále jen "PČR") k provizorní komunikaci. Dle stanoviska PČR bylo nutné doplnit betonová svodidla na další místa v rámci této provizorní komunikace, konkrétně pak oboustranně před provizorní most ve směru od obce Chocně a po pravé straně za provizorním mostem (více viz "Stanovisko Policie ČR k vydání kolaudačního souhlasu, č. j. MUVM/067439/2021/02 ze dne 15.09.2021", které je součástí dokumentace ZBV). Doplnění betonových svodidel bylo administrováno v rámci ZBV č. 03 stavebního objektu SO 180. V souvislosti s touto změnou však bylo nutné doplnit také betonové panely pro zajištění těchto svodidel. Nutné doplnění betonových panelů je předmětem řešení této ZBV č. 05. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11346 (ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL), č. 27511.A (HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - DOČASNÉ) a č. 58301 (KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu vzniku došlo na základě dodatečného požadavku třetí strany, konkrétně pak PČR. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 182 959,64 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 182 959,64 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: -3. 12. 2021 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: -3. 12. 2021 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Ivan Šír	datum: -3. 12. 2021 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: -3. 12. 2021 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ladislav Šebek	datum: -3. 12. 2021 podpis: 
		Číslo paré: 