

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-151/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2021-043

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/337 73 Miřetice – Dřeveš, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
E-mail: stred@msilnice.cz
[Zástupce zhotovitele: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED](#)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-151/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Oprava silnice III/337 73 Měretice – Dřeveš, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu plánované výstavby splaškové kanalizace v obci Dachov se doba pro dokončení (číslo Podčláňku Smluvních podmínek 1.1.26) mění na 174,75 dní. Zároveň se mění číslo Podčláňku 7.5 Postupné závazné milníky – Věcný milník:

- a) Dokončení Etapy A (SO 101, staničení km 0,800 – 2,104 a SO 201) do 114,75 dní od Data zahájení prací**
- b) Dokončení Etapy B (SO 101 – staničení km 0,000 – 0,800 do 60 dnů od pokynu k zahájení prací v roce 2022)**

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram a jeho odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží el. originál.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

| ID | Režim úkolu | Kód WBS | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Plánovací období | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----|---|---------------|-----|---|---------------|-----|----|---------------|----|
| | | | | | | | VI | Čtvr. 3, 2021 | | | Čtvr. 4, 2021 | | | Čtvr. 1, 2022 | | | Čtvr. 2, 2022 | |
| | | | | | | | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| 0 | 0 | | III_33773 Mífetice-Dřeveš, letapa_rev1 | 322,75 dny | 12.07. 21 | 30.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Uzavření Smlouvy o Dílo | 0 dny | 12.07. 21 | 12.07. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | Předložení bankovní garance | 0 dny | 12.07. 21 | 12.07. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | Předložení KZP | 0 dny | 17.07. 21 | 17.07. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | Předložení RDS | 0 dny | 12.08. 21 | 12.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | | Schválení RDS | 0 dny | 09.09. 21 | 09.09. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | | Zahájení prací | 0 dny | 12.08. 21 | 12.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | | ZTP | 150,75 dny | 01.11. 21 | 31.03. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8 | | Milníka A | 0 dny | 05.12. 21 | 05.12. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 9 | | Milník B | 0 dny | 30.05. 22 | 30.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 10 | | SO 101 Etapa A km 0,800-2,104 | 114,75 dny | 12.08. 21 | 04.12. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 10.1 | | Příprava území | 1 den | 12.08. 21 | 13.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 10.2 | | Čištění krajnic a příkopů | 4 dny | 13.08. 21 | 17.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 10.3 | | Frézování komunikace | 2 dny | 17.08. 21 | 19.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10.4 | | Odkopávky | 14 dny | 19.08. 21 | 02.09. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 10.5 | | Trubní propustky | 30 dny | 02.09. 21 | 02.10. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 10.6 | | ŠD | 12 dny | 02.10. 21 | 14.10. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 10.7 | | Recyklace za studena | 5 dny | 14.10. 21 | 19.10. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 10.8 | | AHV | 7,75 dny | 26.10. 21 | 15.11. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 10.9 | | Dospávky a krajnice | 14 dny | 16.11. 21 | 29.11. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 10.10 | | ČTÚ | 14 dny | 16.11. 21 | 29.11. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 10.11 | | Dokončovací práce | 5 dny | 30.11. 21 | 04.12. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 10.12 | | VDZ+SDZ | 1 den | 30.11. 21 | 30.11. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 10.13 | | SO 201 Most ev.č. 33773-Ležáky | 114,75 dny | 12.08. 21 | 04.12. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 10.13 | | Odstranění příslušenství | 2 dny | 12.08. 21 | 14.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 10.13 | | Bourací práce | 10 dny | 14.08. 21 | 24.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 10.13 | | Doplňkový diagnostický průzkum | 0 dny | 24.08. 21 | 24.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 10.13 | | Injektáže | 5 dny | 24.08. 21 | 29.08. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 10.13 | | ŽB deska na NK | 14 dny | 29.08. 21 | 12.09. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 10.13 | | Křídla - dobetonování | 5 dny | 09.09. 21 | 14.09. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 10.13 | | Drenáže | 7 dny | 14.09. 21 | 21.09. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 10.13 | | Monolitické chodníky | 5 dny | 21.09. 21 | 26.09. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 10.13 | | Hydroizolace | 7 dny | 26.09. 21 | 03.10. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 10.13 | | Řimsy | 7 dny | 03.10. 21 | 10.10. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 10.13 | | Kamenný obklad | 14 dny | 10.10. 21 | 24.10. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 10.13 | | Dokončovací práce | 19 dny | 16.11. 21 | 04.12. 21 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 11 | | SO 101 Etapa B km 0,000-0,800 | 60 dny | 01.04. 22 | 30.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 11.1 | | Příprava území | 2 dny | 01.04. 22 | 02.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 11.2 | | Čištění krajnic a příkopů | 4 dny | 03.04. 22 | 06.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11.3 | | Frézování komunikace | 3 dny | 07.04. 22 | 09.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11.4 | | Odkopávky | 4 dny | 10.04. 22 | 13.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11.5 | | Trubní propustky | 10 dny | 10.04. 22 | 19.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 11.6 | | ŠD | 4 dny | 20.04. 22 | 23.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 11.7 | | Recyklace za studena | 3 dny | 24.04. 22 | 26.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 11.8 | | Obruby | 10 dny | 04.05. 22 | 13.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 11.9 | | AHV | 4 dny | 14.05. 22 | 17.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 11.10 | | Dospávky a krajnice | 4 dny | 18.05. 22 | 21.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 11.11 | | ČTÚ | 3 dny | 22.05. 22 | 24.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 11.12 | | Svodidla | 2 dny | 25.05. 22 | 26.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 11.13 | | Dokončovací práce | 2 dny | 27.05. 22 | 28.05. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 11.14 | | VDZ+SDZ | 2 dny | 29.05. 22 | 30.05. 22 | | | | | | | | | | | | |



Obec Miřetice

Obecní úřad Miřetice, Miřetice 66, 539 55 Miřetice; IČ 00270504
tel. 469344187; 469319292; 724180900; obec@miretice.cz; datová schránka a7sa43i
www.miretice.cz

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Č.j. : OUMi/2021

Počet listů/příloh: 1/0

Spisová značka:

Spis.znak - skart.znak/lhůta:

Opráv.úř.osoba: Chour Jaroslav

Tel.: 469 319 292

V Miřeticích dne: 6.8.2021

Vzhledem k tomu, že Obec Miřetice plánuje v prostoru osady Dachov v období 12/2021-03/2022 realizaci dešťové kanalizace v rámci své investiční akce Splašková kanalizace Dachov - DPS, která povede v prostoru stávající komunikace III/337 73 v úseku 0,410-0,730 nepovolujeme v rámci koordinací prací provádět rekonstrukci výše uvedené komunikace v úseku od km 0,450 – 2,104, ale zahájit rekonstrukci komunikace od km 0,800, tak aby nedošlo ke kolizi realizace kanalizace a rekonstrukce komunikace.

Komunikaci v úseku 0,000-0,800 lze realizovat až po dokončení investiční akce obce Splašková kanalizace Dachov - DPS, tj. v předpokládaném termínu od 03/2022

Jaroslav Chour

starosta obce

