

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-231/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.1070680ICU

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Ulice Vraclavská – stavební úpravy, Vysoké Mýto“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141370152/0100
E-mail: martin.beranek@eurovia.cz
ivan.cupal@eurovia.cz

Zástupce zhotovitele:

Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Ivan Cupal, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Petr Matějka, vedoucí sektoru
Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-231/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Ulice Vraclavská – stavební úpravy, Vysoké Mýto“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
9 621 934,06	2 020 606,15	11 642 540,21

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto - SMLO-231/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE III/30523 - UL.VRACLAVSKÁ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	-----------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V rámci PDPS bylo předpokládáno pouze výškové vyrovnání 6 stávajících poklopů kanalizačních šachet (dále jen "Poklopy"). Při prováděných kontrolách silnic II. a III. třídy jsou však Objednatel velmi často zastíženy závady ve sjízdnosti po těchto silnicích, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými Poklopy. Na základě této skutečnosti vydal Objednatel dne 01.04.2020 požadavek na použití technologie speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů (viz Požadavek Objednatele, který je součástí dokumentace ZBV). Výměnou 4 Poklopů za samonivelační typ poklopů v rámci stavební etapy I. a II. bude dosaženo úspory nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po ulici Vraclavská. Výškovou úpravu 4 Poklopů, uvažovanou v PDPS, nebylo nutné v souvislosti s výše uvedenou skutečností provádět. Výměna zbylých 2 Poklopů a s tím související neprováděná výšková úprava Poklopů bude realizována až v rámci III. stavební etapy v roce 2022.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 89921 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ) a přidání nové položky soupisu prací č. 89911G (LITINOVÝ POKLOP D400).

2) Dle PDPS byl uvažován odvoz vytěžených žulových dlažebních kostek (dále jen "Dlažba") na řízenou skládku, v rámci kontrolního dne č. 1 vyjádřil Objednatel dodatečný požadavek na odvoz a uskladnění Dlažby na cestmistrovství Běstovice (viz "Zápis z KD č. 1 ze dne 13.10.2021", který je součástí dokumentace ZBV). Tento požadavek byl předložen s ohledem na ekonomický aspekt, kdy bude možné Dlažbu místo odvozu na zpoplatněnou řízenou skládku dále využít v rámci budoucích stavebních akcí Objednatele.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽULOVÉ KOSTKY) a přidání nové položky soupisu prací č. 11337B (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - DOPRAVA).

Výše uvedené Změny tak byly iniciovány dodatečnými požadavky Objednatele.

Lze konstatovat, že tyto změny závazku ze smlouvy nejsou takové, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto Změnám. Také tyto Změny nejsou takové, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o Změny, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tyto Změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-103 914,89 Kč	149 641,12 Kč	45 726,23 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: -9. 12. 2021	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: -9. 12. 2021	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Bohuslav Shejbal	datum: -9. 12. 2021	podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: - 9. 12. 2021

podpis:

Zhotovitel

jméno: Ing. Michal Šumpík

datum: - 9. 12. 2021

podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto - SML0-231/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE III/30523 - UL.VRACLAVSKÁ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021		
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Doubravice 98, 533 53 Pardubice	
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4	
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V rámci kontrolního dne č. 1 a č. 2 bylo Zhotovitelem oznámeno provedení statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ") na stávající štetové vrstvě komunikace v souladu s kontrolním a zkušebním plánem (dále jen "KZP"). Dle výsledků provedených SZZ splňovala tato vrstva požadované parametry dle KZP ve větším modulu přetvárnosti, než bylo uvažováno v PDPS (90 MPa). V souvislosti s touto skutečností nebylo nutné, po konzultaci s AD a technologem Zhotovitele, aby byla provedena aktivní zóna komunikace dle PDPS. V rámci prováděných prací na stavební etapě I. a II. tak byla využita stávající štetová vrstva s reprofilací vrstvou šterkodrti se zhutněním až do úrovně nivelety -350 mm. Sanace stávajících překopů šterkodrti v mocnosti 20 cm se zhutněním byla provedena pouze v dílčí výměře a následná podkládka asfaltových vrstev již proběhla v souladu s předpokladem PDPS. Touto Změnou tak dochází k úpravě řešení uvažovaného v PDPS při zachování požadovaných parametrů dle KZP.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 12373a (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 56334a (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM) a přidání nové položky soupisu prací č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI).

2) Zhotovitelem bylo v rámci kontrolního dne č. 1 a č. 2 oznámeno, že při provádění výkopu stávajících uličních vpustí a jejich nahrazení novými vpustími a jejich přípojkami dojde k narušení konsolidované konstrukce stávající vozovky (viz dílčí Změna 1 této ZBV). Z tohoto důvodu bylo v rámci uvedených kontrolních dnů rozhodnuto o využití trasy stávajícího kanalizačního propojení uličních vpustí v krajích vozovky spolu s jeho rekonstrukcí. V souvislosti s dílčí Změnou 1 dále nebude realizováno příčné propojení kanalizačních vpustí dle předpokladu PDPS, a to z důvodu zachování celistvosti štetové vrstvy komunikace.

Zhotovitelem bylo dále v rámci kontrolních dnů uvedeno, že svedení stávající podélné kanalizace uličních vpustí (dále jen "Podélná kanalizace") se má dle předpokladu PDPS provést do kanalizačních šachet ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. (dále jen "VAK Vysoké Mýto"). Podélná kanalizace však vykazovala známky opotřebení a poruch, které již neodpovídají parametrům pro zajištění požadované funkčnosti. Po konzultaci s AD a správcem VAK Vysoké Mýto tak bylo rozhodnuto o opravě Podélné kanalizace v rámci I. a II. etapy stavby formou plastového potrubí KG spolu s opravou napojení stávajícího řadu do kanalizačních šachet VAK Vysoké Mýto.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 015111 (POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I), č. 17481 (ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 21197 (OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE), č. 212645 (TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 200MM, RÝHA TR. I) a č. 87434 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM).

3) Při frézování stávajících asfaltových vrstev vozovky byla v úseku km 0,033 - 0,048 pod těmito vrstvami zastižena konstrukce ze žulových dlažebních kostek (dále jen "Dlažba"). Výskyt Dlažby v konstrukci vozovky nebyl v rámci PDPS v tomto místě předpokládán, proto bylo nutné nad rámec předpokladu PDPS Dlažbu odstranit a následně provést skladbu vozovky v souladu s PDPS. Změna se týká úseku délky 15 m a šířky 7,5 m.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11337 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 572123 (INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 574C56 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S I L. 60MM), č. 574C78 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM) a č. 574E46 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejich zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po odtěžení stávajících asfaltových vrstev vozovky a provedení SZZ na stávající štetové vrstvě. Havarijní stav podélné kanalizace ani výskyt Dlažby v konstrukci vozovky (úsek km 0,033 - 0,048) nemohl být objektivně předvídan, jelikož jejich stav a výskyt nebyl potvrzen provedenými kontrolami ani diagnostickým průzkumem. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-848 852,54 Kč	586 477,19 Kč	-262 375,35 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Jiří Burian

datum: 9. 12. 2021

podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Jiří Burian

datum: 9. 12. 2021

podpis:

Projektant

jméno: Ing. Bohuslav Shejbal

datum: 9. 12. 2021

podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 9. 12. 2021

podpis:

Zhotovitel

jméno: Ing. Michal Šumpík

datum: 9. 12. 2021

podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto - SMLO-231/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 150 / 01	Číslo ZBV: 02
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubřovice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci zadávací dokumentace bylo jejím zadavatelem stanoveno dopravně inženýrské opatření (dále jen "DIO"). Dle DIO byla určena také objízdná trasa pro provádění I., II. a III. etapy stavby. Před zahájením stavebních prací na I. a II. etapě stavby bylo Zhotovitelem požádáno o vyjádření Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor dopravy (dále jen "MÚ VM") k uvažovaným objízdňím trasám. Dle vyjádření MÚ VM nebylo možné objízdňní trasy dle předpokladu zadávací dokumentace schválit, a to z důvodu zajištění dostatečné dopravní obslužnosti v dotčené lokalitě v době provádění I. a II. etapy stavby. Na základě této skutečnosti byl AD vypracován nový návrh objízdňních tras dle požadavků MÚ VM a v souladu se schválením Policie České republiky.






Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. pol č. 914132 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914133 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ), č. 914139 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ), č. 914412 (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 944413 (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ), č. 914419 (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - NÁJEMNÉ), č. 916112 (DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916113 (DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ), č. 916119 (DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ), č. 916122 (DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916123 (DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ), č. 916129 (DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ), č. 916322 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916323 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ), č. 916329 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ), č. 916359 (SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ) a přidání nových položek soupisu prací č. 915321 (VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA), č. 915322 (VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě dodatečného požadavku třetí strany, MÚ VM, v době před zahájením realizace stavby I. a II. etapy. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-10 184,40 Kč	277 309,30 Kč	267 124,90 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: - 9. 12. 2021	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: - 9. 12. 2021	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Bohuslav Shejbal	datum: - 9. 12. 2021	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: - 9. 12. 2021	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Michal Šumpík	datum: 9. 12. 2021	podpis: 
			Číslo paré: