

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-165/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 21077/01

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](mailto:jiri.synek@suspk.cz), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](mailto:radim.malat@suspk.cz), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](mailto:jiri.synek@suspk.cz), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](mailto:radim.malat@suspk.cz), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](mailto:milan.skyba@suspk.cz), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupena: Bc. Liborem Kabele, členem představenstva
Ing. Irenou Andršovou, členem představenstva
Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104
DIČ: CZ25274104
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 29702-591/0100
E-mail: sam@lit.cz
Zástupce zhotovitele: Bc. Libor Kabele, člen představenstva, tel: 739 512 703, kabele@sam.lit.cz
Ing. Irena Andršová, člen představenstva, tel: 608 519 087 andrsova@sam.lit.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-165/1073/200/20/2021, dne 7.12.2021 dodatek č. 1 a dne 5.1.2022 dodatek č. 2 na zhotovení díla „Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
12 971 046,03	2 723 919,67	15 694 965,70

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se navýšení rozsahu opravy stávající dešťové kanalizace se doba pro dokončení (číslo Podčláňku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 6 dní, tzn. na 126 kalendářních dnů z důvodu provádění aktivní zóny ze ŠCM.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou jsou ZBV č. 6 – 9 vč. odůvodnění
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Litomyšli dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje




Ing. Irena Andršová
člen představenstva
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Název a evidenční číslo Stavby:	Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa - SMLO-165/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 104.1 - úsek škola
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	004/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	29 / 5	
Vyjádření AD ke stavbě ze dne 30.05.2022	4 / 34	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 10.06.2022	1 / 38	
Zápis z kontrolního dne č. 4 ze dne 27.04.2022	5 / 39	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa - SMLO-165/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104.1 - úsek škola	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS: 004 / 02	Číslo ZBV: 06	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 30.06.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl			
Přílohy změnového listu:		Paré č. 2 Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V průběhu provádění prací na stavbě byly na úrovni stávající zemní pláň zjištěny nevyhovující výsledky statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ"). Na základě této skutečnosti byla AD navržena pokládka vozovkové vrstvy ze šterku vyplněné cementovou maltou v tloušťce 20 cm. Zpevněním aktivní zóny formou pevné konstrukce tělesa komunikace byly splněny požadované parametry konstrukčních vrstev dle PDPS. Pro potvrzení těchto výsledků bylo nutné provést větší počet SZZ než bylo uvažováno v PDPS. Navýšení počtu SZZ je předmětem řešení této ZBV č. 06. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 02620 (ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Nedostatečná únosnost zemní pláň a provádění SZZ bylo v rámci PDPS uvažováno, nicméně nevyhovující výsledky na zemní pláni i po výměně aktivní zóny vozovky ze šterkodrti a s tím související navýšení počtu SZZ nebylo možné objektivně předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 11 592,00 Kč	
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 11 592,00 Kč			
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Daniel Gabrle	datum:	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Bc. Libor Kabele	datum:	podpis: 
			Číslo paré: 2

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07
Název a evidenční číslo Stavby:	Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa - SMLO-165/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 104.1 - úsek škola
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	004/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	31 / 6	
Nové Položky	1 / 37	
Vyjádření AD ke stavbě ze dne 30.05.2022	4 / 38	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 06.05.2022	2 / 42	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 10.06.2022	1 / 44	
Zápis z kontrolního dne č. 4 ze dne 27.04.2022	5 / 45	
Zápis z kontrolního dne č. 5 ze dne 19.05.2022	3 / 50	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa - SMLO-165/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104.1 - úsek škola	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: 004 / 01	Číslo ZBV: 07
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 30.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Přílohy změnového listu:

Paré č. 2 Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V případě nevyhovujících výsledků únosnosti stávající zemní pláně bylo v rámci PDPS uvažováno s provedením výměny aktivní zóny vozovky ze štěrkodrti. V průběhu provádění prací na stavebním objektu SO 104.1 byly na úrovni stávající zemní pláně v úseku km 0,000 - 0,157 provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ") s nevyhovujícím výsledkem. Na základě této skutečnosti byla v rámci kontrolních dnů č. 4 a č. 5 konaných dne 27.04.2022, respektive 19.05.2022 (dále jen "KD"), projednána výměna aktivní zóny vozovky dle předpokladu PDPS. Dle požadavku AD a Objednatele byla aktivní zóna vyměněna pouze na zkušebním úseku, na kterém byly následně provedeny opakované SZZ. Zhotovitel na KD informoval Objednatele, že SZZ na zkušebním úseku byly neměřitelné a tudíž opět nevyhovující. V souvislosti s touto skutečností byla AD navržena pokládka vozovkové vrstvy ze štěrku vyplněné cementovou maltou v tloušťce 20 cm. Zpevněním aktivní zóny formou pevné konstrukce tělesa komunikace byly splněny požadované parametry konstrukčních vrstev dle PDPS. Aktivní zóna dle předpokladu PDPS se nerealizovala, jelikož by pro splnění požadovaných parametrů bylo nutné její mocnost zdvojnásobit. Taková změna by byla ekonomicky nevýhodná a nesplňovala by parametry dle kontrolního a zkušebního plánu.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.2 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 45152 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO) a přidání nové položky soupisu prací č. 56434 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Nedostatečná únosnost zemní pláně byla v rámci PDPS uvažována, nicméně nevyhovující výsledky na zemní pláni i po výměně aktivní zóny vozovky ze štěrkodrti nebylo možné objektivně předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-45 743,54 Kč	471 933,02 Kč	426 189,48 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:



Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Daniel Gabrle	datum:	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je záporným záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Bc. Libor Kabele	datum:	podpis:
			Číslo paré: 2

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	08
Název a evidenční číslo Stavby:	Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa - SMLO-165/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 104.2 - dolní úsek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	005/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list (§100, odstavec 1)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	32 / 6	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 10.06.2022	1 / 38	

Evidenční list změny dle §100

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa - SMLO-165/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104.2 - dolní úsek	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS: 005 / 02	Číslo ZBV: 08	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 30.06.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl			
Přílohy změnového listu:		Paré č. 2 Příjemce	
Popis Změny: Skutečné množství provedených obrub z drobných dlažebních kostek a s tím související výplň spár cementovou maltou vyplynulo až na základě samotné realizace stavebních prací. Změna vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 58940 (VÝPLŇ SPAR MC) a č. 91772 (OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH). Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. 1 ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných -14 486,78 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 0,00 Kč	
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem -14 486,78 Kč			
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Daniel Gabrle	datum:	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Bc. Libor Kabele	datum:	podpis: 
			Číslo paré: 2

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	09
Název a evidenční číslo Stavby:	Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa - SMLO-165/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 191 Oprava objízdných tras - etapa 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	006/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	5 / 5	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 10.06.2022	1 / 10	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa - SMLO-165/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 191 Oprava objízdných tras - etapa 1	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS: 006 / 01	Číslo ZBV: 09
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 30.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Přílohy změnového listu:

Paré č. **2** Příjemce

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V rámci opravy objízdných tras bylo v PDPS uvažováno provedení vodorovného dopravního značení barvou (dále jen "VDZ"). Vzhledem ke skutečnosti, že před ani za opravovanými úseky objízdných tras není VDZ provedeno, byl zástupcem Objednatele vysloven dodatečný požadavek na vypuštění realizace VDZ na opravovaném úseku těchto objízdných tras. Jako důvod bylo uvedeno, že realizace VDZ jen na části úseku komunikace by mohlo mít negativní vliv na bezpečnost silničního provozu.

Změna má vliv na odpočet stávající položky soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-22 700,00 Kč	0,00 Kč	-22 700,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Daniel Gabrle	datum:	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Bc. Libor Kabele	datum:	podpis:
			Číslo paré: 2