

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-40/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 221230201

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, II. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. COLAS CZ, a.s.

Zastoupena: Ing. Pavlem Kellerem – ředitelem oblasti Sever
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
E-mail: colas@colas.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Východní Čechy
tel. +420 602 167 284, e-mail: jan.neradilek@colas.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-40/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, II. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
16 974 817,70	3 564 711,72	20 539 529,42

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, II. etapa - SMLO-40/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 09.03.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci kontrolního dne č. 5, který se konal dne 20.06.2022, upozornil Zhotovitel na možnost nedostatečného řešení odvodnění a protierozních opatření v místě patních příkopů. Na základě této skutečnosti vyslovil zástupce Objednatele, po konzultaci s AD, dodatečný požadavek na přidání položek soupisu prací pro rozproštění ornice a založení trávniku hydroosevem. Navrženým řešením bude docíleno dostatečné míry odvodnění v místě patních příkopů s ohledem na zajištění požadované bezpečnosti, funkčnosti a životnosti opravované silnice III/32249 v dotčené lokalitě.

Na základě výše uvedeného byl Zhotovitelem dne 27.06.2022 předložen návrh Variace. Zástupce Objednatele vydal pokyn k provedení této Variace dne 11.07.2022.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 18230 (ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ) a č. 18243 (ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM).



Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	209 499,70 Kč	209 499,70 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 26. 07. 2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 26. 07. 2022	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Ondřej Ťupa	datum: 26. 07. 2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 26. 07. 2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Jiří Kava	datum: 26. 07. 2022	podpis: 
			Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, II. etapa - SMLO-40/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 09.03.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS byla na stávajících vrstvách vozovky provedena recyklace za studena cementem a asfaltovou emulzí. Dále měla být realizována výhybna komunikace s povrchem z dlažebních kostek. V rámci kontrolního dne č. 3, který se konal dne 16.05.2022, upozornil Zhotovitel na možnost negativního vlivu provedení výhybny z materiálu dle předpokladu PDPS. Jako důvodu uvedl nutný zásah do již provedené vrstvy recyklované za studena, kdy by takový zásah znamenal narušení mechanicko-fyzikálních vlastností této vrstvy. Na základě této skutečnosti byla autorským dozorem navržena změna povrchu výhybny z dlažebních kostek na asfaltový povrch vizuálně oddělený vodorovným dopravním značením. Konstrukce výhybny tak bude totožná s konstrukcí komunikace. Uvedená změna byla konzultována se zástupci Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim, kteří s provedením navržené změny řešení vyjádřili souhlas.

Na základě výše uvedeného byl Zhotovitelem dne 27.06.2022 předložen návrh Variace. Zástupce Objednatele vydal pokyn k provedení této Variace dne 11.07.2022.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 572123 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 572211 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2), č. 574A34.A (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 574C56 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM), č. 58212 (DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC) a č. 935812 (ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejich zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-167 168,00 Kč	32 486,00 Kč	-134 682,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Ing. Radim Malát

datum: 26. 07. 2022 podpis: 

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Ing. Radim Malát


datum: 26. 07. 2022 podpis: 

Projektant

jméno: Ing. Ondřej Ľupa

datum: 26. 07. 2022 podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 26. 07. 2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Jiří Kava	datum: 26. 07. 2022	podpis: 
			Číslo paré: