

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-147/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0402

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2106299978/2700
E-mail: info@cht-pce.cz
Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-147/1073/200/20/2021 a dne 9.11.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
45 185 323,80	9 488 918,00	54 674 241,80

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 3 a 4 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah SMLO 147/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace – Etapa 3+4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.3 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (5)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek – pro celé ZBV	2 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Soupis prací	23 / 9	
Zápis z KD č. 12 ze dne 03.05.2022	6 / 32	
Zápis z KD č. 13 ze dne 17.05.2022	6 / 38	
Zápisy ve stavebním deníku – list č. 203607, č. 203611, č. 203615, č. 203617, č. 203624, č. 203625	6 / 44	
Protokol SZZ č. 7368/KZ/3/2022 (úsek km 1,650 v ose) ze dne 02.05.2022	1 / 50	
Protokol SZZ č. 7607/KZ/3/2022 (úsek km 1,900 vlevo) ze dne 23.05.2022	1 / 51	
Protokol SZZ č. 7726/KZ/3/2022 (úsek km 1,820 vpravo) ze dne 09.06.2022	1 / 52	
Geodetické zaměření sanací – výkres sanací ze dne 28.06.2022	1 / 53	
Fotodokumentace – provádění sanací	3 / 54	
Oznámení a žádost o vydání požadavku na předložení návrhu na Variaci č. 2 (Pod-čl. 13.1, 13.3 Smluvních podmínek) ze dne 24.05.2022	10 / 57	
Požadavek Správce stavby na předložení návrhu Variace Sanace zemní pláně a využití regulovčků ze dne 14.06.2022	3 / 67	
Předložení návrhu Variace č. 2 – Sanace zemní pláně a využití regulovčků (Pod-čl. 13.1, 13.3 Smluvních podmínek) ze dne 30.06.2022	10 / 70	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 ze dne 29.07.2022	3 / 80	
Vyjádření TDS o změně postupu prací sanací pláně a řízení dopravy	1 / 83	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (5)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah - SMLO-147/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - Etapa 3+4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101.3 / 01	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: 1) V průběhu provádění prací na předmětném SO 101.3 bylo zjištěno, že pro realizaci konstrukčních vrstev ze šterkodrti v tl. 250 mm není u příslušné položky s kódem 56335 uvažováno pro tyto práce s dostatečnou výměrou. Podle PDPS měly být vrstvy ze šterkodrti v tl. 250 mm použity jak v konstrukci chodníku, tak i v celé délce hlavní trasy, nicméně ve výkazu výměr je u této položky uvažováno výhradně s použitím pro konstrukci chodníku. Z tohoto důvodu proto dochází v rámci Změny k navýšení původního množství položky „VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM“ o 4 865,350 m2. Lze tedy konstatovat, že provedení výše uvedené změny je nezbytné pro řádné dokončení stavby, jelikož bez provedení jedné z konstrukčních vrstev, by nebylo možné hlavní trasu dokončit. Současně s tím pak také platí, že její provedení není možné svěřit jinému dodavateli, jelikož by změna této osoby způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 5 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 1 216 337,50 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 1 216 337,50 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Ondřej Peták	datum: 26.08.22 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 31. 08. 2022 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Daniel Gabrle	datum: 31. 08. 2022 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 31. 08. 2022 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: 31. 08. 2022 podpis: 
		Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah - SMLO-147/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - Etapa 3+4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101.3 / 01	Číslo ZBV: 03	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: 2) V rámci realizace stavebních prací na rekonstruované silnici II/211 došlo k odtěžení stávajícího vozovkového souvrství a zastižení nevyhovujícího podloží v úrovni zemní pláně. Podloží se skládalo z větších ploch pískového lože a cihelného materiálu a bylo svými vlastnostmi zcela nevhodné pro provádění dalších navazujících prací dle předpokladu PDPS. Tuto skutečnost potvrdily realizované statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ"), jejichž výsledek byl nevyhovující. Nevyhovující podloží bylo v rámci Stavby zastiženo v úseku km 1,600 - 1,700 v šířce 9,25 m, v úseku km 1,760 - 1,970 vlevo v šířce 3,5 m a v úseku km 1,760 - 1,970 vpravo v šířce 3,5 m. Na základě výše uvedených okolností bylo rozhodnuto o provedení sanace aktivní zóny zemní pláně v dotčených úsecích, která spočívala v odtěžení nevhodného materiálu a jeho nahrazení vrstvou šterkodrti frakce 0/63 mm v tloušťce 0,3 m. Na takto sanované vrstvě již výsledky SZZ potvrdily požadované parametry na únosnost zemní pláně a navazující práce tak bylo možné provést dle předpokladu PDPS. Plocha provedené sanace byla následně geodeticky zaměřena (výkres sanací je součástí dokumentace ZBV). Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 12373.1 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I) a č. 56336 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejich zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně pak po odtěžení stávajícího vozovkového souvrství. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	904 112,50 Kč	904 112,50 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Ing. Ondřej Peták	datum: 26.08.22	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 31. 08, 2022	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Daniel Gabrle	datum: 31. 08, 2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 31. 08, 2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: 31. 08, 2022	podpis: 
		Číslo paré:	

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah SMLO 147/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO – Etapa 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	181.3 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	14 / 6	
Přehled nových položek	1 / 20	
Individuální kalkulace pol. č. 02720.1.N	2 / 21	
Fotodokumentace – řízení dopravy pracovníky	1 / 23	
Oznámení a žádost o vydání požadavku na předložení návrhu na Variaci č. 2 (Pod-čl. 13.1, 13.3 Smluvních podmínek) ze dne 24.05.2022	10 / 24	
Požadavek Správce stavby na předložení návrhu Variace Sanace zemní pláně a využití regulovčků ze dne 14.06.2022	3 / 34	
Předložení návrhu Variace č. 2 – Sanace zemní pláně a využití regulovčků (Pod-čl. 13.1, 13.3 Smluvních podmínek) ze dne 30.06.2022	10 / 37	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 ze dne 29.07.2022	3 / 47	
Vyjádření TDS o změně postupu prací sanací pláně a řízení dopravy	1 / 50	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah - SMLO-147/2021

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO - Etapa 3

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

SO 181.3 / 01

Číslo ZBV:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS byl stanoven předpoklad dopravně inženýrského opatření na předmětnou Stavbu, kdy se pro řízení dopravy etapy 3 a 4 uvažovalo s použitím světelného signalizačního zařízení. V průběhu provádění stavebních prací však zástupce Magistrátu města Pardubic, Odboru dopravy vydal rozhodnutí o částečné uzavírci silnice II/211 s dodatečným požadavkem na řízení dopravy pracovníky stavby. V období od 16.05.2022 do 30.06.2022 tedy mělo být v pracovní dny vždy od 07:00 do 18:00 hodin nahrazeno světelné signalizační zařízení regulovčíky.

S ohledem na skutečnou délku realizace prací na předmětné etapě 3 a 4, nicméně nebylo ze strany Zhotovitele nutné využít celé období, které bylo odborem dopravy vymezeno. K dokončení prací, které omezovaly dopravu konkrétně došlo již 24.06.2022. Regulovčíci tedy prováděli řízení dopravy po dobu 30 dnů a nikoli 34 jak bylo původně uvažováno.

Vlivem výše uvedené změny dochází k přidání nové položky soupisu prací č. 02720.1.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož byly iniciovány na základě dodatečného požadavku třetí strany, až v průběhu samotné realizace stavby. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	293 250,00 Kč	293 250,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Ing. Ondřej Peták

datum: 26.08.22

podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Ing. Radim Malát

datum: 31. 08. 2022

podpis:

Projektant

jméno: Ing. Daniel Gabrle

datum: 31. 08. 2022

podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 31. 08. 2022

podpis:

Zhotovitel

jméno: Richard Čapek

datum: 31. 08. 2022

podpis:

Číslo paré: