

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-322/1073/600/20/2021  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1012/0949

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### „Rekonstrukce mostu ev. č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361  
Zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Číslo účtu: 8010-0308211883/0300  
E-mail: info@cht-pce.cz  
[Zástupce zhotovitele:](#) ing. Pavel Hrdina, ředitel divize mostní stavby  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-322/1073/600/20/2021 a dne 10.8.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostu ev. č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu**“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### **II.**

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

| Přijatá smluvní částka v Kč<br>(bez DPH) | DPH 21 % v Kč       | Přijatá smluvní částka<br>včetně DPH 21 % v Kč |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>10 086 401,81</b>                     | <b>2 118 144,38</b> | <b>12 204 546,19</b>                           |

### **III.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 2 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



-----  
**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Přehled dokladů

|                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 02                                                                                        |
| Název a evidenční číslo Stavby:                        | Rekonstrukce mostu ev. č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu - SMLO-322/2021 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | MOST EV.Č. 211-005                                                                        |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                       | SO 201 / 02                                                                               |

| Doklad:                                         | Součást dokumentace ZBV   |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                 | ANO                       | NE - Uloženo |
|                                                 | Počet listů / od listu č. |              |
| Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ | 1 / 2                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek                     | 2 / 3                     |              |
| Přehled změn stavby                             | 1 / 5                     |              |
| Soupis prací                                    | 20 / 6                    |              |

## Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br>Rekonstrukce mostu ev. č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu - SMLO-322/2021<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>MOST EV.Č. 211-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO / PS:<br><br>SO 201 / 02    | Číslo ZBV:<br><br>02                                                                                                   |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.12.2021<br>Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br>Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.      K Vápence 2677, 530 02 Pardubice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                        |
| Přílohy změnového listu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | Paré č.      Příjemce                                                                                                  |
| Iniciátor změny: Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                        |
| Popis Změny:<br>V rámci PDPS byl ve stávajících asfaltových směsích uvažován výskyt polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Z tohoto důvodu měl být vzniklý materiál po odfrézování stávajících asfaltových vrstev likvidován jako nebezpečný odpad.<br><br>Na základě dodatečného požadavku Objednatele byl však vzniklý materiál odvezen na deponii Objednatele k dalšímu využití na jiných stavebních akcích Objednatele.<br><br>Změna má vliv na odpočet stávající položky soupisu prací č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.<br><br>Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.<br><br>Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu. |                                                               |                                                                                                                        |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                        |
| Dopad Změny na cenu Stavby a SO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena navrhovaných Změn<br>záporných                           | Cena navrhovaných Změn<br>kladných                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -25 300,66 Kč                                                 | 0,00 Kč                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -25 300,66 Kč                                                 |                                                                                                                        |
| Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                        |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno: Ing. Jiří Synek                                        | datum: 3 - 10. 2022      podpis:  |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno: Ing. Jiří Synek                                        | datum: 3 - 10. 2022      podpis:  |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno: Ing. Jiří Ehrenberger                                  | datum: 3 - 10. 2022      podpis:  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                        |
| Objednatel (Oprávněná osoba<br>Objednatele dle Interní směrnice SÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno: Ing. Jiří Synek                                        | datum: 3 - 10. 2022      podpis:  |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno: Ing. Luboš Netolický                                   | datum: 3 - 10. 2022      podpis:  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | Číslo paré:                                                                                                            |