

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-183/1073/600/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-MT-54

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Most ev.č. 3436-3 Stan“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Právníká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

E-mail: priprava@madosmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Libor Janeček

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Libor Janeček

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-183/1073/600/20/2021 na zhotovení díla „**Most ev.č. 3436-3 Stan**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

21 178 948,10 Kč (Slovy:

Dvacet jedna milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc devět set čtyřicet osm korun českých a 10/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 4 447 579,10 Kč (Slovy: **Čtyři miliony čtyři sta čtyřicet sedm tisíc pět set sedmdesát devět** korun českých a 10/100).

Cena včetně DPH činí **25 626 527,20 Kč** (Slovy: **Dvacet pět milionů šest set dvacet šest tisíc pět set dvacet sedm** korun českých a 20/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:
Za Objednatele:

V Lupenici dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT
s.r.o.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Most ev.č. 3436-3 Stan - SMLO-183/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č.3436-3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	20 / 6	
Nové Položky	1 / 26	
Včasně upozornění Zhotovitele ze dne 29.06.2022	1 / 27	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 26.05.2022	1 / 28	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 13.09.2022	1 / 29	
Zápis ve SD - čerpání vody	1 / 30	
Zápis ve SD - vyjádření AD ke zvodnělé základové spáře	1 / 31	
Zápis ve SD - vyjádření geologa stavby	1 / 32	
Individuální kalkulace pol. č. 22694 vč. nabídky	5 / 33	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Most ev.č. 3436-3 Stan - SMLO-183/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.3436-3	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.07.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: V rámci provádění stavebních prací došlo k odbourání spodní stavby mostu ev. č. 3436-3 (dále jen "Most"). Následně byly ve dnech 18.05.2022 a 24.05.2022 provedeny prohlídky základové spáry Mostu pod operami OP1 a OP2, kterých se mimo jiné účastnil geolog stavby. Na základě těchto prohlídek bylo zjištěno, že základová spára Mostu je v místě obou opěr tvořena zvodněnými štěrky s pískem, které byly proměnlivě zajiřované. Zjištěný materiál byl tedy vyhodnocen jako nevhodný pro pokračování navazujících prací dle předpokladu PDPS. Z výše uvedených důvodů bylo projektantem RDS, v souladu s doporučeními geologa stavby, navrhována úprava technického řešení. Úprava spočívala v odtěžení nevhodného materiálu a jeho nahrazení hutnějším polštářem z drčeného kameniva frakce 63/125, na povrchu dosypaného vrstvou drčeného kameniva frakce 0/32 v tloušťce cca 5 cm. Z důvodu silného zavodnění a přítomnosti nesoudržných štěrků bylo nutné stavební jámy pro provedení výše popsané sanace pažit záporovým pažením na bocích stavebních jam a v jejich čele směrem k vodnímu toku Chrudimka. Použití záporového pažení bylo navrženo s ohledem na skutečnost, že nebylo možné provést zaberanění štětovnic vzhledem k přítomnosti hrubozrnných štěrků a skalnímu podloží. V návaznosti na silné zavodnění stavebních jam bylo dále nutné v rozích těchto jam realizovat čerpací jímky s trvalým čerpáním vody. Po takto provedené sanaci základové spáry Mostu bylo možné realizovat podkladní beton a další navazující práce v souladu s předpokladem PDPS. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11512 (ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN), č. 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I) a přidání nových položek soupisu prací č. 22694 (ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ), č. 22695 (VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)), č. 26115 (VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM) a č. 451523 (VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož provedení inženýrskogeologický průzkum danou skutečnost v místě opěr OP1 a OP2 nepotvrdil. K jejímu zjištění tak mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně pak po samotném odhalení základové spáry Mostu. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	898 948,10 Kč
		898 948,10 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 1. 11. 2022 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 1. 11. 2022 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Martin Hyřš	datum: 1. 11. 2022 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 1. 11. 2022 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Libor Janeček	datum: 1. 11. 2022 podpis: 
		Číslo paré: