

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-38/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2022/016

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, SO 101“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. STRABAG a.s.

Zastoupena - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblast Hradec Králové
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblast Hradec

Králové

Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: pavlina.jirickova@strabag.com

[Zástupce zhotovitele:](#)

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)

Ing. Miloš Cvejn - vedoucí PJ (tel. 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-38/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, SO 101“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
12 438 209,42	2 612 023,98	15 050 233,40

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 5 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblast Hradec Králové
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Pavčina Jiříčková
ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, SO 101 SML0-38/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Letohrad – Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	25 / 7	
Přehled nových položek	1 / 32	
Individuální kalkulace pol. č. 014121A	2 / 33	
Oznámení Zhotovitele ze dne 15.07.2022	2 / 35	
Požadavek Pověřené osoby k předložení návrhu Variace ze dne 20.07.2022	1 / 37	
Předložení návrhu Variace ze dne 05.08.2022	3 / 38	
Pokyn Pověřené osoby k provedení Variace ze dne 15.08.2022	2 / 41	
Fotodokumentace – sanace	2 / 43	
Fotodokumentace – SZZ	2 / 45	
Charakteristické příčné řezy skutečného provedení	1 / 47	
Protokoly SZZ	13 / 48	
Žádost o povolení kácení dřevin ze dne 28.07.2022	3 / 61	
Rozhodnutí OÚ Lukavice o kácení dřevin ze dne 02.08.2022	2 / 64	
Zápis z KD č. 1 ze dne 02.08.2022	4 / 66	
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.08.2022	4 / 70	
Zápis z KD č. 3 ze dne 30.08.2022	4 / 74	
Zápisy ve stavebním deníku	8 / 78	
Vyjádření AD k ZBV č. 01 ze dne 22.09.2022	1 / 86	
Vyjádření TDS k ZBV č. 01 ze dne 17.10.2022	1 / 87	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, SO 101 - SMLO-38/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.03.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle PDPS bylo při rekonstrukci silnice II/310 uvažováno také rozšíření této silnice. V rámci provádění stavebních prací byly po očištění krajnic, příkopů a odkopávkách stávajícího terénu na úroveň zemní pláně provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ"). Výsledky těchto SZZ odhalily v úseku km 0,000 - 0,474 nedostatečné parametry na únosnost zemní pláně v krajích vozovky na levé i pravé straně a tím nemožnost pokračování prací dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla, po konzultaci s autorským dozorem, provedena sanace krajů vozovky. Sanace spočívala v odtěžení zemní pláně na obou krajích vozovky v šíři cca 1,5 m - 2 m a do hloubky cca 50 cm. Odtěžený materiál byl uložen na skládku. Následně byl proveden návoz hrubého kameniva frakce 63/125, s celkovou tloušťkou vrstvy cca 35 cm. Na vrstvu hrubého kameniva byla následně položena vrstva štěrku frakce 32/63, s celkovou tloušťkou vrstvy cca 15 cm. Po takto provedené sanaci byly splněny požadované parametry na únosnost zemní pláně a navazující práce probíhaly dle předpokladu PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 12283 (ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II), č. 18120 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II) a č. 45152 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO).

2) Po vytyčení krajů budoucí silnice II/310 byla zjištěna možná bezpečnostní překážka pro účastníky provozu na pozemní komunikaci ve formě stávajících stromů, které částečně zasahovaly do prostoru plánovaného rozšíření silnice. Tato skutečnost byla projednána se zástupci Policie ČR (dále jen "PČR"), kteří provedli místní šetření za účelem posouzení vzniklé situace. Zástupci PČR následně vydali požadavek na dodatečné kácení 3 kusů stávajících stromů z důvodu zajištění dostatečné bezpečnosti silničního provozu. Objednatel v této věci podal žádost o schválení kácení dřevin mimo les na Obecní úřad Lukavice, která s kácením souhlasila. Jako podmínku však zástupci obce uvedli požadavek na náhradní výsadbu zeleně, která spočívala ve vysazení celkem 9 ks stromů s následnou péčí po dobu tří let.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 014121A (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO), č. 112138 (KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM), č. 11243 (ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ), č. 11253 (ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M), č. 18461 (MULČOVÁNÍ), č. 184B14 (VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M) a č. 18600 (ZALÉVÁNÍ VODOU).




Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož v případě dílčí Změny 1) mohlo k jejímu zjištění dojít až po odkopání stávajícího terénu na úroveň zemní pláně a na základě výsledků provedených SZZ. Nehomogenní stav podkladních vrstev vozovky nebyl provedeným diagnostickým průzkumem v době zpracování PDPS odhalen. V případě dílčí Změny 2) došlo ke kácení stávajících stromů a výsadbě stromů nových na základě dodatečných požadavků třetíh stran, které nebylo možné objektivně předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	1 456 822,04 Kč	1 456 822,04 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022	podpis: 
Projektant	jméno: Jiří Stránský	datum: 26. 10. 2022	podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 26. 10. 2022 podpis:

Zhotovitel

jméno: Ing. Miloš Cvejn

datum: 26. 10. 2022 podpis:

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, SO 101 SMLO-38/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Letohrad – Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek pro celé ZBV	2 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Soupis prací	26 / 9	
Oznámení Zhotovitele ze dne 05.08.2022	2 / 35	
Požadavek Pověřené osoby k předložení návrhu Variace ze dne 15.08.2022	2 / 37	
Předložení návrhu Variace ze dne 17.08.2022	3 / 39	
Pokyn Pověřené osoby k provedení Variace ze dne 19.08.2022	2 / 42	
Fotodokumentace – sanace	2 / 44	
Charakteristické příčné řezy skutečného provedení	1 / 46	
Protokoly SZZ	13 / 47	
Zápis z KD č. 1 ze dne 02.08.2022	4 / 60	
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.08.2022	4 / 64	
Zápis z KD č. 3 ze dne 30.08.2022	4 / 68	
Zápisy ve stavebním deníku	14 / 72	
Vyjádření AD k ZBV č. 02 ze dne 22.09.2022	1 / 86	
Vyjádření TDS k ZBV č. 02 ze dne 17.10.2022	1 / 87	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, SO 101 - SMLO-38/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.03.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě dodatečného požadavku Objednatele, který byl předložen v rámci kontrolního dne č. 3 (Zápis z KD č. 3 ze dne 30.08.2022 je součástí dokumentace ZBV), byla provedena homogenizace konstrukčních vrstev v celé šířce vozovky v úseku km 0,475 - 0,784 za účelem zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev vozovky. Tato úprava nad rámec předpokladu PDPS byla provedena formou větší hloubky frézování o cca 3 cm, odkopání konstrukčních vrstev vozovky v tloušťce cca 20 cm a pokládky konstrukční vrstvy z kameniva zpevněného cementem v tloušťce 20 cm.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 113328 (ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM), č. 11332B (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA), č. 113728 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM), č. 561441 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM) a č. 572141 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2).






Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Na základě Metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	571 872,58 Kč	571 872,58 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 26.10.2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 26.10.2022	podpis: 
Projektant	jméno: Jiří Stránský	datum: 26.10.2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 26.10.2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	datum: 26.10.2022	podpis: 
			Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, SO 101 - SMLO-38/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.03.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo při rekonstrukci silnice II/310 uvažováno také rozšíření této silnice. V rámci provádění stavebních prací byly po očištění krajnic, příkopů a odkopávkách stávajícího terénu na úroveň zemní pláně provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ"). Výsledky těchto SZZ odhalily v úseku km 0,475 - 0,784 nedostatečné parametry na únosnost zemní pláně v krajích vozovky a tím nemožnost pokračování prací dle předpokladu PDPS. Na základě této skutečnosti byla, po konzultaci s autorským dozorem, provedena sanace krajů vozovky. Sanace spočívala v odtěžení zemní pláně v krajích vozovky v šíři cca 2 m a do hloubky cca 50 cm. Odtěžený materiál byl uložen na skládku. Následně byl proveden návoz hrubého kameniva frakce 63/125, s celkovou tloušťkou vrstvy cca 35 cm. Na vrstvu hrubého kameniva byla následně položena vrstva šterkodrti frakce 32/63, s celkovou tloušťkou vrstvy cca 15 cm. Po takto provedené sanaci byly splněny požadované parametry na únosnost zemní pláně a navazující práce probíhaly dle předpokladu PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 12283 (ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II), č. 18120 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II) a č. 45152 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO).






Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až po odkopání stávajícího terénu na úroveň zemní pláně a na základě výsledků provedených SZZ. Nehomogenní stav podkladních vrstev vozovky nebyl provedeným diagnostickým průzkumem v době zpracování PDPS odhalen.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	1 197 665,74 Kč	1 197 665,74 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Projektant	jméno: Jiří Stránský	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, SO 101 SMLO-38/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Letohrad – Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 03

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	29 / 7	
Přehled nových položek	1 / 36	
Předložení návrhu Variace ze dne 18.08.2022	3 / 37	
Pokyn Pověřené osoby k provedení Variace ze dne 22.08.2022	2 / 40	
Výkaz výměr	1 / 42	
Charakteristické příčné řezy	1 / 43	
Podélný profil	1 / 44	
Situace bourání	1 / 45	
Situace úpravy odvodnění	1 / 46	
Fotodokumentace – úprava odvodnění komunikace	3 / 47	
Zápisy ve stavebním deníku	3 / 50	
Vyjádření TDS k ZBV č. 03 ze dne 17.10.2022	1 / 53	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, SO 101 - SMLO-38/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 03
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.03.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna vznikla na základě dodatečného požadavku třetí strany, majitele soukromých pozemků č. 1362/12 a č. 1362/19 v obci Lukavice. Dle vyjádření majitele těchto pozemků jsou povrchové vody ze silnice II/310 odváděny spádově na dotčené soukromé pozemky, čímž dochází k jejich trvalému celoročnímu podmáčení. Majitel zkoušel vyřešit danou situaci vybudováním drenáží na těchto pozemcích na vlastní náklady, nicméně toto řešení funguje s ohledem na velké množství odváděných vod pouze částečně. Z tohoto důvodu žádá majitel dotčených soukromých pozemků o úpravu řešení odvodnění silnice II/310 tak, aby již k podmáčení soukromých pozemků nedocházelo.

Na základě výše uvedeného došlo k úpravě řešení odvodnění silnice II/310 v prostoru výše uvedených soukromých pozemků ve smyslu provedení plošného odvodňovacího štěrkového žebra s vloženou drenáží, která byla vyústěna do stávajícího zatrubnění.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 113328 (ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM), č. 11332B (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA), č. 113338 (ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM), č. 11333B (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA), č. 13283 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II), č. 18242 (ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI), č. 56360 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU), č. 919112 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM) a na přidání nových položek soupisu prací č. 919142 (ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM), č. 96616B (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA), č. 56215 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 87533 (POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM), č. 966168 (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM) a č. 5774AE (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11+, 11S).





Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož ke Změně došlo na základě dodatečného požadavku třetí strany, který nebylo možné objektivně předvídat.


Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	212 885,90 Kč	212 885,90 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Projektant	jméno: Jiří Stránský	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 26. 10. 2022 podpis: 

Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	datum: 26. 10. 2022	podpis: 
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, SO 101 SMLO-38/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Letohrad – Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 04

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 6	
Rozpis ocenění změn položek pro celé ZBV	2 / 7	
Přehled změn stavby	1 / 9	
Soupis prací	29 / 10	
Oznámení Zhotovitele a návrh Variace ze dne 16.09.2022	2 / 39	
Pokyn Pověřené osoby k provedení Variace ze dne 23.09.2022	1 / 41	
Souhlas Policie ČR k provedení změny VDZ ze dne 15.09.2022	2 / 42	
Zápis z KD č. 3 ze dne 30.08.2022	4 / 44	
Fotodokumentace – úprava VDZ	1 / 48	
Vyjádření TDS k ZBV č. 04 ze dne 17.10.2022	1 / 49	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, SO 101 - SMLO-38/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 04	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.03.2022		
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: STRABAG a.s.	Doubravice 98, 533 53 Pardubice Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice	
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě dodatečného požadavku Objednatele, který byl předložen v rámci kontrolního dne č. 3 (Zápis z KD č. 3 ze dne 30.08.2022 je součástí dokumentace ZBV), byla provedena homogenizace konstrukčních vrstev v celé šířce vozovky v úseku km 0,475 - 0,784 za účelem zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev vozovky. Tato úprava nad rámec předpokladu PDPS byla provedena formou větší hloubky frézování o cca 3 cm, odkopání konstrukčních vrstev vozovky v tloušťce cca 20 cm a pokládka konstrukční vrstvy z kameniva zpevněného cementem v tloušťce 20 cm.

Výše uvedená Změna byla administrována v rámci předchozí ZBV č. 02.

V rámci této ZBV č. 04 dochází v souvislosti s výše uvedeným k vypuštění položky pro realizaci výztužné vrstvy z geomřížoviny s tkaninou. Vzhledem k provedení vrstvy z kameniva zpevněného cementem nad rámec předpokladu PDPS nebylo nutné přidávat další výztužnou vrstvu, která byla uvažována v PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 57476 (VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU).






Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Na základě Metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-43 914,60 Kč	0,00 Kč	-43 914,60 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022	podpis: 
Projektant	jméno: Jiří Stránský	datum: 26. 10. 2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 26. 10. 2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	datum: 26. 10. 2022	podpis: 
			Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, SO 101 - SMLO-38/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 04	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.03.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice		
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle PDPS bylo uvažováno provedení vodorovného dopravního značení (dále jen "VDZ") v šířce 2 x 0,25 m. Sjednocené šířkové uspořádání rekonstruované silnice II/310 činí celkem 6,5 m. Dle ČSN 73 6110 je dále minimální šířka jízdního pruhu pro obousměrnou komunikaci stanovena na 3 m. V případě realizace VDZ v šířce dle předpokladu PDPS by již nezbyl prostor pro zpevněnou krajnici.

Z tohoto důvodu Zhotovitel po dokončení pokládky obrusných asfaltových vrstev zažádal zástupce Policie ČR (dále jen "PČR") o vyjádření ohledně stanovení místní úpravy provozu, které spočívalo v realizaci VDZ v šířce 2 x 0,125 m. Na základě provedené kontrolní pochůzky stavby bylo dne 15.09.2022 vydáno Stanovení PČR, ve kterém její zástupce vyslovil souhlas se změnou šíře VDZ na 0,125 m.

Provedením výše popsané úpravy VDZ bude možné ponechat zpevněnou krajnici dle původního předpokladu.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA).

2) Dle předpokladu PDPS měla být obrusná asfaltová vrstva realizována současně s těsněním dilatačních spár asfaltovou zálivkou. Vzhledem k použité stavební mechanizaci a pracovnímu postupu Zhotovitele nebylo nutné zálivku ve středu komunikace provádět v rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM) a č. 93132 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK).




Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-318 708,82 Kč	0,00 Kč	-318 708,82 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022 podpis: 
Projektant	jméno: Jiří Stránský	datum: 25. 10. 2022 podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 26. 10. 2022

podpis:

Zhotovitel

jméno: Ing. Miloš Cvejn

datum:

26. 10. 2022

podpis:

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, SO 101 SMLO-38/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Letohrad – Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 05

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	29 / 5	
Vyjádření TDS k ZBV č. 05 ze dne 17.10.2022	1 / 34	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, SO 101 - SMLO-38/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Extravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 05	Číslo ZBV: 05
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.03.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle PDPS bylo uvažováno, že v rámci realizace stavebních prací může dojít k zásahu do cizích soukromých pozemků. V takovém případě by bylo nutné nechat vypracovat geometrický plán. V průběhu provádění stavebních prací však k této skutečnosti nedošlo a položka pro vypracování geometrického plánu tak nebyla na základě požadavku Objednatele čerpána.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 02945 (OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN).

2) V rámci PDPS bylo uvažováno osazení celkem tří informačních tabulí. V soupisu prací bylo zohledněno položkami č. 02990 (1 kus) a č. 02991 (2 kusy). Na základě požadavku Objednatele byly v rámci stavby osazeny pouze 2 kusy informačních tabulí - na začátku a na konci stavby. Další informační tabule nebyla v souladu s požadavkem Objednatele využita.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 02990 (OSTAT POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Na základě Metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-60 000,00 Kč	0,00 Kč	-60 000,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 26. 10. 2022	podpis:
Projektant	jméno: Jiří Stránský	datum: 26. 10. 2022	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 26. 10. 2022	podpis:
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	datum: 26. 10. 2022	podpis:
			Číslo paré: