

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-103/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0115 27777 5 22054/SAP 159833

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Skanska a.s.

Zastoupena: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Groulíkem, oblastním manažerem, oba na základě plné moci

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000564927/3500

E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu, tel. 737 257 328
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-103/1073/200/20/2022 a dne 1.11.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
21 175 772,55	4 446 912,24	25 622 684,79

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu

Ing. František Groulík
oblastní manažer
oba na základě plné moci

Přehled dokladů

Císlo ZBV:	03
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa, SMLO-103/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/3661 v km 0,937-2,170
Císlo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 123 / 02

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek pro celé ZBV	3 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 9	
Soupis prací	29 / 10	
Přehled nových položek	1 / 39	
Zápis z KD č. 2 ze dne 26.10.2022	4 / 40	
Vzorové příčné řezy komunikace (sanace)	1 / 44	
Technická zpráva – geodetické zaměření sanací ze dne 14.11.2022	13 / 45	
Fotodokumentace – sanace krajů vozovky	1 / 58	
Vyjádření AD k ZBV 03 ze dne 22.11.2022	2 / 59	
Vyjádření TDS k ZBV 03 ze dne 21.11.2022	1 / 61	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - 2. etapa - SMLO-103/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/3661 v km 0,937-2,170	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 123 / 02	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 07.07.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci PDPS bylo uvažováno odvodnění vozovky do 30 stávajících uličních vpustí v úseku km 2,040 - 2,170 (dále jen "UV"). Celkem 24 UV mělo být dle předpokladu PDPS obnoveno. V průběhu provádění stavebních prací vznesl Objednatel dodatečný požadavek, který spočíval ve vypuštění obnovy UV v úseku km 2,045 a km 2,085 vlevo. Tyto dvě stávající UV byly bez náhrady vybourány a zasypány. V místě těchto UV byla provedena nová konstrukce vozovky v souladu s projektovou dokumentací. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 89712.A (VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-19 541,58 Kč	0,00 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-19 541,58 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skyba	datum: podpis: Ing. Milan Skyba
		Digitálně podepsal Ing. Milan Skyba Datum: 2022.12.06 08:39:06 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skyba	datum: podpis: Ing. Milan Skyba
		Digitálně podepsal Ing. Milan Skyba Datum: 2022.12.06 08:39:25 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Lukáš Tobeš	datum: podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis: 
		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.06 11:40:24 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. František Groulík	datum: podpis: Ing. František Groulík
		Digitálně podepsal Ing. František Groulík Datum: 2022.12.05 12:40:43 +01'00'
		Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - 2. etapa - SMLO-103/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/3661 v km 0,937-2,170	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 123 / 02	Číslo ZBV: 03
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 07.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Skanska a.s. Křižkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS bylo uvažováno provedení sanací podkladních vrstev pouze v místě navrženého vyztuženého svahu v úseku km 1,112 - 1,190. V ostatních místech rekonstruované silnice III/3661 nebyly, s ohledem na výsledky provedeného diagnostického průzkumu, další sanace uvažovány. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky v tloušťce 90 mm byly vlivem pojiždění stavební mechanizace zjištěny neúnosné kraje vozovky. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto o provedení sanací neúnosných konstrukčních vrstev v krajích vozovky. Sanace spočívala v odstranění nevyhovujících vrstev a jejich nahrazení vrstvou šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm a vrstvou R-materiálu v tloušťce 200 mm do vrchní vrstvy vozovky pro následně prováděnou recyklaci za studena, která byla v PDPS uvažována. Takto navržená sanace byla provedena celkem v 8 úsecích v šíři 1,5 - 3,0 m. Konkrétně se jedná o úseky km 1,000 - 1,040, km 1,100 - 1,170, km 1,290 - 1,410, km 1,410 - 1,460, km 1,570 - 1,630, km 1,770 - 1,820, km 1,880 - 1,960 a km 2,070 - 2,140. Skutečný rozsah provedených sanací vyplývá z geodetického protokolu, který je součástí dokumentace ZBV. Provedením sanací dle výše uvedeného návrhu bylo dosaženo dostatečné únosnosti krajů vozovky pro navazující práce dle předpokladu PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM) a přidání nové položky soupisu prací č. 56364.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož skutečný stav krajů vozovky bylo možné zjistit až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev. Diagnostický průzkum vozovky pro potřeby zpracování PDPS, provedený v dubnu 2020, výše uvedené skutečnosti neodhalil.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	490 685,32 Kč	490 685,32 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.12.06 08:40:18 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.12.06 08:42:54 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Lukáš Tobeš	datum:	podpis: 	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.06 11:40:54 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. František Groulík	datum:	podpis: Ing. František Groulík	Digitálně podepsal Ing. František Groulík Datum: 2022.12.05 12:42:00 +01'00'
			Číslo paré:	