

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/094

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupena: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou a Ing. Radimem Aulickým, prokuristou
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112071233/0300
E-mail: pavlina.jirickova@strabag.com
Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)
Ing. Zdeněk Kaška – vedoucí PJ
(tel.731 549 496, zdenek.kaska@strabag.com)
Ing. Marek Hurych – asistent stavbyvedoucího
(tel.603 890 074, marek.hurych@strabag.com)
Petr Šrajer, DiS – asistent stavbyvedoucího
(tel.731 593 389, petr.srajer@strabag.com)
Ivan Nehera – hlavní stavbyvedoucí
(tel.606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2021 a dne 7.12.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednateltem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
147 413 147,13	30 956 760,90	178 369 908,03

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 5 - 17 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronickém podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Tomáš Hajič

prokurista

Ing. Radim Aulický

prokurista

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 101/5</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">5</p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Paré č. 1 (elektronicky) Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění sanace krajů vozovky na SO 101 v km 0,6 až 0,8 bylo zjištěno, že oproti předpokladům ZDS je jílové podloží neúnosné. To bylo ověřeno na místě statickými zatěžovacími zkouškami. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit únosnost aktivní zóny. Ke zvýšení únosnosti jílového podloží byla po dohodě s AD a TDS zvolena varianta stabilizace podloží směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 50 cm s přídatkem pojiva 4 % (dle návrhu zlepšení). Tyto práce nebyly zahrnuty v ZDS, která předpokládala únosné podloží krajnic. Únosnost podloží po provedení stabilizace hydraulickými pojivy byla ověřena vyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami. Část ve staničení km 0,78 až 0,80 PS byla sanována lokálně stěrkodrtí kvůli výskytu plynárenského zařízení nedovolujícího pohyb mechanizace pro zlepšení hydraulickým pojivem. Výměra položek je doložena geodetickým zaměřením.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 215663, 215669 z cenové úrovně OTSKP **platné v roce, kdy nastalo Základní datum**, v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	282 223,86	282 223,86

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management a.s., ou=032, email=hajek@cmangement.cz, Date: 2022.06.13 07:58:16 +0200
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.06.13 09:14:53 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.06.21 14:35:22 +02'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.06.23 07:02:06 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Kaška	datum, podpis	STRABAG	Podepsal Ing. Zdeněk Kaška
					Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 6	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky) Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění zemních prací pro sanaci krajnic v km 0,8 až 1,5 byl částečně v krajnicích zastižena oproti předpokladům ZDS stavební, betonový a cihelný odpad. Odpad byl vytříděn a odvezen na řízenou skládku, jedná se o katalogová čísla 17 01 01, 17 01 02 a 17 09 04. Množství odpadu je doloženo vážními listky.
 Betonový odpad celkem (17 01 01): 499,62 + 234,32 = 733,94 t / 2,3 t/m³ = 319,104 m³ (přepočteno na kubický metr dle objemové hmotnosti).
 Cihla (17 01 02): 58,700 t.
 Směsný stavební odpad (17 09 04): 384,790 t.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvní položky a navržením jednotkových cen nových položek č. 014N0102, 014N0904 dle kalkulace přiměřených přímých nákladů na základě přiloženého ceníku skládky pro likvidaci odpadu č. 17 01 02, resp. 17 09 04 (490 Kč bez DPH, resp. 600 Kč bez DPH) s přírůžkou 5 % v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	432 133,94	432 133,94

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@cmmanagement.cz Date: 2022.07.13 11:04:47 +02'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.07.13 13:19:57 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.07.13 14:23:06 +02'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.07.13 14:33:19 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	Ing. Marek Hurych	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=641.3116, email=marek.hurych@strabag.com

Číslo paré: 1

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 7	Číslo ZBV: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.08.2021:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce: Společně datové prostředí (CDE)
--------------------------------	---

Popis Změny:

Předmětný evidenční list administruje úpravy množství položek v extravilánu SO 101 dle jejich skutečně provedeného a zaměřeného množství. Výpočet množství položek je popsán v listech výkazu výměr s odkazy na geodetické protokoly, které jsou evidované na CDE. Doměření množství položek je zadávací dokumentací vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
		268 193,36	0,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum,	podpis	Ing. Jan Hájek	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN, cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@cmmanagement.cz Date: 2022.08.05 14:43:22 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum,	podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.08.08 16:32:39 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno	Ing. Jiří Synek	datum,	podpis	Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.08.08 17:53:50 +02'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum,	podpis	Ing. Marek Hurych	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.3116, email=marek.hurych@strabag.com

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101/8	Číslo ZBV: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky) Příjemce: Společné datové prostředí (CDE)
--------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list administruje dílčí dodatečné práce malého rozsahu, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností zjištěných v průběhu realizace (skutečné místní podmínky, konfigurace terénu, stav komunikace a bezprostředního okolí, nesoulad dílčích částí projektové dokumentace), jmenovitě se jedná o následující dodatečné práce:

- doplnění trativodu v km 2,270 PS v krajnici na sjezdu k sousednímu pozemku (pol. č. 21264, 21361)
- navýšení betonáže z důvodu malého krytí u podélného propustku v km 1,837 PS (pol. č. 272315)
- úprava tloušťky bet. lože pod žlabovky do souladu s technickou zprávou oproti výkazu výměr (pol. č. 451312)
- nutnost zpevnění konstrukce a napojení stávajících hospodářských sjezdů na silnici II/360 (pol. č. 56333)
- lokální rozšíření dosypání krajnic R-materiálem v místech žlabovek nad předpokládanou šíří 0,75 m (pol. č. 56963)
- doplnění vybourání čela příčného propustku v km 2,350, jehož prodloužení je řešeno ve ZL č. 3 (pol. č. 96615A)

Jednotlivá množství jsou zaznamenána v listech výkazu výměr a adekvátně jsou navýšeny smluvní položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	92 403,45	92 403,45

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@cmanagement.cz Date: 2022.08.22 13:50:36 +02'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.08.22 14:02:48 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.08.22 15:01:55 +02'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.08.22 16:07:12 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	Ing. Marek Hurych	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=B41 3116, email=marek.hurych@strabag.com
------------	-------	-------------------	---------------	-------------------	---

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 102/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">9</p>
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Paré č. 1 (elektronicky)</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Příjemce Společné datové prostředí</td> </tr> </table>	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění sanace krajů levé a pravé strany vozovky na SO 102 v km 2,800 - 4,920 bylo zjištěno, že oproti předpokladům ZDS je jílové podloží neúnosné. To bylo ověřeno na místě statickými zatěžovacími zkouškami. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit únosnost aktivní zóny. Ke zvýšení únosnosti jílového podloží byla po dohodě s AD a TDS zvolena varianta stabilizace podloží směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 50 cm s přídatkem pojiva 4 % (dle návrhu zlepšení). Tyto práce nebyly zahrnuty v ZDS, která předpokládala únosné podloží krajnic. Únosnost podloží po provedení stabilizace hydraulickým pojivem byla ověřena vyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami. Sanaci v části km 3,040 - 3,180 PS bylo nutné vzhledem k nedostatečnému prostorovému uspořádání a bezprostřední blízkosti odkopaného svahu, tedy nemožností pohybu zemní frézy, provést lokálně zhutněním vrstev ze šterkodrti frakce 0/125. Výměra všech položek je doložena geodetickým zaměřením.

Časový dopad změny bude souhrnně řešen před dokončením etapy č. 2 dle skutečné doby trvání její realizace. Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 215663, 215669 z cenové úrovně OTSKP platné v roce, kdy nastalo Základní datum, v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	4 661 294,47	4 661 294,47

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@contractmanagement.cz, Date: 2022.09.12 13:38:31 +0200
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.09.19 08:26:42 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.09.21 09:16:33 +02'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.09.25 19:28:13 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	Ing. Marek Hurych	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.3116, email=marek.hurych@strabag.com
					Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/2	Číslo ZBV: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna vychází z důvodu zjištění nesrovnalosti výpočtu výměry položky soupisu prací stavebního objektu SO102 č. 574E56R Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60mm. V soupisu prací je u této položky uvedena plocha 6513,193 m², přičemž po provedení přepočtu vyšla celková plocha 22 575,943m². Nepřesnost byla do výpočtu zanesena nesprávným zohledněním vstupních hodnot ve výpočetním programu, přičemž tato nepřesnost nebyla odhalena při přípravě a kontrole projektové dokumentace. Provedení řešené položky je nezbytné, a tedy je smluvní množství položky 574E56R adekvátně navyšováno. Rozdíl výměry činí celkem na SO 102 při přepočítání 16 062,750 m². V tomto změnovém listu je řešeno dodatečné navýšení pro staničení km 2,780 - 4,916, které je doloženo dle skutečnosti geodetickým zaměřením. Zbývá a konečná výměra položky po dokončení celého úseku v SO 102 bude řešena v samostatném změnovém listu.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvní položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 986 627,85	1 986 627,85

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a s., ou=032, email=hajek@cmanagementi.cz Date: 2022.09.12 13:39:15 +02'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.09.19 08:27:32 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.09.21 09:17:26 +02'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.09.25 19:29:08 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	Ing. Marek Hurych	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.3116, email=marek.hurych@stratiag.com
------------	-------	-------------------	---------------	-------------------	--

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/3	Číslo ZBV: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po odfrézování asfaltového povrchu dle projektové dokumentace (dále jen PD) bylo zjištěno, že stávající koruna komunikace v úseku 3,050-3,225 nemá dostatečnou šířku pro pokládku nových vrstev v šíři 6,00-6,25 m a zhotovení krajnic šíře 1,50m na levé straně komunikace dle PD. Změna spočívá v rozšíření komunikace směrem vlevo ve směru staničení z polštářů z geomřížoviny vyplněných materiálem vhodným do násypů po tloušťkách 30 cm. Stávající svah byl proto stupňovitě odtěžen a následně zhotoven násyp nový dle návrhu AD po vrstvách tl. 30 cm ve sklonu 1:1,5. Po zhotovení násypu byl celý svah ohumusován orníci. Dále po odfrézování příčný propustek DN 1200 v km 3,185 vykazoval poruchy, rozsazení prvků a čela. Ve spojení s požadavkem provozního oddělení SUS Ústí nad Orlicí na zkapacitnění propustku v ohledu na zaplavování silnice a okolních pozemků bylo přistoupeno k vybudování dvou nových trub DN 1200. Všechny práce byly nafoceny a geodeticky zaměřeny. V navazujícím změnovém listu bude ještě nárokováno svodidlo a oseti v místě rozšířeného svahu po provedení těchto prací.

Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-58 347,07	1 389 170,39 Kč	1 330 823,33 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@comanagement.cz, Date: 2022.10.11 17:21:47 +0200
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinkova Datum: 2022.10.13 11:23:40 +0200
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.10.13 13:21:27 +0200
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.10.13 14:27:15 +0200
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	Ing. Marek Hurych	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=B41.3116, email=marek.hurych@strabag.com
					Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/4	Číslo ZBV: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky) Příjemce Společné datové prostředí
--------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění sanace krajů levé a pravé strany vozovky na SO 102 v km 4,920 – 6,380 (konec úseku SO 102) bylo zjištěno, že oproti předpokladům ZDS je jílové podloží neúnosné. To bylo ověřeno na místě statickými zatěžovacími zkouškami. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit únosnost aktivní zóny. Ke zvýšení únosnosti jílového podloží byla po dohodě s AD a TDS zvolena varianta stabilizace podloží směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 50 cm s přídatkem pojiva 4 % (dle návrhu zlepšení). Tyto práce nebyly zahrnuty v ZDS, která předpokládala únosné podloží krajnic. Z důvodu nedostatečných prostorových dispozic v části intravilánu obce pro pohyb recyklační mechanizace byla část zemin zlepšena na deponii samostatně a postupně navozena do AZ a zhutněna. Únosnost podloží po provedení stabilizace hydraulickým pojivem byla ověřena vyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami. Výměra položek je doložena geodetickým zaměřením.

Cena Změny je stanovena převzetím jednotkových cen nových položek č. 215663 a 215669 z cenové úrovně OTSKP platné v roce, kdy nastalo Základní datum, v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 603 016,00	2 603 016,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitálně podepsal Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@contractmanagement.cz Datum: 2022.10.13 21:57:35 +02'00'
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.10.14 06:49:16 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.10.14 08:42:32 +02'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.10.14 09:06:09 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	Ing. Marek Hurych	DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.3116, email=marek.hurych@strabag.com
					Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/5	Číslo ZBV: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

<u>Prilohy změnového listu:</u> 	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
---	-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění sanací krajů komunikace byla v úseku km 3,290 – 3,690 a 3,870 – 4,070 na levé straně zjištěna nedostatečná šířková konfigurace pro umožnění provedení nových příkopů. Dále sklonové poměry blízkého svahu a výskyt kořenových systémů stromů vynutily společně změnu spočívající v provedení drenážních příkopů namísto otevřených příkopů pro zajištění funkčního odvodnění vozovky.


Dále ve staničení km 2,822 – 2,980 na pravé straně dochází k vybudování celkem 4 vsakovacích jam pro zajištění odvodnění. Změna byla při provádění prací shledána jako nutná po zhodnocení odtokových poměrů v daných místech, po ověření stability a možností svahování sousedního svahu v ohledu na vlastnické poměry a provedení příkopů a v ohledu na zhodnocení spádové oblasti srážek na základě požadavku provozního úseku SÚS Pardubice na zkapacitnění blízkého propustku v km 3,185 (změnový list č. 11).

Jednotlivá množství jsou zaznamenána v listech výkazu výměr a adekvátně jsou navýšeny smluvní položky. Položky č. 21264 a 21361 jsou převzaty se smluvního soupisu prací (SO 101).

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	782 645,91 Kč	782 645,91 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis		Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a.s., ou=032, email=hajek@omanagement.cz, Date: 2022.10.13 21:57:21 +0200
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis		Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2022.10.14 06:50:32 +02'00'
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.10.14 08:44:49 +02'00'
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.10.14 09:07:58 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis		DN: cn=Ing. Marek Hurych, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=041-3116, email=marek.hurych@strabag.com
------------	-------	-------------------	---------------	---	---

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/6	Číslo ZBV: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:


Tato změna vychází z důvodu zjištění nesrovnalosti výpočtu výměry položky soupisu prací stavebního objektu SO102 č. 574E56R Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60mm. V soupisu prací je u této položky uvedena plocha 6513,193 m², přičemž po provedení přepočtu vyšla celková plocha 22 575,943m². Nepřesnost byla do výpočtu zanesena nesprávným zohledněním vstupních hodnot ve výpočetním programu, přičemž tato nepřesnost nebyla odhalena při přípravě a kontrole projektové dokumentace. Provedení řešené položky je nezbytné, a tedy je smluvní množství položky 574E56R adekvátně navýšováno. Rozdíl výměry činí celkem na SO 102 při přepočítání 16 062,750 m². V tomto změnovém listu je řešeno dodatečné navýšení pro staničení km 4,916 – 6,374 (konec úseku), které je doloženo dle skutečnosti geodetickým zaměřením.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvní položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 708 198,00	2 708 198,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 10.11.2022 13:35:24
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum,	podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal dne: 10.11.2022 13:42:29
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum,	podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal dne: 11.11.2022 9:06:07
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum,	podpis	Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal dne: 11.11.2022 10:50:17
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum,	podpis	Ing. Marek Hurych	Digitálně podepsal dne: 10.11.2022 13:24:51
						Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 102/7</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">15</p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu: 	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Paré č. 1 (elektronicky)</td> <td style="width: 50%;">Příjemce Společné datové prostředí</td> </tr> </table>	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna vychází z důvodu havarijního stavebně technického stavu propustku v km 5,709. Dle ZDS měl být pouze očištěn a vyspraven sanační maltou. V ohledu na aktuální mimořádnou prohlídku a konstatování havarijního stavu dochází k výstavbě nového rámového propustku. Tento postup byl shledán jednak nezbytným s ohledem na stavebně technický stav propustku a jednak účelným, efektivním a hospodárným pro provedení v rámci předmětné stavební zakázky. Původní propustek byl tvořen kamennou klenbovou konstrukcí doplněnou o prefabrikované ŽB rámy. Pod konstrukcí propustku se nachází betonová trubka DN 600. Původní propustek je tedy přesypaná konstrukce s proměnnou tloušťkou násypu. V rámci změny proběhne příprava území a přístupu, demolice stávajícího propustku a roury, odkop násypu a výkop pro založení nového propustku, sanace podloží, založení propustku, montáž ŽB rámy, betonáž konstrukcí, izolace, obsypání a přesypání rámu. Dále vozovkové vrstvy proběhnou současně s prováděním tamějššího úseku pozemní komunikace.

Cena Změny je stanovena navýšením některých smluvních položek a dále převzetím jednotkových cen nových položek z cenové úrovně OTSKP platné v roce, kdy nastalo Základní datum, v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	6 496 331,99	6 496 331,99

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum,	podpis	Ing. Jan Hájek	Digitálně podepsal dne: 28.11.2022 9:22:26
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum,	podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal dne: 29.11.2022 7:00:18
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum,	podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal dne: 01.12.2022 8:07:58
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum,	podpis	Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal dne: 01.12.2022 8:18:29
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum,	podpis		Digitálně podepsal dne: 28.11.2022 8:57:49
						Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/8	Číslo ZBV: 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

<u> Přílohy změnového listu: </u>	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tento změnový list č. 16 navazuje na změnový list č. 11, kde bylo nad předpoklad ZDS samostatně řešeno rozšíření komunikace v úseku km 3,050-3,225. V tomto změnovém listu je administrováno následné doplnění svodidla na nově vzniklý svah v daném úseku a oseti svahu. Tyto práce probíhaly v časovém odstupu a jsou tedy řešeny samostatně.

Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvních položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	104 041,42	104 041,42

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum,	podpis	Ing. Jan Hájek	Digitálně podepsal dne: 28.11.2022 9:24:03
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum,	podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal dne: 29.11.2022 7:01:40
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum,	podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal dne: 01.12.2022 8:10:43
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum,	podpis	Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal dne: 01.12.2022 8:19:42
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum,	podpis	Ing. Marek Hurych	Digitálně podepsal dne: 28.11.2022 9:00:28

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 102/9</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">17</p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úsek Němčice - Sloupnice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Paré č. 1 (elektronicky)</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Příjemce Společné datové prostředí</td> </tr> </table>	Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí
Paré č. 1 (elektronicky)	Příjemce Společné datové prostředí		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší několik dílčích úprav oproti PD v km 4,8 až KÚ SO 102. Jedná se o následující oblasti:

- Doplnění drenážních příkopů
- Prodloužení žlabovek + doplnění žlabů s ocelovou mříží
- Doplnění geomřížoviny mezi vrstvy ze ŠD 0/63

Konkrétně se jedná o zhotovení dalších tří úseků drenážního příkopu dle návrhu AD a dle pokynu pro variaci č. 13 použité na jiném úseku SO 102 z důvodu potřeby odvodu dešťových vod z komunikace i v místech vysokých svahů, kde příkopy dle PD nebylo možné prostorově provést (tj. úseky km 5,570-5,680 PS; 5,820-5,942 PS a 6,277-6,388 PS). Dále se jedná o prodloužení úseku žlabovek v intravilánu Sloupnice na úsek cca 6,140 - 6,270 PS, kde byly zároveň podélné propustky ve špatném stavu nahrazeny dle návrhu AD žlaby s přejíždnou ocelovou mříží (Zápis z KD č. 13) a sjezdy k nemovitostem byly výškově upraveny. Dále dle domluvy z KD č. 12 dojde k doplnění geomřížoviny mezi vrstvy ze ŠD 0/63 v úseku 6,180 - 6,270 LS pro zajištění koruny svahu proti erozi svahu. Tyto změny vycházejí ze skutečných místních poměrů, které byly řešeny za účasti TDS, AD a zhotovitele po odkrytí konstrukčních vrstev. Cena Změny je stanovena úpravou množství smluvních položek, dále jsou doplněny položky č. 21264 ze smluvního soupisu prací SO 101 a položky č. 289972, 56212 a 93556 z ceníku OTSKP v souladu s Pod-čl. 13.2 OP/ZP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
-5 020,94	764 845,01	759 824,07	

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	Digitálně podepsal dne: 05.12.2022 9:39:26
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis	Bc. Lenka Ledvinková	Digitálně podepsal dne: 05.12.2022 10:38:05
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis	Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal dne: 06.12.2022 8:14:38
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis	Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal dne: 06.12.2022 8:27:13

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Marek Hurych	datum, podpis	Ing. Marek Hurych	Digitálně podepsal dne: 05.12.2022 8:51:17
					Číslo paré: 1