

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-264/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/1014/0709

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/29810 Lukovna - Dražkov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva,
Richardem Čapkem, prokuristou

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106299978/2700

E-mail: info@cht-pce.cz

Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-264/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/29810 Lukovna - Dražkov“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednateltem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
8 144 260,96	1 710 294,80	9 854 555,76

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Richard Čapek
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice III/29810 Lukovna - Dražkov - SMLO- 264/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	9 / 5	
Oznámení Zhotovitele ze dne 06.12.2022	1 / 14	
Zápis ve SD, list č. 101477	1 / 15	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace	1 / 16	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice III/29810 Lukovna - Dražkov - SML0-264/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 18.10.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle předpokladu PDPS měla být v úseku km 0,009 - 0,039 po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky realizována pouze pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 4 cm. Po odfrézování asfaltového souvrství však bylo zjištěno, že uvažovaná podkladní asfaltová vrstva v tomto úseku chybí a na této úrovni se vyskytují pouze konstrukční štěrkové vrstvy. Tento podklad je pro realizaci obrusné vrstvy nevhodný. Z tohoto důvodu bylo po dohodě Zhotovitele, Objednatele a TDS rozhodnuto o pokládce ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ v tloušťce 7 cm v celém dotčeném úseku stavby. Na takto realizovanou ložnou vrstvu byla provedena obrusná vrstva dle předpokladu PDPS. Změnou bude docíleno požadované funkčnosti a životnosti opravované silnice III/29810.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 574D06-R (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S CRmB).

2) Dle PDPS měla být před pokládkou obrusné vrstvy položena výztužná vrstva z geomřížoviny s tkaninou. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám v době pokládky obrusné vrstvy bylo rozhodnuto, že aplikace této výztužné vrstvy nebude realizována. V případě pokládky geomřížoviny s tkaninou v nevhodných klimatických podmínkách by hrozilo, že tato vrstva řádně nepřilne ke stávajícímu povrchu a při pokládce obrusné vrstvy by mohlo dojít k jejímu posunutí či ohybu. To by následně pravděpodobně vedlo ke vzniku vzduchových kaveren, ve kterých by se při teplotních výkyvech tvořila vysrážená voda, která by po zmrznutí způsobovala výtlučky a síťové trhliny. Vypuštění realizace výztužné vrstvy nemá vliv na kvalitu díla, naopak se jeví vzhledem k výše uvedeným okolnostem jako vhodné s ohledem na zajištění požadované funkčnosti a životnosti opravované silnice III/29810.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 57476 (VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU), která je odedčtána v celém rozsahu uvažovaném dle PDPS.



Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k dílčí Změně 1) došlo v důsledku zjištění skutečného stavu podkladních vrstev vozovky. Danou skutečnost bylo možné zjistit až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky. V případě dílčí Změny 2) byla tato vyvolána nevhodnými klimatickými podmínkami pro realizaci uvažovaných prací.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-347 048,00 Kč	101 308,96 Kč	-245 739,04 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: - 9 -12- 2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: - 9 -12- 2022	podpis: 
Projektant	jméno: HORNÝŠ	datum: - 9 -12- 2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: - 9 -12- 2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: - 9 -12- 2022	podpis: 
			Číslo paré: