

číslo smlouvy objednatele: SMLO-102/1073/200/20/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 2022/1014/0449 (Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.)

číslo smlouvy zhotovitele: 2022/5110/0090 (INSTAV Hlinsko a.s.)

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah“, v části realizace
Díla „**Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah**“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. „Společnost pro Hrachoviště průtah“

Zastoupena: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Společník 1 - vedoucí

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106299978/2700

E-mail: info@cht-pce.cz

Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

Společník 2

INSTAV Hlinsko a.s.

Zastoupena: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva

Sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČO: 25384959

DIČ: CZ 25384959

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-8137880287/0100

E-mail: info@instav.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-102/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah“, v části realizace Díla „**Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah**“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
29 713 220,20	6 239 776,24	35 952 996,44

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva Chládek a
Tintěra, Pardubice a.s.


.....
Ing. Vladislav Kropáček, předseda
představenstva
INSTAV Hlinsko a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah - SMLO-102/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice III/29823
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek §222, odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek §222, odst. (6)	1 / 6	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	3 / 7	
Přehled změn stavby	1 / 10	
Soupis prací	24 / 11	
Nové Položky	1 / 35	
Fotodokumentace	4 / 36	
Pokyn Pověřené osoby Objednatel k provedení Variace ze dne 03.11.2022	2 / 40	
Předložení návrhu Variace ze dne 25.10.2022	2 / 42	
Vzorový příčný řez (úprava sanace aktivní zóny - snížená obruba, napojení)	1 / 44	
Vzorový příčný řez (úprava sanace aktivní zóny v km 0,110 - 0,310)	1 / 45	
Zápis ve SD, list č. 204347, 204349, 204350	3 / 46	
Zápis z KD č. 7 ze dne 18.10.2022	4 / 49	
Zápis z KD č. 8 ze dne 01.11.2022	4 / 53	
Zápis z KD č. 9 ze dne 15.11.2022	5 / 57	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah - SMLO-102/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice III/29823	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost pro Hrachoviště průtah K Vápence 2677, 530 02 Pardubice		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: 1) V rámci PDPS bylo po realizaci přípojek uličních vpustí a nových podélných propustků uvažováno provedení televizních prohlídek potrubí a zkoušek vodotěsnosti potrubí. Vzhledem k charakteru prováděných prací bylo Objednatelům rozhodnuto, že tyto práce není nutné provést. Dotčené položky soupisu prací jsou tak odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS. Změna má vliv na stávající položky soupisu prací č. 899632 (ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM), č. 899662 (ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM) a č. 89980 (TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-34 842,50 Kč	0,00 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem		
-34 842,50 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 4 -12- 2022 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 4 -12- 2022 podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Michal Švarc	datum: 4 -12- 2022 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelů dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 4 -12- 2022 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: 4 -12- 2022 podpis: 
		Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah - SMLO-102/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice III/29823	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Společnost pro Hrachoviště průtah K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

2) V průběhu provádění stavebních prací byly po odstranění stávajících asfaltových vrstev v úseku km 0,000 - 0,858 zastíženy podkladní vrstvy vykazující nedostatečnou únosnost. Tato skutečnost byla způsobena zejména jílovitým materiálem, ze kterého jsou tyto podkladní vrstvy tvořeny. V souvislosti se zastíženou skutečností byla autorským dozorem (dále jen "AD") navržena sanace aktivní zóny komunikace odlišným způsobem oproti předpokladu PDPS, jelikož původně uvažovaná sanace nebyla dostatečná pro skutečně zastížený stav podkladních vrstev:

- v úseku km 0,000 - 0,110 byla navýšena tloušťka sanační vrstvy z lomového kamene na 500 mm;
- v úseku km 0,445 - 0,470, km 0,735 - 0,745 a km 0,770 - 0,785 byla odtěžena již provedená sanace dle předpokladu PDPS (lomový kámen v tloušťce 300 mm) a provedena sanace nově navrženým způsobem (lomový kámen v tloušťce 500 mm);
- v úseku km 0,750 - 0,850 byla z důvodu nevyhovujících výsledků statických zatěžovacích zkoušek odstraněna již provedená vrstva štěrkodrti v tloušťce 200 mm;
- v úseku km 0,110 - 0,310 bylo nutné provést změnu technologie při sanaci aktivní zóny komunikace, a to z důvodu nedostatečného krytí stávajících podzemních inženýrských sítí. Vzhledem k této skutečnosti byla původně uvažovaná separační geotextilie nahrazena výztuhou komunikace systémem geokompozitu a geomříží.

Provedením sanace aktivní zóny komunikace dle nového návrhu AD bylo dosaženo požadovaných parametrů na únosnost podkladních vrstev vozovky dle PDPS. Navazující práce byly realizovány v souladu s původním předpokladem.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 21452 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO), č. 21461C (SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI) a přidání nových položek soupisu prací č. 289972 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN) a č. 28997 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN).

3) V rámci PDPS bylo uvažováno provedení nového příkopu podél silnice III/298 23. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v úseku km 0,170 jsou umístěny armatury společnosti VaK a.s., které realizaci příkopu v tomto úseku znemožňovaly. Z tohoto důvodu bylo nutné v dotčeném úseku realizovat podélný propustek (zatrubněný příkop) v délce 4 m se šikmými čely z lomového kamene. Navržené řešení umožnilo provedení příkopu podél silnice III/298 23 v původně uvažovaném rozsahu.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 17411 (ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 451314 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30), č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) a č. 87446 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM).

4) V rámci provádění stavebních prací byla zjištěna výšková i směrová kolize uvažované komunikace a chodníku pro pěší se stávajícím STL plynovodem. Z tohoto důvodu bylo v dotčeném úseku km 0,200 - 0,300 stavebním úřadem Holice schváleno zúžení chodníku na cca 1,0 m a tím posunutí osy komunikace vpravo ve směru staničení o cca 0,3 m. V návaznosti na stranový posun komunikace byla v úseku km 0,220 na začátek zatrubněného příkopu umístěna revizní kanalizační šachta. Toto řešení bylo realizováno z důvodu možného provádění údržby a kontroly potrubí DN 400.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 894846 (ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k dílčí Změně 2) došlo v důsledku zjištění podkladních vrstev vozovky z jílovitého materiálu, které byly neúnosné. Danou skutečnost bylo možné zjistit až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky. V případě dílčí Změny 3) byla tato vyvolána instalovanými armaturami společnosti VaK a.s. v místě uvažovaného příkopu. K instalaci armatur došlo v době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby. V případě dílčí Změny 4) změna vyplývá z nepředvídatelné kolize se stávajícím STL plynovodem a nutným stranovým posunem komunikace.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVJ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-101 587,50 Kč	1 806 164,40 Kč	1 704 576,90 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 14-12-2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 14-12-2022	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Michal Švarc	datum: 14-12-2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 14-12-2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: 14-12-2022	podpis: 
			Číslo paré: