

číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/300/20/2022

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) 3K značky s.r.o., sídlo Jiráskova 1519 251 01 Říčany, IČ 25056271 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 134 389 883/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupený: **Lubomírem Láagnerem, jednatelem společnosti**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Lubomír Láagner

tel: 323 601 237, email: info@3kznacky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tadeáš Müller

mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Tadeáš Müller

mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveníště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Tadeáš Müller

mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz

Stavbyvedoucí:

Milan Čuda

mob: 739 087 248

(dále také „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Tel. [+420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Tel. [+420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a
dotačních programů

Tel: [+420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. [+420 702 289 309](tel:+420702289309), e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále také „Objednatel“ nebo „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.
SMLO-119/1073/300/20/2022, dne 4.10.2022 dodatek č. 1 a dne 10.10.2022 dodatek č.
2 na **zhotovení díla** „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na
silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla
sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

12 019 840,53 Kč (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **2 524 166,51 Kč**.

Sazba DPH je **21 %**.

Cena celkem včetně DPH činí **14 544 007,04 Kč**.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku jsou ZBV č. 1 - 7 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Říčany dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Lubomír Lágrner

jednatel

3K značky s.r.o.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/360 DOLNÍ ÚJEZD
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	PK04S / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	5 / 8	
Přehled nových položek	1 / 13	
Fotodokumentace	3 / 14	
Vyjádření TDS	4 / 17	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/360 DOLNÍ ÚJEZD	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK04S / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:	Paré č. _____ Příjemce _____
--------------------------	------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-48 639,15 Kč	0,00 Kč	-48 639,15 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:18:33 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:18:33 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý  Digitálně podepsal Ing. Václav Starý Datum: 2022.12.19 12:56:59 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:19:10 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner  Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:37:10 +01'00'

	Číslo paré: _____
--	-------------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji Číslo a název SO/PS: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD Číslo a název rozpočtu: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
								Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč	9 062,55 Kč	-9 062,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-9 062,55 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč	39 576,60 Kč	-39 576,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-39 576,60 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						48 639,15 Kč	-48 639,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-48 639,15 Kč	-100,00%
		Celkem za všechny položky						48 639,15 Kč	-48 639,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-48 639,15 Kč	-100,00%
Za Zhotovitele: Datum: Lubomír Lágner								Za Objednatel: Datum:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Špink Datum: 2022.12.21 07:10:26 +01'00'					

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/360 DOLNÍ ÚJEZD	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK04S / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.

V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 9113A1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až v rámci provádění stavebních prací, konkrétně po provedení místního šetření a určení potřebného rozsahu oprav dle skutečně zjištěného stavu silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	139 189,13 Kč	139 189,13 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner 
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji Číslo a název SO/PS: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD Číslo a název rozpočtu: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč	55 440,00 Kč	0,00 Kč	95 040,00 Kč	150 480,00 Kč	95 040,00 Kč	171,43%
28	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč	8 981,28 Kč	0,00 Kč	1 581,78 Kč	10 563,06 Kč	1 581,78 Kč	17,61%
30	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁŠTĚM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč	32 726,66 Kč	0,00 Kč	4 788,35 Kč	37 515,01 Kč	4 788,35 Kč	14,63%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								97 147,94 Kč	0,00 Kč	101 410,13 Kč	198 558,06 Kč	101 410,13 Kč	104,39%
Nové položky													
24	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 046,00 Kč	20 046,00 Kč	20 046,00 Kč	100,00%
25	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 733,00 Kč	17 733,00 Kč	17 733,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	37 779,00 Kč	37 779,00 Kč	37 779,00 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								97 147,94 Kč	0,00 Kč	139 189,13 Kč	236 337,06 Kč	139 189,13 Kč	102,19%
Za Zhotovitele: Datum:								Za Objednatele: Datum:					
Lubomír Lágner													
Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:39:19 +01'00'								Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:20:44 +01'00'					

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 6. 01					
Číslo a název SO/PS: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD													
Číslo a název rozpočtu: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč	9 062,55 Kč	-9 062,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-9 062,55 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč	39 576,60 Kč	-39 576,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-39 576,60 Kč	-100,00%
18	9113A1	SVOIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč	55 440,00 Kč	0,00 Kč	95 040,00 Kč	150 480,00 Kč	95 040,00 Kč	171,43%
28	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč	8 981,28 Kč	0,00 Kč	1 581,78 Kč	10 563,06 Kč	1 581,78 Kč	17,61%
30	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč	32 726,66 Kč	0,00 Kč	4 788,35 Kč	37 515,01 Kč	4 788,35 Kč	14,63%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						145 787,09 Kč	-48 639,15 Kč	101 410,13 Kč	198 558,06 Kč	52 770,98 Kč	36,20%
Nové položky													
24	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 046,00 Kč	20 046,00 Kč	20 046,00 Kč	100,00%
25	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 733,00 Kč	17 733,00 Kč	17 733,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	37 779,00 Kč	37 779,00 Kč	37 779,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						145 787,09 Kč	-48 639,15 Kč	139 189,13 Kč	236 337,06 Kč	90 549,98 Kč	68,10%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:39:46 +01'00'								Za Objednatele:					
Datum:								Datum:					



Soupis prací objektu

Stavba: SMLO-119/2022 Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Rozpočet: PK04S U360 DOLNÍ ÚJEZD

PK04S 1 552 435,03

90 549,98 1 642 985,01

Poř. číslo			Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství ZBV 01	Hodnota ZBV 01	Celkem vč. ZBV 01
1	2	3	4			5	6	9	10	11	12	13
0			Všeobecné konstrukce a práce						92 639,15			
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)			M3	18,495	490,00	9 062,55	-18,495	-9 062,55	0,00
			výkopy									
			odvoz zeminy na skládku + poplatek									
			(137,92+126,16+65,6+40,22)*0,5*0,1=18,495 [A]									
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.									
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)			M3	73,290	540,00	39 576,60	-73,290	-39 576,60	0,00
			likvidace									
			odvoz a uložení asf. frézinku									
			1745*1,05*0,04=73,290 [A]									
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.									
3	02720	11	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			KPL	1,000	30 000,00	30 000,00			
			řízení dopravy									
			pověřeným pracovníkem [osobohodiny]									
			předpoklad: 112 osobohodin									
			t=1,000 [A]									
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními									
4	02720	12	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			KPL	1,000	6 000,00	6 000,00			
			dopravní omezení									
			dle TP66 schématu C/4									
			předpoklad: 2 dny									
			t=1,000 [A]									
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními									
4	02720	5	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY			KPL	1,000	8 000,00	8 000,00			
			dopravní omezení									
			dle TP66 schématu C/1									
			předpoklad: 5 dny									
			t=1,000 [A]									
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními									
1			Zemní práce						113 101,20			
5	11130		SEJMUTÍ DRNU			M2	184,950	38,00	7 028,10			
			výkopy									
			odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m									
			(137,92+126,16+65,6+40,22)*0,5=184,950 [A]									
			včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku									
6	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			M3	73,290	1 200,00	87 948,00			
			odstranění stávajícího povrchu									
			frézování asfaltu tl. 4 cm									
			1745*1,05*0,04=73,290 [A]									
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.									
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství									
			bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být									
			uveden v doplňujícím textu k položce).									
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			M3	18,495	980,00	18 125,10			
			krajnice									
			dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m									
			(137,92+126,16+65,6+40,22)*0,5*0,1=18,495 [A]									

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrvtí a pod.)

5		Komunikace		759 551,50			
9	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 832,250	15,00	27 483,75	
		konstrukce vozovky					
		spojovací postřik					
		1832,25=t 832,250 [A]					
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
		- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- úpravu napojení, ukončení					
11	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 832,250	399,00	731 067,75	
		konstrukce vozovky					
		asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+					
		1745*1,05=t 832,250 [A]					
		- dodání směsi v požadované kvalitě					
		- očištění podkladu					
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		- nezahrnuje postřiky, nátěry					
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					

9		Ostatní konstrukce a práce	588 143,18						
18	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	1 320,00	55 440,00	72,000	95 040,00	150 480,00
svodidlo									
svodidlo běžné (dodávka + montáž)									
42=42,000 [A]									
položka zahrnuje:									
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků									
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací									
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou									
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh									
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření									
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie									
17	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	114,000	3 250,00	370 500,00			
svodidlo									
podsvodnice (dodávka + montáž)									
114=114,000 [A]									
položka zahrnuje:									
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků									
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací									
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou									
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh									
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření									
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie									
19	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU	KUS	51,000	380,00	19 380,00			
směrový sloupek									
sloupek (dodávka + montáž)									
51=51,000 [A]									
položka zahrnuje:									
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací									
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava									
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie									
20	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU	KUS	17,000	325,00	5 525,00			
směrový sloupek									
sloupek na svodidlo (dodávka + montáž)									
17=17,000 [A]									
položka zahrnuje:									
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací									
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava									
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie									
21	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	68,000	515,00	35 020,00			
směrový sloupek									
odrazky proti zvěři (dodávka + montáž)									
68=68,000 [A]									
položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů									
18	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	2 210,00	8 840,00			
Svislé dopravní značení									
dopravní značka - základní velikost									
A1a/b									
2=2,000 [A]									
IP5 (35/40/50/60)									
2=2,000 [B]									
Celkem: A+B=4,000 [C]									
položka zahrnuje:									
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení									
19	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	180,00	1 440,00			
demontáž svislého dopravního značení									
dopravní značka, základní									
včetně případné likvidace									
8=8,000 [A]									
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
25	914441	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEĽ FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	8 480,00	16 960,00			
sestava DZ na velkoformát, žlutozeleném retroreflexivním podkladu									
(na velkoformátovou značku je uvažováno se dvěma sloupky)									

		A2a/b + B20a (60/70) 2=2,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení									
26	914741	STÁLÁ DOPRAV ZÁŘÍZ Z3 OCEL S FOLII TR 3 DODÁVKA A MONTÁŽ dopravní značka - základní velikost, žlutozelený retroreflexní podklad 3=3,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení		KUS	3,000	2 780,00	8 340,00				
21	914921	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelový pozink sloupek sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) betonový základ, beton C12/15 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 výkopy pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5 9=9,000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)		KUS	9,000	2 250,00	20 250,00				
20	914923	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ demontáž svislého dopravního značení sloupek vč. kovové patky včetně likvidace 6=6,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo		KUS	6,000	180,00	1 080,00				
28	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodorovné značení na novou obrušnou vrstvu - provedení barvou !! V1a, 0,125m 195,21*0,125=24,401 [A] V2b, 1,5/1,5/0,125 58,92*0,125*1/2=3,683 [B] V4, 0,125 m 416,85*0,125=52,106 [C] Celkem: A+B+C=80,190 [D] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		M2	80,190	112,00	8 981,28	14,123	1 581,78	10 563,06	
30	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA značení liniové - plast V1a, 0,125m 195,21*0,125=24,401 [A] V2b, 1,5/1,5/0,125 58,92*0,125/2=3,683 [B] V3, 3/6/0,125 105*0,125*1/3=4,375 [C] V4, 0,125 416,85*0,125=52,106 [D] Celkem: A+B+C+D=84,565 [E] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		M2	84,565	387,00	32 726,66	12,373	4 788,35	37 515,01	
29	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA značení plošné - plast V9b 4*0,78=3,120 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		M2	3,120	387,00	1 207,44				
22	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ		M2	6,720	365,00	2 452,80				

odstranění stávajícího vodorovného značení
značení provedené plastem
6,72=6,720 [A]
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

Nové položky

24	91911A	N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	78,00	0,000	257,000	20 046,00	20 046,00
25	931324	N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	69,00	0,000	257,000	17 733,00	17 733,00

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/360 DOLNÍ ÚJEZD
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO PK04S / 01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	257,000	78,00	20 046,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	257,000	69,00	17 733,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.


Za Zhotovitele:

Datum:

Lubomír Lágner Digitálně podepsal Lubomír Lágner
Datum: 2022.12.16 09:40:20 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Správa a údržba silnic Pardubického Kraje

Ing. Jiří Synek
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Petr Kopecký

Datum:
12.12.2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 01 – 07
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Smlouva o dílo: SMLO-119/1073/300/20/2022 (dále jen „Smlouva“)

Vážený pane inženýre

na základě prostudování předložených Změn na výše uvedené Stavbě, Vám zasílám své vyjádření TDS.

Obsah:

1	Změny dle jednotlivých stavebních objektů.....	1
2	Závěr	2

1 Změny dle jednotlivých stavebních objektů

ZBV 01 (SO PK04S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč



91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč

ZBV 02 (SO PK06P)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč

ZBV 03 (SO PK08C)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč

ZBV 04 (SO PK09S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále je odečítáno provedení VDZ plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VDZ plastem bylo realizováno v rámci položky soupisu prací č. 915211.



• **Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč

ZBV 05 (SO PK10U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč


ZBV 06 (SO PK11U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE. Položka č. 8 Zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro m², ale zařazena bylo do množství v m³. Bylo vyfakturováno skutečně provedené množství.
- Dále bylo doplněno kompletní VDZ s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací chyběly obě vodící čáry VIa.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč

ZBV 07 (SO PK12P)

- Dále bylo doplněno kompletní VDZ s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací je chybně vypočítána plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé.



• **Položky dotčené Změnou:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,708	85,550	69,842	420,00 Kč

2 Závěr

Na základě prostudování předložených ZBV 01 – 07 za TDS **souhlasím** s uvedenými Změnami.

CM
Contract Management, a.s.
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 IČO: 05306035, DIČ: CZ05306035
 Petr Kopecký



info@cmanagement.cz
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 contractmanagement.cz

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/333 PŘELOUČ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	PK06P / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	4 / 8	
Přehled nových položek	1 / 12	
Fotodokumentace	2 / 13	
Vyjádření TDS	4 / 15	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/333 PŘELOUČ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK06P / 01	Číslo ZBV: 02
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatel pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-38 909,79 Kč	0,00 Kč	-38 909,79 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:21:59 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:22:20 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý  Digitálně podepsal Ing. Václav Starý Datum: 2022.12.19 12:57:47 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:22:35 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner  Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:42:38 +01'00'
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ								Změna položek podle odst.: § 222, odst. 4)					
Prof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč	11 898,45 Kč	-11 898,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-11 898,45 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč	27 011,34 Kč	-27 011,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-27 011,34 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						38 909,79 Kč	-38 909,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-38 909,79 Kč	-100,00%
		Celkem za všechny položky						38 909,79 Kč	-38 909,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-38 909,79 Kč	-100,00%
Za Zhotovitele: Datum: Lubomír Lágner Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:42:58 +01'00'								Za Objednatele: Datum:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synáček Datum: 2022.12.21 07:22:51 +01'00'					

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/333 PŘELOUČ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO / PS: SO PK06P / 01	Číslo ZBV: 02
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ), č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ), č. 915211.1 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ) a přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	54 676,34 Kč	54 676,34 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitální podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:23:10 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitální podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:23:28 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis:  Ing. Václav Starý Datum: 2022.12.19 13:51:13 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitální podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:23:47 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis:  Lubomír Lágner Digitální podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:43:25 +01'00'
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ								Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč	14 464,26 Kč	0,00 Kč	6 469,74 Kč	20 934,00 Kč	6 469,74 Kč	44,73%
33	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč	34 893,60 Kč	0,00 Kč	13 952,40 Kč	48 846,00 Kč	13 952,40 Kč	39,99%
32	915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč	7 079,60 Kč	0,00 Kč	5 706,80 Kč	12 786,40 Kč	5 706,80 Kč	80,61%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								56 437,46 Kč	0,00 Kč	26 128,94 Kč	82 566,40 Kč	26 128,94 Kč	46,30%
Nové položky													
26	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 147,60 Kč	15 147,60 Kč	15 147,60 Kč	100,00%
27	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 399,80 Kč	13 399,80 Kč	13 399,80 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	28 547,40 Kč	28 547,40 Kč	28 547,40 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								56 437,46 Kč	0,00 Kč	54 676,34 Kč	111 113,80 Kč	54 676,34 Kč	73,15%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:43:45 +01'00'								Za Objednatel:  Datum: 2022.12.21 07:24:02 +01'00'					

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
Číslo a název SO/PS: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ													
Číslo a název rozpočtu: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč	11 898,45 Kč	-11 898,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-11 898,45 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč	27 011,34 Kč	-27 011,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-27 011,34 Kč	-100,00%
31	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč	14 464,25 Kč	0,00 Kč	6 469,74 Kč	20 934,00 Kč	6 469,74 Kč	44,73%
33	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč	34 893,60 Kč	0,00 Kč	13 952,40 Kč	48 846,00 Kč	13 952,40 Kč	39,99%
32	915211.1	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč	7 079,60 Kč	0,00 Kč	5 706,80 Kč	12 786,40 Kč	5 706,80 Kč	80,61%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								95 347,25 Kč	-38 909,79 Kč	26 128,94 Kč	82 566,40 Kč	-12 780,85 Kč	-13,40%
Nové položky													
26	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 147,60 Kč	15 147,60 Kč	15 147,60 Kč	100,00%
27	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 399,80 Kč	13 399,80 Kč	13 399,80 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	28 547,40 Kč	28 547,40 Kč	28 547,40 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								95 347,25 Kč	-38 909,79 Kč	54 676,34 Kč	111 113,80 Kč	15 766,55 Kč	43,30%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:44:06 +01'00'								Za Objednatel:  Datum: 2022.12.21 07:34:18 +01'00'					

Exemplul nu are caracter informativ și datele nu reflectă în niciun fel starea reală a companiei. Exemplele sunt doar pentru scopuri ilustrative și nu trebuie să fie considerate ca fiind o recomandare de investiții sau o garanție de orice fel.

Soupis prací objektu

Stavba: SMLO-119/2022 Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
 Rozpočet: RK06P_III/233_PŘEJ_OUČ

PK06P	1 012 202,85
-------	--------------

15 766,55	1 027 969,40
-----------	--------------

rozpocet:			PK06P II/333 PRELOUC																	
Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena				Množství ZBV 02	Hodnota ZBV 02	Celkem vč. ZBV 02								
1	2	3	4	5	6	9	10			11	12	13								
0			Všeobecné konstrukce a práce				81 409,79													
1	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	450,00	11 898,45			-26,441	-11 898,45	0,00								
			výkopy odvoz zeminy na skládku + poplatek (112,59+83,59+48,83+37,28+32,58+21,79+15,88)*0,75*0,1=26,441 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku.																	
2	014131		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	540,00	27 011,34			-50,021	-27 011,34	0,00								
			likvidace odvoz a uložení asf. frézinku 1190,972*1,05*0,04+50,021 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku.																	
3	02720	14	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	12 500,00	12 500,00													
			řízení dopravy instalace SSZ (semaforu) pronájem SSZ předpoklad: 8 dní; 2 ks semaforu 1=1,000 [A]																	
4	02720	15	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00													
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní omezení dle TP66 schématu C/5 předpoklad: 4 dní 1=1,000 [A]																	
3	02720	3	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00													
			řízení dopravy pověřeným pracovníkem [osobohodin] předpoklad: 80 osobohodin 1=1,000 [A]																	
4	02720	5	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00													
			dopravní omezení dle TP66 schématu C/1 předpoklad: 5 dní 1=1,000 [A]																	
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními																	
1			Zemní práce				94 691,35													
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	264,405	35,00	9 254,18													
			výkopy otěkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m (112,59+83,59+48,83+37,28+32,58+21,79+15,88)*0,75=264,405 [A] včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku																	
6	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	50,021	1 190,00	59 524,99													
			odstranění stávajícího povrchu frézování asfaltu tl. 4 cm 1190,972*1,05*0,04+50,021 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014111 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).																	
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,441	980,00	25 912,18													
			krajnice dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m (112,59+83,59+48,83+37,28+32,58+21,79+15,88)*0,75*0,1=26,441 [A]																	

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, třídáním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, posádkové konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5		Komunikace	520 216,72			
9	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 250,520	15,00	18 757,80
		konstrukce vozovky				
		spojovací postřik				
		1 250,52=1 250,520 [A]				
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
11	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	1 250,521	401,00	501 458,92
		konstrukce vozovky				
		asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+				
		1 190,972=1,08=1 250,521 [A]				
		- dodání směsi v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9		Ostatní konstrukce a práce	315 884,99			
18	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	98,260	1 890,00	185 711,40
		svodidlo				
		svodidlo běžné (dodávka + montáž)				
		65,77+32,49=98,260 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků				
		- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
		- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou				
		- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh				
		- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření				
		- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
20	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	22,000	410,00	9 020,00
		směrový sloupek				
		sloupek (dodávka + montáž)				
		22=22,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
		- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
		- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
19	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000	450,00	2 700,00
		směrový sloupek				
		sloupky Z11c, Z11e				
		2 ks (c)+ 4 ks (e)				
		2+4=6,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
		- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
		- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
22	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	380,00	4 560,00

		směrový sloupek sloupek na svodidlo (dodávka + montáž) 12=12,000 [A]							
		položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie							
23	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	38,000	530,00	20 140,00			
		směrový sloupek odrazky proti zvěři (dodávka + montáž) 38=38,000 [A]							
18	914121	položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	1 560,00	10 920,00			
		Svislé dopravní značení dopravní značka - základní velikost A8 1=1,000 [A] A1a/b 3=3,000 [B] IP5 (35/40/50/60) 3=3,000 [C] Celkem: A+B+C=7,000 [D]							
20	914123	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	230,00	690,00			
		demontáž svislého dopravního značení dopravní značka, základní							
		včetně případné likvidace 3=3,000 [A]							
28	914711	položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo STĚLA DOPRAV ZARÍZ Z3 OČEL DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 130,00	4 260,00			
		dopravní značka - základní velikost Z3 2=2,000 [A]							
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení							
23	914921	SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	2 210,00	13 260,00			
		ocelový pozink sloupek sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) betonový základ, beton C12/15 sloupku, 0,3 x 0,3 x 0,5 výkopy pro betonovou patku 0,3 x 0,3 x 0,5 6=6,000 [A]							
		položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)							
21	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	180,00	360,00			
		demontáž svislého dopravního značení sloupek vč. kovové patky včetně likvidace 2=2,000 [A]							
31	915111	položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	180,00	14 464,26	35,943	6 469,74	20 934,00
		vodorovné značení na novou ohrusnou vrstvu - provedení barvou !!							

		V1a, 0,125m 171*0,125=21,375 [A] V3, 3/6*0,125 11,5*0,125*1/3=0,479 [B] V4, 0,125 m 364,3*0,125=45,538 [C] V11a 2*(1,01*2+0,125*35,7)=12,965 [D] Celkem: A+B+C+D=80,357 [E] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
33	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	420,00	34 893,60	33,220	13 952,40	48 846,00
		značení liniové - plast V1a, 0,125m 171*0,125=21,375 [A] V3, 3/6*0,125 388*0,125*1/3=16,167 [B] V4, 0,125 364,3*0,125=45,538 [C] Celkem: A+B+C=83,080 [D] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
32	915211 1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	440,00	7 079,60	12,970	5 706,80	12 786,40
		značení plošné - plast V9b 4*0,78=3,120 [A] V11a 12,97=12,970 [B] Celkem: A+B=16,090 [C] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
24	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	20,067	390,00	7 826,13			
		odstranění stávajícího vodorovného značení značení provedené plastem 388*(1/3)*0,125*5*0,78=20,067 [A] zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti							
Nové položky									
26	91911A N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	78,00	0,000	194,200	15 147,60	15 147,60
27	931324 N	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	69,00	0,000	194,200	13 399,80	13 399,80

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	02
Název stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/333 PŘELOUČ
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO PK06P / 01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	194,200	78,00	15 147,60	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	194,200	69,00	13 399,80	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Za Zhotovitele:

Datum:


 Digitálně podepsal Lubomír
 Lágner
 Datum: 2022.12.16 09:44:40
 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Správa a údržba silnic Pardubického Kraje

Ing. Jiří Synek
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Petr Kopecký

Datum:
12.12.2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 01 – 07
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Smlouva o dílo: SMLO-119/1073/300/20/2022 (dále jen „Smlouva“)

Vážený pane inženýre

na základě prostudování předložených Změn na výše uvedené Stavbě, Vám zasílám své vyjádření TDS.

Obsah:

1	Změny dle jednotlivých stavebních objektů.....	1
2	Závěr	2

1 Změny dle jednotlivých stavebních objektů

ZBV 01 (SO PK04S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč



91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč

ZBV 02 (SO PK06P)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VZD barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč

ZBV 03 (SO PK08C)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč

ZBV 04 (SO PK09S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále je odečítáno provedení VZD plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VZD plastem bylo realizováno v rámci položky soupisu prací č. 915211.



• **Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč

ZBV 05 (SO PK10U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč


ZBV 06 (SO PK11U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE. Položka č. 8 Zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro m², ale zařazena bylo do množství v m³. Bylo vyfakturováno skutečně provedené množství.
- Dále bylo doplněno kompletní VDZ s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací chyběly obě vodící čáry VIa.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč

ZBV 07 (SO PK12P)

- Dále bylo doplněno kompletní VDZ s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací je chybně vypočítána plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé.



• **Položky dotčené Změnou:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,708	85,550	69,842	420,00 Kč

2 Závěr

Na základě prostudování předložených ZBV 01 – 07 za TDS **souhlasím** s uvedenými Změnami.

CM
Contract Management, a.s.
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 IČP: 05306035, DIČ: CZ05306035
 Petr Kopecký



info@cmanagement.cz
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 contractmanagement.cz

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Název a evidenční číslo Stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/358 CHRAST
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	PK08C / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	4 / 8	
Přehled nových položek	1 / 12	
Fotodokumentace	2 / 13	
Vyjádření TDS	4 / 15	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/358 CHRAST	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK08C / 01	Číslo ZBV: 03
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:	Paré č. _____ Příjemce _____
--------------------------	------------------------------

Iničiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.


Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-47 472,84 Kč	0,00 Kč	-47 472,84 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner 

	Číslo paré: _____
--	-------------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji Číslo a název SO/PS: SO PK08C - II/358 CHRÁST Číslo a název rozpočtu: SO PK08C - II/358 CHRÁST								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle odst.: § 222, odst. 4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč	9 880,20 Kč	-9 880,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-9 880,20 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč	37 592,64 Kč	-37 592,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-37 592,64 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						47 472,84 Kč	-47 472,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-47 472,84 Kč	-100,00%
		Celkem za všechny položky						47 472,84 Kč	-47 472,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-47 472,84 Kč	-100,00%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum: Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:46:38 +01'00'								Za Objednatele:  Datum: Digitálně podepsal Ing. Jiří Synáček Datum: 2022.12.21 07:26:03 +01'00'					

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/358 CHRAST	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK08C / 01	Číslo ZBV: 03
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Paré č.</td> <td style="width: 50%;">Příjemce</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce
Paré č.	Příjemce		

Iničiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	27 930,00 Kč	27 930,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner 

	Číslo paré:
--	-------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO PK08C - II/358 CHRAST								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO PK08C - II/358 CHRAST								Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
26	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč	100,00%
27	931324.N	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 110,00 Kč	13 110,00 Kč	13 110,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	27 930,00 Kč	27 930,00 Kč	27 930,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						0,00 Kč	0,00 Kč	27 930,00 Kč	27 930,00 Kč	27 930,00 Kč	100,00%
Za Zhotovitele: Datum:  Digitalně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:47:21 +01'00'								Za Objednatele: Datum:  Digitalně podepsal Ing. Jan Špinko Datum: 2022.12.21 07:27:36 +01'00'					

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji Číslo a název SO/PS: SO PK08C - II/358 CHRAST Číslo a název rozpočtu: SO PK08C - II/358 CHRAST								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč	9 880,20 Kč	-9 880,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-9 880,20 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč	37 592,64 Kč	-37 592,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-37 592,64 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						47 472,84 Kč	-47 472,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-47 472,84 Kč	-100,00%
Nové položky													
26	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč	14 820,00 Kč	100,00%
27	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 110,00 Kč	13 110,00 Kč	13 110,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	27 930,00 Kč	27 930,00 Kč	27 930,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						47 472,84 Kč	-47 472,84 Kč	27 930,00 Kč	27 930,00 Kč	-19 542,84 Kč	0,00%
Za Zhotovitele: Datum:								Za Objednatel: Datum:					
 Lubomír Lágner								 Digitálně podepsal Ing. Jiří Šymek Datum: 2022.12.21 012141-140190					

Aspe

Stavba:

Rozpočet:

SMLO-119/2022 Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji

PK08C II/358 CHRAST

Soupis prací objektu

PK08C

1 667 355,09

0

Všeobecné konstrukce a práce

-19 542,84

1 647 812,25

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství ZBV 03	Hodnota ZBV 03	Celkem vč. ZBV 03
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	11	12	13
						9	10			
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	450,00	9 880,20	-21,956	-9 880,20	0,00
			výkopy							
			odvoz zeminy na skládku + poplatek							
			(170,98+158,25+61,1+48,79)*0,5*0,1=21,956 [A]							
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	540,00	37 592,64	-69,616	-37 592,64	0,00
			likvidace							
			odvoz a uložení asf. frézinku							
			1657,515*1,05*0,04=69,616 [A]							
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
3	02720	19	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	28 000,00	28 000,00			
			řízení dopravy							
			pověřeným pracovníkem [osobohodiny]							
			předpoklad: 160 osobohodin							
			t=1,000 [A]							
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
4	02720	20	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00			
			dopravní omezení							
			dle TP66 schématu C/4							
			předpoklad: 5 dní							
			t=1,000 [A]							
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
4	02720	5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00			
			dopravní omezení							
			dle TP66 schématu C/1							
			předpoklad: 5 dní							
			t=1,000 [A]							
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
1			Zemní práce				111 348,36			
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	219,560	35,00	7 684,60			
			výkopy							
			odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m							
			(170,98+158,25+61,1+48,79)*0,5=219,560 [A]							
			včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku							
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	69,616	1 180,00	82 146,88			
			odstranění stávajícího povrchu							
			frézování asfaltu tl. 4 cm							
			1657,515*1,05*0,04=69,616 [A]							
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.							
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství							
			bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být							
			uveden v doplňujícím textu k položce).							
9	17380		ZEMLNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,956	980,00	21 516,88			
			krajnice							
			dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m							
			(170,98+158,25+61,1+48,79)*0,5*0,1=21,956 [A]							

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5		Komunikace				1 256 336,51
10	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 740,391	15,00	26 105,87
		konstrukce vozovky				
		spojovací postřík				
		1657,515*1,05=1 740,391 [A]				
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení				
11	572808	PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA	M2	835,150	950,00	793 392,50
		konstrukce vozovky				
		červený protismykový nátěr				
		387,26*279,28+90,34*78,27=835,150 [A]				
		- termoplastické pojivo				
		- zdrsňující materiál (kamenivo)				
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
12	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	1 740,391	251,00	436 838,14
		konstrukce vozovky				
		asfaltobeton pro obrusné vr. - ACO11+, tl. 4cm				
		1657,515*1,05=1 740,391 [A]				
		- dodání směsi v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
9		Ostatní konstrukce a práce				208 197,38
21	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	50,000	390,00	19 500,00
		směrový sloupek				
		sloupek (dodávka + montáž)				
		50=50,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
		- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
		- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
23	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	50,000	510,00	25 500,00
		směrový sloupek				
		odrazky proti zvěři (dodávka + montáž)				
		50=50,000 [A]				
		položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů				
19	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	7 900,00	7 900,00
		dopravní zrcadlo				
		zrcadlo, obdelník 800 × 1000 (dodávka + montáž na sloupek)				
		1=1,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací				
		- předepsaná povrchová úprava				
		- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
		- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
20	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	1 450,00	11 600,00

		Svislé dopravní značení dopravní značka - základní velikost A1a/b 1=1,000 [A] B20a (50/70) 1=1,000 [B] P1 1=1,000 [C] IP6 (35/40/50/60) 2=2,000 [D] E2b 3=3,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
21	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ demontáž svislého dopravního značení dopravní značka, základní včetně případné likvidace 8=8,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000	150,00	1 200,00
28	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT dopravní značka - základní velikost, žlutozelený retroreflexní podklad P6 2=2,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	3 490,00	6 980,00
27	914441	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT sestava DZ na velkoformát. žlutozeleném retroreflexivním podkladu (na velkoformátovou značku je uvažováno se dvěma sloupky) A2a/b + B20a (60/70) 1=1,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	7 900,00	7 900,00
23	914921	SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) betonový základ, beton C12/15 sloupku, 0,3 x 0,3 x 0,5 výkopy pro betonovou patku 0,3 x 0,3 x 0,5 8=8,000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	8,000	2 280,00	18 240,00
22	914923	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ demontáž svislého dopravního značení sloupek vč. kovové patky včetně likvidace 5=5,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	180,00	900,00
30	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BĚROVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodorovné značení na novou obrušnou vrstvu - provedení barvou !!	M2	685,590	100,00	68 559,00

		V1a, 0,125m 20,43+11,51+54,47+41,4=127,810 [A] V2b, 1,5/1,5/0,125 34,5+30,55+27,09=92,140 [B] V4, 0,125 m 39,8+38,17+30,61+30,28+21,22+20,56+14,58+12,75+118,54+107,54+9,18=443,230 [C] V6b (10,1+8,4)*0,5+2*2,32=13,890 [D] V9a 4*2,13=8,520 [E] Celkem: A+B+C+D+E=685,590 [F] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
32	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA značení liniové - plast V1a, 0,125m 127,81*0,125=15,976 [A] V1b, 0,125m 92,14*0,125=11,518 [B] V2b, 1,5/1,5/0,125 443,23*0,125/2=27,702 [C] V3, 3/6/0,125 117*0,125*1/3=4,875 [D] Celkem: A+B+C+D=60,071 [E] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	60,071	380,00	22 826,98			
31	915211 1	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA značení plošné - plast V6b (10,1+8,4)*0,5+2*2,32=13,890 [A] V9a 7*2,13=14,910 [B] V9b 4*0,78=3,120 [C] Celkem: A+B+C=31,920 [D] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	31,920	420,00	13 406,40			
24	915212	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění stávajícího vodorovného značení značení provedené plastem 102*(1/3)/0,125+4*0,78=7,370 [A] zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	7,370	500,00	3 685,00			
Nové položky									
26	91911A [N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	78,00	0,000	190,000	14 820,00	14 820,00
27	931324 [N	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	69,00	0,000	190,000	13 110,00	13 110,00

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	03
Název stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/358 CHRÁST
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO PK08C / 01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	190,000	78,00	14 820,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	190,000	69,00	13 110,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Za Zhotovitele:

Datum:

Lubomír Lágrner


Digitálně podepsal Lubomír Lágrner
Datum: 2022.12.16 09:48:08
+01'00'

Za Objednatele:

Datum:

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Šyněk
Datum: 2022.12.21
09:27:59 +01'00'

Fotodokumentace



Fotodokumentace



Správa a údržba silnic Pardubického Kraje

Ing. Jiří Synek
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Petr Kopecký

Datum:
12.12.2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 01 – 07
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Smlouva o dílo: SMLO-119/1073/300/20/2022 (dále jen „Smlouva“)

Vážený pane inženýre

na základě prostudování předložených Změn na výše uvedené Stavbě, Vám zasílám své vyjádření TDS.

Obsah:

1	Změny dle jednotlivých stavebních objektů.....	1
2	Závěr	2

1 Změny dle jednotlivých stavebních objektů

ZBV 01 (SO PK04S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč



91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč

ZBV 02 (SO PK06P)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč

ZBV 03 (SO PK08C)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč

ZBV 04 (SO PK09S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále je odečítáno provedení VDZ plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VDZ plastem bylo realizováno v rámci položky soupisu prací č. 915211.



• **Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč

ZBV 05 (SO PK10U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč


ZBV 06 (SO PK11U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE. Položka č. 8 Zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro m², ale zařazena bylo do množství v m³. Bylo vyfakturováno skutečně provedené množství.
- Dále bylo doplněno kompletní VZD s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací chyběly obě vodící čáry VIa.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč

ZBV 07 (SO PK12P)

- Dále bylo doplněno kompletní VZD s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací je chybně vypočítána plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé.



• **Položky dotčené Změnou:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,708	85,550	69,842	420,00 Kč

2 Závěr

Na základě prostudování předložených ZBV 01 – 07 za TDS **souhlasím** s uvedenými Změnami.

CM
Contract Management, a.s.
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 IČO: 05306035, DIČ: CZ05306035
 Petr Kopecký



info@cmanagement.cz
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 contractmanagement.cz

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Název a evidenční číslo Stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	PK09S / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	3 / 8	
Přehled nových položek	1 / 11	
Fotodokumentace	1 / 12	
Vyjádření TDS	4 / 13	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK09S / 01	Číslo ZBV: 04
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-26 278,83 Kč	0,00 Kč	-26 278,83 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:28:38 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:28:56 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý  Digitálně podepsal Ing. Václav Starý Datum: 2022.12.19 12:59:19 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:29:10 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner  Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:49:27 +01'00'

	Číslo paré:
--	-------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA								Změna položek podle odst.: § 222, odst. 4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč	6 637,95 Kč	-6 637,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-6 637,95 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč	19 640,88 Kč	-19 640,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-19 640,88 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						26 278,83 Kč	-26 278,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-26 278,83 Kč	-100,00%
		Celkem za všechny položky						26 278,83 Kč	-26 278,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-26 278,83 Kč	-100,00%
Za Zhotovitele: Datum: Lubomír Lágner Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:49:51 +01'00'								Za Objednatele: Datum:  Digitálně podepsal Datum: 2022.12.21 17:29:26 +01'00'					

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK09S / 01	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany		
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále je odečítáno provedení VDZ plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VDZ plastem bylo realizováno v rámci položky soupisu prací č. 915211. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 915211.1 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2). Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných -7 723,20 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 23 373,00 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 15 649,80 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum: podpis: Ing. Václav Starý 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum: podpis: Lubomír Lágner 
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA								Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁŠTĚM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč	7 723,20 Kč	-7 723,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-7 723,20 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						7 723,20 Kč	-7 723,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-7 723,20 Kč	-100,00%
Nové položky													
35	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 402,00 Kč	12 402,00 Kč	12 402,00 Kč	100,00%
36	931324.N	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 971,00 Kč	10 971,00 Kč	10 971,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	23 373,00 Kč	23 373,00 Kč	23 373,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						7 723,20 Kč	-7 723,20 Kč	23 373,00 Kč	23 373,00 Kč	15 649,80 Kč	0,00%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum:  Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:50:38 +01'00'								Za Objednatel:  Digitálně podepsal Ing. Mgr. Štěpán Datum: 2022.12.21 07:38:53 +01'00'					

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji Číslo a název SO/PS: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA Číslo a název rozpočtu: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč	6 637,95 Kč	-6 637,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-6 637,95 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč	19 640,88 Kč	-19 640,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-19 640,88 Kč	-100,00%
33	915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč	7 723,20 Kč	-7 723,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-7 723,20 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						34 002,03 Kč	-34 002,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-34 002,03 Kč	-100,00%
Nové položky													
35	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 402,00 Kč	12 402,00 Kč	12 402,00 Kč	100,00%
36	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 971,00 Kč	10 971,00 Kč	10 971,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	23 373,00 Kč	23 373,00 Kč	23 373,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						34 002,03 Kč	-34 002,03 Kč	23 373,00 Kč	23 373,00 Kč	-10 629,03 Kč	0,00%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum:								Za Objednatel:  Datum:					
Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:51:01 +01'00'													

Soupis prací objektu

Stavba: SMLO-119/2022 Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji

PK09S	582 297,40
-------	------------

-10 629,03	571 668,37
------------	------------

Stavba: SMLO-119/2022 Opatření ke zvýšení bezpečnosti

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství	Hodnota	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
	0		Všeobecné konstrukce a práce					40 278,83		
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	450,00	6 637,95	-14,751	-6 637,95	0,00
			výkopy							
			odvoz zeminy na skládku + poplatek (148,52+146,5)*0,5*0, t=14,751 [A]							
2	014131		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	540,00	19 640,88	-36,372	-19 640,88	0,00
			likvidace							
			odvoz a uložení asf. frézinku 866*1,05*0,04=36,372 [A]							
3	02720	13	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00			
			řízení dopravy							
			pověřeným pracovníkem [osobohodiny]							
			předpoklad: 32 osobohodin t=1,000 [A]							
4	02720	16	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00			
			dopravní omezení							
			dle TP66 schématu C/1							
			předpoklad: 2 dnl t=1,000 [A]							
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními							
	1		Zemní práce					65 083,83		
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	147,510	35,00	5 162,85			
			výkopy							
			odkop drnu z kralnice, tl. 0,1 m (148,52+146,5)*0,5=147,510 [A]							
6	11372		všechné vodorovné dopravy a uložení na skládku FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	36,372	1 250,00	45 465,00			
			odstranění stávajícího povrchu							
			frézování asfaltu tl. 4 cm 866*1,05*0,04=36,372 [A]							
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,751	980,00	14 455,98			
			kralnice							
			dosyp nezpěvněné kralnice, tl. 0,1 m (148,52+146,5)*0,5*0, t=14,751 [A]							
			položka zahrnuje:							
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace							
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tředěním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností							
			- hutnění i různé míry hutnění							
			- ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
			- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění							
			- ztlížení provádění vč. hutnění v ztlížených podmínkách a stisněných prostorech							
			- ztlížení ukládání sypaniny pod vodu							
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek							
			- spouštění a nošení materiálu							
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy							
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů							
			- udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě							
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti							
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpůrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrty a pod.)							
	5		Komunikace					378 268,80		
9	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	909,300	15,00	13 639,50			
			konstrukce vozovky							
			spojovací postřík							
			866*1,05=909,300 [A]							

			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	909,300	401,00	364 629,30	
		konstrukce vozovky asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+ 866+1,05=909,300 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
9		Ostatní konstrukce a práce				98 665,94	
20	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	51,000	410,00	20 910,00	
		směrový sloupek sloupek (dodávka + montáž) 51=51,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
23	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	51,000	490,00	24 990,00	
		směrový sloupek odrazky proti zvěři (dodávka + montáž) 51=51,000 [A] položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů					
18	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 600,00	3 200,00	
		Svislé dopravní značení dopravní značka - základní velikost B21a 1=1,000 [A] B21b 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2 000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
20	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	140,00	140,00	
		demontáž svislého dopravního značení dopravní značka, základní včetně případné likvidace 1=1,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
27	914141	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,000	3 480,00	3 480,00	
		dopravní značka - základní velikost, žlutozelený retroreflexní podklad P6 1=1,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
28	914441	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,000	7 900,00	7 900,00	
		sestava DZ na velkoformát. žlutozeleném retroreflexivním podkladu (na velkoformátovou značku je uvažováno se dvěma sloupky) A1a+b + P5 (40/50/60) 1=1,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
23	914921	SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	2 310,00	11 550,00	
		ocelový pozink sloupek sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) betonový základ, beton C12/15 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 výkopy pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5					

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	04
Název stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO PK09S / 01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	159,000	78,00	12 402,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	159,000	69,00	10 971,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Za Zhotovitele:

Datum:

**Lubomír
Lágner**

Digitálně podepsal Lubomír
Lágner
Datum: 2022.12.16 09:51:29
+01'00'

Za Objednatele:

Datum:

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2022.12.21
07:31:23 +01'00'

Fotodokumentace



Správa a údržba silnic Pardubického Kraje

Ing. Jiří Synek
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Petr Kopecký

Datum:
12.12.2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 01 – 07
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Smlouva o dílo: SMLO-119/1073/300/20/2022 (dále jen „Smlouva“)

Vážený pane inženýre

na základě prostudování předložených Změn na výše uvedené Stavbě, Vám zasílám své vyjádření TDS.

Obsah:

1	Změny dle jednotlivých stavebních objektů.....	1
2	Závěr	2

1 Změny dle jednotlivých stavebních objektů

ZBV 01 (SO PK04S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč



91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč

ZBV 02 (SO PK06P)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VZD barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč

ZBV 03 (SO PK08C)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč

ZBV 04 (SO PK09S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále je odečítáno provedení VZD plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VZD plastem bylo realizováno v rámci položky soupisu prací č. 915211.



• **Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč

ZBV 05 (SO PK10U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč


ZBV 06 (SO PK11U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE. Položka č. 8 Zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro m², ale zařazena bylo do množství v m³. Bylo vyfakturováno skutečně provedené množství.
- Dále bylo doplněno kompletní VZD s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací chyběly obě vodící čáry VIa.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč

ZBV 07 (SO PK12P)

- Dále bylo doplněno kompletní VZD s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací je chybně vypočítána plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé.



• **Položky dotčené Změnou:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,708	85,550	69,842	420,00 Kč

2 Závěr

Na základě prostudování předložených ZBV 01 – 07 za TDS **souhlasím** s uvedenými Změnami.

CM
Contract Management, a.s.
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 IČP: 05306035, DIČ: CZ05306035
 Petr Kopecký



info@cmanagement.cz
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 contractmanagement.cz

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Název a evidenční číslo Stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	PK10U / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	3 / 8	
Přehled nových položek	1 / 11	
Fotodokumentace	1 / 12	
Vyjádření TDS	4 / 13	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK10U / 01	Číslo ZBV: 05
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-46 716,03 Kč	0,00 Kč	-46 716,03 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner 
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji Číslo a název SO/PS: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA Číslo a název rozpočtu: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01 Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč	14 714,55 Kč	-14 714,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-14 714,55 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč	32 001,48 Kč	-32 001,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-32 001,48 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						46 716,03 Kč	-46 716,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-46 716,03 Kč	-100,00%
		Celkem za všechny položky						46 716,03 Kč	-46 716,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-46 716,03 Kč	-100,00%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum:								Za Objednatele: Datum:					
Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:53:50 +01'00'								 Digitálně podepsal Ing. Jiří Synal Datum: 2022.12.21 07:33:38 +01'00'					

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK10U / 01	Číslo ZBV: 05
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	33 516,00 Kč	33 516,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Ing. Jiří Synek

datum:

podpis:

 Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2022.12.21
07:33:55 +01'00'

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Ing. Jiří Synek

datum:

podpis:

 Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2022.12.21
07:34:10 +01'00'

Projektant

jméno: Ing. Václav Starý

datum:

podpis:

 Digitálně podepsal
Ing. Václav Starý
Datum: 2022.12.19
13:53:31 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum:

podpis:


 Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2022.12.21
07:34:27 +01'00'

Zhotovitel

jméno: Lubomír Lágner

datum:

podpis:

 Digitálně podepsal
Lubomír Lágner
Datum: 2022.12.16
09:54:12 +01'00'

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji Číslo a název SO/PS: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA Číslo a název rozpočtu: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
23	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 784,00 Kč	17 784,00 Kč	17 784,00 Kč	100,00%
24	931324.N	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 732,00 Kč	15 732,00 Kč	15 732,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	33 516,00 Kč	33 516,00 Kč	33 516,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						0,00 Kč	0,00 Kč	33 516,00 Kč	33 516,00 Kč	33 516,00 Kč	1,00 Kč
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum:								Za Objednatele:  Datum:					
Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:54:29 +01'00'								Digitálně podepsal Ing. Jiří Synok Datum: 2022.12.21 07:34:42 +01'00'					

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
Číslo a název SO/PS: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA													
Číslo a název rozpočtu: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč	14 714,55 Kč	-14 714,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-14 714,55 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč	32 001,48 Kč	-32 001,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-32 001,48 Kč	-100,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								46 716,03 Kč	-46 716,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-46 716,03 Kč	-100,00%
Nové položky													
23	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 784,00 Kč	17 784,00 Kč	17 784,00 Kč	100,00%
24	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 732,00 Kč	15 732,00 Kč	15 732,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	33 516,00 Kč	33 516,00 Kč	33 516,00 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								46 716,03 Kč	-46 716,03 Kč	33 516,00 Kč	33 516,00 Kč	-13 200,03 Kč	0,00%
Za Zhotovitele:  Lubomír Lágner								Za Objednatele: 					
Datum: 2022.12.16 09:55:21 +01'00'								Datum: 2023.12.21 07:34:59 +01'00'					



Soupis prací objektu

Stavba: SML0-119/2022 Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Rozpočet: PK10U III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA

PK10U 1 192 704,39

-13 200,03 1 179 504,36

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				66 716,03
1	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	450,00	14 714,55
			výkopy				
			odvoz zeminy na skládku + poplatek				
			326,99*0,1=32,699 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014131		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	540,00	32 001,48
			likvidace				
			odvoz a uložení asf. frézinku				
			1411*1,05*0,04=59,262 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
			dopravní omezení				
			dle TP66 schématu B/6 (řízení osoba / semafor)				
			předpoklad: 5 dní				
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení				
3	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
			řízení dopravy				
			instalace SSZ (semaforu)				
			pronájem SSZ				
			předpoklad: 10 dní, 2 ks semaforu				
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení				
1			Zemní práce				114 011,56
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	326,993	35,00	11 444,76
			výkopy				
			odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m				
			(221,59+214,4)*0,75=326,993 [A]				
			včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
6	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	59,262	1 190,00	70 521,78
			odstranění stávajícího povrchu				
			frézování asfaltu tl. 4 cm				
			1411*1,05*0,04=59,262 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	32,699	980,00	32 045,02
			krajnice				
			dosyp nepevněné krajnice, tl. 0,1 m				
			(221,59+214,4)*0,75*0,1=32,699 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- evakuování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podjezdy)				
			(podjezdy, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5			Komunikace				780 844,80
9	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 938,550	15,00	29 078,25
			konstrukce vozovky				
			spojovací postřík				
			1411*1,05+457=1 938,550 [A]				

Množství ZBV 05	Hodnota ZBV 05	Celkem vč. ZBV 05
11	12	13

-32,699	-14 714,55	0,00
---------	------------	------

-59,262	-32 001,48	0,00
---------	------------	------

		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	1 481,550	401,00	594 101,55
		konstrukce vozovky asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+ 1411*1,05=1 481,550 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
12	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AGL 16+, 16S TL 60MM	M2	457,000	345,00	157 665,00
		konstrukce vozovky asfaltobeton pro ložné vr. - ACL16+, tl. 6 cm 457=457,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9		Ostatní konstrukce a práce				231 132,00
13	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	52,000	1 880,00	97 760,00
		svodidlo běžné (dodávka + montáž) 52=52,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
14	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	89,000	410,00	36 490,00
		směrový sloupek sloupek (dodávka + montáž) 89=89,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
15	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,000	450,00	2 250,00
		směrový sloupek sloupek na svodidlo (dodávka + montáž) 5=5,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
16	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	94,000	518,00	48 692,00
		směrový sloupek odrazky proti zvěři (dodávka + montáž) 94=94,000 [A] položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů				
17	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000	1 540,00	20 020,00
		Svislé dopravní značení dopravní značka - základní velikost				

		A8 1=1,000 [A] A19 2=2,000 [B] B20a (50/70) 8=8,000 [C] IP5 (35/40/50/60) 1=1,000 [D] E6 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=13,000 [F] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ demontáž svíslého dopravního značení dopravní značka, základní včetně likvidace 4=4,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
18	914123	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	180,00	720,00	
		ocelový pozink sloupek sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) betonový základ, beton C12/15 sloupku, 0,3 x 0,3 x 0,5 výkopy pro betonovou patku 0,3 x 0,3 x 0,5 11=11,000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					
20	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	2 200,00	24 200,00	
		demontáž svíslého dopravního značení sloupek vč. kovové patky včetně likvidace 4=4,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
19	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	4,000	250,00	1 000,00	
		odstranění stávajícího vodorovného značení značení provedené pláštěm 0=0,000 [A] zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbrusnění) a odklizení vzniklé suti					
21	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁŠTĚM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	0,000	500,00	0,00	
Nové položky							
23	91911A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	78,00	0,000	228,000
24	931324	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUK DO 400MM2	M	0,000	69,00	0,000	228,000
							17 784,00
							15 732,00

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	05
Název stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO PK10U / 01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	228,000	78,00	17 784,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	228,000	69,00	15 732,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Za Zhotovitele:

**Lubomír
Lágner**

Datum:

Digitálně podepsal Lubomír
Lágner
Datum: 2022.12.16 09:56:12
+01'00'

Za Objednatele:

Datum:

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2022.12.21
07:36:38 +01'00'

Fotodokumentace



Správa a údržba silnic Pardubického Kraje

Ing. Jiří Synek
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Petr Kopecký

Datum:
12.12.2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 01 – 07
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Smlouva o dílo: SMLO-119/1073/300/20/2022 (dále jen „Smlouva“)

Vážený pane inženýre

na základě prostudování předložených Změn na výše uvedené Stavbě, Vám zasílám své vyjádření TDS.

Obsah:

1	Změny dle jednotlivých stavebních objektů.....	1
2	Závěr	2

1 Změny dle jednotlivých stavebních objektů

ZBV 01 (SO PK04S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč



91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč

ZBV 02 (SO PK06P)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VZD barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč

91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč

ZBV 03 (SO PK08C)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč

ZBV 04 (SO PK09S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále je odečítáno provedení VZD plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VZD plastem bylo realizováno v rámci položky soupisu prací č. 915211.



• **Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč

ZBV 05 (SO PK10U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč


ZBV 06 (SO PK11U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE. Položka č. 8 Zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro m², ale zařazena bylo do množství v m³. Bylo vyfakturováno skutečně provedené množství.
- Dále bylo doplněno kompletní VZD s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací chyběly obě vodící čáry VIa.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč

ZBV 07 (SO PK12P)

- Dále bylo doplněno kompletní VZD s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací je chybně vypočítána plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé.



• **Položky dotčené Změnou:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,708	85,550	69,842	420,00 Kč

2 Závěr

Na základě prostudování předložených ZBV 01 – 07 za TDS **souhlasím** s uvedenými Změnami.

CM
Contract Management, a.s.
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 IČP: 05306035, DIČ: CZ05306035
 Petr Kopecký



info@cmanagement.cz
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 contractmanagement.cz

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Název a evidenční číslo Stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/312 LICHKOV
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	PK11U / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	5 / 8	
Přehled nových položek	1 / 13	
Fotodokumentace	2 / 14	
Vyjádření TDS	4 / 16	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/312 LICHKOV	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK11U / 01	Číslo ZBV: 06
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-57 047,67 Kč	0,00 Kč	-57 047,67 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner 
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06

Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO PK11U - II/312 LICHKOV								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO PK11U - II/312 LICHKOV								Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč	18 514,35 Kč	-18 514,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-18 514,35 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč	38 533,32 Kč	-38 533,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-38 533,32 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						57 047,67 Kč	-57 047,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-57 047,67 Kč	-100,00%
		Celkem za všechny položky						57 047,67 Kč	-57 047,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-57 047,67 Kč	-100,00%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:57:52 +0100								Za Objednatele:  Datum:					

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO- Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/312 LICHKOV	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK11U / 01	Číslo ZBV: 06
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Položka č. 17380 pro zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro měrnou jednotku m2, ale zařazena bylo do množství pro měrnou jednotku m3. V rámci této ZBV č. 06 je uvedeno skutečně provedené množství.

V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ s ohledem na aktuálně platné normy - v soupisu prací nebyly zohledněny vodící čáry V1a.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 17380 (ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-195 654,06 Kč	85 624,00 Kč	-110 030,06 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:38:19 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:38:34 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum:	podpis: Ing. Václav Starý 	Digitálně podepsal Ing. Václav Starý Datum: 2022.12.19 13:54:23 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:38:56 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum:	podpis: Lubomír Lágner 	Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:58:16 +01'00'
			Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06

Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO PK11U - II/312 LICHKOV								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO PK11U - II/312 LICHKOV								Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč	225 390,20 Kč	-195 654,06 Kč	0,00 Kč	29 736,14 Kč	-195 654,06 Kč	-86,81%
27	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč	5 975,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	19 975,00 Kč	14 000,00 Kč	234,31%
29	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč	27 931,25 Kč	0,00 Kč	28 700,00 Kč	56 631,25 Kč	28 700,00 Kč	102,75%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								259 296,45 Kč	-195 654,06 Kč	42 700,00 Kč	106 342,39 Kč	-152 954,06 Kč	-58,99%
Nové položky													
32	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 776,00 Kč	22 776,00 Kč	22 776,00 Kč	100,00%
33	931324.N	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 148,00 Kč	20 148,00 Kč	20 148,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	42 924,00 Kč	42 924,00 Kč	42 924,00 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								259 296,45 Kč	-195 654,06 Kč	85 624,00 Kč	149 266,39 Kč	-110 030,06 Kč	20,51%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:58:39 +01'00'								Za Objednatele:  Datum: 2022.12.21 07:39:13 +01'00'					

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06

Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
Číslo a název SO/PS: SO PK11U - II/312 LICHKOV													
Číslo a název rozpočtu: SO PK11U - II/312 LICHKOV													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč	18 514,35 Kč	-18 514,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-18 514,35 Kč	-100,00%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč	38 533,32 Kč	-38 533,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-38 533,32 Kč	-100,00%
8	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč	225 390,20 Kč	-195 654,06 Kč	0,00 Kč	29 736,14 Kč	-195 654,06 Kč	-86,81%
27	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč	5 975,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	19 975,00 Kč	14 000,00 Kč	234,31%
29	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč	27 931,25 Kč	0,00 Kč	28 700,00 Kč	56 631,25 Kč	28 700,00 Kč	102,75%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								316 344,12 Kč	-252 701,73 Kč	42 700,00 Kč	106 342,39 Kč	-210 001,73 Kč	-66,38%
Nové položky													
32	91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 776,00 Kč	22 776,00 Kč	22 776,00 Kč	100,00%
33	931324.N	TESNĚNÍ DILATAČ SPÁR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 148,00 Kč	20 148,00 Kč	20 148,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	42 924,00 Kč	42 924,00 Kč	42 924,00 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								316 344,12 Kč	-252 701,73 Kč	85 624,00 Kč	149 266,39 Kč	-167 077,73 Kč	16,81%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 09:59:01 +01'00'								Za Objednatel:  Datum: 2022.12.21 07:38:29 +01'00'					

Stavba: SMLO-119/2022 Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Rozpočet: PK1111_11/312_1 UCHKOV

PK11U	1 663 492-14
-------	--------------

-167 077.73	1 496 414.41
-------------	--------------

Rozpočet:			PK11U II/312 LICHKOV								
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství	Hodnota	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	vč. ZBV 06	
0			Všeobecné konstrukce a práce				103 047,67				
1	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	M3	41,143	450,00	18 514,35	-41,143	-18 514,35	0,00	
			výkopy odkop zeminy odvoz zeminy na skládku + poplatek 303,43*0,1+10,8=41,143 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
2	014131		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	540,00	38 533,32	-71,358	-38 533,32	0,00	
			likvidace odvoz a uložení asf. frézinku 1699*1,05*0,04=71,358 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
3	02720	1	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00				
			fizení dopravy instalace SSZ (semaforu) pronajem SSZ předpoklad: 10 dní, 2 ks semaforu 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovanými zařízeními								
4	02720	2	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00				
			dopravní omezení dle TP66 schématu C/5 předpoklad: 5 dní 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovanými zařízeními								
3	02720	3	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00				
			fizení dopravy pověřeným pracovníkem [osobohodin] předpoklad: 80 osobohodin 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovanými zařízeními								
4	02720	5	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00				
			dopravní omezení dle TP66 schématu C/1 předpoklad: 5 dní 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovanými zařízeními								
1			Zemní práce				324 490,27				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	303,430	35,00	10 620,05				
			výkopy odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m (134,22+116,25+95,76+25,43)*0,6/(60)*0,6+(108,8)*0,75=303,430 [A] včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku								
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	71,358	1 190,00	84 916,02				
			odstranění stávajícího povrchu frézování asfaltu tl. 4 cm 1699*1,05*0,04=71,358 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
8	12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ Ř. I	M3	10,800	330,00	3 564,00				
			Zemní práce výkopy odkop zeminy 60*0,6*0,3=10,800 [A]								

		položka zahrnuje:								
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem								
		- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené								
		- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
		- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění								
		- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.								
		- příplatek za lepvost								
		- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)								
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)								
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody								
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů								
		- vyřezávání a nošení výkopku								
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy								
		- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek								
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)								
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů								
		- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování								
		- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka								
		- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě								
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu								
		- třídění výkopku								
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
		- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**								
8	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	980,00	225 390,20	-199,647	-195 654,06	29 736,14	
		krajnice								
		dosyp nepevněné krajnice, tl. 0,1 m								
		(134,22+116,25+95,76+25,43)*0,5+(60)*0,6+(108,8)*0,75*0,1=229,990 [A]								
		položka zahrnuje:								
		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace								
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností								
		- hutnění i různé míry hutnění								
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění								
		- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech								
		- zřízené ukládání sypaniny pod vodu								
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek								
		- spouštění a nošení materiálu								
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy								
		- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů								
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě								
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti								
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
		6.0141**								
5	Komunikace									918 813,05
9	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	36,000	350,00	12 600,00				
		konstrukce vozovky								
		podkladní vrstva Šda, tl. min. 30 cm, hutnit po vrstvách 2× 15 cm								
		60*0,6=36,000 [A]								
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti								
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
		- nezahrnuje postřiky, nátěry								
10	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL. MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	36,000	94,00	3 384,00				
		krajnice								
		oprava zpevněné krajnice - R-mat + DV (dvouvrst. nátěr)								
		60*0,6=36,000 [A]								
		- dodání recyklátu v požadované kvalitě								
		- očištění podkladu								
		- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
		- úpravu napojení, ukončení								
		- nezahrnuje postřiky, nátěry								
11	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 333,950	15,00	35 009,25				
		konstrukce vozovky								
		spojovací postřik								

		1699*1,05+275+275=2 333,950 [A]				
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení				
11	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	1 783,950	404,00	720 715,80
		konstrukce vozovky				
		asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+				
		1699*1,05=1 783,950 [A]				
		- dodání směsi v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,				
		odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,				
		vpustí, šachet a pod.				
14	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	275,000	352,00	96 800,00
		konstrukce vozovky				
		asfaltobeton pro ložné vr. - ACL16+, tl. 6 cm				
		213+62=275,000 [A]				
		- dodání směsi v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,				
		odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,				
		vpustí, šachet a pod.				
15	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	8,250	5 840,00	48 180,00
		konstrukce vozovky				
		asfaltobeton pro ložné vr. - ACP16+, tl. 3 cm				
		(213+62)*0,03=8,250 [A]				
		- dodání směsi v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,				
		odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,				
		vpustí, šachet a pod.				
16	577208	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTĚR	M2	36,000	59,00	2 124,00
		krajnice				
		oprava zpevněné krajnice - R-mat + DV (dvouvrst. nátěr)				
		60*0,6=36,000 [A]				
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení				
		položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572*** a pro výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).				
		položkami 572*** a pro výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).				
		Ostatní konstrukce a práce				317 141,15
17	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. UROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	85,000	1 880,00	159 800,00
		svodidlo				
		85=85,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně				
		spojovacích prvků				
		- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně				
		betonových bloků a nutných zemních prací				
		- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo				
		koncovkou				
		- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh				
		- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření				
		nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
18	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	78,000	380,00	29 640,00

		směrový sloupek sloupek (dodávka + montáž) 76=76,000 [A]				
		položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
19	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTI HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	5,000	355,00	1 775,00
		směrový sloupek sloupek na svodidlo (dodávka + montáž) 5=5,000 [A]				
		položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
20	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	76,000	515,00	39 140,00
		směrový sloupek odrazky proti zvěři (dodávka + montáž) 76=76,000 [A]				
21	914121	položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	1 560,00	12 480,00
		Svislé dopravní značení dopravní značka - základní velikost A1a/b 2=2,000 [A] A2a/b 1=1,000 [B] B20a (50/70) 2=2,000 [C] B2b 1=1,000 [D] IP5 (35/40/50/60) 1=1,000 [E] E6 1=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]				
22	914123	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	140,00	420,00
		demontáž svislého dopravního značení dopravní značka, základní včetně likvidace 3=3,000 [A]				
24	914441	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,000	7 900,00	7 900,00
		sestava DŽ na velkoformát, žlutozeleném retroreflexivním podkladu (na velkoformátovou značku je uvažováno se dvěma sloupky) A2a/b + B20a (50/70) 1=1,000 [A]				
25	914741	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 480,00	4 960,00
		dopravní značka - základní velikost, žlutozelený retroreflexní podklad 2=2,000 [A]				
26	914921	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,000	2 250,00	20 250,00
		ocelový pozink sloupek sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) betonový základ, beton C12/15 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 výkopy pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5 9=9,000 [A]				
23	914923	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) SLOUPKY A STOJKY DŽ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000	180,00	540,00
		demontáž svislého dopravního značení sloupek vč. kovové patky včetně likvidace 3=3,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				

27	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	200,00	5 975,00	70,000	14 000,00	19 975,00
		vodorovné značení na novou ohrusnou vrstvu - provedení barvou !! V1a. 0,125m 220,00*0,125=27,500 [A] V3. 3/6/0,125 57,00*0,125*1/3=2,375 [B] Celkem: A+B=29,875 [C] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
29	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	410,00	27 931,25	70,000	28 700,00	56 631,25
		značení liniové - plast V1a. 0,125m 460*0,125=57,500 [A] V3. 3/6/0,125 255*0,125*1/3=10,625 [B] Celkem: A+B=68,125 [C] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
28	915211 1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	4,680	480,00	2 246,40			
		značení plošné - plast V9b 6*0,78=4,680 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
30	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	8,167	500,00	4 083,50			
		odstranění stávajícího vodorovného značení značení provedené plastem 196*(1/3)*0,125*0*0,78=8,167 [A] zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařezání, zbroušení) a odklizení vzniklé suti							

Nové položky

32	91911A N	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	76,00	0,000	292,000	22 776,00	22 776,00
33	931324 N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	69,00	0,000	292,000	20 148,00	20 148,00

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	06
Název stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/312 LICHKOV
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO PK11U / 01

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	292,000	78,00	22 776,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	292,000	69,00	20 148,00	Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Za Zhotovitele:

Datum:

Lubomír Lágner
 Digitálně podepsal Lubomír Lágner
 Datum: 2022.12.16 09:59:29 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:

 Digitálně podepsal
 Ing. Jiří Syněk
 Datum: 2022.12.21 07:39:49 +01'00'

Fotodokumentace



Fotodokumentace



Správa a údržba silnic Pardubického Kraje

Ing. Jiří Synek
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Petr Kopecký

Datum:
12.12.2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 01 – 07
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Smlouva o dílo: SMLO-119/1073/300/20/2022 (dále jen „Smlouva“)

Vážený pane inženýre

na základě prostudování předložených Změn na výše uvedené Stavbě, Vám zasílám své vyjádření TDS.

Obsah:

1	Změny dle jednotlivých stavebních objektů.....	1
2	Závěr	2

1 Změny dle jednotlivých stavebních objektů

ZBV 01 (SO PK04S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč



91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč

ZBV 02 (SO PK06P)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč

91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč

ZBV 03 (SO PK08C)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč

ZBV 04 (SO PK09S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále je odečítáno provedení VDZ plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VDZ plastem bylo realizováno v rámci položky soupisu prací č. 915211.



• **Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč

ZBV 05 (SO PK10U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč


ZBV 06 (SO PK11U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE. Položka č. 8 Zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro m², ale zařazena bylo do množství v m³. Bylo vyfakturováno skutečně provedené množství.
- Dále bylo doplněno kompletní VDZ s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací chyběly obě vodící čáry VIa.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč

ZBV 07 (SO PK12P)

- Dále bylo doplněno kompletní VDZ s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací je chybně vypočítána plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé.



• **Položky dotčené Změnou:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,708	85,550	69,842	420,00 Kč

2 Závěr

Na základě prostudování předložených ZBV 01 – 07 za TDS **souhlasím** s uvedenými Změnami.

CM 
Contract Management, a.s.
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 IČP: 05306035 I.DIC: CZ05306035
 Petr Kopecký



info@cmanagement.cz
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 contractmanagement.cz

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07
Název a evidenční číslo Stavby:	Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	PK12P / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	1 / 5	
Fotodokumentace	2 / 6	
Vyjádření TDS	4 / 8	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO PK112P / 01	Číslo ZBV: 07
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany		
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: V rámci této ZBV č. 07 bylo doplněno VDZ plastem s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací byla chybně vypočítána plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA). Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	29 333,64 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 29 333,64 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:41:00 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:48:57 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. Václav Starý	datum: podpis: Ing. Václav Starý  Digitálně podepsal Ing. Václav Starý Datum: 2022.12.19 13:01:25 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.12.21 07:49:10 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Lubomír Lágner	datum: podpis: Lubomír Lágner  Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 10:06:31 +01'00'
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji Číslo a název SO/PS: SO PK12P - II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ Číslo a název rozpočtu: SO PK12P - II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,708	85,550	69,842	420,00 Kč	6 597,36 Kč	0,00 Kč	29 333,64 Kč	35 931,00 Kč	29 333,64 Kč	444,63%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						6 597,36 Kč	0,00 Kč	29 333,64 Kč	35 931,00 Kč	29 333,64 Kč	444,63%
		Celkem za všechny položky						6 597,36 Kč	0,00 Kč	29 333,64 Kč	35 931,00 Kč	29 333,64 Kč	444,63%
Za Zhotovitele: Lubomír Lágner Datum:								Za Objednatele: Datum:					
Digitálně podepsal Lubomír Lágner Datum: 2022.12.16 10:06:52 +01'00'								 Digitálně podepsal Ing. Jiří Štěpán Datum: 2022.12.21 10:40:24 +01'00'					

Aspe

Stavba:

SMLO-119/2022

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji

Rozpočet:

PK12P

II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ

PK12P

154 963,86

29 333,64

184 297,50

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

Množství

Jednotková cena

Jednotková

Celkem

1

2

3

4

5

6

9

10

0

4 300,00

3

02720

21

POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL

1,000

1 800,00

1 800,00

řízení dopravy

pověřeným pracovníkem [osobohodiny]

předpoklad: 8 osobohodin

I=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4

02720

22

POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL

1,000

2 500,00

2 500,00

dopravní omezení

dle TP66 schématu C/1

předpoklad: 0,5 dne

I=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5

135 240,00

Komunikace

12

57280B

PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA PŮVRCHU VOZOVKY ZA HORKA

M2

138,000

980,00

135 240,00

konstrukce vozovky

červený protismykový nátěr

I39=139,000 [A]

- termoplastické pojivo

- zdrsňující materiál (kamenivo)

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

9

15 423,86

Ostatní konstrukce a práce

29

915211

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2

15,708

420,00

6 597,36

značení liniové - plast

I/3, 3/6/0,125

377*0,125*1/3=15,708 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

30

915212

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ

M2

17,653

500,00

8 826,50


odstranění stávajícího vodorovného značení

značení provedené plastem

237*(1/3)*0,125+87*(1/2)*0,125+3*0,78=17,653 [A]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

Fotodokumentace



Fotodokumentace



**Správa a údržba silnic
Pardubického Kraje**

Ing. Jiří Synek
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje:
Petr Kopecký

Datum:
12.12.2022

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 01 – 07
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Smlouva o dílo: SMLO-119/1073/300/20/2022 (dále jen „Smlouva“)

Vážený pane inženýre

na základě prostudování předložených Změn na výše uvedené Stavbě, Vám zasílám své vyjádření TDS.

Obsah:

1	Změny dle jednotlivých stavebních objektů.....	1
2	Závěr	2

1 Změny dle jednotlivých stavebních objektů

ZBV 01 (SO PK04S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	18,495	0,000	-18,495	490,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	73,290	0,000	-73,290	540,00 Kč
9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,000	114,000	72,000	1 320,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,190	94,313	14,123	112,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	84,565	96,938	12,373	387,00 Kč



91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	257,000	257,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	257,000	257,000	69,00 Kč

ZBV 02 (SO PK06P)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s ohledem na aktuálně platné normy.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,441	0,000	-26,441	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	50,021	0,000	-50,021	540,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,357	116,300	35,943	180,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	83,080	116,300	33,220	420,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	29,060	12,970	440,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	194,200	194,200	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	194,200	194,200	69,00 Kč

ZBV 03 (SO PK08C)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	21,956	0,000	-21,956	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	69,616	0,000	-69,616	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	190,000	190,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	190,000	190,000	69,00 Kč

ZBV 04 (SO PK09S)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále je odečítáno provedení VDZ plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VDZ plastem bylo realizováno v rámci položky soupisu prací č. 915211.



• **Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	14,751	0,000	-14,751	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	36,372	0,000	-36,372	540,00 Kč
915211.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,090	0,000	-16,090	480,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	159,000	159,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	159,000	159,000	69,00 Kč

ZBV 05 (SO PK10U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,699	0,000	-32,699	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	59,262	0,000	-59,262	540,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	228,000	228,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	228,000	228,000	69,00 Kč


ZBV 06 (SO PK11U)

- Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE. Položka č. 8 Zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro m², ale zařazena bylo do množství v m³. Bylo vyfakturováno skutečně provedené množství.
- Dále bylo doplněno kompletní VDZ s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací chyběly obě vodící čáry VIa.
- V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.
- Položky dotčené Změnou a nové položky:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	41,143	0,000	-41,143	450,00 Kč
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	71,358	0,000	-71,358	540,00 Kč
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	229,990	30,343	-199,647	980,00 Kč
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,875	99,875	70,000	200,00 Kč
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,125	138,125	70,000	410,00 Kč
91911A.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM	M	0,000	292,000	292,000	78,00 Kč
931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	0,000	292,000	292,000	69,00 Kč

ZBV 07 (SO PK12P)

- Dále bylo doplněno kompletní VDZ s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací je chybně vypočítána plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé.



• **Položky dotčené Změnou:**

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč
2	3	4	5	6	7	8
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,708	85,550	69,842	420,00 Kč

2 Závěr

Na základě prostudování předložených ZBV 01 – 07 za TDS **souhlasím** s uvedenými Změnami.

CM
Contract Management, a.s.
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 IČP: 05306035, DIČ: CZ05306035
 Petr Kopecký



info@cmanagement.cz
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
 contractmanagement.cz