

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-118/1073/200/20/2022

na zhotovení díla

„II/357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,
IČ 480 35 599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Telefon: +420 469 625 254

Zastoupená: **Zdeňkem Havlem,**
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš,
ředitel Oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová,
vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-118/1073/200/20/2022 a dne 31.10.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „II/357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

4 020 756,44 Kč (Slovy:

Čtyři miliony dvacet tisíc sedm set padesát šest korun českých a 44/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 844 358,85 Kč (Slovy: **osm set čtyřicet čtyři tisíc tři sta padesát osm** korun českých a 85/100).

Cena včetně DPH činí **4 865 115,29 Kč** (Slovy: **Čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc jedno sto patnáct** korun českých a 29/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: dle krycích listů ZBV č. 1 a 2.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou jsou krycí listy ZBV č. 1 a 2.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Chrudim dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/356 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102.0 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102.0/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS VÝCHOD
 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
 IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	298 941,95	298 941,95

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	298 941,95	298 941,95

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: II/356 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.0 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 102.0/1	Číslo ZBV: 1
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:



o celoplošném frézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev na úroveň zemní pláň – dle schválené projektové dokumentace. Byla provedena zkouška únosnosti stat. Zatěžovací deskou dne 8.11.2022 v ploš rozšíření vozovky s nevyhovujícím výsledkem. Naměřené výsledky provedených zkoušek na úrovni zemní pláň nesplnily požadavek schválené projektové dokumentace Edef2 45 MPa, Na základě nevyhovujících výsledků zkoušek na úrovni zemní pláň bylo rozhodnuto GP a TDI o provedení odkopu aktivní zóny v tl. 50 cm. Sanace aktivní zóny bude provedena drceným kamenivem v tl.50 cm. Po provedení sanace aktivní zóny drceným kamenivem v tl. 50 cm budou provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláň statickou zatěžovací deskou.

Na základě dopisu - požadavku Města Proseč ze dne byl projekt dodatečně doplněn o stavební objekt SO 102.2 Dešťová kanalizace s objekty 2 uličních vpustí UV 357-1 a UV 357-2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	298 941,95	298 941,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Funkce zaměstnance Objednatelů určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Technický náměstek	jméno	Ing. Jiří Synek	datum	2 5. 04. 2023	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Radim Malát	datum	2 5. 04. 2023	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba objednatelů dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	Ing. Jiří Synek	datum	2 5. 04. 2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Lukáš Jančárek	datum	2 5. 04. 2023	podpis	
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré					

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/356 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 103 Vjezdová brána do města

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 103/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS VÝCHOD
 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
 IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-72 500,00	304 901,50	232 401,50

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-72 500,00	304 901,50	232 401,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: III/356 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Vjezdová brána do města	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 103/1	Číslo ZBV: 2
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	<table> <tr> <th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Správce stavby</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Projektant</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Supervize</td></tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Popis Změny:


Po celoplošném frézování a odstranění asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev na úroveň zemní pláně – dle schválené projektové dokumentace. Byla provedena zkouška únosnosti stat. Zatěžovací deskou dne 8.11.2022 v ploš rozšíření vozovky s nevyhovujícím výsledkem. Naměřené výsledky provedených zkoušek na úrovni zemní pláně nesplnily požadavek schválené projektové dokumentace Edef2 45 MPa, Na základě nevyhovujících výsledků zkoušek na úrovni zemní pláně bylo rozhodnuto GP a TDI o provedení odkopu aktivní zóny v tl. 50 cm. Sanace aktivní zóny bude provedena drceným kamenivem v tl.50 cm. Po provedení sanace aktivní zóny drceným kamenivem v tl. 50 cm budou provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou.

Na základě požadavku DI Policie ČR byl osazen objekt vjezdové brány odrazkou obručnickovou všesměrovou v počtu 46 ks.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-72 500,00	304 901,50	232 401,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Funkce zaměstnance Objednatelů určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Technický náměstek	jméno	Ing. Jiří Synek	datum	25.04.2023	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Radim Malát	datum	25.04.2023	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba objednatelů dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno	Ing. Jiří Synek	datum	25.04.2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Lukáš Jančárek	datum	25.04.2023	podpis	
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:					