

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vedoucí společník:

MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Josef Šalda, ředitel společnosti, Ppa

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-8575810297/0100
E-mail: priprava@madost.cz
[Zástupce zhotovitele: Ing. Josef Šalda](#)

Druhý společník:

KAVE Bau s.r.o.

Zastoupena: Petr Veselý, jednatel společnosti
Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
IČO: 24135658
DIČ: CZ24135658
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 277430396/0300
E-mail: 466 610 149
[Zástupce zhotovitele: Petr Veselý](#)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se navýšení rozsahu opravy z důvodu nemožnosti celkové uzavírky silnice III/36021, tedy v rozporu s původním záměrem Objednatele i Zhotovitele, se doba pro dokončení (číslo Podčláunku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 34 dní, tzn. na 154 kalendářních dnů.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
35 628 370,23	7 481 957,75	43 110 327,98

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění a aktualizovaný HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Lupenici dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Ing. Josef Šalda

ředitel společnosti, Ppa

MADOS MT s.r.o., zmocněn

k podpisu za Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa

Petr Veselý, jednatel společnosti
KAVE Bau s.r.o.
druhý společník

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa - SMLO-217/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 181 - Dočasné dopravní opatření
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 181 - Dočasné dopravní opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 181 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro Změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	8 / 6	
Nové položky	1 / 14	
Oznámení Zhotovitele ze dne 02.02.2023	1 / 15	
Požadavek Pověřené osoby Objednatele k předložení návrhu Variace ze dne 22.02.2023	2 / 16	
Návrh Variace ze dne 29.03.2023	2 / 18	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace ze dne 25.04.2023	2 / 20	
Stanovisko obce Čistá k harmonogramu stavby ze dne 24.01.2023	1 / 22	
Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu ze dne 01.02.2023	2 / 23	
Harmonogram prací (původní)	1 / 25	
Harmonogram prací (aktualizovaný)	1 / 26	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 19.05.2023	1 / 27	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 17.05.2023	1 / 28	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-217/2022 - Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 181 - Dočasné dopravní opatření	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 181 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Čistá III/360 21 - I. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci předmětné Veřejné zakázky dochází k rekonstrukci silnice III/360 21 v intravilánu obce Čistá u Litomyšle. Rekonstrukce spočívá v zesílení konstrukce vozovky, realizaci dešťové kanalizace v celkové délce 409,3 m, umístění obrub podél chodníků pro pěší, opravě stávajících propustků a položení síťových chrániček.

Stavební práce měly dle předpokladu PDPS probíhat celkem ve třech stavebních etapách A, B a C, kdy stavební etapy A (staničení km 1,809 - 2,433 včetně realizace dešťové kanalizace) a C (staničení km 3,358 - 3,883) měly být realizovány souběžně za současné celkové uzavírky silnice III/360 21 v roce 2023. Stavební etapa B (staničení km 2,434 - 3,357, tedy úsek mezi etapami A a C), byla kompletně realizována již v roce 2022.

Před započítáním stavebních prací v roce 2023 předložil Zhotovitel ke schválení harmonogram prací zástupcům obce Čistá a Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje (dále jen "PČR"). Zástupci obce Čistá a PČR se k harmonogramu prací vyjádřili nesouhlasným stanoviskem ze dne 24.01.2023, respektive ze dne 01.02.2023 (obě stanoviska jsou součástí dokumentace ZBV). Jako důvod je v obou případech uvedeno, že při celkové uzavírcí silnice III/360 21 a souběžné realizaci stavebních etap A a C by došlo k uzavření přístupu do centra obce, kde se nachází většina místní občanské vybavenosti (Obecní úřad, ordinace lékaře, MŠ, ZŠ, obchod a podobně). Dále by při navrhovaném postupu prací nebyla zajištěna obslužnost linkami autobusové dopravy.

Z výše uvedených důvodů bylo nutné upravit postup prací tak, aby i nadále byl zajištěn přístup k veškeré místní občanské vybavenosti, a to včetně autobusové dopravy. Realizace stavebních etap A a C tak bude probíhat postupně, pouze s částečnými uzavírkami silnice III/360 21. Nově navržené řešení má vliv na dobu realizace stavebních prací, jejichž provádění se prodlouží, a tím i na dopravně inženýrské opatření, kdy bylo nutné upravit rozsah prací týkajících se montáže, demontáže a pronájmu provizorního dopravního značení.

Konkrétně má Změna vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 914132.R (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914133 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ), č. 914139 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914432.R (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914433 (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ), č. 914439 (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 916329 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ), č. 916362.R (SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916363 (SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ), č. 916369 (SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ), č. 916712.R (UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916713 (UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ), č. 916719 (UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ) a přidání nových položek soupisu prací č. 916152 (SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916153 (SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ) a č. 916159 (SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož ke Změně dochází na základě dodatečných požadavků třetích stran (obec Čistá a PČR), které nebylo možné objektivně předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 28 428.40 Kč	92 031.71 Kč	63 603.31 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis	Jiří Burian
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis	Jiří Burian
Projektant	jméno Ing. Jiří Herynek	datum	podpis	Ing. Jan Bursa

Podpis Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, o=MDS projekt s.r.o., ou=1, email=bursa@midsprojekt.cz
Datum: 2023.05.23 10:33:54 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis	 Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.05.23 10:39:38 +02'00'
Zhotovitel	jméno Ing. Josef Šalda	datum	podpis	 Digitálně podepsal Ing. Josef Šalda Datum: 2023.05.23 11:00:24 +02'00'
			Šalda	Číslo paré:

