

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-262/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 221232221

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/324 Opatovice nad Labem (od mostu ev.č. 324-015A – před Pohřebačku)“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. COLAS CZ, a.s.

Zastoupena: Ing. Jiřím Tučkem, na základě substituční moci
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
E-mail: colas@colas.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Východní Čechy
tel. +420 602 167 284, e-mail: jan.neradilek@colas.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-262/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/324 Opatovice nad Labem (od mostu ev.č. 324-015A – před Pohřebačku)“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
13 311 043,35	2 795 319,10	16 106 362,45

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Jiří Tuček
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/324 Opatovice nad Labem (od mostu ev. č. 324-015A – před Pohřebačku), SMLO-262/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/324
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 121 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	17 / 6	
Návrh variace Zhotovitele ze dne 13.04.2023	2 / 23	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení variace ze dne 14.04.2023	2 / 25	
Fotodokumentace (nevyhovující stav vozovky v úseku km 49,525 - 49,700)	3 / 27	
Zápis ve SD, list č. 16 ze dne 30.03.2023	1 / 30	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 24.04.2023	1 / 31	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice II/324 Opatovice nad Labem (od mostu ev. č. 324-015A - před Pohřebačku) - SMLO-262/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/324	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 121 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 17.10.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byla předpokládána obnova asfaltového krytu vozovky na silnici II/324 v intravilánu obce Opatovice nad Labem, a to v úseku km 49,700 - 50,645. Celková délka opravovaného úseku v ose silnice II/324 činí celkem 945 m.

Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že pracovní spára dříve rekonstruovaného úseku silnice II/324 se nachází cca 175 m před začátkem pracovní spáry nově opravovaného úseku. Tento 175 m dlouhý úsek navíc vykazuje po zimním období stejné poruchy a poškození, jaká se vyskytují v úseku, na kterém probíhají stavební práce v souladu s předpokladem PDPS (úsek km 49,700 - 50,645). S ohledem na splnění požadované životnosti prováděných oprav a také s ohledem na zajištění dostatečné bezpečnosti silničního provozu bylo za účasti AD, TDS a zástupců Zhotovitele i Objednatele rozhodnuto také o opravě 175 m dlouhého úseku mezi již zrekonstruovanou částí silnice II/324 a právě opravovaným úsekem. Dle staničení byl tedy nad rámec předpokladu PDPS opraven také úsek km 49,525 - 49,700 (úsek mezi rodinnými domy č.p. 131 a č.p. 129 v obci Opatovice nad Labem až po začátek obce Pohřebačka). Charakter provedených oprav odpovídá původnímu předpokladu PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014112.2 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332.2 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 12373.2 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 12922 (ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM), č. 21450.2 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA), č. 289972.2 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN), č. 28997E.2 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 500G/M2), č. 56333.2 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM), č. 56962 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM), č. 572123.2 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 572133.2 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574B34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 574D56 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM), č. 574E46 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM), č. 57631.2 (POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2), č. 89923 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915401 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915402 (VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM) a č. 931325 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2).

Změna má dále vliv také na přechodné dopravně inženýrské opatření, které bylo nutné vzhledem k navýšení rozsahu prováděných prací adekvátně prodloužit. Změna je detailně řešena v rámci navazující ZBV č. 02 stavebního objektu SO 001.


Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k významnému poškození dotčeného úseku došlo v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 761 793,35 Kč	1 761 793,35 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.05.26 09:26:51 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.05.26 09:26:51 +02'00'
Projektant	jméno: Ing. Jiří Herynek	datum:	podpis:  Ing. Jan Bursa Digitálně podepsal Ing. Jan Bursa DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ, o=MDS projekt s.r.o., ou=1, email=bursa@mdsprojekt.cz Datum: 2023.05.26 09:22:01 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.05.26 09:28:17 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. Jan Neradílek	datum:	podpis:  Ing. Jan Neradílek Digitálně podepsal Ing. Jan Neradílek Datum: 2023.05.26 08:53:08 +02'00'
		Číslo paré:	

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/324 Opatovice nad Labem (od mostu ev. č. 324-015A – před Pohřebačku), SMLO-262/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	2 / 6	
Přehled nových položek	1 / 8	
Návrh variace Zhotovitele ze dne 13.04.2023	2 / 9	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení variace ze dne 14.04.2023	2 / 11	
Fotodokumentace (nevyhovující stav vozovky v úseku km 49,525 - 49,700)	3 / 13	
Zápis ve SD, list č. 16 ze dne 30.03.2023	1 / 16	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 24.04.2023	1 / 17	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice II/324 Opatovice nad Labem (od mostu ev. č. 324-015A - před Pohřebačku) - SMLO-262/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 001 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 17.10.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byla předpokládána obnova asfaltového krytu vozovky na silnici II/324 v intravilánu obce Opatovice nad Labem, a to v úseku km 49,700 - 50,645. Celková délka opravovaného úseku v ose silnice II/324 činí celkem 945 m. Realizace stavebních prací měla dle předpokladu PDPS probíhat celkem na 2 etapy.

Pochůzkou na stavbě bylo zjištěno, že pracovní spára dříve rekonstruovaného úseku silnice II/324 se nachází cca 175 m před začátkem pracovní spáry nově opravovaného úseku. Tento 175 m dlouhý úsek navíc vykazuje po zimním období stejné poruchy a poškození, jaká se vyskytují v úseku, na kterém probíhají stavební práce v souladu s předpokladem PDPS (úsek km 49,700 - 50,645). S ohledem na splnění požadované životnosti prováděných oprav a také s ohledem na zajištění dostatečné bezpečnosti silničního provozu bylo za účasti AD, TDS a zástupců Zhotovitele i Objednatelů rozhodnuto také o opravě 175 m dlouhého úseku mezi již zrekonstruovanou částí silnice II/324 a právě opravovaným úsekem. Dle staničení byl tedy nad rámec předpokladu PDPS opraven také úsek km 49,525 - 49,700 (úsek mezi rodinnými domy č.p. 131 a č.p. 129 v obci Opatovice nad Labem až po začátek obce Pohřebačka). Charakter provedených oprav odpovídá původnímu předpokladu PDPS. Tato Změna byla administrována v rámci předchozí ZBV č. 01 stavebního objektu SO 121.

V rámci této ZBV č. 02 je administrována Změna související s rozdělením stavebních prací na celkem 3 etapy, tedy o etapu více než bylo uvažováno v PDPS. Vzhledem k navýšení rozsahu prováděných oprav bylo nutné navýšit také rozsah přechodného dopravně inženýrského opatření pro úpravu a regulaci dopravy v době provádění stavebních prací.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 03720.N (POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k významnému poškození dotčeného úseku došlo v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	99 250,00 Kč	99 250,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2023.05.26
09:29:31 +02'00'

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2023.05.26
09:29:58 +02'00'

Projektant	jméno: Ing. Jiří Herynek	datum:	Ing. Jan Bursa podpis:	Podepsal Ing. Jan Bursa DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ, o=MDS projekt s.r.o., ou=1, email=bursa@mdsprojekt.cz Datum: 2023.05.26 09:21:09 +02'00' 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.05.26 09:30:17 +02'00' 
Zhotovitel	jméno: Ing. Jan Neradílek	datum:	podpis:	Digitálně podepsal Ing. Jan Neradílek Datum: 2023.05.26 08:49:08 +02'00' 
		Číslo paré:		