

Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-10/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 841/TC/RC/2021/215

2021/1014/0976

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLO-10/1073/200/20/2022 ze dne 01.02.2022

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy“

(dále jen „Dodatek“)

Tento Dodatek je uzavírán mezi

příspěvkovou organizací **Správa a údržba silnic Pardubického kraje,**

se sídlem:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice,

IČO:

000 85 031,

zastoupenou

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností **Společnost Choceň – České Libchavy**

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

Se sídlem:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,

IČO:

608 38 744

Zastoupená:

Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou

Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou

Zástupce Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí a vedoucí PJ

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí Oblasti TC/BI

Pavlna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti TC/BI

Ing. Marek Hurych - asistent stavbyvedoucího

Petr Šrajer, DiS - asistent stavbyvedoucího

Lukáš Sekanina - asistent stavbyvedoucího

Společník č. 2

Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Se sídlem:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO:

252 53 361

Zastoupená:

Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Petr Janeček, DiS, člen představenstva

Zástupce Zhotovitele:

Richard Čapek, prokura a ředitel divize silničních staveb

David Zlesák, výrobní náměstek

Ing. Lukáš Vondra - stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**Strany**“).

PREAMBULE

- A) Strany spolu uzavřely dne 01.02.2022 smlouvu o dílo č. SMLO-10/1073/200/20/2022 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy**“ (dále jen „**Stavba 1**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B) Z důvodu požadavku města Choceň, se Strany níže dohodly na souběžné realizaci úseku Choceň – Mostek (SO 101, SO 102.1, část SO 102.2 úsek po křiž. s III/3123) a úseku Rozsocha – České Libchavy (SO 110 část 2), a to z důvodu následné koordinace staveb města Choceň. Předpokladem pro tuto souběžnou realizaci je umožnění průjezdu Zhotoviteli stavbou „Modernizace mostu ev. č. 317 – 005A Choceň“ realizované na základě smlouvy o dílo č. objednatele Pardubický kraj OR/23/21510, jejímž zhotovitelem je společnost MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, PSČ 517 41, IČO: 252 97 899 (dále jen „**Stavba 2**“).

Článek I. Změna Smlouvy

1. Strany se dohodly, že Zhotovitel bude souběžně realizovat úsek Choceň – Mostek (SO 101, SO 102.1, část SO 102.2 úsek po křiž. s III/3123) a úsek Rozsocha – České Libchavy (SO 110 část 2) (dále jen „**Akcelerace**“) a Objednatel mu za provedení Akcelerace po jejím provedení zaplatí Náklady plynoucí Zhotoviteli z Akcelerace maximálně ve výši 3 543 080,49 Kč bez DPH (dále jen „**Ocenění akcelerace**“).
2. Strany pro výpočet Ocenění akcelerace použily Metodiku pro akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 11.02.2020, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2020_metodika-pro-akceleraci.pdf (dále jen „**Metodika**“).
3. V případě, že by zhotovitelem Stavby 2 průjezd nebyl povolen, budou práce na Stavbě 1 přerušeny, Zhotoviteli zanikne právo na zaplacení Ocenění akcelerace podle čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku a Zhotoviteli budou uhrazeny veškeré účelně vynaložené související Náklady v souvislosti s Akcelerací a opětovným umožněním provozu v úseku Choceň – Mostek (SO 101, SO 102.1, část SO 102.2 úsek po křiž. s III/3123).

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny. Strany výslovně uvádějí, že uzavřením tohoto Dodatku nevznikne Zhotoviteli povinnost provádět jakékoli práce na Stavbě 1 na základě Smlouvy během zimní technologické přestávky, která je Smlouvou stanovena na období ode dne 01.11. do dne 31.03.
2. Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své elektronické podpisy:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Společnost Choceň – České Libchavy

Ing. Tomáš Hajič
Prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Karel Klofáč
Prokurista
STRABAG a.s.

Petr Janeček, DiS
Člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.