

## **REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### **„Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace  
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **II. Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa**

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vedoucí společník:

**MADOS MT s.r.o.**

Zastoupena: Ing. Josef Šalda, ředitel společnosti, Ppa

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 19-8575810297/0100  
E-mail: [priprava@madosmt.cz](mailto:priprava@madosmt.cz)  
[Zástupce zhotovitele: Ing. Josef Šalda](#)

Druhý společník:

**KAVE Bau s.r.o.**

Zastoupena: Petr Veselý, jednatel společnosti  
Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany  
IČO: 24135658  
DIČ: CZ24135658  
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 277430396/0300  
E-mail: 466 610 149  
[Zástupce zhotovitele: Petr Veselý](#)

## **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2022 a dne 23.5.2023 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

## II.

### Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

| Přijatá smluvní částka v Kč<br>(bez DPH) | DPH 21 % v Kč       | Přijatá smluvní částka<br>včetně DPH 21 % v Kč |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>34 584 039,05</b>                     | <b>7 262 648,20</b> | <b>41 846 687,25</b>                           |

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 2 - 5 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Lupenici dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

-----  
**Ing. Josef Šalda**

ředitel společnosti, Ppa

MADOS MT s.r.o., zmocněn

k podpisu za Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa

-----  
Petr Veselý, jednatel společnosti  
KAVE Bau s.r.o.  
druhý společník

## Přehled dokladů

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                     | 02                                                             |
| Evidenční číslo a název stavby:                                | Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa - SMLO-217/2022 |
| Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 451 - Chráničky pro sdělovací síť                           |
| Číslo a název podobjektu / rozpočtu:                           | SO 451 - Chráničky pro sdělovací síť                           |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                               | SO 451 / 01                                                    |

| DOKLAD                                                                  | Součást dokumentace ZBV   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                         | ANO                       | NE - Uloženo |
|                                                                         | Počet listů / od listu č. |              |
| Změnový list pro Změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ                         | 1 / 2                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek                                             | 2 / 3                     |              |
| Přehled změn stavby                                                     | 1 / 5                     |              |
| Soupis prací                                                            | 11 / 6                    |              |
| Požadavek zástupce obce Čistá k nerealizaci chrániček ze dne 26.09.2022 | 1 / 17                    |              |
| Zápis KD č. 1 ze dne 17.10.2022                                         | 3 / 18                    |              |

# Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>SMLO-217/2022 - Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 451 - Chráničky pro sdělovací síť | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 451 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>02 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Čistá III/360 21 - I. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

V rámci předmětné Veřejné zakázky dochází k rekonstrukci silnice III/360 21 v intravilánu obce Čistá u Litomyšle. Rekonstrukce spočívá v zesílení konstrukce vozovky, realizaci dešťové kanalizace v celkové délce 409,3 m, umístění obrub podél chodníků pro pěší, opravě stávajících propustků a položení síťových chrániček.

V době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby dochází v obci Čistá k samostatným investicím do infrastruktury obce, které musejí být nyní se stavbou koordinovány. V rámci jedné z investic obce byly realizovány chodníky pro pěší podél rekonstruované silnice III/360 21, ve kterých bylo dle PDPS uvažováno položení síťových chrániček pro sdělovací síť. Vzhledem ke skutečnosti, že chodníky pro pěší jsou již dokončeny, vydal dne 26.09.2022 zástupce obce Čistá požadavek na vypuštění realizace síťových chrániček do tělesa chodníku. Dle tohoto požadavku již není vhodné zasahovat do konstrukce dokončených chodníků s ohledem na celkovou komplikovanost takového zásahu a dále s ohledem na udržitelnost projektů obce.

Na základě tohoto požadavku dochází v rámci této ZBV č. 02 k vypuštění všech prací na celém stavebním objektu SO 451 - Chráničky pro sdělovací síť.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož ke Změně dochází na základě koordinace předmětné stavby se stavbou v gesci obce Čistá, respektive na základě dodatečného požadavku třetí strany (obec Čistá), který nebylo možné v době zpracování PDPS objektivně předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | - 1 914 312.65 Kč      | 0.00 Kč                | - 1 914 312.65 Kč             |

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno Jiří Burian       | datum | podpis        |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno Jiří Burian       | datum | podpis        |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno Ing. Jiří Herynek | datum | podpis        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                   | datum | podpis        |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. |                         |       |               |
| Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno Ing. Jiří Synek   | datum | podpis        |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno Ing. Josef Šalda  | datum | podpis        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       | Číslo paré: 1 |

## Přehled dokladů

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                     | 03                                                             |
| Evidenční číslo a název stavby:                                | Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa - SMLO-217/2022 |
| Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 301 - Dešťová kanalizace - I. etapa                         |
| Číslo a název podobjektu / rozpočtu:                           | SO 301 - Dešťová kanalizace - I. etapa                         |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                               | SO 301 / 01                                                    |

| DOKLAD                                                          | Součást dokumentace ZBV   |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                 | ANO                       | NE - Uloženo |
|                                                                 | Počet listů / od listu č. |              |
| Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ                 | 1 / 2                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek                                     | 1 / 3                     |              |
| Přehled změn stavby                                             | 1 / 4                     |              |
| Soupis prací                                                    | 16 / 5                    |              |
| Nové položky                                                    | 1 / 21                    |              |
| Individuální kalkulace pol. č. 55241033.R                       | 1 / 22                    |              |
| POKLOPSYSTEM s.r.o. - faktura ze dne 31.05.2023                 | 2 / 23                    |              |
| POKLOPSYSTEM s.r.o. - nabídka ze dne 28.02.2023                 | 2 / 25                    |              |
| POKLOPSYSTEM s.r.o. - objednávka ze dne 01.03.2023              | 3 / 27                    |              |
| Požadavek Objednatele - samonivelační poklopy ze dne 01.04.2020 | 1 / 30                    |              |
| Vyjádření AD ze dne 19.07.2023                                  | 2 / 31                    |              |
| Vyjádření TDS                                                   | 1 / 33                    |              |

### Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>SMLO-217/2022 - Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 301 - Dešťová kanalizace - I. etapa | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 301 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>03 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Čistá III/360 21 - I. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Objednatel

#### Popis Změny:

V rámci PDPS byla předpokládána výměna stávajících poklopů kanalizačních šachet za poklupy nové. Při prováděných kontrolách silnic II. a III. třídy jsou však Objednatel velmi často zastíženy závady ve sjízdnosti po těchto silnicích, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými poklupy. Na základě této skutečnosti vydal Objednatel dne 01.04.2020 požadavek na použití technologie speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů (viz Požadavek Objednatel, který je součástí dokumentace ZBV).

Původně uvažovaných 13 kusů poklopů kanalizačních šachet včetně osazení je tak v rámci této ZBV č. 03 odečteno v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS. Nově je přidáno celkem 15 kusů samonivelačních poklopů včetně osazení, a to v souladu s dodatečným požadavkem Objednatel. K navýšení počtu samonivelačních poklopů dochází z důvodu přidání dalších dvou uličních vpustí v úseku km 2,160 a km 2,323 nad rámec předpokladu PDPS. Přidání těchto dvou uličních vpustí je řešeno v rámci navazující ZBV č. 04 stavebního objektu SO 122, kde jsou přidány celkem tři nové uliční vpusti, ale jedna je umístěna v chodníku pro pěší, tudíž u této nebylo nutné řešit samonivelační typ poklopu.

Touto Změnou bude dosaženo úspory nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po silnici III/360 21.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 286619351 (Poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 s odvětráním), č. 899104112 (Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600) a přidání nové položky soupisu prací č. 55241033.R (Poklop šachtový v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz včetně uložení za finišerem).

Lze konstatovat, že tyto změny závazku ze smlouvy nejsou takové, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto Změnám. Také tyto Změny nejsou takové, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o Změny, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Na základě metodiky MMR "Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tyto Změny.

#### Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | - 87 413,69 Kč         | 206 258,25 Kč          | 118 844,56 Kč                 |

#### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno Jiří Burian       | datum | podpis        |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno Jiří Burian       | datum | podpis        |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno Ing. Jiří Herynek | datum | podpis        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno                   | datum | podpis        |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy. |                         |       |               |
| Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno Ing. Jiří Synek   | datum | podpis        |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno Ing. Josef Šalda  | datum | podpis        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |       | Číslo paré: 4 |



## Přehled dokladů

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                     | 04                                                             |
| Evidenční číslo a název stavby:                                | Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa - SMLO-217/2022 |
| Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 122 - Silnice III/36021 v km 1,809 - 3,883                  |
| Číslo a název podobjektu / rozpočtu:                           | 01 - Komunikace                                                |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                               | SO 122 / 01                                                    |

| DOKLAD                                              | Součást dokumentace ZBV   |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                     | ANO                       | NE - Uloženo |
|                                                     | Počet listů / od listu č. |              |
| Změnový list pro změny dle § 222 odst. (1) ZZVZ     | 1 / 2                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek (§ 222 odst. (1) ZZVZ)  | 1 / 3                     |              |
| Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ     | 2 / 4                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek (§ 222 odst. (6) ZZVZ)  | 1 / 6                     |              |
| Přehled změn stavby                                 | 1 / 7                     |              |
| Soupis prací                                        | 76 / 8                    |              |
| Nové položky                                        | 1 / 84                    |              |
| Fotodokumentace                                     | 7 / 85                    |              |
| Geodetické zaměření                                 | 29 / 92                   |              |
| Průkazní zkouška recyklované směsi včetně protokolů | 9 / 121                   |              |
| Včasné upozornění ze dne 27.04.2023                 | 2 / 130                   |              |
| Vyjádření AD ze dne 19.07.2023                      | 2 / 132                   |              |
| Vyjádření TDS                                       | 1 / 134                   |              |
| Zápis z KD č. 7 ze dne 20.04.2023                   | 5 / 135                   |              |
| Zápis z KD č. 8 ze dne 04.05.2023                   | 5 / 140                   |              |
| Zápis z koordinační schůzky ze dne 21.03.2023       | 4 / 145                   |              |



# Změnový list změny dle § 100 odst. (1) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>SMLO-217/2022 - Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 122 - Silnice III/36021 v km 1,809 - 3,883 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>122 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>04 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Čistá III/360 21 - I. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

|                          |         |          |
|--------------------------|---------|----------|
| Přílohy změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|--------------------------|---------|----------|

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

Skutečné množství provedených prací, týkajících se realizace asfaltového betonu pro obrusné vrstvy, spojovacího postřiku, dlážděných krytů z drobných kostek, obrub z drobných dlažebních kostek a dlážděných žlabů, vyplynulo až na základě samotné realizace stavebních prací. Změna vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množství skutečně provedených prací a je doloženo geodetickým zaměřením.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 572214 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 58222 (DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC), č. 91772 (OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH), č. 935812 (ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM).

Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. 1 ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.

## Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | - 53 095,18 Kč         | 170 114,67 Kč          | 117 019,49 Kč                 |

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno Jiří Burian       | datum | podpis        |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno Jiří Burian       | datum | podpis        |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno Ing. Jiří Herynek | datum | podpis        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                   | datum | podpis        |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. |                         |       |               |
| Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno Ing. Jiří Synek   | datum | podpis        |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno Ing. Josef Šalda  | datum | podpis        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       | Číslo paré: 2 |

# Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

|                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>SMLO-217/2022 - Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 122 - Silnice III/36021 v km 1,809 - 3,883 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>122 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>04 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Čistá III/360 21 - I. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

V rámci předmětné Veřejné zakázky dochází k rekonstrukci silnice III/360 21 v intravilánu obce Čistá u Litomyšle. Rekonstrukce spočívá v zesílení konstrukce vozovky, realizaci dešťové kanalizace v celkové délce 409,3 m, umístění obrub podél chodníků pro pěší, opravě stávajících propustků a položení síťových chráničků.

1) Nad rámec předpokladu PDPS bylo realizováno celkem o 75 m obrub více.

V úseku km 1,809 - 1,823 byly obruby doplněny z důvodu zajištění návaznosti na následující trasu silnice III/360 21. Trasa silnice za hranicí stavebního objektu SO 122 bude rekonstruována v navazující etapě v rámci další stavební zakázky. Obruby byly v rámci této dílčí změny doplněny až na konec opravovaného úseku. Změna vznikla na základě nesouladu PDPS a výkazu výměr.

Obruby byly dále doplněny také v úseku km 2,305 - 2,060 s ohledem na zajištění dostatečného vedení vozidel podél kraje komunikace ve směrovém oblouku. V tomto úseku tak obruba plní funkci zádržného systému vzhledem k blízkému umístění čela a okamenovaného výtoku příčného propustku dešťové kanalizace. Změna vyplývá z dodatečného požadavku zástupce PČR.

V úseku km 2,342 - 2,350 byla obruba prodloužena v místě klopení vozovky na základě dodatečného požadavku majitele přilehlého pozemku. Změna vyplývá z dodatečného požadavku třetí strany.

Výše uvedené dílčí Změny mají vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM).

2) S ohledem na výše popsané doplnění obrub v úseku km 2,305 - 2,060 byla dále doplněna uliční vpust (dále jen "UV") v úseku km 2,323. Přidáním obrub bylo zamezeno odvodu povrchových dešťových vod ze silnice III/360 21, proto bylo nutné doplnit UV v dotčeném úseku pro zajištění požadovaných parametrů na odvodnění předmětné silnice.

UV byla dále doplněna v úseku km 2,160, a to z důvodu úpravy výškového vedení vozovky s ohledem na napojení na stávající chodník pro pěší. Chodníky pro pěší byly realizovány v rámci samostatné zakázky, kdy investorem byla obec Čistá. Při realizaci chodníků nebyl dodržen výškový průběh v souladu s projektovou dokumentací a v dotčeném úseku se tak v případě dešťů tvořila stojatá voda. Pro zajištění řádného odvodnění bylo nutné doplnit UV.

V úseku km 3,483 byla přidána UV k obrubě podél chodníku pro pěší, jelikož tato nebyla v průběhu výstavby chodníku, v rámci samostatné zakázky obce Čistá, realizována. Její provedení je nutné pro zajištění řádného odvodnění silnice III/360 21.

Výše uvedené dílčí Změny mají vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 89712 (VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ).

3) Dle zadávací dokumentace (dále jen "ZD") bylo uvažováno provedení recyklace za studena. V souladu se ZD byly provedeny průkazní zkoušky materiálu s přidáním cementového pojiva (2 vzorky z úseku km 2,360 a km 3,840). Výsledky zkoušek prokázaly nevyhovující parametry pro použití tohoto materiálu na recyklaci za studena. Na základě výše uvedeného byla provedena druhá průkazní zkouška pro variantu realizace recyklace za studena s použitím jak cementového pojiva, tak asfaltové emulze. Opakované výsledky zkoušek potvrdily vyhovující hodnoty, proto byla recyklace za studena realizována s přidáním 6 % cementového pojiva a 2 % asfaltové emulze.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), č. 567551 (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM) a přidání nové položky soupisu prací č. 567554.N (VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM).

4) V rámci PDPS bylo uvažováno osazení plastových šachet (DN 400 a DN 600), které měly sloužit jako lomové a kontrolní šachty. V průběhu provádění stavebních prací byly využity stávající meliorace a drenáže svedené do odvodnění obce Čistá, proto nebylo nutné realizovat plastové šachty DN 400. Plastové šachty DN 600 nebyly provedeny z důvodu změny trasy odvodňovacího potrubí, kdy toto odvodnění již provedení šachty nevyžadovalo. Daná změna vznikla na základě dodatečného návrhu zástupce obce Čistá na výše popsané úpravy odvodnění.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 894846 (ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM) a č. 894858 (ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM).

# Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>SMLO-217/2022 - Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 122 - Silnice III/36021 v km 1,809 - 3,883 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>122 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>04 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož byly vyvolány dodatečnými požadavky třetích stran. Změny byly dále vyvolány realizací chodníku pro pěší v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | - 3 026 432,52 Kč      | 3 911 104,74 Kč        | 884 672,22 Kč                 |

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno Jiří Burian       | datum | podpis     |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno Jiří Burian       | datum | podpis     |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno Ing. Jiří Herynek | datum | podpis     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno                   | datum | podpis     |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |                         |       |            |
| Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno Ing. Jiří Synek   | datum | podpis     |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno Ing. Josef Šalda  | datum | podpis     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |       | Číslo paré |

## Přehled dokladů

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                     | 05                                                             |
| Evidenční číslo a název stavby:                                | Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa - SMLO-217/2022 |
| Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 122 - Silnice III/36021 v km 1,809 - 3,883                  |
| Číslo a název podobjektu / rozpočtu:                           | 02 - Propustek km 2,256                                        |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                               | SO 122 / 02                                                    |

| DOKLAD                                          | Součást dokumentace ZBV   |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                 | ANO                       | NE - Uloženo |
|                                                 | Počet listů / od listu č. |              |
| Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ | 2 / 2                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek                     | 2 / 4                     |              |
| Přehled změn stavby                             | 1 / 6                     |              |
| Soupis prací                                    | 78 / 7                    |              |
| Vyjádření AD ze dne 19.07.2023                  | 2 / 85                    |              |
| Vyjádření TDS                                   | 1 / 87                    |              |
| Zápis z koordinační schůzky ze dne 21.03.2023   | 4 / 88                    |              |



# Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>SMLO-217/2022 - Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 122 - Silnice III/36021 v km 1,809 - 3,883 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>122 / 02 | Číslo ZBV:<br><br>05 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Čistá III/360 21 - I. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

|                          |         |          |
|--------------------------|---------|----------|
| Přílohy změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|--------------------------|---------|----------|

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

V rámci předmětné Veřejné zakázky dochází k rekonstrukci silnice III/360 21 v intravilánu obce Čistá u Litomyšle. Rekonstrukce spočívá v zesílení konstrukce vozovky, realizaci dešťové kanalizace v celkové délce 409,3 m, umístění obrub podél chodníků pro pěší, opravě stávajících propustků a položení síťových chráničků.

Dle předpokladu PDPS měl být v souladu s výše uvedeným popisem opraven také propustek v úseku km 2,256. Z koordinační schůzky, konané dne 21.03.2023, vyplynulo, že tento propustek odvodňoval přilehlý rybníček. V době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací byl však tento rybníček zrušen a zasypán. Propustek tak dále neplnil svou funkci a jeho oprava tak nebyla nutná. Jelikož byl propustek v kolizním umístění pro provádění recyklace za studena, bylo po konzultaci se starostou obce Čistá a autorským dozorem stavby rozhodnuto o jeho odstranění. V rámci prováděných prací tak bylo odstraněno stávající potrubí včetně jeho části ve stávajícím chodníku pro pěší. V dotčeném úseku km 2,256 byla dále nad rámec předpokladu PDPS vybudována šachta pro zajištění řádného odvodnění vozovky.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 12573 (VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 17511 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 272324 (ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30), č. 272365 (VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B), č. 28997E (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 500G/M2), č. 317325 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 317365 (VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505, B500B), č. 327325 (ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37), č. 327365 (VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B), č. 371366 (VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ ŠACHTY Z KARI SÍTI), č. 451312 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15), č. 451314 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30), č. 45131A (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25), č. 461314 (PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 78312 (PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST), č. 78381 (NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)), č. 87446 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM), č. 87457 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM), č. 89721 (VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ), č. 899524 (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30) a č. 911281 (ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k zasypání místa bývalého rybníčku, které předmětný propustek odvodňoval, došlo v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Skutečnost, že stávající propustek neplní svou funkci a jeho obnova tak nebude nutná, nemohla být v rámci zpracování PDPS předvídána.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

## Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | - 250 554,80 Kč        | 0,00 Kč                | - 250 554,80 Kč               |

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno Jiří Burian       | datum | podpis |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno Jiří Burian       | datum | podpis |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno Ing. Jiří Herynek | datum | podpis |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                   | datum | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. |                         |       |        |
| Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno Ing. Jiří Synek   | datum | podpis |

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

|                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>SMLO-217/2022 - Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 122 - Silnice III/36021 v km 1,809 - 3,883 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>122 / 02 | Číslo ZBV:<br><br>05 |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                 | jméno Ing. Josef Šalda                           | datum                |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                  | podpis               |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Číslo paré: 4        |