

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-21/1073/200/20/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/1014/0228

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Okružní křižovatka II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: podatelna@suspk.cz
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2106299978/2700
E-mail: info@cht-pce.cz
Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-21/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Okružní křižovatka II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
8 591 475,26	1 804 209,80	10 395 685,06

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Richard Čapek
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Okružní křižovatka silnic II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč - 0012
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000 / 1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (Skupina 4)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	4 / 5	
Nové položky	1 / 9	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 25.08.2023	2 / 10	
Žádost o variaci ze dne 20.08.2023	1 / 12	
Vyjádření projektanta a AD ze dne 16.08.2023	1 / 13	
Zápis z KD č. 1. ze dne 11.07.2023	4 / 14	
Návrh objízdných tras PDPS	1 / 18	
MMPCE Rozhodnutí DIO ze dne 15.06.2023	5 / 19	
Situace k DIO dle DIR	4 / 24	
Fotodokumentace	1 / 28	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 0012 - Okružní křižovatka silnic II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč ázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 000 / 1	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.03.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

98, 533 53 Pardubice VII - Doubravice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V ZDS bylo předpokládáno s odlišnou objíždňou trasou, která vedla přes obce Živanice a Vlčí Habřina (viz. příloha "Návrh objíždňých tras PDPS"). Na základě Stanovení přechodné úpravy provozu pod sp. zn. SZ_MMP 68574/2023, č. j. MMP 81961/2023 a rozhodnutí Silničního správního úřadu byly navrženy dva způsoby vedení dopravy – na začátku stavby v období od 19.06. do 02.07. bylo navrženo kyvadlové objíždění lokálního pracovního místa řízeno semaforem, v období od 03.07. do 13.08. pak byla provedena celá uzavírka a bylo navrženo kyvadlové objíždění stavby dlouhé asi 550m po průběžné komunikaci vedoucí přes točnu taktéž řízeno semaforem (viz. příloha "Situace k DIO"). Oproti PDPS kde nebylo předpokládáno se žádnými semaforem jsou tedy přidány semaforem které budou na stavbě po dobu uvedeného období neboli 56 dní.

Projektová dokumentace PDPS byla zpracována v dostatečné podrobnosti pro tento stupeň dokumentace, avšak výše uvedené změny vyvstaly a byly a řešeny až v průběhu realizace stavby. Jedná se o dodatečný požadavek třetích stran, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny a související více náklady jsou zařazeny do Změn z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. (6) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	34 325,22 Kč	34 325,22 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Jiří Synek	datum 30. 08. 2023	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Jiří Synek	datum 30. 08. 2023	podpis
Projektant	jméno Ing. František Haburaj, Ph. D.	datum 30. 08. 2023	podpis
	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum 30. 08. 2023	podpis
Zhotovitel	jméno Richard Čapek	datum 30. 08. 2023	podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Okružní křižovatka silnic II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč - 0012
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Pozemní komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - Pozemní komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (Skupina 4)	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	30 / 7	
Nové položky	2 / 37	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 25.08.2023	2 / 39	
Žádost o variaci ze dne 20.08.2023	1 / 41	
Vyjádření projektanta a AD ze dne 16.08.2023	1 / 42	
Zápis z KD č. 1. ze dne 11.07.2023	4 / 43	
Návrh objízdných tras PDPS	1 / 47	
MMPCE Rozhodnutí DIO ze dne 15.06.2023	5 / 48	
Situace k DIO	4 / 53	
Rozbor ceny - položka 02660303.R	1 / 57	
Rozbor ceny - položka 02660304.R	1 / 58	
Rozbor ceny - položka 02660305.R	1 / 59	
Rozbor ceny - položka 02660306.R	1 / 60	
Rozbor ceny - položka 183211211.R	1 / 61	
Rozbor ceny - položka 183211312.R	1 / 62	
Rozbor ceny - položka 183211313.R	1 / 63	
Rozbor ceny - položka 183211323.R	1 / 64	
Rozbor ceny - položka 184911161.R	1 / 65	
Rozbor ceny - položka 184911335.R	1 / 66	
Rozbor ceny - položka 185804111.R	1 / 67	
Fotodokumentace	6 / 68	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 0012 - Okružní křižovatka silnic II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč ázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo ZBV: 02
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.03.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

98, 533 53 Pardubice VII - Doubravice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna č. 1

V ZDS bylo předpokládáno s odlišnou objízdnou trasou, která vedla přes obce Živanice a Vlčí Habřina (viz. příloha "Návrh objížděných tras PDPS"). Na základě Stanovení přechodné úpravy provozu pod sp. zn. SZ_MMP 68574/2023, č. j. MMP 81961/2023 a rozhodnutí Silničního správního úřadu bylo rozhodnuto o objížděcích vedoucích po staré komunikaci z dlažebních kostek přes přílehlou točnu (viz. příloha "Situace k DIO"). Stávající komunikace a nájedzy na ní byly v technicky nevyhovujícím stavu a bylo nutné je opravit. Došlo tedy k odfrézování porušených asfaltových vrstev 50 mm, po kontrole podkladních vrstev bylo přistoupeno také k odfrézování podkladních vrstev 50 mm. Dále došlo k rozebrání spojovacích míst z dlažebních kostek a jejich přeložení do nové výškové polohy, z důvodu plynulého napojení na asfaltovou komunikaci. Současně byly také obnoveny krajnice z recyklovaného materiálu.

Změna č. 2

Dle původního řešení dle PDPS bylo předpokládáno s dobetonováním/navýšením římsy a osazením nového zábradlí opatřeného antikorozním nátěrem, které se nachází na propojení dvou komunikací a to konkrétně mezi větvemi 2 (směr Bukovka) a 3 (směr Neratov). Avšak při kácení dřevin kolem římsy bylo nalezeno že na opěrné zdi dochází ke svévolnému rozpadu kamenného obložení. Kamenné obložení bylo tedy rozebráno a uloženo do nového betonového lože včetně spárování.

Změna č. 3

V PDPS bylo uvažováno se zatravněním středového ostrova okružní křižovatky. Na základě dodatečného požadavku města Lázně Bohdaneč bod 1.05 (viz. příloha "Zápis z KD č. 1. ze dne 11.07.2023") na ozelenění středového ostrova okružní křižovatky místo navržené úpravy zatravnění plochy bude provedena květinová výsadba, která bude následně předána městu Lázně Bohdaneč. Dle požadavku Správce stavby bylo ozelenění ve středovém prstenci nahrazeno trvalkovou výsadbou.

Změna č. 4

Dle PDPS bylo předpokládáno s Televizní prohlídkou a se Zkouškou vodotěsnosti potrubí DN do 200mm. Jedná se o svislé dobře přístupné kanalizační vpusti. Uvedené práce byly vypuštěny z důvodu možnosti vizuální kontroly těchto vpustí - televizní prohlídky a zkoušky vodotěsnosti byly v tomto případě nadbytečné a nebyly provedeny.

Projektová dokumentace PDPS byla zpracována v dostatečné podrobnosti pro tento stupeň dokumentace, avšak výše uvedené změny vyvstaly a byly a řešeny až v průběhu realizace stavby.

Změna č. 1 vyplývala ze stanovení přechodné úpravy provozu a z požadavku na opravu těchto umožňujících jejich sjízdnost. Jedná se o dodatečný požadavek třetích stran, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Změnu č. 2 nebylo možné v rámci PD předpokládat a tak vyplynula až v průběhu stavby z důvodu zakrytí konstrukce před realizací (kácením zeleně). Až v průběhu realizace stavby bylo zjištěna tato skutečnost a tak Zadavatel jednající s náležitou péčí toto nemohl předpovídat.

Změna č. 3 vyplývá z dodatečného požadavku města Lázně Bohdaneč. Jedná se o dodatečný požadavek třetích stran, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Změna č. 4 vyplývá ze zjištěného stavu na stavbě, kde bylo zjištěno, že je kontrolu potrubí možné provést vizuálně bez dalších technologií, které jsou tak nadbytečné.

Změny a související úpravy ceny jsou zařazeny do Změn z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. (6) ZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 19 545,03 Kč	856 695,07 Kč	837 150,04 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Jiří Synek	datum 30. 08. 2023	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Jiří Synek	datum 30. 08. 2023	podpis
Projektant	jméno Ing. František Haburaj, Ph.D.	datum 30. 08. 2023	podpis
	jméno	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: 0012 - Okružní křižovatka silnic II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo ZBV: 02
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum 30. 08. 2023 podpis
Zhotovitel	jméno Richard Čapek	datum 30. 08. 2023 podpis
		Číslo paré: