

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-192/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0111 27802 5 22061/SAP160499

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 3“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly“, v části
realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly**“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Skanska a.s.

Zastoupena: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Groulíkem,
oblastním manažerem, oba na základě plné moci
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
Bankovní spojení: ING Bank
Číslo účtu: 1000564927/3500
E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu, tel. 737 257 328

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-192/1073/200/20/2022, dne 9.11.2022 dodatek č. 1 a dne 15.6.2023 dodatek č. 2 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly**“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
26 323 989,06	5 528 037,70	31 852 026,76

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku jsou ZBV č. 1 – 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu

Ing. František Groulík
oblastní manažer
oba na základě plné moci

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčokoly SMLO-192/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 – Dešťová kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu	SO 301.1 – Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 301 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	3 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	42 / 8	
Přehled nových položek	1 / 50	
Fotodokumentace	3 / 51	
Individuální kalkulace pol. č. 894812618.R.N	4 / 54	
Individuální kalkulace pol. č. 977213515.R.N	1 / 58	
Individuální kalkulace pol. č. 977213615.R.N	1 / 59	
Vyjádření AD ze dne 19.04.2023	1 / 60	
Vyjádření TDS ze dne 21.04.2023	1 / 61	
Zápis ve SD, list č. 018905	1 / 62	
Zápis ve SD, list č. 018907	1 / 63	
Zápis ve SD, list č. 018908	1 / 64	
Zápis z KD č. 1 ze dne 19.10.2022	3 / 65	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-192/2022 - Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkeloly Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 - Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301.1 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace III/3556 v obci Brčkeloly. Vedení dešťové kanalizace bylo uvažováno v ose jízdního pruhu. Pro zajištění řádného odvodnění byly navrženy celkem 3 kanalizační stoky, kdy stoka A odvádí vody do retenční nádrže, stoka B je vedena ve směru na obec Bližňovice a stoka C ve směru na obec Synčany.

Při provádění výkopových prací na stavebním objektu SO 301.1 (Dešťová kanalizace) byla zjištěna kolize trasy stávající dešťové kanalizace s uvažovanou trasou dešťové kanalizace nové. Tato kolize nebyla v PDPS uvažována, jelikož z dostupné dokumentace nebylo možné přesné vedení stávající kanalizace ověřit. Vzhledem ke skutečnosti, že do stávající kanalizace jsou napojeny přípojky svodů dešťové vody z přilehlých soukromých pozemků s rodinnými domy, bylo v průběhu místního šetření dne 03.10.2022 zástupci Objednatele, Zhotovitele, AD a TDS rozhodnuto o zachování stávající dešťové kanalizace s nutnou úpravou trasy nové dešťové kanalizace. Napojení přípojek svodů do stávající kanalizace bylo v souvislosti s výše uvedeným nutné výškově upravit. Provedením této změny bylo docíleno řádného odvodnění komunikace III/3556 a dále zamezení případného zavodňování konstrukčních vrstev nové komunikace.

V souvislosti se zachováním stávající kanalizace bylo zjištěno obetonované potrubí DN 600 v prostoru mezi šachtami A2 a B1, sloužící jako výtoková část stávající dešťové kanalizace do přilehlé retenční nádrže, pročištěno a byla provedena kamerová diagnostika stavu potrubí DN 600 s vyhovujícím výsledkem. Následně byla nově budovaná stoka B propojena novou šachtou se stávajícím odvodněním. Vzhledem k výše uvedenému nebylo nutné realizovat stoku B v celém rozsahu uvažovaném dle PDPS.

K úpravě trasy nové kanalizace dále dochází z důvodu zjištěné kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (zejména vodovod, splašková kanalizace, přípojky společnosti ČEZ), které byly realizovány v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 115101201, č. 115101301, č. 132254104, č. 132254206, č. 151811131, č. 151811231, č. 162351104, č. 162751117, č. 162751119, č. 17120123R, č. 171251201, č. 174151101, č. 175151101, č. 58331351, č. 181912112, č. 211531111, č. 212755213, č. 359901211, č. 451572111, č. 810441811, č. 871313121, č. 28611250, č. 871373121, č. 877315211, č. 28651012, č. 28651010, č. 877375211, č. 28651076, č. 892372121, č. 899722113, č. 997013501, č. 997013509, č. 997013861 a č. 998276101.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 452312131.N, č. 871440410.N, č. 28614470.N, č. 894608211.N, č. 894812618.R.N, č. 899620161.N, č. 899633141.N, č. 899640112.N, č. 899643111.N, č. 899658211.N, č. 977213515.R.N a č. 977213615.R.N.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvidat, jelikož skutečné umístění stávající dešťové kanalizace a ostatních inženýrských sítí bylo možné zjistit až po odstranění stávajícího povrchu komunikace III/3556. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 40 376,59 Kč	376 685,09 Kč	336 308,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát	Ověřitelný podpis ul. Ing. Radim Malát Datum: 2023.09.05 07:45:31 -0200
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát	Ověřitelný podpis ul. Ing. Radim Malát Datum: 2023.09.05 07:45:51 -0200
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis Ing. Michal Hornýš	Ověřitelný podpis ul. Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.09.05 07:45:51 -0200
	jméno	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SMLO-192/2022 - Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 - Dešťová kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301.1 / 01	Číslo ZBV: 01
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS) jméno Ing. Jiří Synek		datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitalizovaný podpis Ing. Jiří Synek Datum: 2023.08.14 16:28:04 +02:00
Zhotovitel jméno Ing. František Groulík		datum	podpis Ing. František Groulík Digitalizovaný podpis Ing. František Groulík Datum: 2023.08.14 16:28:04 +02:00
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název Stavby:	Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly SMLO-192/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 181 – Zabezpečení staveniště – DIO
Číslo a název podobjektu / rozpočtu	SO 181 – Zabezpečení staveniště – DIO
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 181 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	8 / 5	
Přehled nových položek	1 / 13	
Fotodokumentace	2 / 14	
Pokyn k přerušení prací ze dne 31.10.2022	2 / 16	
Vyjádření AD ze dne 19.04.2023	1 / 18	
Vyjádření TDS ze dne 21.04.2023	1 / 19	
Zápis ve SD, list č. 018916	1 / 20	
Zápis z KD č. 1 ze dne 19.10.2022	3 / 21	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-192/2022 - Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 181 - Zabezpečení staveniště – DIO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 181 / 01	Číslo ZBV: 02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě požadavku Objednatel ze dne 31.10.2022 byl přerušen postup prací na stavbě, a to s ohledem na nemožnost jejich provádění v nepříznivých klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu byla Objednatel určení zimní technologická přestávka v časovém období od 01.11.2022 do 31.03.2023. Vzhledem k tomuto požadavku bude dále možné zajistit provádění zimní údržby v dotčeném období.

V souvislosti se zimní technologickou přestávkou bylo nutné zabezpečit nové kanalizační šachty ve smyslu realizace mobilního oplocení doplněným o reflexní prvky a provést dosyp povrchu vozovky v místech výkopu rýhy pro novou dešťovou kanalizaci. Popsané úpravy jsou předmětem řešení této ZBV č. 02.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 916811.N (ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ), č. 916813.N (ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ), č. 567306.N (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU), č. 21461E.N (SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2) a č. 562131.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 150MM).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	583 687,00 Kč	583 687,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

			Ing.	Digitalně podepsal
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Radim Malát	Ing. Radim Malát Datum: 2023.09.06 07:48:10 +0200
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát	Digitalně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.09.06 07:48:29 +0200
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis Ing. Michal Hornýš	Digitalně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.09.06 08:02:14 +0200
	jméno	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek	Digitalně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.09.06 08:38:58 +0200
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis Ing. František Groulík	Digitalně podepsal Ing. František Groulík Datum: 2023.09.07 13:10:02 +0200
			Číslo paré:	

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název Stavby:	Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly SMLO-192/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 – Silnice III/3556
Číslo a název podobjektu / rozpočtu	SO 101 – Silnice III/3556
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	22 / 6	
Přehled nových položek	1 / 28	
Fotodokumentace	2 / 29	
Vyjádření AD ze dne 19.04.2023	1 / 31	
Vyjádření TDS ze dne 21.04.2023	1 / 32	
Zápis ve SD, list č. 018903	1 / 33	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-192/2022 - Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice III/3556	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 03
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubřavice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V prostoru stavebního objektu SO 101 (Silnice II/3556) bylo nutné vybudovat dočasnou přístupovou komunikaci přes soukromý pozemek, a to z důvodu zajištění přístupu k retenční nádrži. V rámci PDPS nebyl přístup na staveniště uvažován. Realizace přístupové komunikace je však nutná pro zajištění přístupu těžké techniky a návozu materiálu do prostoru retenční nádrže.

Přístupová komunikace byla realizována na soukromém pozemku č. 11 a 12/2 po udělení souhlasu majitele těchto pozemků (viz zápis ve SD, list č. 018903, který je součástí dokumentace ZBV). Po provedení prací dle předpokladu PDPS byl pozemek včetně příslušenství (oplocení) uveden do původního stavu.

Změna má vliv na změnu množství stávajících položek soupisu prací č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 21461E (SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 500G/M2), č. 18230 (ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ) a přidání nových položek soupisu prací č. 015340.N (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY), č. 12110.N (SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY), č. 112228.N (ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM), č. 11336.N (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)), č. 27231.N (ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU), č. 33817C.N (SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK), č. 56360.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU), č. 58301.N (KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM), č. 76792.N (OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM), č. 96615.N (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU), č. 966842.N (ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA), č. 916811.N (ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ) a č. 916813.N (ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ).

Změny vznikly v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tím došlo ke vzniku nových položek, které nebyly součástí PDPS.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na Zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci Zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	218 712,48 Kč	218 712,48 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát	Ing. Radim Malát Datum: 2023.09.06 07.09.05 402707
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát	Ing. Radim Malát Datum: 2023.09.06 07.09.05 402707
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis Ing. Michal Hornýš	Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.09.06 07.09.05 402707
	jméno	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek	Ing. Jiří Synek Datum: 2023.09.06 06.09.06 402707
--	-----------------------	-------	------------------------	--

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: SMLO-192/2022 - Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice III/3556	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 03
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum
		podpis
		Číslo paré:

Ing. František Groulík
Datum: 2023.08.22
18:15:36 -0527467