

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí – 1. část“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam – jednatel
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-8575810297/0100
E-mail: priprava@madosmt.cz
[Zástupce zhotovitele: Libor Janeček, výrobní ředitel](#)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 13.4.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-55/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí – 1. část“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
29 207 726,84	6 133 622,64	35 341 349,48

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 – 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Lupenici dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 253 - Zárubní zeď v km 0,605 - 0,740
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 253 - Zárubní zeď v km 0,605 - 0,740
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 253 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	19 / 5	
Oznámení Zhotovitele ze dne 16.05.2023	1 / 24	
Požadavek Pověřené osoby Objednatele ze dne 17.07.2023	2 / 25	
Vyjádření AD ze dne 16.08.2023	1 / 27	
Vyjádření TDS ze dne 18.08.2023	1 / 28	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Z2023-014941 - Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 253 - Zárubní zeď v km 0,605 – 0,740		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 253 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci PDPS bylo pro provedení zárubní zdi v úseku km 0,605 - 0,740 uvažováno s kácením 16 kusů stromů (náletových dřevin) s průměrem kmene od 0,1 m do 0,5 m. Na základě místního šetření v prostoru stavebního objektu SO 253 došlo k přeměření všech kmenů stromů v dotčeném staničení. Tím bylo zjištěno, že se v prostoru pro realizaci zárubní zdi nachází celkem 108 kusů stromů s průměrem kmene od 0,1 m do 0,5 m, které bylo nutné pro pokračování prací dle předpokladu PDPS vykácet. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 11201 (KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ). K navýšení počtu náletových dřevin, které vzrostly do výše uvedeného průměru a nejsou tak již považovány za křoviny, došlo v době mezi zpracováním PDPS a realizací stavebních prací. Změny tak vyplývají ze skutečně zjištěného stavu v době provádění samotných prací, tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 244 260,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 244 260,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Jiří Burian	Jiří Burian Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.09.27 12:11:57 +02'00'	datum podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	Jiří Burian Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.09.27 12:12:21 +02'00'	datum podpis
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	Ing. Michal Hornýš Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.09.27 12:01:16 +02'00'	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.09.27 12:29:10 +02'00'	datum podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ivo Muthsam	Ing. Ivo Muthsam Podepsal Ing. Ivo Muthsam DN: cn=Ing. Ivo Muthsam, c=CZ, o=MADOS MT s.r.o., ou=1, email=ivo.muthsam@madostm.cz Datum: 2023.09.27 11:04:57 +02'00'	datum podpis
Ing. Ivo Muthsam			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	36 / 7	
Nové položky	2 / 43	
Oznámení Zhotovitele ze dne 16.05.2023	1 / 45	
Požadavek obce na realizaci koridoru pro chodce ze dne 12.05.2023	1 / 46	
Požadavek Pověřené osoby Objednatele ze dne 17.07.2023	2 / 47	
Vyjádření AD ze dne 16.08.2023	1 / 49	
Vyjádření koordinátora BOZP ke koridoru pro chodce	1 / 50	
Zápis z koordináčního jednání ze dne 23.05.2023	2 / 51	
Vyjádření TDS ze dne 18.08.2023	2 / 53	
Individuální kalkulace pol. č. 97617.R.N	1 / 55	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Z2023-014941 - Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě dodatečného požadavku zástupce obce Klášterec nad Orlicí, který byl potvrzen stanoviskem koordinátora BOZP, byl vybudován koridor pro chodce v prostoru areálu společnosti ŽIVA a.s. (dále jen "Areál"). Konkrétně bylo realizováno oplocení z vnitřní strany Areálu po celém jeho obvodu a úprava pochozí části koridoru ve smyslu zásypu nerovností. Realizaci koridoru pro chodce došlo k vymístění pohybu osob po staveništi, a tím k obecnému zvýšení bezpečnosti.

V rámci koordináčního jednání konaného dne 23.05.2023, kterého se mimo jiné účastnili zástupci Objednatele, Zhotovitele a Policie ČR (dále jen "PČR"), bylo na základě dodatečného požadavku PČR doplněno řešení objízdné trasy po místní komunikaci v obci Líšnice - Zakopanka. Požadavek PČR spočíval v doplnění tří zpevněných výhyben z důvodu optimalizace prostorových poměrů na místní komunikaci, kam byla po dobu realizace stavebních prací převedena jak doprava osobních vozidel do 3,5 T, tak autobusová doprava.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 17110 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM), č. 17581.A (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 21461E (SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2) a č. 899523 (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 12110.N (SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY), č. 87533.N (POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM), č. 58302.N (KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM), č. 56364.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM), č. 916811.N (ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ), č. 916813.N (ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ), č. 916819.N (ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ), č. 914132.N (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914133.N (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ), č. 914139.N (DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ), č. 916712.N (UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916713.N (UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ), č. 916719.N (UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ), č. 916732.N (UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916733.N (UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ), č. 916739.N (UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ), č. 97617.R.N (DEMONTÁŽ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVŮVÝCH), č. 56366.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM), č. 45152.N (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO), č. 11120.N (ODSTRANĚNÍ KŘOVIN), č. 411125.N (STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37) a č. 89942.N (VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM).

Výše uvedené změny vyplývají z dodatečných požadavků třetích stran (zástupce obce Klášterec nad Orlicí a zástupce PČR), tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	472 072,82 Kč	472 072,82 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	Jiří Burian	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.09.27 12:14:26 +02'00'	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	Jiří Burian	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.09.27 12:14:26 +02'00'	datum	podpis
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	Ing. Michal Hornýš	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.09.27 12:01:46 +02'00'	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Z2023-014941 - Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace			Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 02
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.09.27 12:29:58 +02'00'	datum podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ivo Muthsam	Ing. Ivo Muthsam	Podepsal Ing. Ivo Muthsam DN: cn=Ing. Ivo Muthsam, c=cz, email=muthsam@madosrni.cz Datum: 2023.09.27 11:08:10 +02'00'	datum podpis
				Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 251 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 0,326-0,344
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 251 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 0,326-0,344
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 251 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	22 / 7	
Nové položky	1 / 29	
Oznámení Zhotovitele ze dne 10.08.2023	1 / 30	
Pokyn a požadavek Pověřené osoby Objednatele ze dne 25.08.2023	2 / 31	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 33	
Vyjádření TDS ke Změně	1 / 34	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Z2023-014941 - Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 0,326-0,344	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 251 / 01	Číslo ZBV: 03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo, na základě požadavku majitele rodinného domu Zbudov č. p. 4 (dále jen "RD"), uvažováno provedení zárubní zdi v úseku km 0,326 - 0,344. Zárubní zeď měla dle předpokladu PDPS plnit funkci zajištění svahu přilehlého k RD, a to s ohledem na malou vzdálenost RD od rekonstruované silnice III/31218. V PDPS bylo dále před samotnou realizací této zárubní zdi předpokládáno provedení pasportu RD pro potvrzení možnosti samotné realizace zárubní zdi.

V souladu s předpokladem PDPS byl proveden pasport RD, který odhalil skutečný stav RD a jeho projevy ve vnitřních částech domu v době před započatím stavebních prací v rámci stavebního objektu SO 251. Dle pasportu je RD v nevyhovujícím stavu pro provedení zárubní zdi, konkrétně při realizaci stavebních prací by reálně hrozila destrukce RD.

Vzhledem k této skutečnosti bylo AD doporučeno zárubní zeď v úseku km 0,326 - 0,366 neprovádět. V blízkosti RD bylo dle tohoto doporučení dále nutné provést opravu silnice III/31218 pouze formou nezbytné výsady, která spočívala v položení dvou hutněných asfaltových vrstev. Stávající svah u RD byl zajištěn bez zemních prací, konkrétně zhotovením zdi z kamenné rovininy na sucho.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 015111, č. 11120, č. 12110, č. 12273, č. 12573, č. 13173.A, č. 17120, č. 17180, č. 17581, č. 18110, č. 18220, č. 18242, č. 18247, č. 22694, č. 22695A, č. 227821, č. 227831, č. 26183, č. 26185, č. 272324.A, č. 272365, č. 285375, č. 28997, č. 28999, č. 317325.A, č. 317365, č. 327325, č. 327365, č. 451311, č. 45160, č. 45852, č. 56330, č. 711112, č. 711509, č. 87434.A, č. 87533 a č. 936501.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 014111.N (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 21197.N (OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE), č. 21262.N (TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM), č. 21331.N (DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)) a č. 46321.N (ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE).

Výše uvedená změna vyplývá ze skutečně zjištěného stavu RD v době provádění stavebních prací, tudíž vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 361 252,88 Kč	100 420,98 Kč	- 1 260 831,90 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	Jiří Burian	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.09.27 12:15:46 +02'00'	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	Jiří Burian	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.09.27 12:15:46 +02'00'	datum	podpis
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	Ing. Michal Hornýš	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.09.27 12:02:26 +02'00'	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Z2023-014941 - Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 0,326-0,344		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 251 / 01	Číslo ZBV: 03
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.09.27 12:30:56 +02'00'	datum podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ivo Muthsam	Ing. Ivo Muthsam Podepsal Ing. Ivo Muthsam DN: cn=Ing. Ivo Muthsam, c=CZ, o=MADOŠMT s.r.o., email=imuthsam@madosmt.cz Datum: 2023.09.27 11:08:43 +02'00'	datum podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	36 / 5	
Nové položky	1 / 41	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 24.07.2023	2 / 42	
Oznámení Zhotovitele ze dne 28.06.2023	1 / 44	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele ze dne 15.08.2023	2 / 45	
Vyjádření AD ze dne 07.08.2023	1 / 47	
Vyjádření TDS ze dne 01.08.2023	2 / 48	
Zpráva o průkazní zkoušce směsy recyklované za studena ze dne 18.07.2023	14 / 50	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Z2023-014941 - Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 04
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo předpokládáno provedení recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena na místě. Pro provedení této recyklace bylo v PDPS uvažováno s obsahem pojiva v poměru 4 % cementu a 2 % asfaltové směsi.

Zhotovitel dne 31.05.2023 odebral 4 vzorky materiálu pro provedení průkazných zkoušek na možnost provedení recyklace za studena s pojivem v poměru dle PDPS. Výsledky těchto zkoušek potvrdily nevyhovující parametry pro provádění prací dle předpokladu PDPS. V návaznosti na zjištěné skutečnosti Zhotovitel odebral další vzorky materiálu a provedl opakované průkazní zkoušky s vyšším obsahem pojiva. Výsledky těchto opakovaných zkoušek potvrdily, že vhodná receptura pro provedení recyklace za studena na místě odpovídá obsahu pojiva ve výši 6 % cementu a 2 % asfaltové emulze. Tato receptura splnila požadavky normy ČSN 73 6147 a je tak vhodná pro zhotovení podkladní stmelené vrstvy RS 0/45 CA (na místě); 180 mm.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 567541.R.N (VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM), která zohledňuje příplatek za změnu receptury, spočívající v použití pojiva s obsahem 6 % cementu a 2 % asfaltové emulze ke stávající položce soupisu prací č. 567541.

Ke zjištění nutnosti změny receptury pro provedení recyklace za studena došlo v době realizace stavebních prací po provedení průkazných zkoušek. Změny tak vyplývají ze skutečně zjištěného stavu v době provádění samotných prací, tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	296 966,25 Kč	296 966,25 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	Jiří Burian	Oprávněný zástupce M Burian Datum: 2023.09.27 12:17:30 +02'00'	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	Jiří Burian	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.09.27 12:17:54 +02'00'	datum	podpis
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	Ing. Michal Hornýš	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.09.27 12:03:02 +02'00'	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.09.27 12:28:28 +02'00'	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ivo Muthsam	Ing. Ivo Muthsam	Podepsal Ing. Ivo Muthsam DN: cn=ing. Ivo Muthsam, c=cz, o=MADOS MT a.s., ou=1 email=ivomuthsam@madosmt.cz Datum: 2023.09.27 11:09:15 +0200'	datum	podpis
Ing. Ivo Muthsam					Číslo paré: