

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-190/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: ---

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel: +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 141370152/0100

E-mail: martin.potucek@eurovia.cz

Zástupce zhotovitele:

Ing. Martin Potůček, hlavní stavbyvedoucí

p. Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru

Ing. Pavol Škuliga, provozně - obchodní náměstek

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29.07.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-190/1073/200/20/2022 a dne 16.5.2023 dodatek č. 1 na zhotovení díla „**Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová**“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

..

Smluvní strany se dohodly, že se doba pro dokončení stavby (číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 122 kalendářních dnů.

Zdůvodnění:

Stavba musela být prodloužena z důvodu neúnosného podloží (místy šlo o navážku). Zhotovitel upozornil na problém neúnosného podloží a projektant vč. AD navrhli stabilizaci podloží pomocí recyklace za studena. V tomto místě se mohla realizovat až po dostavěné kanalizaci. Tím došlo k prodloužení termínu (nejdříve se dostavěla kanalizace a následně se provedla recyklace za studena na místě a poté došlo k pokládce obrub, pásků a následnému položení asfaltového souvrství vč. dalších prací).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
33 395 808,36	7 013 119,76	40 408 928,12

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový HMG a ZBV č. 2 – 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Název Díla: Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová

HARMONOGRAM

Objekt	Název objektu	Prováděné práce	2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	Všeobecné konstrukce a práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Termín zahájení stavebních prací v roce 2022:

19. 9. 2022

Termín dokončení stavebních prací v roce 2022

19. 10. 2022

Termín zahájení stavebních prací v roce 2023:

3. 4. 2023

Termín dokončení stavebních prací v roce 2023:

2. 7. 2023

Doba realizace Díla:

4 měsíce

Termín dokončení s recyklací:

30.9.2023

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová - SMLO-190/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 - Dešťová kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 301 - Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	6 / 6	
Přehled nových položek	1 / 12	
Oznámení zhotovitele ze dne 11.05.2023	2 / 13	
Požadavek Objednatele ze dne 22.05.2023	2 / 15	
Vyjádření AD	1 / 17	
Vyjádření TDS	1 / 18	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-190/2022 - Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 - Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 02	Číslo ZBV: 02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci předmětné stavby se uvažovalo kromě rekonstrukce krytových asfaltových vrstev konstrukce vozovky, osazení betonových obrub, obnovy nepevněné krajnice a obnovy a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení také výstavba nové dešťové kanalizace.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna kolize nově budované kanalizace stavebního objektu SO 301 se stávajícím plynovodním potrubím. Kolize byla odhalena pomocí vykopaných sond v místech vytyčených inženýrských sítí. Na základě výše uvedeného bylo nutné provést zahloubení nově budované kanalizace pod úroveň stávajícího plynovodního potrubí tak, aby nebylo stávající plynovodní potrubí nijak narušeno a aby zároveň byla zjištěna požadovaná funkčnost nově budované kanalizace.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 132254206.N, č. 132354206.N, č. 151811132.N, č. 151811232.N, č. 162351104.N, č. 162751117.N, č. 162751137.N, č. 167151101.N, č. 171201221.N, č. 174151101.N, č. 894411311.N, č. 59224052.N, č. 998276101.N a č. 58344197.N.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po odhalení a zjištění skutečné polohy stávajícího plynovodního potrubí. Skutečná poloha potrubí se lišila od udávané hloubky uložení od správce sítě. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 676 176,82 Kč	1 676 176,82 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Milan Skýba	datum 21. 09. 2023	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum 21. 09. 2023	podpis
objektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum 21. 09. 2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum 21. 09. 2023	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 21. 09. 2023	podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová - SMLO-190/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Silnice III/36012 - km 0,770 - 1,941
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102 - Silnice III/36012 - km 0,770 - 1,941
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	29 / 5	
Přehled nových položek	1 / 34	
Oznámení zhotovitele ze dne 11.05.2023	2 / 35	
Požadavek Objednatele ze dne 22.05.2023	2 / 37	
Vyjádření AD	1 / 39	
Vyjádření TDS	1 / 40	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-190/2022 - Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Silnice III/36012 - km 0,770 - 1,941	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 03
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ") bylo zjištěno, že konstrukce vozovky na úrovni zemní plně vykazuje nevyhovující parametry na únosnost dle předpokladu PDPS. Daná skutečnost byla způsobena zejména velkým počtem historicky provedených překopů a rýh a tím danou nesourodostí materiálů v této úrovni. Na základě výše uvedeného bylo nutné zemní pláň před pokládkou nového asfaltového souvrství zlepšit tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů na únosnost zemní plně s ohledem na zajištění požadované funkčnosti a životnosti opravované silnice III/360 12. Zlepšení zemní plně bylo provedeno formou sjednocení a zesílení podkladních vrstev technologií recyklace za studena na místě.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 567545.N (VRST PRO OBNOV A RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až po odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky a provedení SZZ. Nesourodost materiálů na úrovni zemní plně vlivem historicky prováděných oprav nebylo možné v rámci PDPS objektivně předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	2 249 100,00 Kč	2 249 100,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Milan Skýba	datum 21. 09. 2023	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum 21. 09. 2023	podpis
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum 21. 09. 2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum 21. 09. 2023	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 21. 09. 2023	podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová - SMLO-190/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Silnice III/36012 - km 0,770 - 1,941
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102 - Silnice III/36012 - km 0,770 - 1,941
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	29 / 5	
Nové položky	1 / 34	
Zápis z koordinačního jednání ze dne 24.03.2023	2 / 35	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová - SMLO-190/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Silnice III/36012 - km 0,770 - 1,941	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení asfaltové ložní (ACL) a ohrubné (ACO) vrstvy se specifikací CRmB v průběhu silnice III/36012 ve městě Česká Třebová. Specifikace CRmB znamená tichý a ekologický kryt vozovek s použitím asfaltové směsi modifikované pryžovým granulátem.

Dne 24.03.2023 proběhlo koordinační jednání stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, města Česká Třebová a TDS. Jednání bylo svoláno za účelem koordinace prováděných prací spojených s modernizací silnice III/36012 spolu s výstavbou dešťové kanalizace a obslužností území, kterým prochází.

Z výše uvedeného jednání vyplynul dodatečný požadavek zástupce města Česká Třebová, který spočíval v záměně použitých asfaltových směsí. Původně uvažované vrstvy ACL a ACO se specifikací CRmB nemají být dle tohoto požadavku v rámci rekonstruovaného úseku silnice III/36012 provedeny. V návaznosti na tento požadavek bylo autorským dozorem stavby navrženo provedení vrstvy ACL a ACO bez specifikace CRmB.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 574A33.R (ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUBNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM), č. 574C56.R (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM) a přidání nových položek soupisu prací č. 574A33.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUBNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM) a 574C56.N (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohl dojít až v rámci výše uvedeného koordinačního jednání. Dodatečný požadavek třetí strany, zástupce města Česká Třebová, nebylo možné v rámci PDPS objektivně předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 3 468 767,31 Kč	3 475 600,73 Kč	6 833,42 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno Ing. Milan Skýba

datum 19. 10. 2023 podpis

městnanec SÚS určený v rámci

organizační struktury k vyjádření k ZBV - jméno Ing. Milan Skýba
technický náměstek

datum 19. 10. 2023 podpis

Projektant jméno Ing. Michal Hornýš

datum 19. 10. 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS) jméno Ing. Jiří Synek

datum 19. 10. 2023 podpis

Zhotovitel jméno Ing. Martin Potůček

datum 19. 10. 2023 podpis

Číslo paré: