

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-116/1073/200/20/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 24 – SOD – 2023 - 046

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel: +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/ 0800

E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-116/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednateltem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
8 985 852,88	1 887 029,10	10 872 881,98

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Silnice II/358 Chrast - Podlažice
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - Silnice II/358 Chrast - Podlažice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	18 / 7	
Nové položky	1 / 25	
Fotodokumentace - napojení silnice II/356	3 / 26	
Fotodokumentace - napojení silnice II/358	2 / 29	
Fotodokumentace - odstranění dobetonávky vodičích proužků	2 / 31	
Fotodokumentace - uliční vpusť v km 0,575 LS	3 / 33	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 01.09.2023 (dobetonávky vodičích proužků)	2 / 36	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 18.09.2023 (uliční vpusť v km 0,575 LS)	2 / 38	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 23.08.2023 (napojení silnice II/356)	2 / 40	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 23.08.2023 (napojení silnice II/358)	2 / 42	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 1 ze dne 16.10.2023 (napojení silnice II/356)	2 / 44	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 2 ze dne 16.10.2023 (napojení silnice II/358)	2 / 46	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 3 ze dne 16.10.2023 (dobetonávky vodičích proužků)	2 / 48	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 4 ze dne 16.10.2023 (UV v km 0,575 LS)	2 / 50	
Vyjádření AD ke Změnám během výstavby ze dne 09.10.2023	2 / 52	
Vyjádření TDS ke Změnám během výstavby ze dne 10.10.2023	1 / 54	
Zápis z KD č. 1 ze dne 18.08.2023	3 / 55	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice II/358 Chrast - Podlažice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.07.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V rámci provádění stavebních prací byly po odfrézování původních asfaltových vrstev vozovky zastiženy v úseku km 0,000 - 1,228 na pravé straně a v úseku km 0,351 - 1,421 na levé straně dobetonávky betonové spáry stávajících vodících proužků. Dobetonávka byla historicky realizována z důvodu zajištění pojízdnosti silnice II/358 při výstavbě chodníků pro pěší v obci Podlažice. Pro umožnění řádné realizace nových asfaltových konstrukčních vrstev, zamezení vzniku předčasných poruch vozovky a zajištění požadovaného odvodnění vozovky bylo nutné dobetonávku odstranit.

V případě dobetonávky betonové spáry stávajících vodících proužků se jednalo o skryté konstrukce, které mohly být zjištěny až po odfrézování původních asfaltových vrstev vozovky. Jejich výskyt nebylo možné objektivně předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 11372 v dílčí výměře -21,900 m3 a přidání nové položky soupisu prací č. 113158.N v dílčí výměře 21,900 m3.

2) V průběhu provádění stavebních prací byl u stávající uliční vpusti v úseku km 0,575 na levé straně ve směru staničení (dále jen "UV") zjištěn havarijní stav této UV. Pro zajištění řádného zhotovení díla, zamezení vzniku předčasných poruch vozovky a zajištění požadovaného odvodnění vozovky bylo nutné provést kompletní výměnu tělesa UV včetně jejího připojení do hlavního řadu kanalizace.

V době přípravy PDPS nevykazovala UV známky poškození. K jejímu poškození, kvůli kterému již UV plnohodnotně neplnila svou funkci, došlo pravděpodobně v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 v dílčí výměře 26,400 m3 a č. 11332 v dílčí výměře 1,800 m3.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 113138.N, č. 131738.N, č. 17481.N, č. 17581.N, č. 562102.N a č. 87434.N.

3) Z důvodu zajištění řádného výškového a polohopisného napojení stávající silnice II/356 v místě křižovatky s opravovanou silnicí II/358 byla provedena obnova živičného krytu vozovky (dále jen "OŽK") od pracovní spáry uvažované dle PDPS až po dopravní značku IZ 4a "Podlažice". Prodloužením úseku OŽK bude dále dosaženo požadovaných odvodňovacích parametrů silnice II/358 v místě křižovatky se silnicí II/356. Realizace OŽK proběhla v daném místě v souladu se zbytkem opravované silnice II/358 a v souladu s předpokladem PDPS.


Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 v dílčí výměře 31,421 m3, č. 014211, č. 11332 v dílčí výměře 25,419 m3, č. 11372 v dílčí výměře 125,498 m3, č. 12922, č. 12932, č. 12980, č. 18110, č. 18231, č. 18241, č. 18247, č. 56330, č. 56362, č. 56962 v dílčí výměře 27,000 m2, č. 572123, č. 572213.1 v dílčí výměře 742,400 m2, č. 572213.2 v dílčí výměře 1 484,800 m2, č. 574A03, č. 574A34 v dílčí výměře 883,290 m2, č. 574C56 v dílčí výměře 883,290 m2, č. 574E07, č. 577A1, č. 89911G, č. 89913, č. 89922, č. 915111, č. 915211 a č. 931316.

Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 113158.N v dílčí výměře 6,365 m3.

4) Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy silnice II/358 v intravilánu města Chrast a obce Podlažice a v extravilánu mezi nimi (úsek km 9,850 - 11,260). V rámci zahájení stavebních prací v místě pracovní spáry ve městě Chrast (městská část Chacholice) bylo zjištěno, že navazující úsek stávající silnice vykazuje značné poruchy. Z důvodu zajištění řádného výškového a polohopisného napojení stávající silnice II/358 byla provedena OŽK od pracovní spáry uvažované v PDPS až po pracovní spáru nově dokončené silnice ve směru od města Chrast, která byla realizována v rámci samostatné zakázky. Prodloužením úseku OŽK o cca 30 m bude dále dosaženo požadovaných odvodňovacích parametrů silnice II/358 a zároveň bude zajištěna dostatečná bezpečnost silničního provozu a životnost opravované silnice II/358 s přihlédnutím k možným budoucím opravám. Realizace OŽK proběhla v daném místě v souladu se zbytkem opravované silnice II/358 a v souladu s předpokladem PDPS.

V době přípravy PDPS nevykazovala silnice II/358 v dotčeném úseku známky poškození, které by vedly k nutnosti daný úsek silnice opravit. K jejímu poškození došlo pravděpodobně v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice II/358 Chrast - Podlažice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 v dílčí výměře 25,697 m3, č. 56962 v dílčí výměře 16,000 m2, č. 572213.1 v dílčí výměře 197,670 m2, č. 572213.2 v dílčí výměře 197,670 m2, č. 574A34 v dílčí výměře 197,670 m2, č. 574C56 v dílčí výměře 197,670 m2 a č. 5774AE. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	969 189,48 Kč	969 189,48 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis 
Projektant	jméno Ing. Michal Švarc	datum	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis 
Zhotovitel	jméno Josef Řezníček	datum	podpis 
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	4 / 6	
Nové položky	1 / 10	
Individuální kalkulace pol. č. 02720.N (DIO)	2 / 11	
Individuální kalkulace pol. č. 02730.N (ochrana inženýrských sítí)	1 / 13	
Individuální kalkulace pol. č. 02910.N (zeměměřičská měření)	2 / 14	
Individuální kalkulace pol. č. 02940.N (projektová dokumentace)	2 / 16	
Individuální kalkulace pol. č. 02946.N (fotodokumentace)	2 / 18	
Individuální kalkulace pol. č. 02950.N (revizní zprávy)	2 / 20	
Individuální kalkulace pol. č. 03100.N (zařízení staveniště)	1 / 22	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 23.08.2023 (napojení silnice II/356)	2 / 23	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 23.08.2023 (napojení silnice II/358)	2 / 25	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 1 ze dne 16.10.2023 (napojení silnice II/356)	2 / 27	
Pokyn PoO k provedení Variace č. 2 ze dne 16.10.2023 (napojení silnice II/358)	2 / 29	
Vyjádření AD ke Změnám během výstavby ze dne 09.10.2023	2 / 31	
Vyjádření TDS ke Změnám během výstavby ze dne 10.10.2023	1 / 33	
Zápis z KD č. 1 ze dne 18.08.2023	3 / 34	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	SO 000 / 01	02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.07.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci předchozí ZBV č. 01 stavebního objektu SO 101 bylo administrováno rozšíření původně uvažované obnovy živičného krytu vozovky (dále jen "OŽK"). Rozšíření se realizovalo v místě křižovatky se stávající silnicí II/356 - od pracovní spáry uvažované dle PDPS až po dopravní značku IZ 4a "Podlažice" (dále jen "Úsek 1") a poté od pracovní spáry uvažované v PDPS - ve městě Chrast, městská část Chacholice až po pracovní spáru nově dokončené silnice ve směru od města Chrast, která byla realizována v rámci samostatné zakázky (dále jen "Úsek 2"). K uvedené Změně došlo z důvodu zajištění řádného výškového a polohopisného napojení stávající silnice II/356 v dotčených úsecích a také z důvodu dosažení požadovaných odvodňovacích parametrů silnice II/358 a zajištění dostatečné bezpečnosti silničního provozu a životnosti opravované silnice II/358 s přihlédnutím k možným budoucím opravám.

Na základě výše popsaných Změn, které byly administrovány v rámci ZBV č. 01 stavebního objektu SO 101, bylo nutné provést další navazující práce nad rámec předpokladu PDPS také na stavebním objektu SO 000. Tyto Změny jsou administrovány předmětnou ZBV č. 02 stavebního objektu SO 000.

Změny spočívají zejména v zajištění dopravně inženýrského opatření v době provádění stavebních prací nad rámec předpokladu PDPS, zajištění ochrany inženýrských sítí, provedení zeměměřičských měření, vypracování projektové dokumentace a fotodokumentace, vyhotovení revizní zprávy a využití zařízení staveniště.

V případě Úseku 1 postupoval Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

V případě Úseku 2 nevykazovala v době přípravy PDPS silnice II/358 v dotčeném úseku známky poškození, které by vedly k nutnosti daný úsek silnice opravit. K jejímu poškození došlo pravděpodobně v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat.

Výše popsané Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 02720.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY), č. 02730.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ), č. 02910.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ), č. 02940.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE), č. 02946.N (OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE), č. 02950.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY) a č. 03100.N (ZAŘÍZENÍ STAVENIŠŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ).

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZZV je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	46 663,40 Kč	46 663,40 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří Burian	datum	podpis Jiří Burian	Digitalně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.10.24 14:43:07 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Jiří Burian	datum	podpis Jiří Burian	Digitalně podepsal Jiří Burian Datum: 2023.10.24 14:43:29 +02'00'
Projektant	jméno Ing. Michal Švarc	datum	podpis Ing. František Haburaj, Ph.D.	Digitalně podepsal Ing. František Haburaj, Ph.D. Datum: 2023.10.23 08:51:55 +02'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice II/358 Chrast - Podlažice - SMLO-116/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 000 / 01	Číslo ZBV: 02
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.24 10:20:37 +02'00'
Zhotovitel	jméno Josef Řezníček	datum	podpis Josef Řezníček Digitálně podepsal Josef Řezníček Datum: 2023.10.23 08:19:16 +02'00'
			Číslo paré: