

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-192/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0111 27802 5 22061/SAP160499

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 5“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly“, v části
realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly**“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Skanska a.s.

Zastoupena: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Groulíkem,
oblastním manažerem, oba na základě plné moci
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
Bankovní spojení: ING Bank
Číslo účtu: 1000564927/3500
E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu, tel. 737 257 328

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-192/1073/200/20/2022, dne 9.11.2022 dodatek č. 1, dne 15.6.2023 dodatek č. 2, dne 21.9.2023 dodatek č. 3 a dne 30.10.2023 dodatek č. 4 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčokoly“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčokoly**“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
28 429 456,55	5 970 185,88	34 399 642,43

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku jsou ZBV č. 6 - 9 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu

Ing. František Groulík
oblastní manažer
oba na základě plné moci

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly - SMLO -192/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Silnice III/3556
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - Silnice III/3556
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§ 100 odst. (1) ZZVZ)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§ 100 odst. (1) ZZVZ)	1 / 3	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 5	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 6	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 8	
Přehled změn stavby	1 / 9	
Soupis prací	24 / 10	
Nové položky	1 / 34	
Geodetické zaměření plochy asfaltobetonového krytu vozovek	3 / 35	
Protokol o odběru vzorku stavebního materiálu ze dne 03.10.2022	10 / 38	
Protokol o odběru vzorku stavebního materiálu ze dne 12.06.2023	10 / 48	
Předávací protokol k výškové úpravě krycích hrnců	3 / 58	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 23.10.2023	1 / 61	
Zápis z KD č. 8 ze dne 05.09.2023	5 / 62	

Změnový list změny dle § 100 odst. (1) ZZVZ ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkelky - SMLO-192/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice III/3556		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 06
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděného asfaltobetonového krytu vozovek a souvisejících prací. Po realizaci všech stavebních prací dle předpokladu PDPS bylo provedeno geodetické zaměření provedených ploch asfaltobetonového krytu vozovek, ze kterého vyplynulo, že skutečné množství těchto ploch je vyšší oproti předpokladu PDPS. Tato skutečnost vyplývá zejména ze skutečně provedených ploch u napojení na stávající povrchy navazujících místních komunikací. Změna tak vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11313 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM), č. 11314 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 21461E (SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2), č. 572211 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2), č. 572221 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM) a č. 574D56.R (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM). Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. (1) ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 291 967,32 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 291 967,32 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitalně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 10:00:34 +02:00
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitalně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 09:40:19 +02:00
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis Ing. Michal Hornýš Digitalně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.10.27 08:45:02 +02:00
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitalně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.30 10:18:06 +02:00
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis Ing. František Groulík Digitalně podepsal Ing. František Groulík Datum: 2023.10.30 10:18:06 +02:00
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkelky - SMLO-192/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice III/3556		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 06
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: Dle PDPS bylo v úseku km 0,630 - 0,645 navrženo provedení obruby z drobných dlažebních kostek v délce 44 m, a to ve formě dvojřádky z kostek o rozměrech 100/100/100. Obruba dle tohoto předpokladu měla tvořit oddělení opravované silnice od účelové komunikace. V průběhu provádění stavebních prací bylo na základě dodatečného požadavku Objednatele rozhodnuto, že obruba bude oproti původnímu předpokladu realizována silniční betonovou obrubou. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 91772 (OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 19 592,32 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 19 592,32 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 09:05:11 +02:00
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Oprávněný podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 09:04:08 +02:00
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis Ing. Michal Hornýš Oprávněný podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.10.27 20:18:43 +02:00
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Oprávněný podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.27 09:11:40 +02:00
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis Ing. František Groulík Oprávněný podepsal Ing. František Groulík Datum: 2023.10.26 16:54:08 +02:00
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly - SMLO-192/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice III/3556	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 06
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Po odfrézování stávajícího asfaltového souvrství a odtěžení konstrukčního souvrství až na úroveň zemní pláně byly provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ"). SZZ potvrdily lokálně nedostatečné parametry na únosnost zemní pláně dle předpokladu PDPS, kdy byly souhrnně požadovány hodnoty minimálně 45 MPa. Na základě dohody Zhotovitele, AD, TDS a zástupce Objednatele byla pro úseky s nevyhovujícími parametry na únosnost zemní pláně navržena sanace zemní pláně, která měla také vliv na položky související s realizací konstrukční vrstvy normového makadamu frakce 32/63 částečně vyplněné cementovou maltou v souladu s ČSN 73 6127-1 (dále jen "ŠCM") a konstrukční vrstvy kameniva stmelého cementem (dále jen "SC I"). Tyto konstrukční vrstvy byly v rámci PDPS uvažovány v minimální výměře (ŠCM) nebo nebyly uvažovány vůbec (SC I). Provedením sanací bylo dosaženo dostatečné únosnosti podkladních vrstev pro provedení navazujících prací dle předpokladu PDPS.

Lokálně neúnosné podkladní vrstvy mohly být zjištěny až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, odtěžení konstrukčního souvrství a provedení SZZ. Nedostatečné parametry na únosnost podkladních vrstev nebyly v rámci provedeného diagnostického průzkumu pro potřeby PDPS odhaleny.

Výše popsaná Změna byla administrována v rámci předchozí ZBV č. 04 stavebního objektu SO 101.

Po realizaci všech stavebních prací bylo provedeno geodetické zaměření provedených ploch asfaltobetonového krytu vozovek, ze kterého vyplynulo, že skutečné množství těchto ploch je vyšší oproti předpokladu PDPS. Tato skutečnost vyplývá zejména ze skutečně provedených ploch u napojení na stávající povrchy navazujících místních komunikací a měla vliv také na rozsah realizace konstrukčních vrstev ŠCM a SC I. V souladu s předchozí ZBV č. 04 je také tato dílčí Změna 1) administrována ve Skupině Změn nepředvídaných dle § 222 odst. (6) ZVZ.

Změna má vliv na položky č. 562131 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM) a č. 56434.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM)

2) Dle PDPS bylo uvažováno provedení výškové úpravy 25 kusů stávajících krycích hrnců inženýrských sítí (vodovod a plynovod). V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný počet krycích hrnců, u kterých je nutné provést výškovou úpravu, je o 19 kusů vyšší. Tento rozdíl je dán skutečností, že 19 kusů stávajících krycích hrnců bylo přebetonováno či jinak skryto, a k jejich odhalení tak mohlo dojít až v rámci samotné realizace stavebních prací. V době přípravy PDPS nebylo možné tyto skryté krycí hrnce zjistit. Skutečný počet stávajících krycích hrnců, u kterých byla skutečně provedena výšková úprava, činí 44 kusů. Toto množství je doloženo předávacím protokolem od společnosti POKLOPSYSTEM s.r.o., který je součástí dokumentace ZBV.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 89923 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ).

3) Dle předpokladu PDPS měl být vytěžený materiál na stavbě likvidován na zpoplatněné skládce jako inertní a ostatní odpad. Na základě provedeného rozboru vlastností vytěženého materiálu bylo zjištěno, že tento materiál nevykazoval nevhodné vlastnosti, které by bránily jeho zpětnému využití na stavbě. Vytěžený materiál byl využit jak v průběhu celé stavby, tak v prostoru retenční nádrže. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu příslušných položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS. Projektant předmětné položky uvažoval na základě odborných zkušeností z charakterově obdobných staveb. V rámci provedeného diagnostického průzkumu nebyla daná skutečnost odhalena. K jejímu zjištění mohlo dojít až po započetí stavebních prací a provedení rozboru vlastností vytěženého materiálu v průběhu celého stavebního objektu SO 101.

4) V rámci PDPS bylo po vytyčení inženýrských sítí uvažováno využití půlených chrániček pro jejich ochranu při provádění stavebních prací. Čerpání položky bylo vázáno na odsouhlasení TDS a příslušným správcem sítě. V průběhu provádění stavebních prací byl vydán souhlas k využití půlených chrániček pouze v rozsahu 10 m. Zbylé množství v rozsahu 90 m nebylo, s ohledem na charakter prováděných prací a nevydaného požadavku na využití dané položky ze strany TDS nebo správce sítí, využito.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 87727 (CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM).

5) PDPS uvažovala s instalací 20 kusů kovových parkovacích sloupků a zábran (dále jen "Sloupky"). Osazení Sloupků bylo navrženo v místech se sníženými obrubami v délce více jak 6 m tak, aby bylo zabráněno nepovolenému parkování osobních automobilů v těchto místech. Vzhledem k charakteru okolní zástavby a hustotě provozu po silnicích III/3556 a III/3557 bylo na základě dodatečného požadavku zástupce Policie ČR rozhodnuto, že Sloupky nebylo nutné instalovat. Jedná se o dodatečný požadavek třetí strany, který nemohl být objektivně předvídan.


Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 916A1 (PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ).

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkelky - SMLO-192/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice III/3556		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 06
Změny tak vznikly v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Lze konstatovat, že se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. (6) ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 188 231,54 Kč	296 417,06 Kč	108 185,57 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis Ing. Michal Hornýš
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis Ing. František Groulík
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly - SMLO -192/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Silnice III/3557
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102 - Silnice III/3557
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	11 / 5	
Protokol o odběru vzorku stavebního materiálu ze dne 03.10.2022	10 / 16	
Protokol o odběru vzorku stavebního materiálu ze dne 12.06.2023	10 / 26	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 23.10.2023	1 / 36	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkelky - SMLO-192/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Silnice III/3557		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 07
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dle předpokladu PDPS měl být vytěžený materiál na stavbě likvidován na zpoplatněné skládce jako inertní a ostatní odpad. Na základě provedeného rozboru vlastností vytěženého materiálu bylo zjištěno, že tento materiál nevykazoval nevhodné vlastnosti, které by bránily jeho zpětnému využití na stavbě. Vytěžený materiál byl využit jak v průběhu celé stavby, tak v prostoru retenční nádrže. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu příslušných položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS. Projektant předmětné položky uvažoval na základě odborných zkušeností z charakterově obdobných staveb. V rámci provedeného diagnostického průzkumu nebyla daná skutečnost odhalena. K jejímu zjištění mohlo dojít až po započetí stavebních prací a provedení rozboru vlastností vytěženého materiálu v průběhu celého stavebního objektu SO 102. Změna tak vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Lze konstatovat, že se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. (6) ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 296,31 Kč	0,00 Kč	- 296,31 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis  Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 08:08:41 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis  Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 08:08:51 +02'00'
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis  Ing. Michal Hornýš Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.10.27 08:46:36 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis  Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.27 09:07:45 +02'00'
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis  Ing. František Groulík Digitálně podepsal Ing. František Groulík Datum: 2023.10.27 09:08:00 +02'00'
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	08
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly - SMLO -192/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 - Dešťová kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 301.1 - Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	42 / 5	
Protokol o odběru vzorku stavebního materiálu ze dne 03.10.2022	10 / 47	
Protokol o odběru vzorku stavebního materiálu ze dne 12.06.2023	10 / 57	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 23.10.2023	1 / 67	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkelky - SMLO-192/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 - Dešťová kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301.1 / 02	Číslo ZBV: 08
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dle předpokladu PDPS měl být vytěžený materiál na stavbě likvidován na zpoplatněné skládce. Na základě provedeného rozboru vlastností vytěženého materiálu bylo zjištěno, že tento materiál nevykazoval nevhodné vlastnosti, které by bránily jeho zpětnému využití na stavbě. Vytěžený materiál byl využit jak v průběhu celé stavby, tak v prostoru retenční nádrže. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu příslušných položek soupisu prací č. 17120123R (Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04) a č. 997013861 (Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS. Projektant předmětné položky uvažoval na základě odborných zkušeností z charakterově obdobných staveb. V rámci provedeného diagnostického průzkumu nebyla daná skutečnost odhalena. K jejímu zjištění mohlo dojít až po započetí stavebních prací a provedení rozboru vlastností vytěženého materiálu v průběhu celého stavebního objektu SO 301.1. Změna tak vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Lze konstatovat, že se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. (6) ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 28 155,26 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 28 155,26 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 09:59:45 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 09:18:04 +02'00'
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis Ing. Michal Hornýš Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.10.27 08:47:44 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.30 09:22:55 +02'00'
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis Ing. František Groulík Digitálně podepsal Ing. František Groulík Datum: 2023.10.31 16:38:16 +02'00'
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	09
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly - SMLO -192/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 - Dešťová kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 301.2 - Retenční nádrž
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	43 / 5	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 23.10.2023	1 / 48	
Protokol o odběru vzorku stavebního materiálu ze dne 03.10.2022	10 / 49	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkelky - SMLO-192/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 - Dešťová kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301.2 / 01	Číslo ZBV: 09
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.09.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dle předpokladu PDPS měl být vytěžený materiál na stavbě likvidován na zpoplatněné skládce. Na základě provedeného rozboru vlastností vytěženého materiálu bylo zjištěno, že tento materiál nevykazoval nevhodné vlastnosti, které by bránily jeho zpětnému využití na stavbě. Vytěžený materiál byl využit jak v průběhu celé stavby, tak v prostoru retenční nádrže. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu příslušných položek soupisu prací č. 1712010R1 (Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód - Nebezpečný odpad!), č. 1712010R2 (Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04) a č. 997013861 (Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS. Projektant předmětné položky uvažoval na základě odborných zkušeností z charakterově obdobných staveb. V rámci provedeného diagnostického průzkumu nebyla daná skutečnost odhalena. K jejímu zjištění mohlo dojít až po započetí stavebních prací a provedení rozboru vlastností vytěženého materiálu v průběhu celého stavebního objektu SO 301.2. Změna tak vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat. Lze konstatovat, že se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvidatelnosti dle § 222 odst. (6) ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 166 470,89 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 166 470,89 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 08:48:45 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2023.10.27 08:48:45 +02'00'
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš	datum	podpis Ing. Michal Hornýš Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.10.27 08:48:45 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.10.30 09:22:48 +01'00'
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis Ing. František Groulík Digitálně podepsal Ing. František Groulík Datum: 2023.10.30 09:22:48 +01'00'
			Číslo paré: