

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-54/1073/200/20/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0115 28003 5 23018/SAP164469

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/359 Budislav“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel: +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel: +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Skanska a.s.

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Richterm, manažerem řízení obchodu a Ing. Františkem Groulíkem, oblastním manažerem, oba na základě plné moci

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000564927/3500

E-mail: frantisek.groulik@skanska.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail:

frantisek.groulik@skanska.cz a Martin Pařava, stavbyvedoucí, tel. 737 257 350, e-mail:

martin.patava@skanska.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-54/1073/200/20/2023 a dne 9.10.2023 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/359 Budislav“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se opravy poškozeného silničního propustku, tedy v rozporu s původním záměrem Objednatele i Zhotovitele, se doba pro dokončení (číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 21 dní, tzn. na 143 kalendářních dnů.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
12 604 694,34	2 646 985,81	15 251 680,15

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 2 - 4 vč. odůvodnění a aktualizovaný časový harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne
Za Objednatele:

V Pardubicích dne
Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Jaroslav Richter
manažer řízení obchodu
Skanska a.s.

Ing. František Groulík
oblastní manažer
Skanska a.s.
oba na základě plné moci

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evídenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/359 Budislav - SMLO-54/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 101 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	8 / 5	
Přehled nových položek	1 / 13	
Situace VDZ	1 / 14	
Stanovisko PČR ze dne 25.08.2023	2 / 15	
Vyjádření AD a TDS ze dne 06.10.2023	1 / 17	
Zápis z KD č. 2 ze dne 23.08.2023	4 / 18	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Budislav - SMLO-54/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubřavice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 Příjemce
--------------------------	--------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS nebylo v rámci stavebního objektu SO 101 v úseku km 0,000 - 0,145 předpokládáno provedení vodorovného dopravního značení (dále jen "VDZ"). Tento předpoklad vyplýval ze skutečnosti, že v dotčeném úseku nebylo VDZ v minulosti aplikováno.

V rámci kontrolního dne č. 2, konaného dne 23.08.2023, byl zástupcem Policie ČR, Dopravního inspektorátu Svitavy (dále jen "PČR") vznesen dodatečný požadavek na doplnění VDZ v dotčeném úseku. Dle tohoto požadavku mělo být VDZ doplněno formou vodorovné podélné čáry souvislé V4 vyznačující okraje vozovky a středovou čárou souvislou V1a oddělující oba jízdní pruhy.

Na základě této skutečnosti byla projektantem RDS navržena situace VDZ v souladu s dodatečným požadavkem PČR. K navržené situaci se svým stanoviskem ze dne 25.08.2023 vyjádřil zástupce PČR, ve kterém s touto změnou vyslovil souhlas.

VDZ bylo doplněno v celkové délce 435 m.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 915111.N (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož změna byla vyvolána dodatečným požadavkem třetí strany (PČR). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	7 507,01 Kč	7 507,01 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis
Projektant	jméno František Wayrauch	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis
023 Křižíkova 682/34a Karlín, 186 00 Praha 8			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/359 Budislav - SML0-54/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 - Dopravně inženýrská opatření
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 001 - Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	9 / 5	
Oznámení Zhotovitele ze dne 11.07.2023	2 / 14	
Rozhodnutí MÚ Litomyšl o povolení uzavírky ze dne 07.06.2023	5 / 16	
Vyjádření AD a TDS ze dne 06.10.2023	1 / 21	
Zápis z jednání o uzavírce ze dne 15.05.2023	3 / 22	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Budislav - SMLO-54/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 02	Číslo ZBV: 03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Škanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:	Paré č. 1 Příjemce
--------------------------	--------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byl v rámci stavebního objektu SO 001 navržen způsob a rozsah provizorního dopravního značení (dále jen "PDZ") po dobu realizace stavebních prací.

Dne 15.05.2023 proběhlo projednání prováděných prací v rámci realizace předmětné zakázky za účasti zástupců Zhotovitele, Objednatele, Městského úřadu Litomyšl (dále jen "MÚL") a zástupců přilehlých obcí. Z jednání vyplynul dodatečný požadavek zástupců obcí na doplnění PDZ nad rámec původního předpokladu PDPS. Doplnění PDZ spočívalo zejména v navýšení počtu dopravního značení typu B20a (30) v intravilánech obcí dotčených stavbou a typu B13 (3,5 t) + E13 (MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY) na objízdné trase pro vozidla do hmotnosti 3,5 t. Dále byl navýšen počet soupřažných dopravních světél a zábran pro zabezpečení objízdných tras.

Na základě výše uvedeného doplnění PDZ bylo dne 07.06.2023 vydáno Povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci ze strany MÚL, odboru místního a silničního hospodářství.

Upravené PDZ bylo využíváno po celou dobu provádění stavebních prací, a to v délce 117 dní (od 12.06. do 06.10.2023 včetně nepracovních dní).

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 02720 (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY), č. 03710 (POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY), č. 914132 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914133 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ), č. 914139 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ), č. 914412 (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914413 (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ), č. 914419 (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - NÁJEMNÉ), č. 914952 (SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN), č. 914953 (SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ), č. 914959 (SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ), č. 916132 (DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916133 (DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ), č. 916139 (DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ), č. 916311 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ), č. 916313 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ) a č. 916319 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož změna byla vyvolána dodatečnými požadavky třetích stran (zástupci obcí dotčených stavbou). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	174 757,50 Kč	174 757,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis
Projektant	jméno František Wayrauch	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. František Groulík	datum	podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/359 Budislav - SMLO-54/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 - Dopravně inženýrská opatření
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 001 - Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001 / 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	16 / 5	
Přehled nových položek	2 / 21	
Fotodokumentace	2 / 23	
Individuální kalkulace pol. č. 02720.N	2 / 25	
Individuální kalkulace pol. č. 918384.N	1 / 27	
Oznámení Objednatele pro MÚ Litomyšl o plánované uzavírce ze dne 06.10.2023	1 / 28	
Požadavek Objednatele k předložení návrhu Variace ze dne 05.10.2023	1 / 29	
Vyjádření AD a TDS ze dne 06.10.2023	1 / 30	
Zápis z KD č. 3 ze dne 20.09.2023	4 / 31	
Harmonogram původní	1 / 36	
Harmonogram aktualizovaný (ZBV 04)	1 / 37	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Budislav - SMLO-54/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 03	Číslo ZBV: 04
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č. 1 Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS se v rámci rekonstrukce silnice II/359 uvažovalo s úplnou uzavírkou této komunikace po celou dobu stavby. V souvislosti s touto skutečností byla stanovena objíždňá trasa, která vedla mimo jiné přes silnici III/35911 u obce Nová Ves u Jarošova se silničním propustkem č. 35911-10P.

Objíždňá trasa byla využívána nadměrně také dopravou těžkými nákladními vozidly, přepravujícími materiál z přilehlého lomu Budislav na souběžně prováděnou stavbu dálnice D35. Doprava nákladními vozidly přes objíždňou trasu byla vynucena uzavírkou silnice II/359 v Budislavi.

Vlivem nadměrného zatížení na objíždňé trase došlo k poškození stávajícího silničního klenbového propustku č. 35911-10P s kamenným čelem i křídly. Poškození spočívalo zejména v narušení klenby propustku, vzniku trhlin napříč klenbou propustku a vyvalení levé římsy propustku se zábradlím. Pravá římsa dále vykazovala známky počínajícího stejného poškození jako římsa levá. Jak vyplynulo z provedeného místního šetření ze dne 27.06.2023, oprava stávající konstrukce propustku nebyla vzhledem k jeho významnému poškození možná. Z tohoto důvodu byla autorským dozorem navržena oprava propustku ve smyslu odstranění původního propustku, uložení nového zatrubnění z plastových trub DN 1600 včetně obetonování, provedení zásypu a obnovy asfaltového povrchu, provedení šikmých čel propustku a osazení bezpečnostního zábradlí na obou stranách propustku v délce 6 m.

Provedením opravy propustku č. 35911-10P bylo docíleno zajištění dostatečné bezpečnosti silničního provozu a živostnosti i funkčnosti silnice III/35911, včetně jejího příslušenství.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 5774AE (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S) a přidání nových položek soupisu prací č. 02720.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY), č. 014111.N (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11313.N (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM), č. 11332.N (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 125737.N (VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM), č. 17120.N (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 272325.N (ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 45131A.N (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25), č. 45152.N (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO), č. 467313.N (STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20), č. 465512.N (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 899524.N (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30), č. 966138.N (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM), č. 918384.N (PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM), č. 9111A1.N (ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ).

Výše popsaná oprava propustku č. 35911-10P měla dále vliv na prodloužení smluvních termínů výstavby, a to v celkové délce 21 dní nad rámec původního předpokladu. Prodloužení dotčených termínů je doloženo původním a aktualizovaným harmonogramem stavby.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož změna byla vyvolána dopravou těžkými nákladními vozidly pro souběžně prováděnou stavbu dálnice D35. Negativní vliv dopravy na stávající propustek č. 35911-10P s tak zásadními dopady na stav tohoto propustku nemohl být v rámci PDPS objektivně předvídan. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 146 839,28 Kč	1 146 839,28 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum	podpis
Projektant	jméno František Wayrauch	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Budislav - SMLO-54/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Dopravně inženýrská opatření		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 03	Číslo ZBV: 04
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	Jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno Ing. František Groulík	datum	podpis
Číslo paré:			

Harmonogram aktualizovaný (ZBV 04)

ID	ReNázev úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Příloha 2, 2023											
1	 Rekonstrukce silnice II/359 Budislav	142 dny	12.06. 23	31.10. 23												
2	 Datum zahájení prací	0 dny	12.06. 23	12.06. 23												
3	 Dokončení dle hmg Skanska	0 dny	11.10. 23	11.10. 23												
4	 frézování	1 den	12.06. 23	12.06. 23												
5	 výkopové práce	34 dny	13.06. 23	16.07. 23												
6	 podkladní vrstvy pod gabionovou zeď	26 dny	27.06. 23	22.07. 23												
7	 výstavba gabionové konstrukce	47 dny	11.07. 23	26.08. 23												
8	 zásyp gabionové zdi	51 dny	22.07. 23	10.09. 23												
9	 konstrukční vrstvy vozovky	21 dny	11.09. 23	01.10. 23												
10	 svodidla, zábradlí, VDZ	10 dny	02.10. 23	11.10. 23												
11	 výstavba propustku včetně vtokového objektu	35 dny	22.07. 23	25.08. 23												
12	 obnova propustu č. 35911-10P	21 dny	11.10. 23	31.10. 23												