

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-97/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/102

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“, v části realizace Díla „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [redacted] s.
Číslo účtu: [redacted]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
[redacted] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] – náměstek pro výstavbu
[redacted]
[redacted] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] – náměstek pro výstavbu
[redacted]
[redacted]
[redacted] – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[redacted]
[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. STRABAG a.s.

Zastoupena - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblast Hradec Králové
Pavčina Jiřčková, ekonomický vedoucí oblast Hradec

Králové

Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiřčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-97/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno**“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
32 570 157,45	6 839 733,06	39 409 890,51

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2023.11.29
17:21:44 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:

**Ing. Radek
Novotný**

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2023.12.01 11:41:00 +01'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblast Hradec Králové
na základě plné moci
STRABAG a.s.

**Pavčina
Jiříčková**

Podepsal Pavčina Jiříčková
DN: cn=Pavčina Jiříčková, c=CZ, o=
STRABAG a.s., ou=841/ 2903, email=
pavcina.jirickova@strabag.com
Datum: 2023.12.01 11:37:55 +01'00'

Pavčina Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	5 - Odvodnění komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	5 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (5))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (5))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	35 / 5	
Přehled nových položek	1 / 40	
Fotodokumentace	3 / 41	
Individuální kalkulace pol. č. 02730.N	7 / 44	
Návrh Variace ze dne 21.09.2023 včetně schválení AD a TDS	2 / 51	
Pokyn Objednatele ze dne 12.10.2023	1 / 53	

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:
Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
5 - Odvodnění komunikace

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

5 / 01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.07.2022
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy silnice II/298 od napojení na obchvat obce Rokytno po křižovatku se silnicí III/298 21, včetně křižovatky ve směru na obec Chvojenec. V řešeném úseku mělo dojít k vyřezování stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstranění podkladních vrstev vozovky, sanaci zemní plně a provedení nových konstrukčních vrstev vozovky včetně asfaltbetonového povrchu. Dále mělo dojít k výměně či doplnění betonových silničních obrub z důvodu zajištění odvodnění komunikace. Součástí rekonstrukce komunikace je i vybudování nové dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod z komunikace i přilehlých chodníků.

Před zahájením stavebních prací měly být dle předpokladu PDPS provedeny kopané sondy pro ověření trasy, hloubky uložení a dimenzí stávajících inženýrských sítí. V rámci provádění stavebních prací byla, po provedení kopaných sond dle předpokladu PDPS, zjištěna kolize stávajícího vodovodního řádu a výtlačkové kanalizace s nově budovanou dešťovou kanalizací. Z důvodu zjištěné kolize bylo po vyhodnocení situace zástupcem Objednatele, AD a TDS rozhodnuto o provedení výškové úpravy výtlačkové kanalizace a přeložce vodovodu. Výše popsané práce bylo nezbytné provést s ohledem na možnost vybudování nové dešťové kanalizace a zajištění řádného odvodnění opravované silnice II/298.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014122A (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17481 (ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 17581A (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I) a přidání nové položky soupisu prací č. 02730.N (POMOC PRÁCE ŽRŽÍ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ).

Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	585 031,95 Kč	585 031,95 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele

jméno Ing. Radim Malát

datum 2023.11.29 08:49:18 +01'00'

podpis

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek

jméno Ing. Radim Malát

datum 2023.11.29 08:49:38 +01'00'

podpis

Projektant

jméno Bc. Lenka Ledvinková

datum 2023.11.29 08:41:24 +01'00'

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)

jméno Ing. Jiří Synek

datum 2023.11.29 10:30:32 +01'00'

podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Radim Malát

datum 2023.11.29 07:29:54 +01'00'

podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	2 - Zabezpečení staveniště - DIO
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	2 / 02


DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	7 / 6	
Přehled nových položek	2 / 13	
Fotodokumentace	3 / 15	
Návrh Variace ze dne 21.09.2023 včetně schválení AD a TDS	2 / 18	
Pokyn Objednatele ze dne 31.10.2023	1 / 20	
Technická zpráva DIO (PDPS)	4 / 21	
Výkres objízdné trasy (PDPS)	1 / 25	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2 - Zabezpečení staveniště – DIO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 2 / 02	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 12.07.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy silnice II/298 od napojení na obchvat obce Rokytno po křižovatku se silnicí III/298 21, včetně křižovatky ve směru na obec Chvojenec. V řešeném úseku mělo dojít k vyřezování stávajícího asfaltového krytu vozovky, odstranění podkladních vrstev vozovky, sanaci zemní pláně a provedení nových konstrukčních vrstev vozovky včetně asfaltobetonového povrchu. Dále mělo dojít k výměně či doplnění betonových silničních obrub z důvodu zajištění odvodnění komunikace. Součástí rekonstrukce komunikace je i vybudování nové dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod z komunikace i přilehlých chodníků. Realizace prací, související s opravou silnice II/298 a budováním nové dešťové kanalizace, bylo v PDPS uvažováno s úplnou uzavírkou silnice II/298. V době úplné uzavírky, která byla plánována celkem na 270 dní, byla v PDPS stanovena objíždňá trasa pro osobní i nákladní dopravu na trase Býšť - Chvojenec - Holice - Sezemice v celkové délce 27,0 km. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že dopravní zátěž v souvislosti se zajištěním obslužnosti obce Rokytno je vyšší, než bylo v PDPS uvažováno. Vlivem zvýšené dopravní zátěže osobní i nákladní dopravou došlo k významnému zhoršení stavu objížděné trasy, které spočívalo zejména v poškozeném krytu vozovky a propadlých krajnicích. Na základě této skutečnosti vznesl zástupce obce Rokytno dodatečný požadavek na opravu objížděné trasy. V souladu s tímto požadavkem byla Zhotovitelem navržena a Objednatelem schválena oprava poškozeného krytu vozovky včetně provedení lokálních sanací. Konkrétně bylo provedeno odfrézování stávajícího krytu vozovky, lokální provedení sanací vrstvou štěrkodrti a zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu. Následně byl proveden nový asfaltobetonový kryt vozovky. Oprava objížděné trasy byla vyvolána jak jejím nevyhovujícím stavem po dokončení stavebních prací dle předpokladu PDPS, tak dodatečným požadavkem zástupce obce Rokytno. Takto významné zhoršení stavu objížděných tras ani dodatečný požadavek třetí strany na provedení její opravy nebylo možné v rámci PDPS objektivně předvídat. Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 133281.N (ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM), č. 113726.N (FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM), č. 56963.N (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM), č. 572213.N (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 574F76CRmB.N (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM), č. 574A01.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8) a č. 56330A.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 060 698,78 Kč	1 060 698,78 Kč

Zástupce Objednatele	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis	Ing. Radim Malát Datum: 2023.11.29 08:51:20 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Radim Malát	datum	podpis	Ing. Radim Malát Datum: 2023.11.29 08:51:36 +01'00'
Projektant	jméno Bc. Lenka Ledvinková	datum	podpis	Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2023.11.29 08:43:40 +01'00'

002

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno - SMLO-97/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2 - Zabezpečení staveniště – DIO		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 2 / 02	Číslo ZBV: 02
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		jméno Ing. Jiří Synek datum	podpis Ing. Jiří Synek  Ing. Jiří Synek
Zhotovitel	jméno Ivan Nehera Podepsal Ivan Nehera Datum: 2023.11.29 07:31:00 +01'00'	  datum	podpis
			Číslo paré: