

číslo smlouvy objednatele: SMLO-172/1073/OST/20/2022

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na vypracování projektové dokumentace s názvem

**„Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

#### **(A) PRODIN, a.s.**

IČ: 25292161; DIČ: CZ25292161

Se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

Číslo účtu: 19-2521230257/0100

Email: [info@prodin.cz](mailto:info@prodin.cz) tel. 466 055 111

Zastoupená: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva  
Ing. Michal Hornýš, prokurista

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Marcela Karlovcová, obchodní oddělení

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb  
tel. 724322580 email: [michal.hornys@prodin.cz](mailto:michal.hornys@prodin.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

a

#### **(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

tel. 466052715, email: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-172/1073/OST/20/2022 a dne 24.2.2023 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí**“.

II.

**Smluvní strany se dohodly na provedení vícepráce v rámci II. etapy díla.**

Součástí projektové dokumentace II. etapy bude projektová dokumentace opěrné zdi v km 1,030 – 1,210

Nebo:

**Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla takto:**

1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky:

- Součástí projektové dokumentace v rámci II. etapy díla bude DUSP a PDPS opěrné zdi v km 1,030 – 1,210.

III.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:**

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých **časových a věcných etapách** dle dohody smluvních stran:

**První etapa:**

**854 100,- Kč** (Slovy: Osm set padesát čtyři tisíc jedno sto korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**Druhá etapa:**

**1 180 200,- Kč** (Slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tisíc dvě stě korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

Celkem DPH činí **427 203,- Kč** (Slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc dvě stě tři korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2 461 503,- Kč** (Slovy: dva miliony čtyři sta šedesát jedna tisíc pět set tři korun českých).

**IV.**

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:**

Předpoklad ukončení prací II. etapy díla je: DSP **do 15.12.2023**, PDPS do **31.1.2024**.

Předpoklad ukončení víceprací je: DUSP i PDPS do **31.1.2024**.

**V.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 20.9.2023 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

PRODIN a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Michal Hornýš, prokurista

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel



VAŠE VIZE.  
NÁŠ PROJEKT.

**PRODIN a.s.**  
K Vápence 2745,  
530 02 Pardubice

IČO 25292161  
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111  
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**5303 53 Pardubice**

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

3111/22/066

Karlovcová/724111634

20. 9. 2023

### **Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-172/1073/OST/20/2022**

Vážený objednateli,

dne 11. 7. 2022 byla mezi našimi stranami uzavřena Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace „Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí“ a dne 24. 2. 2023 její 1. Dodatek.

V průběhu projektování bylo zjištěno, že u původní opěrné zdi v km 1,030 – 1,210 došlo k vypadání veškeré spárové výplně a byla odhalena chybějící zdící malta nebo jakákoliv jiná zpevňující výplň zdi. Na koordinačních jednáních bylo rozhodnuto o vybudování opěrné zdi nové, v místech za budoucím chodníkem přilehlým k vozovce, tedy s daným odstupem chodníku tak, aby byla tato konstrukce již připravena pro vybudování budoucího chodníku. Zeď bude sloužit jako opora silničního i chodníkového tělesa. Tato opěrná zeď bude projektována i stavebním úřadem povolována samostatně, mimo stavbu hlavní, aby nedošlo k posunu v přípravě. Předpokládáme odevzdání rozpočtu pro soutěž na zhotovení stavby tak, aby mohl zadavatel celou stavbu (hlavní trasu i opěrnou zeď) soutěžit najednou.

Na základě těchto skutečností žádáme o navýšení ceny o vícepráce o 137 400,- Kč bez DPH. Předpokládáme předání těchto víceprací, tedy projednané DUSP + PDPS objektu zdi do 31. 1. 2024.

Dále pak na základě požadavků subjektů stavbou dotčených je nutná úprava PD o doplnění přechodu pro chodce v křižovatce u mostu pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. K přechodu se váže i záměr obce – výstavba chodníku a zpevněných ploch podél silnice III. třídy. Tyto záměry je nutno koordinovat s projektem „Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí“.

Z tohoto důvodu žádáme o úpravu termínů předání II. etapy díla takto: předání DSP do 15. 12. 2023, předání PDPS 31. 1. 2024.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o uzavření Dodatku č. 2 k předmětné Smlouvě o dílo, kterým by byl rozšířen předmět díla o vícepráce na opěrné zdi, navýšena cena díla II. etapy o vícepráce v hodnotě 137 400,- Kč bez DPH, stanoven termín předání víceprací (DUSP i PDPS) do 31. 1. 2024 a upraveny termíny předání II. etapy díla DSP do 15.12.2023, PDPS do 31.1.2024.

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Marcela Karlovcová  
PRODIN a.s.



**PRODIN a.s.** [v]  
K Vápence 2745, Želáně  
Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161  
info@prodin.cz www.prodin.cz