

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-89/1153/600/20/2024

evidenční znak: OV2-624/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2024-048

číslo stavby zhotovitele: 923124048

(dále jen „Dodatek“)

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [redacted]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [redacted] náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[redacted] – 1. zástupce statutárního orgánu na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: V OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),
(Zhotovitel a Objednavatel dále společně také jako „Strany“).

Preambule

1. Strany spolu uzavřely dne 23.5.2024 smlouvu o dílo č. SMLO-89/1153/600/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice**“ (dále jen „Stavba“).
2. Strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4. a § 222 odst. 6. násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. I.

Změna

Strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění tato ustanovení:

1. Odstavec 2. Smlouvy:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
28 486 472,55 Kč	5 982 159,24 Kč	34 468 631,79 Kč

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

2. Příloha Smlouvy, řádek Doba pro dokončení, Číslo Podčlánku smluvních podmínek 1.1.9 se mění na 189 dnů, tj. do 8.12.2024.

Čl. II.

Odůvodnění

A. Změnový list ZBV 1, 201/001 ze dne 2.8.2024

Na základě dopracování projektové dokumentace DSP, byl ve fázi PDPS doplněn SO 101.1 (Oprava krytu obratiště), který řeší opravu rozšířené krajnice komunikace III/34039 u mostu SO 201, aby tento prostor byl využíván jako provizorní obratiště pro obsluhující MHD. V rámci realizace mostu SO 201 došlo ze strany Objednatele oproti ZDS a PDPS k dodatečnému požadavku na doplnění přístupové cesty od této provizorní točny MHD do intravilánu města Mnětice, a to formou provizorních zpevněných cest v kombinaci s provizorní lávkou pro pěší přes řeku Chrudimku. Tato lávka umožní přístup pěších i směrem z/do Pardubic. S těmito přístupovými cestami ze směru od provizorní zastávky MHD do Mnětic PDPS již nepočítala. Předmětem ZL je provedení provizorní pěší stezky, montáž, pronájem, kontrola a provoz lávky, její demontáž a odstranění dočasné stezky. Provádění montáže lávky prodloužilo dobu výstavby o dva týdny, a to před demolicí mostu SO 201. Demontáž je předpokládána v době jednoho týdne po dokončení rekonstrukce mostu SO 201. Ceny nových položek jsou přebírány z třídníku OTSKP v cenové úrovni 2024. Některé nové položky, které nejsou obsaženy v třídníku, jsou přebírány z příložené cenové nabídky poddodavatele bez nároku na

režie a zisk. Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by změnila celkovou povahu veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka podle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Dopad Změny A na cenu stavby a SO:

Cena vypuštěných prací	0,00,- Kč bez DPH
Cena dodatečných prací	2 789 273,46 Kč bez DPH
Cena navrhovaných změn celkem	2 789 273,46 Kč bez DPH

B. Změnový list ZBV 2, 101.1/001 ze dne 16.7.2024

Podle ZDS byl na komunikaci III/34039 u mostu SO 201 ve směru na Pardubice navržen stavební objekt SO 101.1 (Oprava krytu obratiště), v rámci kterého má být rozšířena krajnice komunikace opravena/urovnána a osazena dočasným nástupištěm pro obsluhu MHD. V rámci realizace SO 101.1 došlo ze strany Objednatele oproti ZD a PDPS k dodatečnému požadavku na rozšíření plochy pro obratiště od provozovatele MHD, které je přílohou, a to formou provizorního rozšíření stávajících ploch o dočasnou plochu tvořenou ŠD a betonovými silničními panely pro možné a bezpečné otáčení vozidel MHD aktuálně obsluhující místní linku. Součástí návrhu je fyzické oddělení vedlejší parkovací plochy betonovým svodidly. Provádění rozšíření obratiště je předpokládáno paralelně s prováděním montáže lávky (ZL 1), tedy nezpůsobuje dodatečné samostatné prodloužení výstavby. Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností (dodatečný požadavek třetí strany – provozovatel MHD), které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Dopad Změny B na cenu Stavby a SO:

Cena vypuštěných prací	0,00,- Kč bez DPH
Cena dodatečných prací	579 630,23 Kč bez DPH
Cena navrhovaných změn celkem	579 630,23 Kč bez DPH

C. Změnový list ZBV 3, 201/002 ze dne 16.7.2024

Na základě provedení dodatečného stavebního průzkumu a IGP průzkumu na objektu SO 201 Most ev.č. 34039-1 bylo zjištěno, že je nutné provedení zesílení a statické zajištění stávajících opěr pro další možnou navazující výstavbu mostu. V rámci ZDS nebylo navrženo zlepšení spodní stavby, předpokládalo se využití stávajících opěr bez úprav. Dodatečným průzkumem bylo zjištěno, že stávající opěry stavebního objektu mají oproti dokumentaci ve stupni DSP a navazující dokumentaci ve stupni PDPS nevyhovující rozměry. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k zajištění stávajících opěr. Konkrétně bylo projektantem navrženo dodatečné hlubinné založení na vrtaných mikropilotách a injektáž opěr. V ohledu na nutné zpoždění stavby v důsledku provádění změny je taktéž součástí návrhu změna NK z ocelové na prefabrikovanou betonovou. Samotná změna NK nezapříčiňuje zvýšení nákladů. Celá změna má dopad do termínu pro provedení stavby s předpokladem prodloužení o 7 kalendářních dnů, kdy provedení mikropilot a injektáží prodlouží dobu o 21 dnů, a použití prefabrikované nosné konstrukce naopak zkrátí dobu o 14 dnů. Ceny nových položek jsou přebírány z třídníku OTSKP v cenové úrovni 2024. Některé nové položky, které nejsou obsaženy v třídníku, jsou přebírány z příložené cenové nabídky poddodavatele vč. režie a zisku (15 %). Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (odlišné rozměry opěr a i geologické poměry pod nimi), a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Dopad Změny C na cenu Stavby a SO:

Cena vypuštěných prací	-3 520 701,26 Kč bez DPH
Cena dodatečných prací	5 663 970,12 Kč bez DPH

Cena navrhovaných změn celkem

2 143 268,86 Kč bez DPH

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě, č. SMLO-89/1153/600/20/2024 ze dne 23.5.2024 zůstávají beze změny.
2. Strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz dohody včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata k této dohodě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu zveřejní objednavatel.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy Stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne viz el. podpis

V Hradci Králové dne

Za Objednavatele:



Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Vašák
Datum: 2024.08.22
14:50:08 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk
Babka**

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk
Babka
Datum: 2024.08.28 12:40:41
+02'00'

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M – SILNICE, a.s.

Přílohy:

1. Změnový list ZBV 1 potvrzený dne 2.8.2024, číslo změny 201/001
2. Změnový list ZBV 2 potvrzený dne 16.7.2024, číslo změny 101.1/00.
3. Změnový list ZBV 3 potvrzený dne 16.7.2024, číslo změny 201/002.
4. Harmonogram na základě ZBV 1-3

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev.č. 34039-1	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: 201/001	Číslo ZL: 1
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Změnový soupis prací
- (c) Přehled změn stavby
- (d) Včasné upozornění Zhotovitele
- (e) Pokyn PoO k provedení Variace
- (f) Cenová nabídka dodavatele lávky
- (g) Výkres provizorní lávky

Paré č.	Příjemce
1	Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny: SO 201/Provizorní lávka

V rámci dopracování projektové dokumentace DSP, byl ve fázi PDPS doplněn SO 101.1 (Oprava krytu obratiště), který řeší opravu rozšířené krajnice komunikace III/34039 u mostu SO 201, aby tento prostor byl využíván jako provizorní obratiště pro obsluhující MHD. V rámci realizace mostu SO 201 došlo ze strany Objednatele oproti ZDS a PDPS k dodatečnému požadavku na doplnění přístupové cesty od této provizorní točny MHD do intravilánu města Mnětice, a to formou provizorních zpevněných cest v kombinaci s provizorní lávkou pro pěší přes řeku Chrudimku. Tato lávka umožní přístup pěších i směrem z/do Pardubic. S těmito přístupovými cestami ze směru od provizorní zastávky MHD do Mnětic PDPS již nepočítala.

Předmětem ZL je provedení provizorní pěší stezky, montáž, pronájem, kontrola a provoz lávky, její demontáž a odstranění dočasné stezky. Provádění montáže lávky prodloužilo dobu výstavby o dva týdny, a to před demolicí mostu SO 201. Demontáž je předpokládána v době jednoho týdne po dokončení rekonstrukce mostu SO 201.

Ceny nových položek jsou přebírány z třídníku OTSKP v cenové úrovni 2024. Některé nové položky, které nejsou obsaženy v třídníku, jsou přebírány z příložené cenové nabídky poddodavatele bez nároku na režie a zisk.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky.

Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka podle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 789 273,46	2 789 273,46

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno	██████████ek	datum	podpis	██████████
----------------------------	-------	--------------	-------	--------	------------

Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno	In ██████████k	datum	podpis	██████████
------------------------------------	-------	----------------	-------	--------	------------

Technický dozor stavebníka	jméno	In ██████████k	datum	podpis	██████████
----------------------------	-------	----------------	-------	--------	------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	L ██████████k	datum	Ladislav Še██████████	Digitálně podepsal Ing. Milan Šejba Datum: 2024.07.09 14:36:49 +02'00'
------------	-------	---------------	-------	-----------------------	---

Číslo paré: 1



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.1

Evidenční číslo a název Stavby:
016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice

Číslo a název SO/PS:
SO 201 - Most ev.č. 34039-1

Číslo a název rozpočtu:
SO 201 - Most ev.č. 34039-1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Změna položek podle odst. (4) § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	02910.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	3,000	5,000	2,000	50 400,00	151 200,00	0,00	100 800,00	252 000,00	100 800,00	66,67
8	029412.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	2,000	1,000	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	34 560,00	17 280,00	100,00
11	02953.	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	2,000	1,000	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	34 560,00	17 280,00	100,00
19	17680.	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	125,770	189,894	64,124	1 080,00	135 831,60	0,00	69 253,92	205 085,52	69 253,92	50,99
Nové položky													
83	027421.	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	0,000	108,080	108,080	7 400,00	0,00	0,00	799 792,00	799 792,00	799 792,00	100,00
84	027422.	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPLMĚ	0,000	6,000	6,000	86 969,00	0,00	0,00	521 814,00	521 814,00	521 814,00	100,00
85	027423.	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	0,000	108,080	108,080	6 500,00	0,00	0,00	702 520,00	702 520,00	702 520,00	100,00
81	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
82	029522.	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	0,000	12,000	12,000	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
96	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	28,905	28,905	678,00	0,00	0,00	19 597,59	19 597,59	19 597,59	100,00
87	121108.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	52,216	52,216	469,70	0,00	0,00	24 525,86	24 525,86	24 525,86	100,00
88	122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	72,070	72,070	566,67	0,00	0,00	40 839,91	40 839,91	40 839,91	100,00
97	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	299,440	299,440	21,00	0,00	0,00	6 288,24	6 288,24	6 288,24	100,00
98	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,000	52,216	52,216	52,00	0,00	0,00	2 715,23	2 715,23	2 715,23	100,00
90	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	261,080	261,080	26,00	0,00	0,00	6 788,08	6 788,08	6 788,08	100,00
99	21461C.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	0,000	261,080	261,080	42,00	0,00	0,00	10 965,36	10 965,36	10 965,36	100,00
93	27152.	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	7,946	7,946	1 186,58	0,00	0,00	9 428,56	9 428,56	9 428,56	100,00
94	33412.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	0,000	3,939	3,939	23 770,91	0,00	0,00	93 633,61	93 633,61	93 633,61	100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.1

Evidenční číslo a název Stavby:
016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice

Číslo a název SO/PS:
SO 201 - Most ev.č. 34039-1

Číslo a název rozpočtu:
SO 201 - Most ev.č. 34039-1

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	28,905	28,905	860,00	0,00	0,00	24 858,30	24 858,30	24 858,30	100,00
Celkem								321 591,60	0,00	2 763 380,66	3 084 972,26	2 763 380,66	859,28
Celkem ve změně								11 731 042,57	0,00	2 763 380,66	14 494 423,23	2 763 380,66	23,56
Všechny změny celkem								11 731 042,57	-3 520 701,26	8 427 350,78	16 637 692,09	4 906 649,52	41,83

Za Zhotovitele:

Ladislav
Šebek

Digitálně podepsal
Ladislav Šebek
Datum: 2024.07.09
14:37:06 +02'00'

Datum:

Za Objednatele:

Ing. Milan
Skýba

Digitálně podepsal Ing.
Milan Skýba
Datum: 2024.07.15
19:45:48 +02'00'

Datum:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Oprava krytu obratiště	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: 101.1/001	Číslo ZBV: 2
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- Rozpis ocenění změn položek
- Změnový soupis prací
- Přehled změn stavby
- Včasné upozornění Zhotovitele
- Pokyn PoO k provedení Variace
- Výkres Situace DIO
- Vyjádření Magistrátu města Pardubic 19/2024/LC
- Skica rozšíření obratiště
- Foto rozšířené točny MHD

Paré č.

Příjemce

1

Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny: SO 101.1/Rozšíření plochy pro otáčení MHD

Podle ZDS byl na komunikaci III/34039 u mostu SO 201 ve směru na Pardubice navržen stavební objekt SO 101.1 (Oprava krytu obratiště), v rámci kterého má být rozšířena krajnice komunikace opravena/urovnána a osazena dočasným nástupištěm pro obsluhu MHD. V rámci realizace SO 101.1 došlo ze strany Objednatele oproti ZD a PDPS k dodatečnému požadavku na rozšíření plochy pro obratiště od provozovatele MHD, které je přílohou, a to formou provizorního rozšíření stávajících ploch o dočasnou plochu tvořenou ŠD a betonovými silničními panely pro možné a bezpečné otáčení vozidel MHD aktuálně obsluhující místní linku. Součástí návrhu je fyzické oddělení vedlejší parkovací plochy betonovým svodidly.

Provádění rozšíření obratiště je předpokládáno paralelně s prováděním montáže lávky (ZL 1), tedy nezpůsobuje dodatečné samostatné prodloužení výstavby.

Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností (dodatečný požadavek třetí strany - provozovatel MHD), které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	579 630,23	579 630,23

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno	██████████	datum	██████████	podpis	██████████	<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Šmek Datum: 2024.07.16 17:40:54 +0200'</small>
Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno	██████████	datum	██████████	podpis	██████████	<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Šmek Datum: 2024.07.16 17:40:54 +0200'</small>
Technický dozor stavebníka	jméno	██████████	datum	██████████	podpis	██████████	<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Šmek Datum: 2024.07.16 17:40:54 +0200'</small>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	██████████	datum	██████████	podpis	██████████	<small>Digitálně podepsal Ladislav Šebek Datum: 2024.07.09 14:39:00 +02'00'</small>
------------	-------	------------	-------	------------	--------	------------	---

Číslo paré: 1



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.2

Evidenční číslo a název Stavby:
016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice

Číslo a název SO/PS:
SO 101.1 - Oprava krytu obratiště

Číslo a název rozpočtu:
SO 101.1 - Oprava krytu obratiště

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Změna položek podle odst. (6) § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	36,000	142,272	106,272	50,00	1 800,00	0,00	5 313,60	7 113,60	5 313,60	295,20
2	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	36,000	142,272	106,272	405,00	14 580,00	0,00	43 040,16	57 620,16	43 040,16	295,20
3	21157.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,375	15,039	11,664	1 208,00	4 077,00	0,00	14 090,11	18 167,11	14 090,11	345,60
Nové položky													
6	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	0,000	88,560	88,560	80,00	0,00	0,00	7 084,80	7 084,80	7 084,80	100,00
7	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	88,560	88,560	15,00	0,00	0,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	100,00
8	11201.	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	4 005,42	0,00	0,00	4 005,42	4 005,42	4 005,42	100,00
9	11241.	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	0,000	40,000	40,000	1 600,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
16	113168.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	19,440	19,440	1 673,54	0,00	0,00	32 533,62	32 533,62	32 533,62	100,00
10	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	88,560	88,560	21,00	0,00	0,00	1 859,76	1 859,76	1 859,76	100,00
11	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,000	13,284	13,284	52,00	0,00	0,00	690,77	690,77	690,77	100,00
12	21461C.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	0,000	88,560	88,560	42,00	0,00	0,00	3 719,52	3 719,52	3 719,52	100,00
14	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	106,272	106,272	1 290,00	0,00	0,00	137 090,88	137 090,88	137 090,88	100,00
15	58303.	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	0,000	77,760	77,760	2 689,45	0,00	0,00	209 131,63	209 131,63	209 131,63	100,00
17	911CA2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	12,000	12,000	644,29	0,00	0,00	7 731,48	7 731,48	7 731,48	100,00
18	911CA3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	12,000	12,000	691,84	0,00	0,00	8 302,08	8 302,08	8 302,08	100,00
19	911CA9.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	0,000	2 520,000	2 520,000	9,80	0,00	0,00	24 696,00	24 696,00	24 696,00	100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.2

Evidenční číslo a název Stavby:
016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice

Číslo a název SO/PS:
SO 101.1 - Oprava krytu obratiště

Číslo a název rozpočtu:
SO 101.1 - Oprava krytu obratiště

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	9,000	9,000	132,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00
21	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	9,000	9,000	66,00	0,00	0,00	594,00	594,00	594,00	100,00
22	914139.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	1 890,000	1 890,000	7,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	100,00
Celkem								20 457,00	0,00	579 630,23	600 087,23	579 630,23	2 833,41
Celkem ve změně								95 612,00	0,00	579 630,23	675 242,23	579 630,23	606,23
Všechny změny celkem								95 612,00	0,00	579 630,23	675 242,23	579 630,23	606,23

Za Zhotovitele:

Ladislav
Šebek

Datum:

Digitálně podepsal
Ladislav Šebek
Datum: 2024.07.09
14:39:13 +02'00'

Za Objednatele:

Ing. Milan
Skýba

Datum:

Digitálně podepsal
Ing. Milan Skýba
Datum: 2024.07.15
19:47:45 +02'00'

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201
Most ev.č. 34039-1

Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS:
201/002

Číslo ZBV:

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- Rozpis ocenění změn položek
- Změnový soupis prací
- Přehled změn stavby
- Včasné upozornění Zhotovitele a Žádost o úpravu NK
- Pokyn PoO k provedení Variace
- Cenová nabídka RDS a IGP
- Dodatečný IG průzkum a IG protokol
- Výkres Podélný řez SO 201 (RDS)
- Zápis SD ze dne 19.6.2024

Paré č.

Příjemce

1

Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě provedeného dodatečného stavebního průzkumu a IGP průzkumu na objektu SO 201 Most ev.č. 34039-1 bylo zjištěno, že je nutné provedení zesílení a statické zajištění stávajících opěr pro další možnou navazující výstavbu mostu. V rámci ZDS nebylo navrženo zlepšení spodní stavby, předpokládalo se využití stávajících opěr bez úprav. Dodatečným průzkumem bylo zjištěno, že stávající opěry stavebního objektu mají oproti dokumentaci ve stupni DSP a navazující dokumentaci ve stupni PDPS nevyhovující rozměry. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k zajištění stávajících opěr. Konkrétně bylo projektantem navrženo dodatečné hlubinné založení na vrtaných mikropilotách a injektáž opěr. V ohledu na nutné zpoždění stavby v důsledku provádění změny je taktéž součástí návrhu změna NK z ocelové na prefabrikovanou betonovou. Samotná změna NK nezapříčiňuje zvýšení nákladů. Celá změna má dopad do termínu pro provedení stavby s předpokladem prodloužení o 7 kalendářních dnů, kdy provedení mikropilot a injektáží prodlouží dobu o 21 dnů, a použití prefabrikované nosné konstrukce naopak zkrátí dobu o 14 dnů. Ceny nových položek jsou přebírány z třídníku OTSKP v cenové úrovni 2024. Některé nové položky, které nejsou obsaženy v třídníku, jsou přebírány z příložené cenové nabídky poddodavatele vč. režie a zisku (15 %). Lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (odlišné rozměry opěr a i geologické poměry pod nimi), a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-3 520 701,26	5 663 970,12	2 143 268,86

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno	██████████	datum, podpis	██████████	<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Štýnek Datum: 2024.07.15 17:43:52 +0200</small>
Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno	I ██████████	datum, podpis	██████████	<small>Digitálně podepsal Ing. Miloš Skjiba Datum: 2024.07.15 19:49:20 +0200</small>
Technický dozor stavebníka	jméno	██████████	datum, podpis	██████████	<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skjiba Datum: 2024.07.15 19:49:20 +0200</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel	jméno	██████████	datum, podpis	██████████	██████████

Číslo paré: 1



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.3

Evidenční číslo a název Stavby: 016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 34039-1								002					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 34039-1								Změna položek podle odst. (6) § 222					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	42417B.1	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	24,213	0,000	-24,213	134 912,00	3 266 624,26	-3 266 624,26	0,00	0,00	-3 266 624,26	-100,00
39	42852.3	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	1,000	0,000	-1,000	63 450,00	63 450,00	-63 450,00	0,00	0,00	-63 450,00	-100,00
40	42852.4	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	1,000	0,000	-1,000	62 627,00	62 627,00	-62 627,00	0,00	0,00	-62 627,00	-100,00
37	42852.1	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	1,000	0,000	-1,000	64 000,00	64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	-64 000,00	-100,00
38	42852.2	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	1,000	0,000	-1,000	64 000,00	64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	-64 000,00	-100,00
Nové položky													
105	02811.	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000	102 350,00	0,00	0,00	102 350,00	102 350,00	102 350,00	100,00
104	02943.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
101	227821.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	0,000	264,000	264,000	2 428,33	0,00	0,00	641 079,12	641 079,12	641 079,12	100,00
103	26184.	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRĚ III A IV D DO 200MM	M	0,000	180,000	180,000	3 027,97	0,00	0,00	545 034,60	545 034,60	545 034,60	100,00
108	261912.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TRĚ V A VI NA POVRCHU D DO 16MM	M	0,000	117,600	117,600	1 645,54	0,00	0,00	193 515,50	193 515,50	193 515,50	100,00
106	26193.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRĚ V A VID DO 150MM	M	0,000	6,200	6,200	4 696,47	0,00	0,00	29 118,11	29 118,11	29 118,11	100,00
102	26194.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRĚ V A VID DO 200MM	M	0,000	84,000	84,000	5 571,07	0,00	0,00	467 969,88	467 969,88	467 969,88	100,00
107	281611.	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	0,000	7,344	7,344	20 281,62	0,00	0,00	148 948,22	148 948,22	148 948,22	100,00
80	42112.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	0,000	14,890	14,890	29 037,99	0,00	0,00	432 375,67	432 375,67	432 375,67	100,00
79	424137.	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60	M3	0,000	49,000	49,000	45 752,46	0,00	0,00	2 241 870,54	2 241 870,54	2 241 870,54	100,00
78	42853.	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	0,000	4,000	4,000	186 677,12	0,00	0,00	746 708,48	746 708,48	746 708,48	100,00
Celkem								3 520 701,26	-3 520 701,26	5 663 970,12	5 663 970,12	2 143 268,86	60,88



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.3

Evidenční číslo a název Stavby:
016-2024 ZBV - Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice
Číslo a název SO/PS:
SO 201 - Most ev.č. 34039-1
Číslo a název rozpočtu:
SO 201 - Most ev.č. 34039-1

Změna soupisu prací (SO/PS)**002**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]
[Redacted name]
[Redacted name] 1

Datum:

23:09:46 +02'00'

Za Objednatele:

[Redacted signature]
[Redacted name]
[Redacted name]

Datum:

