

Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-171/1153/200/20/2024

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLO-171/1153/200/20/2024 ze dne 23.05.2024
na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice ZAV-zemní práce“
(dále jen „**Dodatek**“)

Tento Dodatek je uzavírán mezi

příspěvkovou organizací **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**,

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice,
IČO: 000 85 031,
zastoupenou Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**,

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00, Brno-střed,
IČO: 253 17 628,
zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva,

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**Strany**“).

PREAMBULE

- A) Strany spolu uzavřely dne 23.05.2024 smlouvu o dílo č. SMLO-171/1153/200/20/2024 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „**Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice ZAV-zemní práce**“ (dále jen „**Akce**“).
- B) Hlavním předmětem plnění ze Smlouvy je odtěžení zemního valu, přičemž Smlouva, konkr. její Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, uvažovala s nižší kubaturou zemin, které je nezbytné odtěžit pro realizaci záchranného archeologického výzkumu, který je prováděn v rámci související veřejné zakázky, než byla zastižena ve skutečnosti.
- C) Z výše uvedených důvodů předložil Zhotovitel oznámení o nezbytnosti navýšení smluvního rozpočtu z hlediska množství odtěžené zeminy a souvisejících prací. V tomto oznámení Zhotovitel také uvádí, že aby mohl řádně a úplně dokončit předmět plnění, bude nezbytné prodloužit termín pro dokončení plnění tak, aby odpovídal dodatečným pracím.

- D) V rámci kontrolního dne konaném dne 12.08.2024 došlo k dohodě Stran, že nebudou provedeny některé práce, které obsahuje Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr. Z tohoto důvodu se Strany dohodly, že dojde k úpravě smluvního rozpočtu, kterou z něj budou tyto práce vypuštěny.
- E) Strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- F) Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Článek I.
Změna Smlouvy - Cena**

1. V Příloze č. 2 Smlouvy – Oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr dochází k navýšení výměr u následujících položek, a to v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 13.08.2024, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku:

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet dodatečných jednotek	J.C. v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
9	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	10 878,50	50,00	543 925,00
10	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	10 878,50	6,00	65 271,00
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10 878,50	15,00	163 117,50
Celkové navýšení dle změnového listu č. 1						772 373,50 Kč

2. V Příloze č. 2 Smlouvy – Oceněném soupisu stavebních prací s výkazem výměr dochází k vypuštění následujících položek, a to v souladu se změnovým listem č. 2 ze dne 26.08.2024, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku:

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet vypuštěných jednotek	J.C. v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
5	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,00	10 000,00	-10 000,00
13	916823	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ – DEMONTÁŽ	M	575,00	58,00	-33 350,00
Celkové snížení dle změnového listu č. 2						-43 350,00 Kč

3. Celkové navýšení Smluvní ceny dle čl. 2.1 Smlouvy tímto Dodatkem je tedy 729 023,50 Kč.
4. Smluvní cena, uvedená v čl. 2.1 Smlouvy, se v návaznosti na výše uvedené z původního znění:

Cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Cena včetně DPH 21 % v Kč
---------------------	---------------	---------------------------

1 983 145,00	416 460,45	2 399 605,45
--------------	------------	--------------

Tímto Dodatkem mění na:

Cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Cena včetně DPH 21 % v Kč
2 712 168,50	569 555,39	3 281 723,89

Článek II. Změna Smlouvy – Termín

1. Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram realizace Díla se tímto nahrazuje za Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany shodně uvádí, že aktualizovaný harmonogram reflektuje i skutečný termín předání staveniště a zahájení prací.
2. Termín pro dokončení, uvedený v čl. 3.3 Smlouvy se tímto Dodatkem mění z původních 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště na 70 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě, č. SMLO-171/1153/200/20/2024 ze dne 23.05.2024 zůstávají beze změny.
2. Strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této dohodě byla uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Objednavatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy Stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své elektronické podpisy:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.09.13
08:13:50 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2024.09.16
11:56:07 +02'00'

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 13.08.2024

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram

Příloha č. 3: Změnový list č. 2 ze dne 26.08.2024

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice ZAV-zemní práce; OV2-756/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 010 ZAV – zemní práce	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 010 / 1	Číslo ZBV: 1
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.5.2024:
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68,602 00 Brno

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)
- (b) Přehled změn Stavby
- (c) Doplňující přílohy

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	TDS
3	AD
4	Zhotovitel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Po geodetickém zaměření provedených prací k fakturaci za období 06/2024 bylo zjištěné provedené množství skrývek 18 623 m³ z celkových uvažovaných 21 807,5 m³. Práce byly odhadem provedeny cca ze 2/3 území. Odhad navýšení odkopávek zemin byl cca 12.250 m³ (200*35*3,5*0,5). Objednateli byla tato skutečnost oznámena dopisem 09.07.2024.











Pokračování prací bylo schváleno objednatel s tím, že konečné množství bude doloženo geodetickým protokolem objemů odkopávek zemin.



Z geodetického zaměření je patrné, že objem odkopávek zemin byl proveden ve výši 10 878,5 m³. Toto množství je zohledněno v této změně a jedná se o vícepráci 772 373,5 Kč bez DPH.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	772 373,50	772 373,50

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV – technický náměstek	jméno		podpis	
Technický dozor	jméno		podpis	
Autorský dozor	jméno		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	
			Číslo paré: 1	

Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: @cm.cz
Datum: 

Věc: Vyjádření TDS k návrhu dodatku č. 1 – navýšení kubatury
Stavba: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice, ZAV – zemní práce
Smlouva: Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-171/1153/200/20/2024
Číslo smlouvy Zhotovitele: 40/2024

Související korespondence navýšení čerpání odkopávek Val ČZB vč. rozpočtu

Změna reaguje na skutečnost, že po geodetickém zaměření provedených prací k fakturaci za období 06/2024 bylo zjištěné provedené množství skrývek 18 623m³ z celkových uvažovaných 21 807,5m³. Práce jsou vizuálně provedeny cca ve 2/3 území.

Návrh zhotovitele je navýšení celkového množství odkopávek zemin odhadem o 12.250m³ (200*35*3,5/0,5).

S tímto návrhem souhlasím.



VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA K PODNĚTU NA ÚPRAVU ROZPOČTU ZE DNE 9. 7. 2024

PŘELOŽKA SILNICE II/322 ČERNÁ ZA BORY - DAŠICE, ZAV - ZEMNÍ
PRÁCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: "Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, ZAV - zemní práce"
Místo stavby: Černá za Bory - Dašice
Okres Pardubice
Pardubický kraj
Katastrální území: Zminný

1.2. Údaje o stavebníkovi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

IČ: 085031
DIČ: CZ00085031

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

DSP a.s.
Kostěnice 111
530 02 Pardubice

IČ: 27555917
DIČ: CZ27555917

Zodpovědný projektant:

Ing. František Haburaj, Ph.D. (Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0701216)

1.4. Údaje o zhotoviteli stavby


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68
602 00 Brno

IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628



3. VYJÁDŘENÍ

Souhlasíme s odhadem navýšení odkopávek zemin na 12 250 m³ a úpravou příslušných položek rozpočtu dle podnětu Zhotovitele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 253 17 628 ze dne 9. 7. 2024.

Kostěnice, červenec 2024



GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce	Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice zaměření kubatury zeminy valu	Zakázka č. 152/2024
Souřadnicový systém	S-JTSK	Výšk. systém: Bpv
Kód charakteristiky přesnosti bodů	3	Měřítko:
Délka zaměřené trasy		Datum: 25.7. 2024
Přístroje a pomůcky	GEOMAX ZENITH 40, GEOMAX ZOOM 90	Počet listů zprávy
Software	MicroStation V8, Groma v.12, GeoStore 3D	vč. úvodní strany : 1
Popis:	Předmětem měření bylo zaměření a výpočet kubatur rostlé zeminy valu po úpravě. v k.ú. Zmínny, p.č. 232, 628/1.	
Technické řešení:	Pro polohové a výškové připojení na systém JTSK a Bpv bylo využito technologie GNSS přístrojem GEOMAX ZENITH 40. Zaměření podrobných bodů bylo provedeno totální stanicí GEOMAX ZOOM 90. Objem zeminy zaměřeného valu po úpravě: 32 686m ³ V terénu zaměřeno 25.7. 2024	
Dodavatel	GEOMARK, s.r.o., Pod Vinohrady 1575, 684 01 Slavkov u Brna ,mob.: 777 187 301 E-mail: geomark@geomark.cz	
Vyhotovitelé		
Odpovědný pracovník		



232

Kubatura zeminy: 32 686m³

628/1

43

235

246/7

234

628/1

246/9

246/6

186/31

628/12

V terénu zaměřeno: 25.7. 2024

SOUŘ. SYSTÉM	VEŠK. SYSTÉM	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	GEOMARK s.r.o. Pod Věževidy 1975 694 01 Slatkovič u Břna mob. 77719791 E-mail: geomark@geomark.cz
JTSK	lpr	Ing. Katiel	Jmb	Ing. Katiel	
ORSAH					ZAKAZKA C. 157-21024
Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice					DATA 6. února 2024
zaměření kubatury zeminy valu					VÝKRES 1
					MĚŘITKO

HMG prací

akce: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice, ZAV - zemní práce

Činnosti	Časové období	2024																		
		Květen		Červen				Červenec					Srpen				Září			
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Předání staveniště	31.05.2024																			
Skrývky pro ZAV	3.6.2024-30.7.2024																			
provedení provizorního oplocení	15.7.2024-19.7.2024																			
Předání stavby	08.08.2024																			

Předání staveniště

31.05.2024

Předání stavby

08.08.2024

doba realizace

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice ZAV-zemní práce; OV2-756/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 010 ZAV – zemní práce	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">010 / 2</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2</p>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.5.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68,602 00 Brno

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)
- (b) Přehled změn Stavby

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	TDS
3	AD
4	Zhotovitel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na kontrolním dni konaném 12.08.2024 bylo dohodnuto ponechání plastového oplocení v celé délce stavby, z tohoto důvodu nebude zmíněné oplocení demontováno, položka 916823 **ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ – DEMONTÁŽ** nebude fakturována.

V rámci zakázky nebylo nutné umísťovat informační tabuli stavby. Položka 02991 **OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE** nebude fakturována.

Tyto změny jsou méněpracemi na zakázce a tvoří úsporu ve výši 43 350,00 Kč bez DPH.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-43 350,00	0,00	-43 350,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV –
 technický náměstek jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Technický dozor jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Autorský dozor jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v sou-
 popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
 závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
 Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Zhotovitel jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Číslo paré: 1

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice ZAV-zemní práce; OV2-756/2024

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 983 145,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 712 168,50 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	136,76%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		297 471,75 Kč

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	772 373,50 Kč	bez ABS
7=(5/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	limit překročen o 8,95 %	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	694 943,50 Kč	

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	38,95%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	991 672,50 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	2,19%	limit nepřekročen	
13=36	Sledování čerpání limitu (ABS)	297 472 Kč	43 350 Kč	limit nepřekročen
14=(145224000/36)	Zbývá do vyčerpání limitu	297 472 Kč	254 122 Kč	OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ					Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ				
			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných			
16	17	18	19=22+25+28+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(36)+29	29	30	31=28+30	32=(29)+30	33	34	35=33+34	36=(33)+34	37	38	39=37+38
			- 43 350,00	772 373,50	729 023,50	0,00	0,00	0,00	- 43 350,00	0,00	2,19%	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 373,50	772 373,50	772 373,50	0,00	0,00	0,00
010	1	010 ZAV - zemní práce / navýšení objemu odkoňky zeminy	0,00	772 373,50	772 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 373,50	772 373,50	772 373,50	0,00	0,00	0,00
010	1	010 ZAV - zemní práce / ponechání oplotení nevyužití tabule	- 43 350,00	0,00	- 43 350,00	0,00	0,00	0,00	- 43 350,00	0,00	0,00%	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Stavba: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice ZAV-zemní práce

Objekt: 010 ZAV - zemní práce

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	CENA jednotková	rozpočet po změně č.2	
					počet jednotek	Cena celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	10 000,00	1,00	10 000,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	90 000,00	1,00	90 000,00
3	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	15 000,00	1,00	15 000,00
4	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	50 000,00	1,00	50 000,00
5	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	10 000,00	0,00	0,00
6	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	5 000,00	1,00	5 000,00
Všeobecné konstrukce a práce celkem						170 000,00
1		zemní práce				
7	12110A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	45,00	4 007,50	180 337,50
8	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	6,00	4 007,50	24 045,00
9	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	50,00	28 678,50	1 433 925,00
10	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	6,00	28 678,50	172 071,00
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	15,00	32 686,00	490 290,00
zemní práce celkem						2 300 668,50
8		potrubí				
12	916821	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DOD A MONTÁŽ	M	420,00	575,00	241 500,00
13	916823	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DEMONTÁŽ	M	58,00	0,00	0,00
potrubí celkem						241 500,00
Celkem						2 712 168,50