

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-143/1153/200/20/2024**  
**na zhotovení díla**  
**„Oprava MK Chvaletice, ul. Palackého“**

**„OV2-655/2024“**  
**Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0265**

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

**(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,**

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ252 53 361

Se sídlem Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smlouvy:

Richard Čapek, prokura, ředitel divize silniční stavby

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení  
a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště  
a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

**(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „**Objednatel**“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

## 1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3.5.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-143/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení díla s názvem „**Oprava MK Chvaletice, ul. Palackého**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. Změna – Cena díla

**Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., odst. 1. a to takto:**

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

**3 263 991,31 Kč** (Slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc devět set devadesát jedna korun českých třicet jeden haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **685 438,18 Kč** (Slovy: šest set osmdesát pět tisíc čtyři sta třicet osm korun českých osmnáct haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **3 949 429,49 Kč** (Slovy: tři miliony devět set čtyřicet devět tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých čtyřicet devět haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Ostatní odst. (2. až 8.) v článku 2. této Smlouvy zůstávají bez změny.

## 3. Odůvodnění

Změna ceny díla se zvýšila celkem o 608 991,31 Kč na základě více a méně prací. Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že je zapotřebí odstranit nános z krajnic, protože nedocházelo k odvodnění komunikace do příkopu a provést nové zpevnění krajnice.

Více v přílohách tohoto Dodatku.

## 4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list ze dne 4.11.2024
2. Souhrnný list stavby

Pardubice dne:

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk  
Vašák**

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.11.27  
19:09:50 +01'00'

**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



Digitálně podepsal  
Richard Čapek  
Datum: 2024.12.02  
16:48:46 +01'00'

**Richard Čapek**  
prokurista

## Změnový list č.1

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Číslo změnového příkazu             | 1/2024                                         |
| Datum zadání:                       | 04.11.2024                                     |
| Číslo projektu                      | Bez projektové dokumentace – pouze výkaz výměr |
| Název projektu                      | „Oprava MK Chvaletice, ul. Palackého“          |
| Název stavby:                       | „Oprava MK Chvaletice, ul. Palackého “         |
| Název objednatele                   | Správa a údržba silnic Pardubického kraje      |
| Název technického dozoru investora: | Ing. Radim Malát                               |
| Název zhotovitele:                  | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.              |
| Iniciátor změny:                    | Investor                                       |

**1. Předmět změny**

Předmětem změny je rozšíření rozsahu opravy komunikace tak, aby byla naplněna smlouva mezi Pardubickým krajem a městem Chvaletice oprava komunikace od začátku křižovatky po konec obce Chvaletice. Pochůzkou po odfrézované komunikaci byla označena rozpadlá a neúnosná místa .Navržená oprava výměna podkladní vrstvy o tl.50 mm.

**2. Důvod změny**

Při pochůzce po stavbě za účasti TDI bylo zjištěno, že je nutno odstranit nános z krajnic protože nedocházelo k odvodnění komunikace do příkopů a provést nové zpevněné krajnice, tak aby bylo zajištěno odvodnění komunikace

Ošetření pracovních spár komunikace bylo vyvoláno nepovolení úplné uzavírky z důvodu probíhajících dalších uzavírek v tomto regionu a ve Středočeském kraji

**3. Časový harmonogram**

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací

**4. Finanční harmonogram**

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu v celkovém objemu se zvýší cena díla o + 608991,31- Kč bez DPH.

MÉNĚPRÁCE -195 390,00-  
VÍCEPRÁCE 804381,31-  
ROZDÍL 608991,31-

**5. Přílohy**

Rozpis ocenění Změn položek

## 6. Podpisy

Zhotovitel :

|            |  |
|------------|--|
| 04.11.2024 |  |
| datum      |  |

Zhotovitel jednatel:

|            |  |
|------------|--|
| 04.11.2024 |  |
| datum      |  |

Technický dozor investora:

|            |  |
|------------|--|
| 04.11.2024 |  |
| datum      |  |

Objednatel:

|            |       |
|------------|-------|
| 04.11.2024 |       |
| datum      | jméno |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

PROJEKT

024-2024 - Oprava MK Chvaletice, ul.Palackého

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
IČO  
00085031  
SÍDLO  
98, Pardubice 53353

ZHOTOVITEL


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
IČO  
252 53 361  
SÍDLO  
, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

CENA

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| cena bez DPH      | 2 655 000,00 Kč |
| cena s DPH        | 3 212 550,00 Kč |
| cena ZBV bez DPH  | 608 991,31 Kč   |
| cena ZBV s DPH    | 736 879,49 Kč   |
| cena CELKEM       | 3 263 991,31 Kč |
| cena Celkem s DPH | 3 949 429,49 Kč |

CENA OBJEKTŮ


| ZNAČKA            | NÁZEV                                                | CENA BEZ DPH    | CENA S DPH      | CENA ZBV BEZ DPH | CENA ZBV S DPH | CENA CELKEM     | CENA CELKEM S DPH |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| SO000             | SO000 - Všeobecné a ostatní položky                  | 100 000,00 Kč   | 121 000,00 Kč   | 0,00 Kč          | 0,00 Kč        | 100 000,00 Kč   | 121 000,00 Kč     |
| SO181             | SO181 - Přechodné dopravní opatření - Vedlejší výdaj | 2 555 000,00 Kč | 3 091 550,00 Kč | 608 991,31 Kč    | 736 879,49 Kč  | 3 163 991,31 Kč | 3 828 429,49 Kč   |
| Celkem: 2 objekty |                                                      | 2 655 000,00 Kč | 3 212 550,00 Kč | 608 991,31 Kč    | 736 879,49 Kč  | 3 263 991,31 Kč | 3 949 429,49 Kč   |



| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 02 - SOUHRN                      |             |                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: 024-2024 - Oprava MK Chvaletice, ul.Palackého |             |                                                       |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO000 - SO000 - Všeobecné a ostatní položky              |             |                                                       |      |                     |                   |                  |                   | Č. 0                        |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu:                                                       |             |                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                  | Kód položky | Název položky                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                             | 2           | 3                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 10                                                                            | 02950.A     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 55 000,00 Kč      | 55 000,00 Kč                | 0,00 Kč            | 0,00 Kč           | 55 000,00 Kč              | 0,00 Kč                | 0,00%                 |
| 15                                                                            | 03100       | ZARIŽENÍ STAVENISŤE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ       | KPL  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 45 000,00 Kč      | 45 000,00 Kč                | 0,00 Kč            | 0,00 Kč           | 45 000,00 Kč              | 0,00 Kč                | 0,00%                 |
|                                                                               |             | <b>Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou</b>    |      |                     |                   |                  |                   | <b>100 000,00 Kč</b>        | <b>0,00 Kč</b>     | <b>0,00 Kč</b>    | <b>100 000,00 Kč</b>      | <b>0,00 Kč</b>         |                       |
|                                                                               |             |                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:



# Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01 - SOUHRN

Evidenční číslo a název stavby: 024-2024 - Oprava MK Chvaletice, ul.Palackého

Číslo a název SO/PS: SO181 - SO181 - Přechodné dopravní opatření - Vedlejší výdaj

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 001

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                | m.j.  | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                            | 4     | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1            | 02720       | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                      | KPL   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 44 000,00 Kč      | 44 000,00 Kč                | 0,00 Kč            | 0,00 Kč           | 44 000,00 Kč              | 0,00 Kč                | 0,00%                 |
| 2            | 11372       | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                       | M3    | 180,000             | 235,400           | 55,400           | 2 030,00 Kč       | 365 400,00 Kč               | 0,00 Kč            | 112 462,00 Kč     | 477 862,00 Kč             | 112 462,00 Kč          | 30,78%                |
| 3            | 577212      | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTRIK DO 0,5KG/M2                         | M2    | 3 600,000           | 4 708,000         | 1 108,000        | 25,00 Kč          | 90 000,00 Kč                | 0,00 Kč            | 27 700,00 Kč      | 117 700,00 Kč             | 27 700,00 Kč           | 30,78%                |
| 4            | 5774BG      | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ MODIFIK                 | M3    | 90,000              | 103,650           | 13,650           | 10 689,00 Kč      | 962 010,00 Kč               | 0,00 Kč            | 145 904,85 Kč     | 1 107 914,85 Kč           | 145 904,85 Kč          | 15,17%                |
| 5            | 5774CF      | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16                               | M3    | 90,000              | 131,750           | 41,750           | 9 980,00 Kč       | 898 200,00 Kč               | 0,00 Kč            | 416 665,00 Kč     | 1 314 865,00 Kč           | 416 665,00 Kč          | 46,39%                |
| 6            | 911CC2      | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)   | M     | 40,000              | 0,000             | -40,000          | 200,00 Kč         | 8 000,00 Kč                 | -8 000,00 Kč       | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -8 000,00 Kč           | -100,00%              |
| 7            | 911CC3      | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM               | M     | 40,000              | 0,000             | -40,000          | 187,00 Kč         | 7 480,00 Kč                 | -7 480,00 Kč       | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -7 480,00 Kč           | -100,00%              |
| 8            | 911CC9      | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM                             | MDEN  | 9 800,000           | 0,000             | -9 800,000       | 3,00 Kč           | 29 400,00 Kč                | -29 400,00 Kč      | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -29 400,00 Kč          | -100,00%              |
| 9            | 914132      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS   | 129,000             | 0,000             | -129,000         | 100,00 Kč         | 12 900,00 Kč                | -12 900,00 Kč      | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -12 900,00 Kč          | -100,00%              |
| 10           | 914133      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ             | KUS   | 129,000             | 0,000             | -129,000         | 90,00 Kč          | 11 610,00 Kč                | -11 610,00 Kč      | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -11 610,00 Kč          | -100,00%              |
| 11           | 914139      | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OČEL FOLIE TR 2 - NÁJEMNÉ                         | KSDEN | 31 605,000          | 0,000             | -31 605,000      | 1,00 Kč           | 31 605,00 Kč                | -31 605,00 Kč      | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -31 605,00 Kč          | -100,00%              |
| 12           | 914432      | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM          | KUS   | 20,000              | 0,000             | -20,000          | 100,00 Kč         | 2 000,00 Kč                 | -2 000,00 Kč       | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -2 000,00 Kč           | -100,00%              |
| 13           | 914433      | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ                      | KUS   | 20,000              | 0,000             | -20,000          | 100,00 Kč         | 2 000,00 Kč                 | -2 000,00 Kč       | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -2 000,00 Kč           | -100,00%              |
| 14           | 914439      | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OČEL FOLIE TR 2 - NÁJEMNÉ                            | KSDEN | 4 900,000           | 0,000             | -4 900,000       | 2,00 Kč           | 9 800,00 Kč                 | -9 800,00 Kč       | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -9 800,00 Kč           | -100,00%              |
| 15           | 916122      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                       | KUS   | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 80,00 Kč          | 480,00 Kč                   | -480,00 Kč         | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -480,00 Kč             | -100,00%              |
| 16           | 916123      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                | KUS   | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 80,00 Kč          | 480,00 Kč                   | -480,00 Kč         | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -480,00 Kč             | -100,00%              |
| 17           | 916129      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ                                 | KSDEN | 1 470,000           | 0,000             | -1 470,000       | 2,00 Kč           | 2 940,00 Kč                 | -2 940,00 Kč       | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -2 940,00 Kč           | -100,00%              |
| 18           | 916312      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                         | KUS   | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 50,00 Kč          | 300,00 Kč                   | -300,00 Kč         | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -300,00 Kč             | -100,00%              |
| 19           | 916313      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ                                  | KUS   | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 50,00 Kč          | 300,00 Kč                   | -300,00 Kč         | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -300,00 Kč             | -100,00%              |
| 20           | 916319      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                | KSDEN | 1 470,000           | 0,000             | -1 470,000       | 1,00 Kč           | 1 470,00 Kč                 | -1 470,00 Kč       | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -1 470,00 Kč           | -100,00%              |
| 21           | 916712      | UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM             | KUS   | 199,000             | 0,000             | -199,000         | 21,00 Kč          | 4 179,00 Kč                 | -4 179,00 Kč       | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | -4 179,00 Kč           | -100,00%              |

|    |        |                                                         |       |            |       |             |
|----|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------------|
| 22 | 916713 | UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS   | 199,000    | 0,000 | -199,000    |
| 23 | 916719 | UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ    | KSDEN | 48 755,000 | 0,000 | -48 755,000 |
| 24 | 916732 | UPEVNOVACI KONSTR - OČEL STÓJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM     | KUS   | 199,000    | 0,000 | -199,000    |
| 25 | 916733 | UPEVNOVACI KONSTR - OČEL STÓJAN - DEMONTÁŽ              | KUS   | 199,000    | 0,000 | -199,000    |
| 26 | 916739 | UPEVNOVACI KONSTR - OČEL STÓJAN - NÁJEMNÉ               | KSDEN | 48 755,000 | 0,000 | -48 755,000 |
|    |        | <b>Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou</b>      |       |            |       |             |

#### Nové položky

|    |        |                                                        |        |       |         |         |
|----|--------|--------------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|
| 27 | 931314 | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM2       | M      | 0,000 | 333,000 | 333,000 |
| 29 | 113764 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M      | 0,000 | 333,000 | 333,000 |
| 30 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | T      | 0,000 | 46,757  | 46,757  |
| 31 | 12922  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM                 | M2     | 0,000 | 137,000 | 137,000 |
| 32 | 56962  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2/den | 0,000 | 137,000 | 137,000 |
|    |        | <b>Celkem za nové položky</b>                          |        |       |         |         |
|    |        | <b>Celkem za všechny položky</b>                       |        |       |         |         |

Za Zhotovitele:

Datum:



|          |                        |                      |                      |                        |                      |          |
|----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 20,00 Kč | 3 980,00 Kč            | 3 980,00 Kč          | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                | 3 980,00 Kč          | -100,00% |
| 0,60 Kč  | 29 253,00 Kč           | 29 253,00 Kč         | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                | 29 253,00 Kč         | -100,00% |
| 20,00 Kč | 3 980,00 Kč            | 3 980,00 Kč          | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                | 3 980,00 Kč          | -100,00% |
| 20,00 Kč | 3 980,00 Kč            | 3 980,00 Kč          | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                | 3 980,00 Kč          | -100,00% |
| 0,60 Kč  | 29 253,00 Kč           | 29 253,00 Kč         | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                | 29 253,00 Kč         | -100,00% |
|          | <b>2 555 000,00 Kč</b> | <b>195 390,00 Kč</b> | <b>702 731,85 Kč</b> | <b>3 062 341,85 Kč</b> | <b>507 341,85 Kč</b> |          |

|           |                        |                      |                      |                        |                      |         |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------|
| 74,93 Kč  | 0,00 Kč                | 0,00 Kč              | 24 951,69 Kč         | 24 951,69 Kč           | 24 951,69 Kč         | 100,00% |
| 130,67 Kč | 0,00 Kč                | 0,00 Kč              | 43 513,11 Kč         | 43 513,11 Kč           | 43 513,11 Kč         | 100,00% |
| 150,00 Kč | 0,00 Kč                | 0,00 Kč              | 7 013,55 Kč          | 7 013,55 Kč            | 7 013,55 Kč          | 100,00% |
| 57,95 Kč  | 0,00 Kč                | 0,00 Kč              | 7 939,15 Kč          | 7 939,15 Kč            | 7 939,15 Kč          | 100,00% |
| 133,08 Kč | 0,00 Kč                | 0,00 Kč              | 18 231,96 Kč         | 18 231,96 Kč           | 18 231,96 Kč         | 100,00% |
|           | <b>0,00 Kč</b>         | <b>0,00 Kč</b>       | <b>101 649,46 Kč</b> | <b>101 649,46 Kč</b>   | <b>101 649,46 Kč</b> |         |
|           | <b>2 555 000,00 Kč</b> | <b>195 390,00 Kč</b> | <b>804 381,31 Kč</b> | <b>3 163 991,31 Kč</b> | <b>608 991,31 Kč</b> |         |

Za Objednatele:

Datum

