

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-69/1073/200/20/2016

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

### „Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji – část 5 – Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov - Kameničky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Michal Konečný – technik  
Tel. +420 602 476 521, e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

## II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu DS VÝCHOD, na základě plné moci Milanem Jirouškem, ředitelem oblasti Pardubice a Janem Škaloudem vedoucím obchodního odd.  
Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 430201005/2700  
E-mail: [j.skaloud@swietelsky.cz](mailto:j.skaloud@swietelsky.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Milan Jiroušek, ředitel oblasti Pardubice, tel.: 702 014 314,  
e- mail: [m.jirousek@swietelsky.cz](mailto:m.jirousek@swietelsky.cz)  
Oldřich Mastný, hlavní stavbyvedoucí, tel: 702 014 316, e-mail:  
[o.mastny@swietelsky.cz](mailto:o.mastny@swietelsky.cz)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Oldřich Mastný – hl. stavbyvedoucí, Pavel Sokol - stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Oldřich Mastný – hl. stavbyvedoucí, Pavel Sokol - stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-69/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 5 Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov - Kameničky“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto :**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:  
**9.606.712,99 Kč** (Slovy: **devět milionů šest set šest tisíc sedm set dvanáct** korun českých a devadesát devět haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 2.017.409,73 Kč** (Slovy: **dva miliony sedmnáct tisíc čtyři sta devět korun českých a sedmdesát tři haléřů**).

Cena včetně DPH činí **11.624.122,72 Kč** (Slovy: **jedenáct milionů šest set dvacet čtyři tisíc jedno sto dvacet dva korun českých a sedmdesát dva haléřů**).

### III.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :**


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **31.8.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.


### IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram a oceněné vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:  
Za Objednatele: **12. 08. 2016**

Chrudim dne:  
Za Zhotovitele: **12. 08. 2016**

  
-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

  
-----  
**Milan Jiroušek**, ředitel oblasti Pardubice  
**Jan Škaloud**, vedoucí obchodního odd.

  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Dělnická 98  
532 53 Pardubice  
IČ: 00065031  
DIČ: CZ00065031

  
**SWIETELSKY**  
stavební S.T.O.  
odštěpný závod Dopravní stavby VCHOD  
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o z Dopravní stavby VYCHOD  
oblast Pardubice  
Tovární 1112  
537 01 Chrudim  
Telefon : +420 469 625 254  
Fax : +420 469 625 254  
E-mail: [office.pardubice@swietelsky.cz](mailto:office.pardubice@swietelsky.cz)  
[www.swietelsky.cz](http://www.swietelsky.cz)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Jiroušek

V Chrudimi dne :

5. srpna 2016

**Věc: Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov – Kameničky – žádost o prodloužení termínu**

V návaznosti na závěry kontrolního dne stavby „Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov – Kameničky“, konaného 4.8.2016, Vás žádám o prodloužení termínu pro dokončení této stavby a to do 31.8.2016. Důvodem pro tuto žádost je nutná úplná obnova propustku pod silničním tělesem v km 0,349. Tento propust měl být dle zpracované PD pouze sanován. Jeho stavební stav v době provádění stavebních prací však již této technologii neodpovídal. Proto byla na základě projednání s investorem a projektantem zvolena metoda kompletní obnovy, která si však vyžádá delší čas pro realizaci.

Ostatní práce na stavbě včetně tělesa propustku a kompletního zprůjezdnění celé trasy budou dokončeny v původním termínu tj. k 16.8.2016. Po tomto termínu budou provedeny dokončující práce na propustku (obklad vtoku a výtoků, výdlažba příkopu a konečná úprava přilehlého terénu).

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem



*Milan Jiroušek*  
ředitel oblasti

## Rekapitulace nákladů Oprava silnice II/343 Jeníkov - Kameničky

|                              | bez DPH                | včetně DPH              |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SOD                          | 9 288 132,49 Kč        | 11 238 640,31 Kč        |
| Dodatek č. 1 - vícepráce     | 595 143,42 Kč          | 720 123,54 Kč           |
| Dodatek č. 2 - méněpráce     | -276 562,92 Kč         | -334 641,13 Kč          |
| <b>Dodatek č. 1 - celkem</b> | <b>9 606 712,99 Kč</b> | <b>11 624 122,72 Kč</b> |

Třísno dne: 11.8.2016

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

**Stavba:** Rekonstrukce silnice II/343 Jenikov - Kameničky

Investor:

**SO 101.1 Obnova silnice - Vícepráce**

| <i>Položka</i> | <i>Text</i>   | <i>Množství</i> | <i>m.j.</i> | <i>Cena</i>                   | <i>Celkem</i>     |
|----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 1              | 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                       | 28,55           | M3          | 140,00                        | 3 997,28          |
| 2              | 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                       | 20,19           | M3          | 161,00                        | 3 250,11          |
| 3              | 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO      | 0,55            | M3          | 160,00                        | 88,32             |
| 4              | 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                            | 28,00           | M3          | 304,80                        | 8 534,40          |
| 5              | 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                           | 16,08           | M2          | 13,80                         | 221,90            |
| 6              | 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN                     | 40,80           | M2          | 85,00                         | 3 468,00          |
| 7              | 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15               | 4,01            | M3          | 2 234,00                      | 8 965,04          |
| 8              | 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                     | 8,33            | M3          | 736,80                        | 6 137,54          |
| 9              | 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37                           | 16,72           | M3          | 3 171,00                      | 53 019,12         |
| 10             | 461314 PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30                                     | 6,72            | M3          | 2 398,00                      | 16 114,56         |
| 11             | 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                     | 30,00           | M3          | 2 894,40                      | 86 832,00         |
| 12             | 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I                  | 8,00            | M3          | 2 745,60                      | 21 964,80         |
| 13             | 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                      | 4,65            | M3          | 735,50                        | 3 418,60          |
| 14             | 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | 36,00           | M2          | 120,00                        | 4 320,00          |
| 15             | 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY   | 32,00           | M2          | 196,00                        | 6 272,00          |
| 16             | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                 | 66,00           | M2          | 53,00                         | 3 498,00          |
| 17             | 91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100   | 12,00           | M           | 23 782,00                     | 285 384,00        |
| 18             | 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                       | 13,00           | M           | 46,80                         | 608,40            |
| 19             | 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU                                   | 0,03            | M3          | 50 000,00                     | 1 300,00          |
| 20             | 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU                                | 11,00           | M3          | 1 722,20                      | 18 944,20         |
| 21             | 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                  | 15,00           | M3          | 3 343,70                      | 50 155,50         |
| 22             | 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC                          | 10,08           | M3          | 858,10                        | 8 649,65          |
| <b>Celkem</b>  |   |                 |             | <b>Odbytová cena bez DPH:</b> | <b>595 143,42</b> |

Tiskeno dne: 11.8.2016

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

### Stavba: Rekonstrukce silnice II/343 Jenikov - Kameničky

Investor:

| SO 101.2 Obnova silnice - Měněpráče |        |  |         |                               |           |                    |
|-------------------------------------|--------|--|---------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| Položka                             | Text   | Množství   | m.j.    | Cena                          | Celkem    |                    |
| 1                                   | 014111 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                       | -40,20  | M3                            | 140,00    | -5 628,00          |
| 2                                   | 11337  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK                    | -3,50   | M3                            | 151,30    | -529,55            |
| 3                                   | 11372  | FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                      | -128,00 | M3                            | 260,00    | -33 280,00         |
| 4                                   | 12999  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM                                     | -14,00  | M                             | 564,00    | -7 896,00          |
| 5                                   | 13173  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                   | -37,40  | M3                            | 130,00    | -4 862,00          |
| 6                                   | 17481  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                           | -77,46  | M3                            | 380,10    | -29 443,31         |
| 7                                   | 261613 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM             | -17,60  | M                             | 604,00    | -10 630,40         |
| 8                                   | 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)                            | -2,26   | M3                            | 3 510,00  | -7 939,62          |
| 9                                   | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I 10505                                     | -0,32   | T                             | 22 500,00 | -7 132,50          |
| 10                                  | 281612 | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ               | -2,33   | M3                            | 14 400,00 | -33 552,00         |
| 11                                  | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)         | -6,35   | M3                            | 5 462,00  | -34 672,78         |
| 12                                  | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI I 10505                      | -1,05   | T                             | 22 500,00 | -23 557,50         |
| 13                                  | 46321  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE  | -2,50   | M3                            | 1 374,40  | -3 433,25          |
| 14                                  | 56360  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                         | -7,69   | M3                            | 182,90    | -1 405,77          |
| 15                                  | 58301a | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM                          | -19,00  | M2                            | 545,00    | -10 355,00         |
| 16                                  | 62745  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU                          | -36,10  | M2                            | 486,70    | -17 569,87         |
| 17                                  | 711111 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | -15,98  | M2                            | 120,00    | -1 917,60          |
| 18                                  | 938543 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ           | -44,10  | M2                            | 250,00    | -11 025,00         |
| 19                                  | 94818  | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN                            | -3,00   | M3                            | 5 763,40  | -17 290,20         |
| 20                                  | 94890  | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ŽŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ                             | -24,31  | M3OP                          | 594,10    | -14 442,57         |
| <b>Celkem</b>                       |        |  |         | <b>Odbytová cena bez DPH:</b> |           | <b>-276 562,92</b> |

