

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-28/1073/600/20/2017

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **„Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

#### **(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B pod sp. zn. 1441

Právnícká osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Magistrátu města Pardubic, Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽÚ/16/2528úŠaf/3, spisová značka ŽÚ/16/2528/Šaf

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

Číslo účtu: 8010-308211883/0300

E-mail: info@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Hrdina, prokurista

Tel: +420 602 481 776, e-mail: pavel.hrdina@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr

Tel: +420 724 111 635, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr

Tel: +420 724 111 635, e-mail: [zdenek.rousar@cht-pce.cz](mailto:zdenek.rousar@cht-pce.cz)

Číslo SOD: 2016/1012/0489

(dále jen „Zhotovitel“)

a

**(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Michal Konečný – technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-28/1073/600/20/2017, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky mění takto :**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

**22.470.849,07 Kč** (Slovy: dvacet dva milionů čtyři sta sedmdesát tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a 7/100) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí **4.718.878,30** Kč (Slovy: čtyři miliony sedm set osmnáct tisíc osm set sedmdesát osm korun českých a 30/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **27.189.727,37** Kč (Slovy: dvacet sedm milionů jedno sto osmdesát devět tisíc sedm set dvacet sedm korun českých a 37/100).

**Celková cena Díla se po započtení víceprací a méněprací mění.**

### III.

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou jsou ZBV č. 1 – 6.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku ke Smlouvě si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani z jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 2 8. 05. 2018  
Za Objednatele:

Pardubice dne: 2 8. 05. 2018  
Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

(238)



**Chládek  
& Tintěra**  
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PAČ 63002

**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



---

ZAKÁZKA

**00004**

Opočíněk – Rekonstrukce  
mostu ev.č. 3221-1

Cenové posouzení nových  
položek v ZBV č. 1

---

ZPRACOVATEL	IBR Consulting, s.r.o.
OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
ČÍSLO VYDÁNÍ	Čistopis
DATUM VYDÁNÍ	12. 6. 2018
ZPRACOVAL	Ondřej Balcar

---

**Bc. Ondřej Balcar**  
konzultant  
Divize cenových expertíz  
IBR Consulting, s.r.o.



# Opočíněk – Rekonstrukce mostu ev.č. 3221-1

## 1. Cenové posouzení položek v ZBV č.1 – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s expertními cenami OTSKP-SPK a OTSKP-ŽS v aktuální CÚ, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, ceníky ÚRS 2017/II. Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě Opočíněk – Rekonstrukce mostu ev.č. 3221-1. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 201 Most v ZBV č.1. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Úprava mostních opěr“.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb, nežli posuzované expertní ceny OTSKP-SPK. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režii a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).

Pro porovnání nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP-SPK, OTSKP-ŽS a ÚRS v cenové úrovni platné pro období podpisu smlouvy o dílo, tedy OTSKP 2017, potažmo ÚRS 2017/II.

**2.5 Pol.č. 105 – 84133 – POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÍTOVÝCH DN DO 150MM [požadovaná jednotková cena 698,00 Kč/M]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 698,- Kč/m nemáme námitek.

**2.6 Pol.č. 106 – 87627 – CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM [požadovaná jednotková cena 148,00 Kč/M]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 148,- Kč/ m nemáme námitek.

**2.7 Pol.č. 107 – 936541 – MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI [požadovaná jednotková cena 1 400,00 Kč/KUS]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 1400,- Kč/ kus nemáme námitek.

**2.8 Pol.č. 108 – 938452 – OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM [požadovaná jednotková cena 315,00 Kč/M2]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 315,- Kč/m<sup>2</sup> nemáme námitek.

## Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV č. 1

SO 201 - Most

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 28. 05. 2018  
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočínec

**číslo a název SO/PS:** SO 201 - Most

**číslo ZBV:** 1

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	6
Soupis prací	ANO	22
Zápis ze stavebního deníku ze dne 23.08.2017	ANO	1
Fotodokumentace	ANO	2
Vyjádření projektanta ze dne 19.06.2018	ANO	1
Zápis z KD stavby ze dne 28.08.2017	ANO	3

## Krycí list ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

**ZBV číslo:**

**1**

**Evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** 201-Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

**Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubravice 98

533 53, Pardubice

IČ: 00085031

DIČ:CZ00085031

**Zhotovitel:**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s**

K Vápence 2677

530 02, Pardubice

IČ: CZ25253361

DIČ:CZ25253361

**Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):**

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		4 016 204,01 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		4 016 204,01 Kč	0,00 Kč



## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk	<b>ZBV číslo:</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>1</b>

**Číslo a název SO/PS:** 201-Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s</b>
Doubravice 98	K Vápence 2677
533 53, Pardubice	530 02, Pardubice
IČ: 00085031	IČ: CZ25253361
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ25253361



**Popis změny:**

Dne 23.08.2017 bylo prováděno odbourání spodní stavby, při kterém bylo zjištěno, že průběh a stav spodní stavby neodpovídá archivní dokumentaci a tím ani předpokladům projektové dokumentace pro zadání stavby (viz vyjádření AD ze dne 19.06.2018). Tloušťka opěr byla o více než metr menší a zároveň za masivními, kamennými bloky, které tvořily tyto opěry, byl odhalen nevhodný jílovitý materiál namísto standardního kamenného smíšeného zdiva, případně zpevněného šterkového materiálu. Při postupném rozebírání spodní stavby docházelo vlivem nevhodného zasypaného materiálu a subtilnosti konstrukce k vypadávání záspy opěr a deformacím mikropilot spodní stavby (viz fotodokumentace). Z tohoto důvodu také došlo k masivnímu poškození kamenných bloků při demoličních pracích – uvolňování těchto nedostatečně upevněných bloků a jejich ohrožování průjezdného profilu na železniční trati. Tyto kamenné bloky měly být zpětně využity. O těchto skutečnostech byl proveden zápis do stavebního deníku (viz zápis ze dne ve SD 23.08.2017) a byli okamžitě informováni odpovědní zástupci investora, autorského dozoru i projektanta. Po dohodě (viz zápis z KD ze dne 28.08.2017) byla navržena a odsouhlasena změna ve způsobu provádění tak, aby bylo možné zajistit plynulý průběh výstavby mostu bez výrazných prodlev a zajistit tak časovou návaznost na dlouhodobě plánované výluky na železniční trati a zároveň tak, aby změny nezhoršily technické parametry konstrukcí oproti původně navrženému postupu výstavby. Projektant byl pověřen zpracováním aktualizace realizační dokumentace s výkazem výměr.


Bylo navrženo prohloubení základové spáry o cca 2,5 m u každé z opěr. Z této úpravy vyplynuly větší kubatury výkopových a bouracích prací. Místo předpokládaných úložných prahů bylo třeba provést nové opěry s částečným kamenným obkladem (základ opěry z důvodu zapojení již provedených mikropilot do spodní stavby, dále dřívky opěr a rovněž nezbytná křídla, která drží zásep za opěrami místo vybouraných zbytků rozpadlé stávající spodní stavby).

<b>Dopad změny na cenu Stavby a SO:</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
(bez DPH)	4 016 204,01 Kč	0,00 Kč	4 016 204,01 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Tomáš Vejbera	28. 05. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	28. 05. 2018	
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	28. 05. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	28. 05. 2018	
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Pavel Hrdina	28. 05. 2018	



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočinec

ZBV číslo:

1

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: 201-Most

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	11 659 885,97 Kč	17 299 727,62 Kč

### Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 659 885,97 Kč

### Cena SO/PS v této ZBV




Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
4 016 204,01 Kč	0,00 Kč	4 016 204,01 Kč	34,44%

### Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
4 016 204,01 Kč	0,00 Kč	4 016 204,01 Kč	34,44%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
15 676 090,00 Kč	134,445%	21 315 931,63 Kč	123,22%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Tomáš Vejběra	Datum: 28. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 28. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 28. 05. 2018	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zhotovitel	Jméno: Ing. Pavel Hrdina	Datum: 28. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		

\*nehodící se škrtněte

## Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV č. 2

SO 101 - Komunikace

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 05. 2018  
vyjádření:  schvaluji -  neschvaluji\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočinec

**číslo a název SO/PS:** SO 101 - Komunikace

**číslo ZBV:** 2

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	2
Soupis prací	ANO	5
Zápis z KD stavby ze dne 12.10.2017	ANO	2



## Krycí list ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

**ZBV číslo:**

**Evidenční číslo stavby:**

**2**

**Číslo a název SO/PS:** 101-Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

**Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubřavice 98

533 53, Pardubice

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

**Zhotovitel:**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s**

K Vápence 2677

530 02, Pardubice

IČ: CZ25253361

DIČ: CZ25253361

**Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):**

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		198 868,04 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		198 868,04 Kč	0,00 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV číslo:

2

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: 101-Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

**Objednatel:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53, Pardubice

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

**Zhotovitel:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

K Vápence 2677

530 02, Pardubice

IČ: CZ25253361

DIČ: CZ25253361

**Popis změny:**

V soupisu prací, který byl součástí výběrového řízení na zhotovitele stavby (následně taktéž součástí smlouvy o dílo) však bylo uvedeno chybné množství. Zhotovitel upozornil zadavatele na tuto skutečnost během kontrolního dne 12.10.2017. Zadavatel požaduje osazení všech svodidel dle projektové dokumentace, jakožto prací nutných pro bezvadné dokončení díla. Z těchto důvodů bylo opraveno množství v soupisu prací u související položky, tak aby odpovídalo skutečnosti.

**Dopad změny na cenu Stavby a SO:**

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn kladných

198 868,04 Kč




Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 Kč

Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem

198 868,04 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno:	Datum:	23.05.2018	Podpis: 
	Ing. Tomáš Vejběra			
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	23.05.2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek			
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	23.05.2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


**Oprávněná osoba Objednatele:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

23.05.2018

Podpis: 


**Zhotovitel:**

Jméno:

Ing. Pavel Hrdina

Datum:

23.05.2018

Podpis: 



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV číslo:

2

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: 101-Komunikace

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	1 989 941,65 Kč	17 299 727,62 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 989 941,65 Kč

Cena SO/PS v této ZBV





Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
198 868,04 Kč	0,00 Kč	198 868,04 Kč	9,99%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
198 868,04 Kč	0,00 Kč	198 868,04 Kč	9,99%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
2 188 809,69 Kč	109,994%	17 498 595,66 Kč	101,15%

veškeré údaje jsou bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Tomáš Vejběra	Datum: 23. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Supervíze:	Jméno:	Datum: 23. 05. 2018	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zhotovitel	Jméno: Ing. Pavel Hrdina	Datum: 23. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		

\*nehodící se škrtněte



## Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV č. 3

SO 301 - Úprava trakčního vedení

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 23. 05. 2018  
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

**číslo a název SO/PS:** SO 301 – Úprava trakčního vedení

**číslo ZBV:** 3

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	1
Soupis prací	ANO	3
Zápis z KD stavby ze dne 28.08.2017	ANO	3
Zápis z KD stavby ze dne 12.10.2017	ANO	2

## Krycí list ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

**ZBV číslo:**

**Evidenční číslo stavby:**

**3**

**Číslo a název SO/PS:** 301-Úprava trakčního vedení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

**Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubrovice 98

533 53, Pardubice

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

**Zhotovitel:**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s**

K Vápence 2677

530 02, Pardubice

IČ: CZ25253361

DIČ: CZ25253361

**Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):**

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	250 560,00 Kč	0,00 Kč	250 560,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	250 560,00 Kč	0,00 Kč	250 560,00 Kč



## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk	<b>ZBV číslo:</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>3</b>

**Číslo a název SO/PS:** 301-Úprava trakčního vedení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s</b>
Doubravice 98	K Vápence 2677
533 53, Pardubice	530 02, Pardubice
IČ: 00085031	IČ: CZ25253361
DIČ:CZ00085031	DIČ:CZ25253361

**Popis změny:**




Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) zpracovaná společností TOP CON SERVIS s.r.o. (jako generální projektant) obsahuje stavební objekt SO 301 – Úprava trakce. Délka navrhovaných úprav byla předpokládána 400 m. Tomuto odpovídá taktéž soupis prací tvořící přílohu smlouvy o dílo.

Při provádění prací na úseku trakčního vedení dle požadavků PDPS dojde ke změně doplněcích sil na celém kotevním úseku a tímto dojde k vychýlení závěsů nesoucích trakční vedení. O těchto skutečnostech byli informováni odpovědní zástupci investora, autorského dozoru i projektanta na kontrolním dnu (viz zápis z KD 28.08.2017). Bylo zahájeno jednání o způsobu provádění úpravy trakčního vedení se zástupcem správce (společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace). Správce trakčního vedení požaduje provedení úprav dle normy ČSN 34 1530 (Dražní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček) a to tak, aby předané dílo bylo bezpečné a provozuschopné bez omezení. Z těchto skutečností vyplývá nutnost regulace trolejového drátu do sjezdových a projektových parametrů u obou kolejí do místa pohyblivého upevnění kotevního úseku (432 m pro každou kolej).



O těchto skutečnostech byli informováni odpovědní zástupci investora, autorského dozoru i projektanta na kontrolním dnu (viz zápis z KD 12.10.2017). Po dohodě byla navržena a odsouhlasena změna v délce úprav trakčního vedení dle normových požadavků tak, aby bylo možné zajistit plynulý průběh výstavby mostu bez výrazných prodlev a zajistit tak časovou návaznost na dlouhodobě plánované výluky na železniční trati a zároveň tak, aby změny nezhoršily technické parametry konstrukcí oproti původně navrženému postupu výstavby. Projektant byl pověřen zpracováním aktualizace realizační dokumentace s výkazem výměr.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	250 560,00 Kč	0,00 Kč	250 560,00 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

<b>Autorský dozor:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Tomáš Vejběra	23. 05. 2018	
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	23. 05. 2018	
<b>Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	23. 05. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	23. 05. 2018	
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Pavel Hrdina	23. 05. 2018	



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	3

Číslo a název SO/PS: 301-Úprava trakčního vedení						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">cena SO/PS dle Smlouvy</th> <th style="width: 50%;">cena Stavby dle Smlouvy</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">508 600,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">17 299 727,62 Kč</td> </tr> </table>	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy	1	2	508 600,00 Kč	17 299 727,62 Kč
cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy					
1	2					
508 600,00 Kč	17 299 727,62 Kč					

### Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	508 600,00 Kč

### Cena SO/PS v této ZBV






Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
250 560,00 Kč	0,00 Kč	250 560,00 Kč	49,26%

### Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
250 560,00 Kč	0,00 Kč	250 560,00 Kč	49,26%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
759 160,00 Kč	149,265%	17 550 287,62 Kč	101,45%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Autorský dozor:	Jméno: Ing. Tomáš Vejběra	Datum: 23. 05. 2018	
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 05. 2018	
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Supervize:	Jméno:	Datum: 23. 05. 2018	
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23. 05. 2018	
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zhotovitel	Jméno: Ing. Pavel Hrdina	Datum: 23. 05. 2018	
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		

\*nehodící se škrtněte

## Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV č. 4

SO 000 - Všeobecný objekt

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 23.05.2018  
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

**číslo a název SO/PS:** SO 000 Všeobecný objekt

**číslo ZBV:** 4

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	1
Soupis prací	ANO	4
Zápis ze stavebního deníku ze dne 23.08.2017	ANO	1
Vyjádření projektanta ze dne 19.06.2018	ANO	1
Zápis z KD stavby ze dne 28.08.2017	ANO	3
Zápis z KD stavby ze dne 16.11.2017	ANO	2

### Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk		<b>ZBV číslo:</b>	
		<b>4</b>	
<b>Evidenční číslo stavby:</b>			
<b>Číslo a název SO/PS:</b> 000-Všeobecný objekt			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017			
<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>	
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>		<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s</b>	
Doubravice 98		K Vápence 2677	
533 53, Pardubice		530 02, Pardubice	
IČ: 00085031		IČ: CZ25253361	
DIČ: CZ00085031		DIČ: CZ25253361	
<b>Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):</b>			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	157 675,00 Kč	0,00 Kč	157 675,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	157 675,00 Kč	0,00 Kč	157 675,00 Kč



## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV číslo:

4

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: 000 Všeobecný objekt

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

**Objednatel:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53, Pardubice

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

**Zhotovitel:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

K Vápence 2677

530 02, Pardubice

IČ: CZ25253361

DIČ: CZ25253361

**Popis změny:**




Dne 23.08.2017 bylo prováděno odbourání spodní stavby, při kterém bylo zjištěno, že průběh a stav spodní stavby neodpovídá archivní dokumentaci a tím ani předpokladům projektové dokumentace pro zadání stavby (viz vyjádření AD ze dne 19.6.2018). Tloušťka opěr byla o více než metr menší a zároveň za masivními, kamennými bloky, které tvořily tyto opěry, byl odhalen nevhodný jílovitý materiál namísto standardního kamenného smíšeného zdíva, případně zpevněného štěrkového materiálu. Při postupném rozebírání spodní stavby docházelo vlivem nevhodného zasypaného materiálu a subtilnosti konstrukce k vypadávání zasypaných opěr a deformacím mikropilot spodní stavby. Z tohoto důvodu také došlo k masivnímu poškození kamenných bloků při demoličních pracích – uvolňování těchto nedostatečně upevněných bloků a jejich ohrožování průjezdného profilu na železniční trati. Tyto kamenné bloky měly být zpětně využity.

O těchto skutečnostech byl proveden zápis do stavebního deníku (viz zápis ve SD ze dne 23.08.2017) a byli okamžitě informováni odpovědní zástupci investora, autorského dozoru i projektanta. Po dohodě (viz zápis z KD ze dne 28.08.2017) byla navržena a odsouhlasena změna ve způsobu provádění tak, aby bylo možné zajistit plynulý průběh výstavby mostu bez výrazných prodlev a zajistit tak časovou návaznost na dlouhodobě plánované výluky na železniční trati a zároveň tak, aby změny nezhoršily technické parametry konstrukcí oproti původně navrženému postupu výstavby.



Vyvolané úpravy v technologii výstavby (včetně jejich řádného projednání a odsouhlasení) způsobily značné prodloužení délky výstavby a zvýšily složitost rekonstrukce. Bylo nutné prodloužit pobyt pracovníků, mechanizace, zařízení staveniště a taktéž prodloužení záboru pozemků oproti původnímu předpokladu. Na kontrolním dnu byl se zástupci investora projednán postup výstavby a z toho vyplývající časový harmonogram (viz zápis z KD ze dne 16.11.2017).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
		157 675,00 Kč	0,00 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**




Autorský dozor:	Jméno:	Datum:	23.08.2018	Podpis: 
	Ing. Tomáš Vejběra			
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	23.08.2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek			
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum:	23.08.2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	23.08.2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek			
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	23.08.2018	Podpis: 
	Ing. Pavel Hrdina			



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk		ZBV číslo:	
Evidenční číslo stavby:		4	
Číslo a název SO/PS: 000-Všeobecný objekt			
		cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
		1	2
		2 956 300,00 Kč	17 299 727,62 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 956 300,00 Kč
Cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
157 675,00 Kč	0,00 Kč	157 675,00 Kč	5,33%
Cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
157 675,00 Kč	0,00 Kč	157 675,00 Kč	5,33%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 113 975,00 Kč	105,334%	17 457 402,62 Kč	100,91%
veškeré údaje jsou bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Autorský dozor:	Jméno: Ing. Tomáš Vejběra	Datum: 23.05.2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23.05.2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Supervize:	Jméno:	Datum: 23.05.2018	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 23.05.2018	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zhotovitel	Jméno: Ing. Pavel Hrdina	Datum: 23.05.2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
*nehodící se škrtněte			

## Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV č. 5

SO 201 - Most

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 2 8. 05. 2018  
vyjádření: schvaluji ~~neschvaluji~~\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

číslo a název SO/PS: SO 201 - Most

číslo ZBV: 5

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	6
Soupis prací	ANO	11
Zápis ze stavebního deníku ze dne 23.08.2017	ANO	1
Vyjádření projektanta ze dne 19.06.2018	ANO	1
Zápis z KD stavby ze dne 28.08.2017	ANO	3
Zápis z KD stavby ze dne 16.11.2017	ANO	2

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočinek	<b>ZBV číslo:</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>5</b>

**Číslo a název SO/PS:** 201-Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s</b>
Doubřavice 98	K Vápence 2677
533 53, Pardubice	530 02, Pardubice
IČ: 00085031	IČ: CZ25253361
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ25253361

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	129 064,40 Kč	0,00 Kč	129 064,40 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	129 064,40 Kč	0,00 Kč	129 064,40 Kč



## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočinek	ZBV číslo:  <b>5</b>
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: 201-Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

<b>Objednatel:</b> Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031 DIČ: CZ00085031	<b>Zhotovitel:</b> Chládek a Tintěra, Pardubice a.s K Vápence 2677 530 02, Pardubice IČ: CZ25253361 DIČ: CZ25253361
--	--

**Popis změny:**




Dne 23.08.2017 bylo prováděno odbourání spodní stavby, při kterém bylo zjištěno, že průběh a stav spodní stavby neodpovídá archivní dokumentaci a tím ani předpokladům projektové dokumentace pro zadání stavby (viz vyjádření AD ze dne 19.6.2018). Tloušťka opěr byla o více než metr menší a zároveň za masivními, kamennými bloky, které tvořili tyto opěry, byl odhalen nevhodný jílovitý materiál namísto standardního kamenného smíšeného zdiva, případně zpevněného šterkového materiálu. Při postupném rozebírání spodní stavby docházelo vlivem nevhodného zásypového materiálu a subtilnosti konstrukce k vypadávání zásypu opěr a deformacím mikropilot spodní stavby. Z tohoto důvodu také došlo k masivnímu poškození kamenných bloků při demoličních pracích – uvolňování těchto nedostatečně upevněných bloků a jejich ohrožování průjezdného profilu na železniční tratí. Tyto kamenné bloky měly být zpětně využity.

O těchto skutečnostech byl proveden zápis do stavebního deníku (viz zápis ve SD ze dne 23.08.2017) a byli okamžitě informováni odpovědní zástupci investora, autorského dozoru i projektanta. Po dohodě (viz zápis z KD ze dne 28.08.2017) byla navržena a odsouhlasena změna ve způsobu provádění tak, aby bylo možné zajistit plynulý průběh výstavby mostu bez výrazných prodlev a zajistit tak časovou návaznost na dlouhodobě plánované výluky na železniční tratí a zároveň tak, aby změny nezhoršili technické parametry konstrukcí oproti původně navrženému postupu výstavby.



Vyvolané úpravy v technologii výstavby (včetně jejich řádného projednání a odsouhlasení) způsobily značné prodloužení délky výstavby a zvýšily složitost rekonstrukce. Vyvolané úpravy v technologii výstavby (včetně jejich řádného projednání a odsouhlasení) způsobily značné prodloužení délky výstavby a zvýšily složitost rekonstrukce. Bylo nutné prodloužit pobyt pracovníků, mechanizace, zařízení staveniště a taktéž prodloužení záboru pozemků oproti původnímu předpokladu. Stejně tak byla prodloužena délka trvání dopravně-inženýrských opatření, které odkláněly pěší i motorový provoz na objízdné trasy, popřípadě informující o dočasné uzávěře rekonstruovaného mostu. Na kontrolním dnu bylo se zástupci investora projednán postup výstavby a z toho vyplývající časový harmonogram (viz zápis z KD ze dne 16.11.2017).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: <small>(bez DPH)</small>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	129 064,40 Kč	0,00 Kč	129 064,40 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Tomáš Vejběra	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 
Zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatelů:</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: Ing. Pavel Hrdina	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk	ZBV číslo: 5
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: 201-Most	
	cena SO/PS dle Smlouvy
	1
	11 659 885,97 Kč
	cena Stavby dle Smlouvy
	2
	17 299 727,62 Kč




Cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
4 016 204,00 Kč	0,00 Kč	4 016 204,00 Kč	15 676 089,97 Kč

Cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
129 064,40 Kč	0,00 Kč	129 064,40 Kč	1,11%

Cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
4 145 268,40 Kč	0,00 Kč	4 145 268,40 Kč	35,55%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
15 805 154,37 Kč	135,552%	21 444 996,02 Kč	123,96%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Tomáš VejbĚra Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 
Supervize:	Jméno: Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis:
Zhotovitel	Jméno: Ing. Pavel Hrdina Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 

\*nehodící se škrtněte

## Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV č. 6

SO 101 - Komunikace

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 2 8. 05. 2018  
vyjádření:  schvaluji -  neschvaluji\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

číslo ZBV: 6

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	2
Soupis prací	ANO	5
Zápis z kontrolního dne 04.04.2018	ANO	3



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočánek	<b>ZBV číslo:</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	<b>6</b>

**Číslo a název SO/PS:** 101-Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s</b>
Doubravice 98	K Vápence 2677
533 53, Pardubice	530 02, Pardubice
IČ: 00085031	IČ: CZ25253361
DIČ:CZ00085031	DIČ:CZ25253361

**Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):**

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	418 750,00 Kč	0,00 Kč	418 750,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	418 750,00 Kč	0,00 Kč	418 750,00 Kč

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

**6**

Číslo a název SO/PS: 101-Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.02. 2017

**Objednatel:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubrovice 98

533 53, Pardubice

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

**Zhotovitel:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

K Vápence 2677

530 02, Pardubice

IČ: CZ25253361

DIČ: CZ25253361

**Popis změny:**

V rámci kontrolního dne (viz zápis z KD 4.4.2018) byla provedena pochůzka ke zjištění stavu asfaltového souvrství na objízdné trase. Pro prohlídce trasy bylo konstatováno, že došlo k výraznému zhoršení stavu komunikace po níž je vedena objízdná trasa. Zhoršení stavu komunikace bylo způsobeno velkým množstvím mrazových cyklů během zimního období v kombinaci se zvýšenou dopravní zátěží.

**Dopad změny na cenu**

**Stavby a SO:**

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn  
kladných

418 750,00 Kč

Cena navrhovaných Změn  
záporných

0,00 Kč

Cena navrhovaných změn  
kladných a změn záporných  
celkem

418 750,00 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

**Autorský dozor:**

Jméno:

Ing. Tomáš Vejbera

Datum:

2 8. 05. 2018

Podpis:



**Technický dozor  
stavebníka:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

2 8. 05. 2018

Podpis:



**Zaměstnanec**

Objednatelů určený v  
rámci organizační  
struktury k vyjádření k  
ZBV

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

2 8. 05. 2018

Podpis:



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

**Oprávněná osoba  
Objednatelů:**


Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

2 8. 05. 2018

Podpis:



**Zhotovitel:**


Jméno:

Ing. Pavel Hrdina

Datum:

2 8. 05. 2018

Podpis:





## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočíněk	<b>ZBV číslo:</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	6

<b>Číslo a název SO/PS:</b> 101-Most	
<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
1	2
1 989 941,65 Kč	17 299 727,62 Kč




<b>Cena SO/PS v předchozích ZBV</b>			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
198 868,04 Kč	0,00 Kč	198 868,04 Kč	2 188 809,69 Kč

<b>Cena SO/PS v této ZBV</b>			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
418 750,00 Kč	0,00 Kč	418 750,00 Kč	21,04%

<b>Cena SO/PS a Stavby po této změně</b>			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
617 618,04 Kč	0,00 Kč	617 618,04 Kč	31,04%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
2 607 559,69 Kč	131,037%	17 917 345,66 Kč	103,57%

veškeré údaje jsou bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

<b>Autorský dozor:</b>	Jméno: Ing. Tomáš Vejběra	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
<b>Supervize:</b>	Jméno:	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
<b>Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny</b>	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis:
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
<b>Zhotovitel</b>	Jméno: Ing. Pavel Hrdina	Datum: 2 8. 05. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		

\*nehodící se škrtněte