

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-231/1073/200/20/2017

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání stavení a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „Objednatel“) a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení:

SPOLEČNOST M – SILNICE a MPS Čepí

Se sídlem: Resslova 956/3, 502 00 Hradec Králové

Zastoupená : ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci

Vedoucí člen společnosti :

M – SILNICE a.s.

Sídlo : Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu : 7537062/0800,

IBAN = CZ52 0800 0000 0000 0753 7062

Zastoupená : ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek

tel. 602 381 345

Ing. Milan Orlík - vedoucí obchodně technického oddělení

tel. 602 408 287

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Petr Mundil – stavbyvedoucí

tel. 724 838 998

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek

tel. 602 381 345

p. Petr Mikan – mistr HSV

tel. 602 521 261

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Petr Mundil – stavbyvedoucí

tel. 724 838 998

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek

tel. 602 381 345

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp.B zn.430

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

E-mail:

stred@msilnice.cz

Člen společnosti :

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Sídlo : Čepí 104, 533 32 Čepí

IČO: 29148871, DIČ: CZ29148871

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu : 107-4527400287/0100

Zastoupená : Robertem Křenkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Robert Křenek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Robert Křenek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Robert Křenek, jednatel společnosti

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp.C zn.31974

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo

č.SMLO-231/1073/200/20/2017, na zhotovení díla „Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran** a činí:

26.806.215,77 Kč (Slovy:

Dvacet šest milionů osm set šest tisíc dvě stě patnáct korun českých a 77/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 5.629.305,31 Kč (Slovy: **Pět milionů šest set dvacet devět tisíc tři sta pět** korun českých a 31/100).

Cena včetně DPH činí **32.435.521,08 Kč** (Slovy: **Třicet dva milionů čtyři sta třicet pět tisíc pět set dvacet jedna** korun českých a 8/100).

2. Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 3, 4 a 5.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 16.11.2018

Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne: 16.11.2018

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868

ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové /R

Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

ZBV č. 3

SO 170 - Mostní provizorium

Předkládá:

Jméno: Josef Řezníček
Funkce: Výrobní náměstek OZ
STŘED

datum: 15. 11. 2018

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 15. 11. 2018

podpis:



vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Číslo a název SO/PS: SO 170 Mostní provizorium

Číslo ZBV: 3

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	3
Soupis prací	ANO	9
Posouzení jednotkových cen nových položek v rámci ZBV č. 3	ANO	8

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov		ZBV číslo: 3	
Evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: 170 Mostní provizorium			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.10.2017:			
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031		Zhotovitel: Společnost M - SILNICE a MPS Čepí M - SILNICE a.s. vedoucí člen společnosti) Husova 1697 530 03 Pardubice IČO: 42196868 DIČ: CZ42196868 MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. Čepí 104 533 32 Čepí IČO: 29148871 DIČ: CZ29148871	
Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):			
Vyhrazené změny dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	824 284,46 Kč	-757 492,69 Kč	66 791,77 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	824 284,46 Kč	-757 492,69 Kč	66 791,77 Kč

Změnový list pro změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:** Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**ZBV číslo:****Evidenční číslo stavby:****3****Číslo a název SO/PS:** 170 Mostní provizorium

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.10.2017:

Objednatel:Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031**Zhotovitel:**Společnost M - SILNICE a MPS Čepí
M - SILNICE a.s. vedoucí člen společnosti)
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104
533 32 Čepí
IČO: 29148871
DIČ: CZ29148871**Popis změny:**

Na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace zakázky došlo u některých položek k navýšení jejich množství a u některých položek naopak k odpočtu jejich množství.

Po dohodě s investorem SÚS PK byly odsouhlaseny a doplněny nové položky č. 102, 103 a 104.

**Dopad změny na cenu
Stavby a SO:**
(bez DPH)Cena navrhovaných Změn
kladných

824 284,46 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

-757 492,69 Kč

Cena navrhovaných změn
kladných a změn záporných
celkem

66 791,77 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:Projektant (autorský
dozor):Jméno:
Bc. Lenka Ledvinková

Datum: 15. 11. 2018

Podpis:

Technický dozor
stavebníka:Jméno:
Bc. Radim Malát

Datum: 15. 11. 2018

Podpis:

Zaměstnanec

Objednatel určený v
rámci organizační
struktury k vyjádření k
ZBV:Jméno:
Ing. Jiří Synek

Datum: 15. 11. 2018

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Oprávněná osoba
Objednatel:**Jméno:
Ing. Jiří Synek

Datum: 15. 11. 2018

Podpis:

Zhotovitel:Jméno:
Josef Řezníček

Datum: 15. 11. 2018

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

3

Číslo a název SO/PS: 170 Mostní provizorium

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 145 570,42 Kč	21 520 873,38 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 145 570,42 Kč

Cena SO/PS v této ZBV




Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
824 284,46 Kč	-757 492,69 Kč	66 791,77 Kč	1,30%

Cena SO/PS a stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
824 284,46 Kč	-757 492,69 Kč	66 791,77 Kč	1,30%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena stavby po této změně	Cena stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 212 362,19 Kč	101,298%	26 556 716,53 Kč	123,40%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Bc. Lenka Ledvinková	Datum: 15. 11. 2013	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Bc. Radim Malát	Datum: 15. 11. 2013	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Supervize:	Jméno:	Datum: 15. 11. 2013	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	Jméno: Josef Řezníček	Datum: 15. 11. 2013	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

ZBV č. 4

SO 101 - Komunikace km 0,000 - 0,719

Předkládá:

Jméno: Josef Řezníček
Funkce: Výrobní náměstek OZ
STŘED

datum: 15. 11. 2013

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 15. 11. 2013
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:



*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Číslo ZBV: 4

Číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	5
Soupis prací	ANO	16
Geotechnické posouzení podloží komunikace a doporučení dalšího postupu ze dne 27.11.2017	ANO	2
Posouzení jednotkových cen nových položek v rámci ZBV č. 4	ANO	8

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	4
Číslo a název SO/PS: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.10.2017:

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČO: 00085031
 DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Společnost M - SILNICE a MPS Čepí
 M - SILNICE a.s. vedoucí člen společnosti)
 Husova 1697
 530 03 Pardubice
 IČO: 42196868
 DIČ: CZ42196868

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
 Čepí 104
 533 32 Čepí
 IČO: 29148871
 DIČ: CZ29148871

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 055 431,89 Kč	-121 129,79 Kč	1 934 302,10 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 055 431,89 Kč	-121 129,79 Kč	1 934 302,10 Kč

Změnový list pro změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:** Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**ZBV číslo:****Evidenční číslo stavby:****4****Číslo a název SO/PS:** 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.10.2017:

Objednatel:Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031**Zhotovitel:**Společnost M - SILNICE a MPS Čepí
M - SILNICE a.s. vedoucí člen společnosti)
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104
533 32 Čepí
IČO: 29148871
DIČ: CZ29148871**Popis změny:**




Dne 23.11.2017 proběhla prohlídka pro posouzení stavu a vlastností zeminového podloží ve vztahu k PD požadované únosnosti na nestmelených konstrukčních vrstvách pod živичným krytem a skutečně zjištěné únosnosti v úrovni povrchu aktivní zóny - zemní pláň týkající se I. etapy.

Jak je uvedeno v geotechnickém posouzení (viz Geotechnické posouzení podloží komunikace a doporučení dalšího postupu ze dne 27.11.2017), byly zastiženy namrzavé až nebezpečně namrzavé, málo propustné až nepropustné zeminy, které při styku s vodou snadno degradují, ztrácejí únosnost a rozbíhají. S odvoláním na tab. A.1 ČSN 73 6133 "Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" náleží do skupiny zemin pro podloží komunikací - aktivní zónu v přirozeném stavu nevhodných. Je nezbytná jejich úprava či výměna.


S ohledem na zjištěné skutečnosti v I. etapě bylo v geotechnickém posouzení upozorněno na skutečnost, že nedostatečná únosnost se očekává i ve II. etapě. Tato skutečnost se potvrdila a provedení nezbytných změn řeší toto ZBV.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	2 055 431,89 Kč	-121 129,79 Kč	1 934 302,10 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Bc. Lenka Ledvinková	15. 11. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Bc. Radim Malát	15. 11. 2018	
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	15. 11. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	15. 11. 2018	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Josef Řezníček	15. 11. 2018	

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

4

Číslo a název SO/PS: 101 Komunikace km 0,000 - 0,719

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 295 895,96 Kč	21 520 873,38 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
2 864 890,39 Kč	-156 654,24 Kč	2 708 236,15 Kč	9 004 132,11 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
2 055 431,89 Kč	-121 129,79 Kč	1 934 302,10 Kč	30,72%

Cena SO/PS a stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
4 920 322,28 Kč	-277 784,03 Kč	4 642 538,25 Kč	73,74%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena stavby po této změně	Cena stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
10 938 434,21 Kč	173,739%	26 489 924,76 Kč	123,09%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Bc. Lenka Ledvinková	Datum: 15. 11. 2013	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		<i>V. Z. Kormanis</i>
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Bc. Radim Malát	Datum: 15. 11. 2013	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		<i>[Signature]</i>
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 15. 11. 2013	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		<i>[Signature]</i>
Zhotovitel	Jméno: Josef Řezníček	Datum: 15. 11. 2013	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		<i>[Signature]</i>

*nehodící se škrtněte

Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

ZBV č. 5

SO 201 - Propustek km 0,219

Předkládá:

Jméno: Josef Řezníček
Funkce: Výrobní náměstek OZ
STŘED

datum: 15. 11. 2018

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 15. 11. 2018

podpis:



vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

Číslo a název SO/PS: Propustek km 0,219

Číslo ZBV: 5

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	3
Soupis prací	ANO	16
Posouzení jednotkových cen nových položek v rámci ZBV č. 5	ANO	10

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	5

Číslo a název SO/PS: 201 Propustek km 0,219

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.10.2017:

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČO: 00085031
 DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Společnost M - SILNICE a MPS Čepí
 M - SILNICE a.s. vedoucí člen společnosti)
 Husova 1697
 530 03 Pardubice
 IČO: 42196868
 DIČ: CZ42196868

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
 Čepí 104
 533 32 Čepí
 IČO: 29148871
 DIČ: CZ29148871

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	367 035,64 Kč	-117 536,40 Kč	249 499,24 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	367 035,64 Kč	-117 536,40 Kč	249 499,24 Kč

Změnový list pro změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:** Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov**ZBV číslo:****5****Evidenční číslo stavby:****Číslo a název SO/PS:** 201 Propustek km 0,219

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.10.2017:

Objednatel:Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031**Zhotovitel:**Společnost M - SILNICE a MPS Čepí
M - SILNICE a.s. vedoucí člen společnosti)
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104
533 32 Čepí
IČO: 29148871
DIČ: CZ29148871**Popis změny:**

Na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace zakázky došlo u některých položek k navýšení jejich množství a u některých položek naopak k odpočtu jejich množství.

Po dohodě s investorem SÚS PK byly odsouhlaseny a doplněny nové položky č. 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51 a 52.

**Dopad změny na cenu
Stavby a SO:**

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

367 035,64 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

-117 536,40 Kč

Cena navrhovaných změn
kladných a změn záporných
celkem

249 499,24 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:Projektant (autorský
dozor):

Jméno:

Bc. Lenka Ledvinková

Datum:

13. 11. 2018

Podpis:

v.z. Hornýš

Technický dozor
stavebníka:

Jméno:

Bc. Radim Malát

Datum:

13. 11. 2018

Podpis:

Zaměstnanec
Objednatel určený v
rámci organizační
struktury k vyjádření k
ZBV:

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

13. 11. 2018

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Oprávněná osoba
Objednatel:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

13. 11. 2018

Podpis:

Zhotovitel:

Jméno:

Josef Řezníček

Datum:

13. 11. 2018

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov

ZBV číslo:

5

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: 201 Propustek km 0,219

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena stavby dle Smlouvy
	1	2
	666 675,31 Kč	21 520 873,38 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	666 675,31 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
367 035,64 Kč	-117 536,40 Kč	249 499,24 Kč	37,42%

Cena SO/PS a stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
367 035,64 Kč	-117 536,40 Kč	249 499,24 Kč	37,42%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena stavby po této změně	Cena stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
916 174,55 Kč	137,424%	26 806 215,77 Kč	124,56%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Bc. Lenka Ledvinková Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 15. 11. 2013	Podpis: V. Z. Hornýš
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Bc. Radim Malát Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 15. 11. 2013	Podpis:
Supervize:	Jméno: Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	Podpis:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 15. 11. 2013	Podpis:
Zhotovitel	Jméno: Josef Řezníček Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 15. 11. 2013	Podpis:

*nehodící se škrtněte